



STUDIO DI INGEGNERIA
progettazione, direzione lavori
e consulenze di:
IMPIANTI TECNOLOGICI
PREVENZIONE INCENDI
SICUREZZA CANTIERI

Part. IVA: 02738830278



PROGETTO:

C.I. 15476 - Riqualificazione dell'impianto termico
a servizio della Palestra Rodari
in via Claudia a Favaro V.to

OGGETTO:


Cronoprogramma Lavori
Impianto Termico

COMMITTENTE:



Area lavori pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità di Quartiere e
Locale terraferma - Energia Impianti
Servizio impianti terraferma
dirigente e RUP ing. Francesco Dittadi
direttore ing. Simone Agrondi

Progettista



timbro e firma

SCALA:

FASE:

PROGETTO ESECUTIVO
comprensivo del PFTE

COMMESSA:

011B25

FILE:

10M6-011B25.doc

10

TAVOLA n°

0	emissione	Sett '25			
REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

CRONOPROGRAMMA

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2026				
					APR	MAG	GIU	LUG	AGO
1	Diagramma di Gantt	105/150	01/04/2026	28/08/2026					
2	Allestimento cantiere	6/9	01/04/2026	09/04/2026					
3	Deposito materiali, attrezzature e macchine da installare/ Deposito materi...	1/1	01/04/2026	01/04/2026					
4	Impianto elettrico di cantiere	1/1	01/04/2026	01/04/2026					
5	Ponte su ruote o trabattello	1/1	09/04/2026	09/04/2026					
6	Delimitazione dell'area di cantiere	2/2	02/04/2026	03/04/2026					
7	Autocestello	1/1	07/04/2026	07/04/2026					
8	Trasporto in cantiere delle attrezzature di cantiere	1/1	03/04/2026	03/04/2026					
9	Montaggio ringhiere su terrazza/ Montaggio ringhiere in su terrazza	2/2	07/04/2026	08/04/2026					
10	Realizzazione di scala esterna metallica	1/1	09/04/2026	09/04/2026					
11	Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	6/6	13/04/2026	03/06/2026					
12	Posa di macchina condizionatrice esterna	1/1	14/04/2026	14/04/2026					
13	Ripristino malte e intonaci manualmente/ Intonaco esterno tradizionale ma...	5/5	15/04/2026	05/06/2026					
14	Rimozione macchine condizionatrici interne	3/3	20/04/2026	22/04/2026					
15	Montaggio corpi radianti ed accessori	9/9	27/04/2026	08/05/2026					
16	Montaggio canali	10/10	25/05/2026	12/06/2026					
17	Posa di canalette portacavi/ Posa di canalette portacavi edifici abitativi	10/10	11/05/2026	19/06/2026					
18	Posa cavi e conduttori	11/11	24/04/2026	26/06/2026					
19	Completamento impianto elettrico interno	6/6	21/05/2026	02/07/2026					
20	Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	2/2	27/07/2026	28/07/2026					
21	Rinfianco e rinterro con mini escavatore	1/1	31/07/2026	31/07/2026					
22	Posa tubi e opere prefabbricate per impianto acqua	2/2	29/07/2026	30/07/2026					
23	Collaudo di tenuta della condotta	1/1	11/08/2026	11/08/2026					
24	Conglomerato bituminoso per strato di usura	3/3	19/08/2026	21/08/2026					
25	Operazioni finali e di uscita dal cantiere	1/1	27/08/2026	27/08/2026					
26	Smobilizzo cantiere	100/142	09/04/2026	28/08/2026					

