



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole
Servizio Edilizia 2 Venezia Centro Storico ed Isole

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
FONDO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Fascicolo 2019/382

C.I. 14639 SCUOLA SECONDARIA F. MOROSINI – VENEZIA – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, ELIMINAZIONE DEI RISCHI E MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO. Finanziato con fondi PNRR - Next Generation EU – M4C1I3.3. CUP F74I19000130002

RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA SOSTENUTA - integrazione e parziale sostituzione della relazione acclarante PG/2026/0227155 del 23/04/2026

In data 23/04/2026 con PG/2026/0227155 è stata redatta la Relazione acclarante la spesa sostenuta approvata unitamente al Certificato di Collaudo con determina dirigenziale n. 972 del 04/05/2026.

Di tale summenzionata relazione se ne confermano tutti i contenuti a meno del calcolo definitivo della quota residua relativa ai compensi per le spese tecniche per gli incentivi - ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento del Comune di Venezia che definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi, approvato con deliberazione n° 157 del 14.05.2019 – quota che è stata determinata sulla base delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente per il procedimento in oggetto e di cui se ne rettifica l'importo precedentemente stimato per gli arrotondamenti derivanti dal calcolo definitivo.

La quota correttamente calcolata ammonta ad €. 14.713,75.

L'importo di €. 14.713,75 (o.f.c.) è in corso di liquidazione essendo intervenuta l'approvazione del Collaudo come disposto dal succitato regolamento.



SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

La spesa complessivamente sostenuta risulta pari a:

- **€ 1.186.746,64 somma rendicontabile ai fini del finanziamento PNRR**

OGGETTO	IMPORTO
a) per lavori:	€ 993.993,78
b) somme a disposizione:	
incentivi	€ 14.713,75
spese tecniche/incarichi/indagini	€ 78.639,74
IVA 10% di A)	€ 99.399,37
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€ 192.752,86
TOTALE	€ 1.186.746,64

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE FINANZIAMENTO PNRR

somme autorizzate (PNRR)	€ 1.300.000,00
somme spese (PNRR)	€ 1.186.746,64
Economie	€ 113.253,36
Economie Ribasso d'asta sui lavori (o.f.c.)	€ 89.100,00
Economie sui lavori (o.f.c.)	€ 6,85
Economie su somme a disposizione	€ 24.146,51

Risulta pertanto un'economia, rispetto al quadro economico originario di complessivi €. 1.300.000,00 (PNRR M4C1I3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica") di **€ 113.253,36**.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Stefania LIGUORI
(documento firmato digitalmente)