

FASCICOLO n. 2022/XI.2.1/675

PG n. 636119 in data 27/11/2025



**AL COMUNE DI VENEZIA**

**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**

**SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E**

**OPERE IDRAULICHE – SERVIZIO URBANIZZAZIONI**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (VIABILITÀ, PARCHEGGI, AREA A VERDE) IN USO PUBBLICO PREVISTI NELLA VARIANTE AL P.I. N. 06 del 18/01/2022 in via ALTINIA n. 300/G su interni 1-2-3 (Sez. MESTRE, Fg. 149, mapp. 851).

CONVENZIONE: stipulata in data 20/03/2023 dal notaio Carlo Candiani iscritto al collegio notarile di Venezia, Repertorio n. 117072, Raccolta n. 32954, registrata a Venezia il 14/03/2023 al n. 6427 serie 1T.

DITTA ATTUATRICE: MAVIVE S.p.A., \_\_\_\_\_, con sede in MESTRE, via ALTINIA n. 298/B, località DESE, legalmente rappresentata da MASSIMO VIDAL

PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI: arch. CLAUDIO PEPE, P.IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine di VENEZIA matricola \_\_\_\_\_

DITTA ESECUTRICE:

- BENETAZZO SPAZIOVERDE S.r.l., \_\_\_\_\_, con sede in VENEZIA (VE) in via Triestina, 13;
- MICHELE SCOMPARIN, \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_

PREGANZIOL (VE) in via Collegio, 14;

- MOSAICO S.r.l., \_\_\_\_\_, con sede in Noventa di Piave (VE), in via Alessandro Volta, 50.

CUP: F75I23000300004.

CIG: B3FFFA360E per le opere di urbanizzazione primaria / B4000283D0 per le opere di urbanizzazione secondaria.

COORDINATORE SICUREZZA: ing. GIUSEPPE MERCURIO, P.IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine di VENEZIA matricola n. B73.

COLLAUDATORE STATICO: l'intervento in esame non prevede lavorazioni che necessitino di collaudo statico.

COLLAUDATORE: la Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche, preso atto dell'entità dell'intervento, con nota PG n. 2025/296360 del 10/06/2025, ha autorizzato l'emissione di un Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) da parte del direttore lavori in sostituzione al Certificato di collaudo di cui all'art. 7 della convenzione rep. n. 117072/2023.

PREMESSE

In data 14/12/2021, con PG n. 2021/568310, la società MAVIVE S.p.A. - per esigenze commerciali e operative legate alla prosecuzione e all'ammodernamento dell'azienda - ha presentato istanza di Ammissione alla procedura di "Sportello Unico" ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e L.R. n. 55/2012, art. 4, avente ad oggetto l'ampliamento dell'attività attraverso la realizzazione di un nuovo immobile (esteso su una superficie di 3.500 mq) collocato nelle immediate vicinanze della esistente sede operativa di Dese.

Con Delibera n. 6 del 18/01/2022 la Giunta Comunale ha ammesso il progetto in oggetto alla procedura di cui al D.P.R. n. 160/2010 e alla L.R. n. 55/2012.

In data 20/03/2023 è stata sottoscritta la convenzione n. 117072 di Repertorio e n. 32954 di Raccolta, dal notaio Carlo Candiani di Venezia, registrata a Mestre il 14/03/2023 al n. 6427 serie 1T, con la quale la Parte Attuatrice si è impegnata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria destinate a parcheggio su un'area di mq 1.361,00, e di urbanizzazione secondaria destinate a verde su un'area di mq 1.391,00, per complessivi mq 2.752,00.

#### VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

Il termine di scadenza della validità della convenzione rep. n. 2023/117072 non è esplicitamente precisato. Tuttavia, all'art. 15 viene prescritto che la Variante decade ad ogni effetto ove i lavori non fossero iniziati entro 12 mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga. In tal senso i lavori sono iniziati entro il termine stabilito.

#### REGIME PATRIMONIALE E DELLE AREE E VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DELLO STANDARD PUBBLICO

La convenzione rep. n. 6427/2023 prevede vengano realizzati i seguenti standard: primario per mq 1.361 in asservimento di uso pubblico; secondario per mq 1.391 in asservimento di uso pubblico. Le aree oggetto della realizzazione dello standard pubblico sono pervenute in proprietà alla Parte attuatrice tramite atto rep. n. 116635 in data 22/09/2022 del notaio Carlo Candiani

iscritto al collegio notarile di Venezia e atto rep. n. 117465 in data 12/10/2023 del notaio Carlo Candiani iscritto al collegio notarile di Venezia.

Le aree di proprietà della ditta nel Foglio 149 al Comune di Venezia sono state frazionate nei mappali destinati alla realizzazione di:

1) VIABILITÀ IN ASSERVIMENTO IN USO PUBBLICO (mapp. 851 sub. 4 per mq complessivi 676). Bene comune non censibile asservito a uso pubblico.

2) PARCHEGGIO IN ASSERVIMENTO IN USO PUBBLICO (mapp. 851 sub. 4 per mq complessivi 685). Bene comune non censibile asservito a uso pubblico.

3) AREA A VERDE IN ASSERVIMENTO IN USO PUBBLICO (mapp. 851 sub. 5 per mq complessivi 1.391). Bene comune non censibile asservito a uso pubblico.

Pertanto, il sottoscritto collaudatore, certifica che la quantità di standard urbanistico primario (mq 1.361) e secondario (mq 1.391) previste dalla convenzione rep. n. 2023/117072 sono state realizzate.

#### TITOLI EDILIZI

1) In data 20/03/2023 è stato rilasciato alla ditta MAVIVE S.p.A., nella persona del sig. Massimo Vidal quale legale rappresentante, il Permesso di costruire PG n. 2022/157781 avente ad oggetto il "progetto di ampliamento dell'attività ad uso artigianale ditta MAVIVE: realizzazione di un edificio artigianale adibito ad uffici, magazzini/deposito, realizzazione di un parco ad uso privato con



bio-lago" in località Dese via Altinia, 298/B, con i seguenti pareri allegati:

- 1) parere del Servizio Tecnico Patrimoniale PG n. 2022/352562 del 05/08/2022;
- 2) parere del Servizio Urbanizzazioni PG n. 2022/439725 del 28/09/2022;
- 3) parere del Servizio Impianti Terraferma PG n. 2022/279138 del 24/06/2022;
- 4) parere del Servizio Opere Idrauliche PG n. 2022/439711 del 28/09/2022;
- 5) parere del Servizio Sportello Mobilità Terrestre PG n. 2022/350439 del 04/08/2022;
- 6) parere del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive prot. n. 2022/11166.

2) In data 10/07/2024, con PG n. 2024/3331888, è stata presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in variante al Permesso di costruire originario di cui sopra, per modifiche al distributivo con presa d'atto del 14/08/2024 e con i seguenti pareri allegati: Autorizzazione FFSS in data 09/08/2024, a seguito delle mutate esigenze della committente e concertate con gli uffici di competenza, è stato richiesto il parere idraulico al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in revisione al PG n. 2022/11166, con parere favorevole espresso prot n. 2249/DD del 16/02/2022.

VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

In data 26/01/2022 sono stati effettuati i prelievi per l'indagine ambientale terre e rocce da scavo così come previsto dal D.P.R. n. 120/2017 ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 133/2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 164/2014. La società Dott. Geol. Alessandro Vidali ha certificato che le analisi eseguite sui campioni del terreno prelevato hanno evidenziato l'assenza di inquinamento per quanto riguarda i parametri ricercati.

#### GARANZIE

La parte attuatrice ha costituito, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, polizza fidejussoria n. 094700000082965 dell'Istituto BNL GRUPPO BNP PARIBAS sede di Venezia San Marco, 4136 per un ammontare di € 371.012,36.=.

#### AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria sono stati affidati, ai sensi dell'art. 16, co. 2 bis D.P.R. n. 380/2001, direttamente alla Ditta MOSAICO S.r.l., , a seguito di indagine di mercato, con contratto sottoscritto in data 23/12/2023 per un importo di € 15.914,45.= e alla Ditta MICHEL

SCOMPARIN, ; a seguito di indagine di mercato, con contratto sottoscritto in data 02/08/2024 per un importo di € 240.397,85.

I lavori relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, in ragione del loro importo, sono stati affidati alla Ditta BENETAZZO SPAZIOVERDE S.r.l., , ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (così come modificato dall'art. 1,

comma 5-bis, Legge n. 120/2020), con contratto sottoscritto in data 23/12/2023 per un importo di € 49.371,85.= comprensivo degli oneri della sicurezza.

#### PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo e il relativo computo metrico delle opere di urbanizzazione da eseguire, trasmesso in data 08/07/2024 con PG n. 2024/326206, aggiornato a seguito delle prescrizioni fornite dai pareri degli uffici tecnici competenti, riporta un importo complessivo di € 285.585,04.= per opere di urbanizzazione di cui € 209.251,52.= quali opere di urbanizzazione primaria, € 76.330,52.= quali oneri di urbanizzazione secondaria ed € 7.485,00.= quali costi della sicurezza.

#### SICUREZZA IN CANTIERE (D.Lgs. 81/2008) - NOTIFICHE PRELIMINARI

In data 17/04/2023 è stata inviata a Venezia@pec.ispettorato.gov.it la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008).

#### ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono iniziati in data 18/04/2023 ai sensi del D.P.R. 380/2001. In data 16/07/2024 è stato effettuato il sopralluogo per la constatazione dell'inizio dei lavori in contraddittorio con il Servizio Urbanizzazioni di cui al Verbale PG n. 2024/361591.

In data 16/06/2025 è stato effettuato il sopralluogo per la constatazione della fine lavori in contraddittorio con il Servizio Urbanizzazioni di cui al Verbale PG n. 2025/306292 entro i termini

previsti dalla convenzione e dai permessi di costruire rilasciati, pertanto senza chiedere alcuna proroga.

#### COLLAUDO STATICO – STRUTTURALE

L'intervento in esame non prevede opere da sottoporsi a collaudo statico - strutturale.

#### VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E POSIZIONI ASSICURATIVE/CONTRIBUTIVE

In data 27/02/2025 è stata verificata la regolarità contributiva dichiarata col DURC, n. protocollo INAIL\_48015857 per la ditta MOSAICO S.r.l.

In data 05/05/2025 è stata verificata la regolarità contributiva dichiarata col DURC, n. protocollo INPS\_45678819 per la ditta MICHELE SCOMPARIN.

In data 09/12/2024 è stata verificata la regolarità contributiva dichiarata col DURC, n. protocollo INPS\_43894622 per la ditta BENETAZZO SPAZIOVERDE S.r.l.

#### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI E INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORI

Non si sono verificati infortuni come desumibile dalla relazione sul conto finale a firma del sottoscritto DL arch. Claudio Pepe.

#### VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

Il giorno 16/06/2025 alle ore 9.30, sono intervenuti oltre al sottoscritto arch. Claudio Pepe in qualità di Direttore dei lavori, i tecnici comunali di cui al Verbale PG n. 2025/306292 del 16/06/2025, il Rappresentante legale della parte Attuatrice

MAVIVE S.p.A., sig. Massimo Vidal, il Rappresentante della ditta Esecutrice i lavori, Michele Scomparin e Benetazzo Spazioverde S.r.l., con la scorta del Permesso di costruire PG n. 2022/352562 e SCIA in variante PG n. 2024/3331888 con gli allegati elaborati grafici rappresentativi di quanto realizzato, il computo metrico estimativo a consuntivo col fine di verificare le prescrizioni in esso contenute, il sottoscritto Direttore lavori, assieme ai convenuti, ha effettuato un esame generale delle opere di urbanizzazione eseguite che consistono in:

1) VIABILITÀ IN ASSERVIMENTO DI USO PUBBLICO (mapp. 851 sub. 4)

È stata realizzata una viabilità di mq 2.752,00 reali.

Le opere sono riferite alla realizzazione del tratto stradale di accesso al parcheggio richiesto dagli standard in asservimento. Le opere sono state realizzate in via Altinia, 300/G, località Dese (Venezia) individuate al Fg. 149, mapp. 851, sub. 4-5 di proprietà della Mavive S.p.A.

Realizzazione di una strada di collegamento al parcheggio di uso pubblico. Dimensioni m 10,00x107,00.

Sottofondo stradale, asfaltatura, segnaletica orizzontale e verticale dotata di:

- rete di illuminazione con n. 5 punti luce;
- rete acque bianche ml 80, diam. 125 in materiale PVC;

Delle reti sono stati acquistati i seguenti documenti:

1) dichiarazione conformità rete pubblica illuminazione;



2) AREA A PARCHEGGIO IN ASSERVIMENTO DI USO PUBBLICO

(mapp. 851 sub. 4)

È stato realizzato un parcheggio di mq 685,00 reali.

Parcheggio dotato di pavimento in betonelle dimensioni m 82,00x5,00 e 55,00x5,00.

Sottofondo e betonelle GRANPARK e cordonate in cls dotato di:

- rete di illuminazione con n. 5 punti luce;

3) AREA A VERDE IN ASSERVIMENTO DI USO PUBBLICO (mapp. 851 sub. 5)

È stata realizzata un'area a verde/un'aiuola di mq 1.600,00 reali.

Dimensioni 100,00x15,00 e 90,00x5,00. Tappeto erboso, terra vegetale vagliata dotata di:

- alberi/cespugli specie carpinus betulus n. 3, quercus rubra, carpini n. 3, tilia cordata n. 3, Acer saccharinum n. 3;

- rete di illuminazione con n. 5 punti luce;

- impianto di irrigazione.

4) OPERE DI INVARIANZA IDRAULICA DI PERTINENZA DELLA LOTTIZZAZIONE PRIVATA (mapp. 851 sub. 1)

Visto il parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive PG n. 2022/1116 e dal Servizio Opere Idrauliche PG n. 2022/439725, l'invarianza idraulica è stata realizzata attuando quanto di seguito descritto:

- valore medio della quota altimetrica dello stato finale pari a 0.00m come previsto nell'elaborato grafico Allegato 01-02-03-04-04bis-05-06 inviati tramite PEC al

consorzio@pec.acquerisorgive.it con un primo invio 03/07/2024,  
con integrazioni spontanea il 16/07/2024 e il 01/08/2024  
ricevuta di parere positivo per le aree di nuova urbanizzazione,  
ad eccezione della quota di calpestio degli edifici portata  
scaricata di 15,6 l/sec è quella indicata dal coefficiente  
udometrico pari a 10l/sec per h;

- predisposizione di aree destinate alla laminazione delle acque di  
piena, conformate in maniera da garantirne il completo  
asciugamento al termine dell'evento meteorologico  
cinquantennale.
- adozione di tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio  
delle acque per garantire la salubrità e la sicurezza delle stesse.

In data 11/12/2024 è stata trasmessa al Consorzio di Bonifica  
Acque Risorgive la dichiarazione di conformità alle prescrizioni  
come da PG n. 2022/11166 trasmessa via PEC con ricevuta di  
avvenuta consegna in data 11/12/2024 di aver realizzato le opere  
di invarianza idraulica secondo le prescrizioni e assieme agli  
elaborati di quanto realizzato. È stata inoltre inviata la  
dichiarazione di aver ottemperato a quanto richiesto dal  
summenzionato parere con allegati gli elaborati di quanto  
realizzato al Consorzio Acque Risorgive e al Settore Rischio  
Idraulico del Comune di Venezia con PG n. 2022/0439711.  
Pertanto, il sottoscritto collaudatore dichiara la conformità di  
quanto realizzato al progetto approvato dal Consorzio di Bonifica e  
dal Servizio Opere Idrauliche del Comune di Venezia.

## VERIFICHE A CAMPIONE

Sono state effettuate le seguenti verifiche a campione sulla dimensione degli standard:

- misurazione stalli m 2,50 x 5,00;
- misurazione stalli disabili m 3,50 x 5,00;
- misurazione strada larghezza ml 7,00;
- misurazione marciapiede larghezza ml 1,50.

Pertanto si certifica che gli standard pubblici eseguiti sono conformi al permesso di costruire PG n. 2022/157781.

## VERIFICA DELLA CONTABILITÀ DEI LAVORI

La Direzione lavori in data 06/06/2025, con PG n. 2025/289679, ha presentato computo metrico estimativo a consuntivo al Servizio Urbanizzazioni, redatto con voci e prezzi del Prezzario della Regione Veneto per l'anno 2022 al lordo di ogni ribasso d'asta, da cui risulta un importo complessivo delle opere di urbanizzazione di € 285.836,20.=, ai quali vanno aggiunti € 40.000,00.= quali costi delle opere di invarianza idraulica non a scomputo, come da seguente tabella riepilogativa:

N.	Descrizione lavori	Importi (€)
A	Opere di urbanizzazione primaria	
1	Scavi e demolizioni	23.466,06
2	Opere edili	143.242,51
3	Rete illuminazione	15.914,45
4	Rete acque bianche	19.475,65
5	Segnaletica verticale e orizzontale	2.167,51

		<i>Totale A)</i>	204.266,18
A1		Oneri sicurezza	5.239,50
		<i>Totale A) + A1)</i>	209.505,68
B		Opere di urbanizzazione secondaria	
1		Scavi e demolizioni	8.431,17
2		Opere edili	16.282,00
3		Opere a verde	49.371,85
		<i>Totale B)</i>	74.085,02
B1		Oneri sicurezza	2.245,50
		<i>Totale B) + B1)</i>	76.330,52
		<i>Totale A) + B)</i>	278.351,20
C		Totale oneri sicurezza A1) + B1)	7.485,00
		<i>Totale A) + B) + C)</i>	285.836,20
D		Opere di invarianza idraulica	40.000,00
		<b>TOTALE A) + B) + C) + D)</b>	<b>325.826,20</b>

La Ditta ha mostrato fatture quietanzate afferenti alle opere di urbanizzazione per un importo di € 325.826,20 (IVA esclusa) come da contratto stipulato con la ditta MOSAICO S.r.l., la ditta MICHELE SCOMPARIN e la ditta SPAZIOVERDE BENETAZZO S.r.l.

Visto quanto sopra, il sottoscritto collaudatore verifica la regolarità della contabilità presentata per l'importo complessivo di € 325.826,20 (IVA esclusa).

CERTIFICATO  
DI REGOLARE ESECUZIONE



Tutto ciò premesso, io sottoscritto Direttore lavori dichiaro che:

- i lavori, diretti e eseguiti con diligenza e professionalità, sono a regola d'arte e sono stati utilizzati idonei materiali;
- è stato rispettato quanto richiesto dalla Legge n. 13/1989 ss.mm.ii. per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici;
- il progetto e i lavori eseguiti per quanto non è più possibile ispezionare o di difficile ispezione, corrispondono perfettamente al Permesso di costruire PG n. 2022/352562 del 07/04/2023 e SCIA in variante PG n. 2024/3331888;
- le opere di invarianza idraulica sono state eseguite in conformità alle prescrizioni dei pareri del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di aver concordato con il Consorzio medesimo e il preposto Settore del Comune di Venezia eventuali varianti;
- sono state attuate tutte le misure idonee a non creare pregiudizio allo scolo delle acque nei terreni limitrofi;
- in data 25/08/2022 con PEC PG n. 2022/11166 il progetto dell'invarianza idraulica realizzata è stato trasmesso al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- le reti dei sottoservizi sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli enti gestori;
- le opere di invarianza idraulica sono conformi al progetto approvato dall'ing. Giuseppe Baldo che ha asseverato l'efficacia, la funzionalità e la manutentabilità dell'impianto nella dichiarazione PG n. 2022/11166 allegata;

- gli scarichi nelle acque e la qualità dei terreni sono conformi al D.Lgs. n. 152/2006;

- le opere sono state eseguite senza provocare danni e senza occupare spazi di terzi;

- le opere di urbanizzazione eseguite corrispondono all'importo di € 285.836,20.= secondo Prezzario della Regione Veneto per l'anno 2022 al lordo di ogni ribasso d'asta, di cui:

- € 204.266,18.= per opere di urbanizzazione primaria;

- € 74.085,02.= per opere di urbanizzazione secondaria;

- € 7.485,00.= quali costi della sicurezza;

oltre € 40.000,00.= per opere invarianza idraulica, non a scomputo;

per complessivi € 325.826,20.=;

sono state eseguite le opere secondo prescrizioni richieste dal Comune di Venezia e riportate sul Verbale di fine lavori del 16/06/2025, PG n. 2025/306292;

pertanto, il sottoscritto Direttore lavori

#### CERTIFICA

che i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie sui mappali 581 previsti in asservimento di uso pubblico, in conformità al Permesso di Costruire PG n. 2022/157781 e successiva SCIA in variante PG n. 2024/333188 e per un importo complessivo di € 285.836,20.= secondo Prezzario della Regione Veneto per l'anno 2022 al lordo di ogni ribasso d'asta, oltre € 40.000,00.= per opere invarianza idraulica, non a

scomputo;

SONO

STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

salva approvazione superiore.

Mestre, li 06/11/2025

IL DIRETTORE LAVORI: arch. Claudio Pepe

LA PARTE ATTUATRICE: Mavive S.p.A.

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI: Benetazzo Spazioverde S.r.l.,

Michele Scomparin e Mosaico S.r.l.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE,  
CIMITERI, FORTI E OPERE IDRAULICHE:

Con la presente, i sottoscritti autorizzano la gestione dei dati sopra indicati per lo svolgimento del procedimento in oggetto ai sensi del Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali n. 679/2016. I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza che:

- 1) il C.R.E. verrà pubblicato on line all'Albo Pretorio del Comune di Venezia;
- 2) la documentazione, consegnata in formato digitale (dwg e pdf), verrà utilizzata dall'Amministrazione per gli aggiornamenti delle cartografie del territorio.

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
PIANIFICATORI PAESAGGISTICI CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

IL DIRETTORE LAVORI:

LA PARTE ATTUATRICE:

ALLEGATI

- 1) Certificazione assenza contaminanti nelle terre e rocce da scavo;

- 2) Nota inviata al Consorzio Acque Risorgive e Settore Rischio Idraulico (IN FORMATO PDF);
- 3) Dichiarazione di conformità rete pubblica illuminazione;
- 4) Dichiarazione di conformità colonnina ricarica elettrica;
- 5) Certificazione dei prodotti utilizzati
- 6) Concessione idraulica PG n. 2022/11166 (IN FORMATO PDF)
- 7) Dichiarazione DL di non aver procurato danni e occupato aree di terzi (IN FORMATO PDF FIRMATI DIGITALMENTE)
- 8) Dichiarazione di realizzazione sottoservizi in conformità dalle prescrizioni impartire dagli Enti/uffici gestori (IN FORMATO PDF FIRMATI DIGITALMENTE)
- 9) Dichiarazione asseverata dall'ing. Idraulico Giuseppe Baldo dell'efficacia, conformità, manutenibilità del sistema di invarianza idraulica realizzato nonché della sua conformità di progetto approvato dal Consorzio Acque Risorgive con PG n. 2022/11166;
- 10) Dichiarazione della D.L. del rispetto della L. n. 13/1989 per quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici;
- 11) Dichiarazione della D.L. del rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 in merito agli scarichi nelle acque e qualità terreni;
- 12) Dichiarazione della Direzioni Lavori della data Inizio Lavori e Fine Lavori;
- 13) Elaborati di quanto realizzato (as built) in formato PDF firmato digitalmente; ovvero planimetrie prospetti e sezioni rappresentativi di quanto effettivamente realizzato in termini di inquadramento urbanistico, opere fuori terra, viabilità e segnaletica, sottoservizi;
- 14) Elaborati as built (in formato dwg).

