



CITTA' DI
VENEZIA



AREA Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA C.S. E ISOLE
Servizio Edilizia 2 Venezia Centro Storico e Isole

C.I. 15144

R.U.P.: Liguori Stefania

Data

Pg.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.)

LAVORI DI: C.I. 15144, CIG.97410264F3, CUP F77G22000030006

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA - NIDO DELFINO - LIDO DI VENEZIA - " PNRR M4C1I1.1 FINANZIAMENTO Next Generation EU.

IMPRESA: IMPRESA RESTA S.R.L., con sede in via Camillo Rosalba 5959/A Bari
P.I.08220980729

IMPORTO LAVORI: € 757.030,00 al netto del ribasso d'asta del 11% oltre ad € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

CONTRATTO in data 19/07/2023 Rep. n.131591/2024 Serie: 1T Numero: 18889 del 01/08/2023

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

Il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con DGC n.49 del 21/03/2023 ed è stato redatto dell' arch. ing. Patrizia Zanfagna (tecnico interno all'Ente) per la parte architettonica e per la parte delle strutture dallo studio Edi Engineering s.r.l., a firma dell'ing. Giovanni Sciacca, incaricato con determina dirigenziale DD.n. 104 del 23/01/2023. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n.752 del 29/03/2023 per un importo complessivo di €.1.144.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

Cod.Proc: 15144 Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA - NIDO DELFINO – LIDO I VENEZIA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	727.000,00	a misura	40.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	70.000,00	in economia		
totale	797.000,00	totale	40.000,00	

importo a base di gara	837.000,00	% IVA(*)	22	importo IVA	184.140,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	------------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	28.818,00			28.818,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	65.000,00			65.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	13.392,00			13.392,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.000,00			1.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	14.650,00			14.650,00
totale	122.860,00			
12) IVA			184.140,00	
totale a disposizione	307.000,00			
totale complessivo	1.144.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.021.140,00
somme a disposizione (o.f.c.)	109.468,00
incentivi	13.392,00
totale complessivo	1.144.000,00

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con PNRR M4C1I1.1 fondi Next Generation EU.

L'intervento rientra nell'unità di Missione per il PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

E' stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del merito – Unità di Missione per il PNRR apposito accordo di concessione e di finanziamento e meccanismi sanzionatori, Rep. Spec. 23556 del 13/12/2022 ed addendum Rep. Spec. 575437 del 13/12/2022.

Il Comune beneficiario delle risorse di cui sopra è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, in particolare inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241, che sono stati attuati con l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione europea all'interno della documentazione di esecuzione, compreso il documento di chiusura tecnico-amministrativa dell'opera;
- gli obblighi in materia contabile, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione sono stati normalmente attuati in quanto già obblighi della più generale normativa vigente, con codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurarne la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati all'intervento che risulta in linea in quanto le opere sono state affidate entro il 31.03.2023 ed avviate entro il 30.06.2023, con la conclusione dei lavori entro il 31.12.2025 e certificata con collaudo dei lavori entro il 30.06.2026
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") secondo quanto disciplinato nel Regolamento UE 2020/852 nell'art.17 per l'opera in argomento (che ricade nel finanziamento connesso alla Missione n. 4, Componente 1, Investimento 1.1), è stato attuato sulla base della Guida operativa per il rispetto del DNSH, allegata alla Circolare del 30.12.2022, n.32, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -Unità Di Missione NG EU - del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con attuazione dell'unica scheda applicabile al caso, la "Scheda 2 -Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali".

Specificamente:

- dei materiali di demolizione prodotti, individuati dai Codici CER 170107 (materiali da demolizioni) portati a recupero, come da formulari allegati.
- Raccolta e catalogazione delle schede tecniche, D.O.P. e marcature CE dei materiali utilizzati.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE:

A seguito di gara n. 28/2023 esperita con Procedura aperta con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEV), è risultato aggiudicatario dell'appalto l'Impresa Resta s.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara del 11% e quindi per un importo netto di € 647.030,00. A tale importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza di € 40.0000,00 e gli oneri per opere in economia pari ad € 70.000,00, per un importo complessivo contrattuale di 757.030,00 Euro (o.f.e);

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 33.310,00 mediante polizza fidejussoria n. 10076719001786 in data 05/06/2023 rilasciata da T Società Bene Assicurazioni S.p.A. Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l.

e) CONTRATTO : Il contratto è stato stipulato in data 19/07/2023 Rep. n.131591 ed è stato registrato a Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso serie 1T n°18889 del 01/08/2023.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) ADEGUAMENTO PREZZI:

Non sono state redatti documenti per l'adeguamento prezzi.

h) SOMME AUTORIZZATE:

Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, con determinazione dirigenziale DD. n. 1267 del 30/05/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Resta srl, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 757.030,00 di cui € 40.000,00 quali oneri per la sicurezza e € 70.000,00 quali lavori in economia ed € 109.468,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori	
Importo netto dei lavori	€ 717.030,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>40.000,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 757.030,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia	€
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€
4) imprevisti	€ 28.818,00
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€
7a) spese tecniche	€ 65.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	€ 13.392,00
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€ 1.000,00
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€ 14.650,00
totale	€ 122.860,00
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>166.546,60</u>
Sommano	€ <u>289.406,60</u>
Totale	€ 1.046.436,60

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto con riserve in pendenza della stipula del contratto dall'impresa Resta, in data 30/06/2023 pg 0314102/2023.

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori devono concludersi entro 208 giorni lavorativi come da cronoprogramma. Il termine ultimo scadrà quindi il 30/09/2024;

c) PRIMA SOSPENSIONE I lavori furono sospesi con verbale in data 01/09/2023 pg.2023/0413208 a causa di indisponibilità dei luoghi e sono stati ripresi in data 01/06/2024 pg. 2024/0264801 come da cronoprogramma;

d) CONCESSIONE DI PROROGHE: Non è stato necessario concedere proroghe

e) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 30/09/2024.

f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/09/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito n° 1 ordini di servizio;

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da lavorazioni manutentive di alcune parti della struttura esistente a completamento, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa Resta S.r.l. in corso d'opera in data 28/06/2024 pg.310618 ha presentato richiesta di subappalto per lavori inerenti la cat. OS18-A fornitura e posa in opera di elementi in acciaio, nei confronti dell'impresa Fratelli Cavalletto S.r.l. per un importo complessivo di € 94.028,22=(o.f.e.) di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un importo di subappalto di € 66.200,00=(o.f.e.) per opere ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 693.131,70 a titolo di acconto, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 08/10/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 654.802,80
Importo opere in economia	€ 70.362,36
Oneri per la sicurezza	€ <u>31.772,74</u>
Somma	€ 756.937,90
A detrarre Acconto 20%	€ 151.406,00
B) A detrarre i certificati in acconto già emessi:	
- 1° certificato di pagamento in data 25/09/2023 di	€ 120.554,32=
- 2° certificato di pagamento in data 25/07/2024 di	€ 215.073,13=
- <u>3° certificato di pagamento in data 02/10/2024 di</u>	<u>€ 206.098,25=</u>
Totale	€ <u>541.725,70</u>
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 63.806,20

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 757.030,00
- Importo del Conto Finale dei lavori	€ <u>756.937,90</u>
Minore spesa	€ 92,10

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bari mediante polizza assicurativa n° 95433299/01 con decorrenza continuativa.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione pg. 491735/2024 attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi,

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile unico del progetto.

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Il responsabile unico del progetto ha redatto in data 07/10/2024 la relazione finale riservata prevista dall'Art. 15, comma 1, lett. n), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 28 comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 67 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 12 (max 12) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, il sottoscritto arch. ing. Patrizia Zanfagna Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori ing. Francesco Resta, l'ing. Michele Cirillo ed il geom. Nicola Falco;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite nella messa in sicurezza delle strutture e riqualificazione funzionale, che possono così riassumersi:

Per gli interventi mirati alla messa in sicurezza

- 1. Adeguare la capacità resistente di molte teste dei pilastri, mediante l'applicazione di piatti, da rendere solidale al pilastro al fine di integrare con una lavorazione a secco la capacità tagliente, ed in alcuni casi, pressoflessionale della testa dei pilastri;
- 2. Adeguare con approcci continuo mediante calastrellatura alcuni pilastri, questo tipo di lavorazione da applicare prevede comunque, a causa dei dovuti spazi di manovra, il taglio delle tramezzature/tompagni per l'applicazione dei profili di acciaio;
- 3. Adeguare la capacità di resistenza a taglio delle travi di spessore per mezzo di applicazioni di calastrellatura parziale in acciaio da disporre solo all'intradosso del solaio, ed opportunamente fissati ai lati delle travi per mezzo di resine e inghisaggi;
- 4. Adeguare i setti prospicienti il giardino, con integrazione di armatura composta da rete in acciaio, al fine di ottenere un intonaco armato;
- 5. Adeguare le capacità antiribaltamento dei tramezzi interni, mediante l'inserimento di leggeri profili da fissare ai pilastri e alle pareti nella fascia alta dell'interpiano nascoste nella controsoffittatura;
- 6. Adeguare l'intradosso del solaio bisap mediante rete antisfondellamento a secco;
- 8. Adeguare i controsoffitti con orditura e pendinatura antisismica.

Per gli interventi mirati alla riqualificazione funzionale;

- 10. rifacimento dei servizi igienici;
- 11. sostituzione delle lampade esistenti (neon) con led panel;
- 12. Ridipintura delle strutture interne ed esterne;
- 13. Rifacimento delle pavimentazioni degli ambienti utilizzati dai bambini con parquet di legno;
- 14. rifacimento e manutenzione degli infissi interni (porte) e adeguamento dei vetri delle sopraluci porte con vetri di sicurezza.

Sono stati quindi effettuati i saggi, controlli e verificazioni finalizzati al collaudo delle struttura che ha conseguito il collaudo con esito positivo pg. 458230/2024 a firma del collaudatore ing. Andrea Modolo.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Si è dato riscontro degli obblighi derivanti delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR, quali:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.34 del Regolamento (UE) 2021/241, che sono stati attuati con l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea -NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione europea all'interno della documentazione di esecuzione, compreso il presente documento di chiusura tecnico-amministrativa dell'opera;
- gli obblighi del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di

genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- gli obblighi in materia contabile, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione sono stati normalmente attuati in quanto già obblighi della più generale normativa vigente, con codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurarne la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati all'intervento è stato conseguito in quanto le opere sono state affidate entro il 20/06/2023 la determina di aggiudicazione è la DD.1267/24 del 30/05/2023, iniziate entro il 30/11/2023, il verbale di consegna lavori del 30/06/2023 pg. 314102/2023, conclusione dei lavori entro il 30/12/2025, i lavori si sono conclusi il 30/09/2024 verbale di ultimazione dei lavori del pg. 475999/2024;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") in essere a far data dal 01.01.2022, di entrata in vigore della L.233/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 152/2021, per l'opera in argomento (che ricade nel finanziamento connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1), è stato attuato sulla base della Guida operativa per il rispetto del DNSH, allegata alla Circolare del 30.12.2022, n.32, del Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato -Unità Di Missione NG EU -del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con attuazione dell'unica scheda applicabile al caso, la "Scheda 2 - Ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali e non residenziali, Regime 2". Specificamente dei materiali di demolizione prodotti, individuati dai Codici CER 170107 (materiali da demolizioni) portati a recupero, come da formulari allegati e nella raccolta e catalogazione delle schede tecniche, D.O.P., EPD e marcature CE dei materiali utilizzati.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del progetto, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. ing. Patrizia Zanfagna direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice IMPRESA RESTA S.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 756.937,90;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 92,10;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°95433299/01 codice ditta 20307244/46 con effetto continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice IMPRESA RESTA S.r.l.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 756.937,90
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€
3) Per risarcimento di danni a terzi	€
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€
5) Per somme in acconto	
Anticipazione 20%	€ 151.406,00
Certificati in acconto già emessi:	
- 1° certificato di pagamento in data 25/09/2023 di	€ 120.554,32=
- 2° certificato di pagamento in data 25/07/2024 di	€ 215.073,13=
- <u>3° certificato di pagamento in data 02/10/2024 di</u>	<u>€ 206.098,25=</u>
Totale	€ <u>541.725,70</u>
Totale detrazioni	€ <u>693.131,70</u>

Resta a credito liquido della ditta € 63.806,20 (o.f.e)
(diconsi Euro sessantatremilaottocentosei/20cent)

che possono essere corrisposti all'impresa IMPRESA RESTA – S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. ing. Patrizia Zanfagna

L'IMPRESA ESECUTRICE
IMPRESA RESTA S.r.l.
ing. Francesco Resta

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
arch. Stefania Liguori

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.