

Fasc. n. 2016/XI.2.1/104

# COMUNE DI VENEZIA

**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**

**Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e**

**Opere Idrauliche**

**Servizio Cimiteri e Forti Terraferma**

LAVORI: Lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino dei forti

Manin, Carpenedo, Gazzera, Tron, Mezzacapo, Pepe e Rossarol – C.I. 14103 – CUP

F74B18000010001 – CIG 7786160E7B

IMPRESA APPALTATRICE: ATI Costruzioni e Restauri G. Salmistrari s.r.l.

(capogruppo) P.IVA 01817990276 – Radar s.r.l. (mandante) P.IVA 03369430289

IMPRESE SUBAPPALTATRICI: Consorzio Linea Posa CF e P.IVA n° 04372720278 -

- Linea s.r.l. Zelarino (VE)

CF E P.IVA n° 02923830273; Ediltedesco s.a.s. di Tedesco Gianpietro & C. CF e

P.IVA 00688640275, ; Europavimenti s.a.s. di

Salvatore Morelli & C. CF e P.IVA 01813340278

CONTRATTO: in data 18/10/19 Rep. Mun. n° 131279

## VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

*(art. 223 del Regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207*

*ex art. 194 del Regolamento approvato con D.P.R. 21/12/99, n. 554)*

## RELAZIONE





## Quadro Economico Progetto Definitivo

Progressivo versione PDF: 11207

generato in data: 03/05/2018

Cod.Proc: 14103 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.011.990,24	a misura	155.145,76	0,00
a corpo	68.000,00	a corpo		
in economia	22.000,00	in economia		
<b>totale</b>	<b>1.101.990,24</b>	<b>totale</b>	<b>155.145,76</b>	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
1.257.136,00	10	125.713,60

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	5.000,00	22	1.100,00	6.100,00
4) imprevisti	13.927,68			13.927,68
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.752,00			50.752,00
7b) spese tecniche (incentivi)	25.142,72			25.142,72
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	7.000,00	22	1.540,00	8.540,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	12.688,00			12.688,00
<b>totale</b>	<b>114.510,40</b>		<b>2.640,00</b>	
12) IVA	128.353,60			
<b>totale a disposizione</b>	<b>242.864,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.382.849,60
somme a disposizione (o.f.c.)	92.007,68
incentivi	25.142,72
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>

### PREZZARI ADOTTATI

come riportato all'art. 3 del CSA per la redazione del CME sono stati adottati il

Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con delibera G. C. 193 del 24

aprile 2014 e, solo per le lavorazioni non comprese nello stesso prezzario, dal

prezzario della Regione Veneto 2014 elaborato a cura dell'Osservatorio Regionale

degli Appalti. Ove necessario sono stati elaborati NP sulla base di specifiche analisi

prezzi riferiti alle opere architettoniche, strutturali e impiantistiche considerando i

costi della manodopera pubblicati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –

Venezia – maggio 2016 aumentati di spese generali, 13%, e utile d'impresa, 10%,

per complessivo 24,30%.

## PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale di Mestre con la

collaborazione di professionisti esterni ed approvato con PDD n. 1705 in data

31/08/18 registrata come DD n. 1698 in data 11/09/19 per un importo di €

**1.500.000,00=** (unmilione cinquecentomila) o.f.c., suddiviso come da Quadro

Economico seguente:



### Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 11519

generato in data: 28/08/2018

Cod.Proc: 14103 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANTIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL

#### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	1.075.168,84	a misura	130.531,16	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	30.000,00	in economia		
<b>totale</b>	<b>1.105.168,84</b>	<b>totale</b>	<b>130.531,16</b>	

importo a base di gara  
1.235.700,00

% IVA(\*)  
10

importo IVA  
123.570,00

#### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	21.620,00			21.620,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00			3.000,00
4) imprevisti	20.956,00			20.956,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.752,00			50.752,00
7b) spese tecniche (incentivi)	24.714,00			24.714,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	7.000,00			7.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	12.688,00			12.688,00
<b>totale</b>	<b>140.730,00</b>			
12) IVA				
<b>totale a disposizione</b>	<b>264.300,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

#### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.359.270,00
somme a disposizione (o.f.c.)	116.016,00
incentivi	24.714,00
<b>totale complessivo</b>	<b>1.500.000,00</b>



### ***PLESSI FORTILIZI OGGETTO DELL'INTERVENTO***

I plessi fortilizi, oggetto dell'intervento, costituiscono la quasi totalità del campo trincerato di Mestre, bastione difensivo puntiforme a difesa di Venezia in aggiunta alla sua laguna, e seppur immersi nella vegetazione per dichiarato proposito mimetico, si trovano strategicamente vicini ai centri urbani della terraferma veneziana, assoggettati a vincolo da parte della Soprintendenza BB.AA.AA..

La loro ubicazione sul territorio è la seguente:

1. Forte Mezzacapo, Via Scaramuzza 82;
2. Forte Carpenedo o Vallon, Via Vallon 101 ;
3. Forte Gazzera, Via Brendole, 109;
4. Forte Tron, Via Ca Rubaldi;
5. Forte Pepe, Via Triestina;
6. Forte Rossarol, Via Borgo Pezzana;
7. Forte Manin, Via Orlanda, 2.

Alcuni di questi hanno strutture imponenti, a pianta poligonale a sei lati, circondate da un fossato e accessibili da un unico ponte levatoio nel fronte d'accesso, come una sorta di castelli imprendibili.

### ***PARTI DEI PLESSI FORTILIZI OGGETTO DI INTERVENTO***

#### **1. Forte Mezzacapo**

**a) - casa del Maresciallo** a pian terreno sovrastata da sottotetto non praticabile;

**b) - corpo di guardia e ufficio del consegnatario** costituiti da 2 fabbricati di cui il primo costituito da due corpi di fabbrica fra loro adiacenti, entrambi di pianta rettangolare e a due falde in coppi ma di altezza diversa, ed il secondo costituito da un nucleo centrale originario ampliato sul fronte strada e sul retro in tempi successivi con in mezzo un magazzino in pannelli di CAP montati a secco;

	c)- quattro garitte sopraelevate in cemento armato preposte alla guardia armata;	
	d) - la <b>batteria</b> , all'interno di un vasto scoperto, costituita da un corpo allungato	
	compatto di cls lungo 123 m e largo 20,52 m, ridotto nella parte centrale a 15,80 m;	
	e) - <b>capannoni</b> , fabbricati a pianta rettangolare, realizzati con muratura perimetrale	
	in mattoni, pilastri in legno (sez. 20x24 cm), e copertura pure in legno a due falde	
	per la riparazione dei paracadute con all'interno scritte dell'epoca nazifascista; sui	
	pilastri in legno sono appoggiate capriate semplici con aggetto di ca 1,50 m su ambo	
	i lati; non tutte le capriate sono appoggiate direttamente sui pilastri ma, alternativa-	
	mente, una sul pilastro e una nel punto intermedio; i puntoni sono appoggiati su un	
	muro esterno perimetrale in mattoni pieni da 13 cm irrigidito da pilastri 25x25 cm;	
	l'asse delle capriate non corrisponde con quello dei pilastri esterni con appoggio	
	diretto sulla muratura, senza ripartizione del carico, con fessure e fratture, senza	
	fondazioni vere e proprie: i pilastri interni in legno sono appoggiati, per solo 1 cm, su	
	di un dado in ghiaione debolmente legato e non armato; la muratura d'ambito poggia	
	a sua volta su di una "platea" in magrone di spessore circa 40/45 cm, è stata	
	realizzata in un secondo momento, con fessure, anche passanti, agli appoggi dei	
	puntoni lignei delle capriate e delle finestre, soprattutto sulle lesene di contorno dei	
	portoni d'ingresso; copertura di morali, tavolato ligneo con guaina ardesiata,	
	pannello isolante da 6 cm ed ulteriore guaina ardesiata;	
	<b>2. Forte Carpenedo</b>	
	a) – <b>ponte di accesso</b> con struttura in ghisa su pali, parapetto in ferro e piano di	
	calpestio in legno grezzo, unica via d'accesso al corpo centrale del forte;	
	b) - <b>ex archivio Militare</b> locale controsoffittato sopra la porzione est, circa metà, del	
	traversone d'attacco costituito da una tettoia in lamiera sorretta da pilastri in mattoni	
	e poggiante sui locali montacarichi, rivestiti in pietra, per la movimentazione delle	
	6	

	munizioni fino alle piazzole di sparo; la struttura di copertura è costituita da puntoni	
	appoggiati su travi lignee a loro volta appoggiate su pilastri in muratura o su setti	
	murari tramite mensole lignee d'appoggio; la struttura lignea portante è in parte	
	ammalorata con marcescenza delle teste delle travi, per le percolazioni dalla	
	copertura in lamiera e per l'esposizione agli agenti atmosferici; in alcuni punti le travi	
	sono crollate; i puntoni poggiano superiormente sulla muratura e sono a questa	
	agganciati attraverso tiranti metallici ad uncino; sono presenti fessurazioni	
	longitudinali nell'orditura primaria (travi di appoggio e rompitratta) e secondaria	
	(arcarecci e morali); nei paramenti murari sono presenti fessurazioni e discontinuità,	
	in particolare nelle due <i>piazzole di tiro</i> , con ingenti spanciamenti dovuti in taluni punti	
	alle radici degli arbusti infestanti, altrove, alla spinta dei terrapieni;	
	<b>c) – traversoni</b> d'attacco e centrale circondati da marciapiedi in masegni di trachite	
	con dissesti e sconnessioni, puntualmente, rilevanti;	
	<b>d) – box</b> costituito da pannelli in c.a. prefabbricato montati a secco, col vano d'in-	
	gresso chiuso da saracinesca sul lato nord e finestre a nastro sui lati sud e ovest;	
	<b>e) – aree esterne</b> del forte (interno al fossato) viali e fabbricati risultata da passati	
	interventi puntuali e raffazzonati, con corpi illuminanti vetusti, diversi per forma e	
	dimensione, e in parte non funzionanti, talora alimentati con cavi aerei;	
	<b>3. Forte Gazzera</b>	
	<b>a) traversone</b> centrale/batteria sede di tutte le funzioni di comando, alloggiate in	
	locali di dimensioni ridotte e collegati tra loro da un corridoio lungo e stretto con due	
	corpi scala ai luoghi occupati originariamente da sei cannoni; il tetto è	
	impermeabilizzato con uno strato bituminoso per evitare infiltrazioni di acqua	
	piovana; l'intera fortificazione è costruita in muratura di pietra e laterizio, fatta	
	eccezione per il corpo centrale, realizzato in calcestruzzo nella parte superiore e	
	7	

	rivestito in pietra in quella sottostante le batterie; infiltrazioni d'acqua nelle soffit-	
	tature a volta per danni alle sigillature dell'impermeabilizzazione soprastante e alle	
	murature interne con effetti su intonaci esterni ed interni, muffe, distacchi parziali di	
	intonaci ammalorati, muratura esterna in pietra decoesa con disgregazioni puntuali;	
	<b>b) caponiera</b> con soffitto di putrelle in ferro semplicemente accostate, tavelle	
	laterizie ed uno strato superiore di terreno misto a sassi grossi (diametro 4/5 cm); a	
	seguito del percolamento d'acqua dal soprastante terrapieno e dell'elevata umidità	
	presente (la caponiera è protesa nel fossato circostante) le putrelle sono ormai	
	erose ed esfoliate dalla ruggine con distacchi di ferro che ne riducono la sezione; in	
	diverse zone le plafoniere sono staccate parzialmente dal soffitto ed esternamente i	
	mattoni d'ambito sono decoesi e disgregati;	
	<b>c) corpo di guardia</b> , fabbricato in disuso e soggetto ad infiltrazioni d'acqua piovana	
	con, internamente, distacchi d'intonaco ammalorati, muffe ed efflorescenze, parziali	
	cedimenti strutturali delle murature e del solaio inclinato in laterocemento di	
	copertura; murature esterne con decoesioni della tessitura e disgregazione dei	
	mattoni per erosione ambientale; impianti tecnologici (elettrico, termico ed idrico-	
	sanitario) vetusti e fuori norma;	
	<b>d) traversoni</b> centrale e d'attacco circondati da marciapiedi in masegni di trachite	
	con sconnessioni puntuali;	
	<b>e) aree esterne</b> con illuminazione di viali e fabbricati risultato di passati interventi	
	puntuali e raffazonati, con corpi illuminanti vetusti, diversi per forma e dimensione, e	
	in parte non funzionanti, talora alimentati con cavi aerei;	
	<b>4. Forte Tron</b>	
	<b>a) ponte</b> con piano di calpestio di legno grezzo su travi metalliche, interrotto da pi-	
	loni rompitratta con ammaloramenti parziali del legno e corrosioni del metallo; parti	
	8	

	del parapetto metallico mancanti, con pericolo di caduta nel fossato sottostante;	
	<b>b) corpo di guardia</b> fabbricato recuperato recentemente con intonacatura esterna e	
	rifacimento della copertura (struttura e manto), senza ammaloramenti evidenti ma	
	privo di serramenti esterni con episodi vandalici e accumulo di rifiuti dentro e fuori;	
	<b>c) l'intorno</b> ed i fabbricati che compongono il forte sono interessati da vegetazione	
	rigogliosa; arbusti, rovi, veri e propri alberi crescono su terreno ed edifici rendendo	
	via via più difficile la loro fruizione e intaccando con le loro radici le strutture stesse;	
	<b>5. Forte Pepe</b>	
	<b>a) corpo di guardia</b> gli immobili su Via Triestina, originariamente destinati a casa	
	del Maresciallo e corpo di guardia, sono in avanzato stato di degrado; le coperture	
	fatiscenti provocano infiltrazioni di pioggia nei locali sottostanti anche per la vetustà	
	degli stessi elementi lignei; vi sono fessurazioni e discontinuità nel paramento	
	murario a causa di moderati dissesti statici; gli impianti tecnologici e i serramenti	
	risultano obsoleti e inadeguati, sia sotto il profilo funzionale che normativo;	
	<b>b) recinzione</b> metallica sfondata su Via Triestina;	
	<b>c) batteria, casa del Maresciallo, corpo di guardia, l'intorno</b> della batteria e gli	
	ambiti esterni sono interessati da vegetazione rigogliosa; arbusti, rovi, veri e propri	
	alberi crescono sul terreno e sugli edifici rendendo via via più difficile la fruizione del	
	compendio e intaccando con gli apparati radicali le strutture stesse;	
	<b>6. Forte Rossarol</b>	
	<b>a) ponte d'accesso</b> con piano di calpestio di legno grezzo, ammalorato localmente,	
	su travi metalliche e pilone rompitratta; parti metalliche corrose e parapetto	
	arrugginito;	
	<b>7. Forte Manin</b>	
	<b>a) compendio</b> composto di due corpi a pianta rettangolare uno di fronte all'altro:	

	la Polveriera A (la prima che si incontra all'ingresso) e la Polveriera B, in cemento	
	armato che ai primi del novecento hanno sostituito l'originale edificio ottocentesco.	
	<b>DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTO IN PROGETTO</b>	
	<b>1 Forte Mezzacapo</b>	
	<b>- a) casa del Maresciallo</b>	
	• ricomposizione strutturale della copertura in parte crollata;	
	• mantenimento delle pareti interne presenti, costruzione di nuove tramezzature per	
	l'adeguamento di uno dei bagni esistenti a persone con ridotta capacità motoria;	
	• mantenimento delle funzioni esistenti di stanze, bagni, cucina e spazio soggiorno;	
	• adeguamento della larghezza del marciapiedi ed aggiunta di una rampa con	
	pendenza < all'8% sul lato secondario (nord) per una migliore accessibilità dell'edifi-	
	cio dal viale di adduzione a persone diversamente abili.	
	In particolare:	
	1. murature: controparete in cartongesso, con interposto isolamento termico, lungo	
	tutto il tratto murario perimetrale al piano terra; consolidamento della muratura, dove	
	necessario, con scuci-cuci di ripristino della tessitura muraria;	
	2. copertura: travature e orditure di ripristino del tetto, parzialmente crollato, con	
	integrazione dell'orditura lignea, sostituzione dei tavelloni sottotegola e realizzazione	
	di un nuovo manto in coppi riutilizzando i coppi esistenti integrati di quelli mancanti;	
	sistemazione delle torrette dei comignoli, della linea di gronda e sostituzione di	
	grondaia e pluviali in lega;	
	3. soffitti: rimozione dei soffitti distaccati o pericolanti e loro ricostruzione in carton-	
	gesso; isolamento termico con lana di roccia all'estradosso del controsoffitto;	
	4. intonaci parietali: rifacimento intonaci interni fatiscenti o in fase di distacco;	
	5. pavimenti e rivestimenti: piccoli interventi di rappezzo, pulitura e oliatura per i	
	10	



	pavimenti in terrazzo alla veneziana in discreto stato di conservazione e, laddove	
	non necessario demolire per tubazioni impiantistiche; pavimenti e rivestimenti	
	parietali dei bagni con piastrelle ceramiche; rifacimento completo del pavimento del	
	bagno per diversamente abili con demolizione di porzione di terrazzo e formazione	
	del massetto di sottofondo;	
	6. serramenti interni: sostituzione di tutte le porte esistenti con porte nuove, quelle	
	dei bagni a semplice pannello liscio scorrevole; rifacimento del portoncino d'ingresso	
	e di quello sul retro con uno blindato e finitura simile all'esistente;	
	7. serramenti esterni: mantenimento e restauro delle attuali finestre del soggiorno-	
	cucina, in discrete condizioni, dotandole di vetrocamera, come richiesto dalla Sopr.	
	BB.AA. nel sopralluogo del 31.08.17; realizzazione ex novo con vetrocamera basso	
	emissivo e vetro antisfondamento delle restanti finestre; realizzazione degli scuri a	
	due ante in scandole lignee con finitura simile all'unico scuro rimasto; restauro della	
	porta in ferro sul retro mediante rimozione dei vecchi strati di vernice e ridipintura;	
	8. dipinture: dipintura totale delle superfici parietali interne, esterne e dei soffitti;	
	9. aree esterne e fognature: abbattimento di 3 piante troppo vicine al fabbricato e	
	messa a dimora di 8 piante di Morus Alba-Nigra; all'ingresso retrostante rampa per	
	disabili in ferro zincato verniciato con pendenza massima dell'8%; convogliamento	
	delle acque nere su fossa trisettica e, dopo la depurazione, dispersione nel terreno;	
	convogliamento delle acque saponate in un pozzetto condensagrassi; allargamento	
	del marciapiedi esterno per renderlo percorribile da sedia a rotelle; adeguamento	
	degli impianti elettrico, idrosanitario, fognario e termico;	
	<b>- b) corpo di guardia e ufficio del Consegnatario</b>	
	aumento a 5 dei servizi igienici (2 per maschi, 2 per femmine e 1 per diversamente	
	abili, con fasciatoio), realizzazione di tre sopraluce per il rispetto del rapporto aereo	

	illuminante e installazione di una rampa per persone con ridotta capacità motoria;	
	<b>- c) garitte</b>	
	quattro garitte in c.a. sopraelevate, degradate con l'elemento cilindrico di protezione della guardia scollegato dalla base di appoggio, fessure con ferri d'armatura scoperti, ruggine e disassamento; da spostare a terra le più disassate;	
	<b>- d) batteria</b>	
	la batteria, costituita da una galleria con stanze ortogonali e soffittature a volta con macchie, aloni, intonaci disgregati, percolazioni sui pavimenti da danni all'impermeabilizzazione; impianto elettrico in ambiente umido con molte plafoniere staccate dal soffitto; all'esterno fessurazioni e disgregazioni delle superfici con perdita di porzioni; sulle parti non trattate negli anni scorsi, rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura con rimozione della guaina deteriorata e posa di una nuova guaina gommo-bituminosa ad armatura in poliestere continua su strato di fondo in <i>primer</i> bituminoso.	
	<b>- e) capannoni</b>	
	consolidamento e rinforzo strutturale del Capannone 1 per un suo utilizzo in sicurezza e per un miglioramento della sua resistenza alle azioni orizzontali (vento, sisma) senza modificare le forometrie né del distributivo interno; in particolare:	
	1. sottofondazione perimetrale con una trave in c.a.;	
	2. collegamento con bicchiere in acciaio dei pilastri in legno interni alla nuova trave di fondazione in c.a.;	
	3. cinturazione a livello sottogronda con profilo UNP 160, ancorata alla muratura e ai puntoni lignei tramite barre passanti e contro-piastre in acciaio;	
	4. fasciatura tramite piatti in acciaio verticali, interni ed esterni, in corrispondenza delle paraste, rese collaboranti mediante barre passanti; sopra le scritte di epoca	
	12	

	fascista senza alcun piatto interno;	
	5. rifacimento degli architravi in c.a. sopra ai portoni ora fessurati/rotti;	
	6. risanamento delle murature mediante cucì-scuci, risarcitura delle fessure secondarie, distacco dell'intonaco precario, rifugatura delle parti in cui la malta di	
	allettamento manca o è decoesa, marciapiedi attorno al Capannone 1 a protezione	
	della sottofondazione e per incrementare il comportamento scatolare del fabbricato,	
	telaio di rinforzo globale; sul Capannone 1, il più ammalorato e già impiegato per	
	attività ricreativo/culturali, nessun intervento a carattere impiantistico; Capannone 2,	
	come il Capannone 1, consolidamento con futuro finanziamento.	
	<b>2 Forte Carpenedo</b>	
	<b>- a) ponte di accesso</b>	
	demolizione del piano di calpestio ligneo, rimozione del sottostante assito	
	secondario, rifacimento ad unico strato in tavolato di maggior spessore e riverniciatura dei parapetti;	
	<b>- b) ex archivio militare</b>	
	• <u>Copertura</u>	
	1. recupero degli elementi lignei in buono stato e rifacimento degli altri con	
	dimensioni e schema portante originario; posa di lamiera ondulata in sostituzione	
	dell'esistente con forma simile a quest'ultima e finitura con trattamento effetto	
	<i>corten</i> , come autorizzato dalla Sopr. BB.AA. il 09/01/18;	
	2. nuova copertura controventata con nastri perforati in acciaio zincato posti a croce	
	di Sant'Andrea sul tavolato;	
	3. puntoni solidarizzati con pilastri e setti murari tramite piastre in acciaio, così da	
	agevolare il comportamento scatolare del manufatto;	
	4. teste delle travi appoggiate sui setti murari e a loro connesse tramite lame da	
	13	

	4 cm ad uncino, per evitarne lo scivolamento indotto dalla falda inclinata;	
	5. allineamento centrale con comportamento statico insufficiente, inserimento di una	
	trave lignea, maggiormente portante, al posto delle mensole esistenti;	
	● <u>Piazzole di tiro</u>	
	1. ricostituzione della falda completamente crollata in corrispondenza delle <i>piazzole</i>	
	<i>di tiro</i> , facendola appoggiare su pilastrini in acciaio (in luogo di quelli lignei oggi	
	crollati ma ancora visibili in foto di una decina d'anni fa);	
	2. smontaggio e ricostruzione a tre teste delle murature di delimitazione,	
	caratterizzate da notevoli spancamenti e dissesti, rese così atte a resistere per	
	gravità e rese solidali alle murature perpendicolari;	
	3. rimozione dei mattoni sconnessi sul muro di testa, eseguiti fori per mantenere il	
	drenaggio ed evitare la spinta dell'acqua.	
	4. scavo e rimodellamento del terreno antistante per evitarne il riversamento nelle	
	piazzole stesse;	
	● <u>Vani "chiusi"</u>	
	1. al chiuso da pareti in mattoni e sovrastante controsoffitto incannucciato intonacato	
	(crollato per la maggior parte), mantenimento della partizione interna dei due vani	
	esistenti sia quanto a geometria sia con riferimento alla consistenza materica della	
	partizione; rimozione del controsoffitto esistente e realizzazione di setti in laterizio a	
	chiusura della parete esposta a nord ed a ovest;	
	2. sulla parete nord del vano maggiore, eliminazione di una controparete in mattoni,	
	con la riemersione della facciata in conci lapidei e laterizi del manufatto di	
	collegamento fra piano terra e batterie, "gemella" delle successive già visibili,	
	lasciate a vista e non reintonacate;	
	● <u>Infissi</u>	

	1. installazione di finestre in legno con vetrocamera negli otto fori finestra privi d'in-	
	fisso, secondo la tradizione costruttiva locale simili all'esistente, come da Aut. della	
	Sopr. del 09/01/18 e sui vani porta simili a quelli esistenti sul resto del manufatto;	
	• <u>Pavimentazione</u>	
	1. pavimentazione con lastre di c.a. grigio bocciardate, sia all'interno che all'esterno,	
	che ben si addicono all'ambito del forte;	
	• <u>Impianti</u>	
	1. unico impianto è quello di illuminazione con alcune prese per forza motrice	
	internamente e, più rada, esternamente.	
	<b>- c) traversone d'attacco</b>	
	rimozione e posa in opera di masegni in trachite, secondo la consuetudine del	
	centro storico veneziano (numerazione dei masegni con registrazione su grafici,	
	rimozione, scalcinatura e accatastamento, spianamento del letto di posa e riposa	
	secondo il rilievo, bagnatura e assestamento dei blocchi) con particolare attenzione	
	alla condotta delle acque piovane, provenienti dai pluviali sulla facciata del	
	traversone d'attacco, che corre di sotto;	
	<b>- d) box</b>	
	realizzazione nel box di 3 bagni (n. 1 per maschi, n. 1 per femmine, n. 1 per	
	diversamente abili con fasciatoio) mantenendo le caratteristiche esterne del	
	manufatto; con isolamento termico a pannelli in cartongesso resistente all'umidità,	
	posa dei sanitari, pavimentazione sopraelevata per passaggio tubazioni, nuovi infissi	
	apribili, manutenzione della copertura (impermeabilizzazione con guaina ed	
	eventuale sostituzione delle lastre esistenti), dotazione impiantistica (imp. elettrico	
	minimo con punti luce e prese forza motrice; idrico, fognario);	
	<b>- e) aree esterne</b>	

	implementazione dell'impianto esistente tramite nuovi corpi illuminanti, previa	
	verifica della conformità alla norma ed eventuale adeguamento;	
	<b>3 Forte Gazzera</b>	
	<b>- a) traversone centrale/batteria</b> revisione delle sigillature anche mediante	
	rimozione della guaina deteriorata e posa di una nuova guaina gommo-bituminosa	
	con armatura in poliestere continuo, previo strato di fondo in <i>primer</i> bituminoso e	
	montaggio di infissi a tenuta sulle forometrie arcuate di ogni postazione nei pozzi dei	
	cannoni, completamento delle bocchette per lo scolo delle acque dai pozzi dei	
	cannoni mediante grondaie a perdere;	
	<b>- caponiera</b> puntellatura in acciaio delle travi più corrose, loro spazzolatura e tratta-	
	mento antiruggine delle porzioni più ammalorate con stesura di <i>primer</i> trasparente;	
	stesa di reti anticaduta in polietilene (2x2 cm) sorrette da cavetti in acciaio a prote-	
	zione dalla caduta accidentale di sassi o frammenti di putrella; messa in sicurezza	
	dell'impianto di illuminazione interno mediante fissaggio dei corpi illuminanti interni	
	(plafoniere) a sospensione e sostituzione parziale dei cavi di ancoraggio;	
	<b>- b) corpo di guardia</b> a seguito delle opere interne eseguite in passato (ripristino di	
	intonacatura danneggiata, rifacimento dell'impianto elettrico per l'adeguamento nor-	
	mativo e tinteggiatura con idropittura opaca lavabile) ed alla copertura (sostituzione	
	del manto coppi, con elementi di eguali dimensioni, morfologia e materiale, previa	
	impermeabilizzazione con guaina), recupero dei paramenti murari (riprese	
	murarie, riparazioni dell'intonaco, ridipintura) e sostituzione degli infissi esterni;	
	<b>- c) traversone centrale e d'attacco</b> rimozione e riposa in opera dei masegni in	
	trachite della pavimentazione dei marciapiedi, secondo la consuetudine del centro	
	storico veneziano (numerazione dei masegni con registrazione su appositi grafici,	
	rimozione, scalcinatura e accatastamento, spianamento del letto di posa e riposa	
	16	




	secondo il rilievo, bagnatura e assestamento dei blocchi) con particolare attenzione	
	alla rimozione dei masegni stante la condotta originale di raccolta delle acque	
	meteoriche che corre al di sotto;	
	- <b>d) aree esterne</b> implementazione dell'impianto esistente con nuovi corpi	
	illuminanti, previa verifica della conformità alla norma ed eventuale adeguamento;	
	<b>4 Forte Tron</b>	
	- <b>a) ponte</b> sostituzione puntuale delle tavole ammalorate e integrazione del	
	parapetto, nelle parti mancanti;	
	- <b>b) corpo di guardia</b> apposizione di muratura in laterizi in corrispondenza delle	
	forometrie esistenti;	
	- <b>forte</b> ripulitura dalle piante infestanti a terra e sui manufatti del forte (fronte	
	d'attacco, traversone centrale, caponiera, etc); gli arbusti più rigogliosi affondano le	
	radici nella struttura tanto che la loro eliminazione ha lasciato danni nei paramenti	
	murari parietali e/o in copertura; all'estirpazione delle piante seguiranno in futuro	
	reintegrazioni per sanare le lacune e lesioni originatesi e, nei casi più critici,	
	apposizione di puntellazioni permanenti a tutela della pubblica incolumità o per	
	scongiurare cedimenti improvvisi;	
	<b>5 Forte Pepe</b>	
	- <b>a) corpo di guardia</b> completo rifacimento delle strutture della copertura (capriate,	
	travi di colmo, travicelli, tavolato, barriera al vapore, isolamento guaina impermeabi-	
	lizzante e copertura in coppi laterizi) previa ricostituzione della cortina muraria	
	d'ambito con interventi di cuci-scuci laddove fessurata o decoesa; eliminazione di un	
	corpo addossato dal carattere di superfetazione (veranda) sul lato strada;	
	- <b>b) recinzione su Via Triestina</b> sostituzione della rete metallica con altra simile;	
	- <b>c) batteria, casa del Maresciallo e corpo di guardia</b> ripulitura dalle piante	

	infestanti nell'intorno dei manufatti (batteria, casa del Maresciallo e corpo di	
	guardia); l'eliminazione delle radici degli arbusti più rigogliosi dalla struttura ha	
	provocato lacune nei paramenti in cls armato;	
	<b>6 Forte Rossarol</b>	
	<b>a) ponte d'accesso</b> reintegro delle tavole ammalorate e lacunose mancanti; verifica	
	puntuale dello stato dei piedritti del ponte con manutenzioni mirate;	
	<b>7 Forte Manin</b>	
	<b>a) compendio</b> impianto di acquedotto: allacciamento alla rete e fornitura idrica	
	all'edificio B con predisposizione per servizio igienico esterno; impianto elettrico:	
	allacciamento al punto di consegna Enel; adeguamento dell'impianto d'illuminazione	
	esterna, tramite punti luce installati sugli edifici;	
	<b>b) ex polveriera A</b> rabberciamenti puntuali degli ambiti degradati;	
	<b>c) ex polveriera B corpo principale</b> rimozione della guaina deteriorata della	
	copertura, sigillatura delle fessure, ripristino delle parti ammalorate, stesa di malta	
	cementizia lisciata additivata da prodotti impermeabilizzanti (resina elastoplastica);	
	rabberciamenti puntuali, in corrispondenza degli ambiti degradati; per evitare	
	intrusioni e danneggiamenti chiusura delle forometrie con pannelli in legno o scuri;	
	<b>d) ex polveriera B tettoia</b> antistante al fabbricato in c.a. ristrutturato con	
	consolidamento delle strutture orizzontali (inserimento di trave reticolare metallica	
	fissata alla polveriera tramite tassello annegato nel cordolo di coronamento) e verti-	
	cali (raddoppio del pilastro a sez. circolare con relativo plinto di fondazione,	
	realizzazione cordolo di sottofondazione 35x30 cm) sugli assi centrali, sostituzione	
	dei profili esistenti di sostegno della parete lignea (lato est) con travi HEA 100, rifa-	
	cimento della copertura in lamiera e trattamento superficiale tipo <i>corten</i> ; sotto la	
	tettoia realizzata una pavimentazione in magrone con canaletta; apposti gli scuri e	

previsti impianti idrico/elettrico in uno dei corridoi.

**IMPRESA AGGIUDICATRICE**

A seguito della gara d'appalto n° 32 del Registro svoltasi il 14/05/19 per assegnare i lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino dei forti Manin, Carpenedo, Gazzera, Tron, Mezzacapo, Pepe e Rossarol rimase aggiudicataria l'ATI Costruzioni e Restauri G. Salmistrari s.r.l. (capogruppo) P. IVA 01817990276 – Radar s.r.l. (mandante) P. IVA 003369430289 [REDACTED] che offrì un ribasso d'asta del 23,777% sui prezzi in elenco. Con la determina PDD n. 1219 del 31/05/19 registrata come DD n. 1377 del 21/06/2019 è stata approvata la stessa aggiudicazione ed è stato modificato il quadro economico come segue:



## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 12322

generato in data: 30/05/2019

Cod.Proc.: 14103 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
importi esecuzione lavori			
misura	819.525,94	a misura	130.531,16
		a corpo	
in economia	30.000,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>849.525,94</b>	<b>totale</b>	<b>130.531,16</b>
importo lavori al netto del ribasso del 23,777%		% IVA(*)	importo IVA
980.057,10		10	98.005,71

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
somme a disposizione				
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	21.620,00			21.620,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00			3.000,00
4) imprevisti	20.956,00			20.956,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.752,00			50.752,00
7b) spese tecniche (incentivi)	24.714,00			24.714,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	7.000,00			7.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	12.688,00			12.688,00
<b>totale</b>	<b>140.730,00</b>			
12) IVA	98.005,71			
<b>totale a disposizione</b>	<b>238.735,71</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.218.792,81</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti nella medesima voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
255.642,90	23,777	25.564,29	10	281.207,19	1.500.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.078.062,81
somme a disposizione (o.f.c.)	116.016,00
incentivi	24.714,00
<b>totale complessivo</b>	<b>1.218.792,81</b>

### INCARICHI ESTERNI

Con la determinazione dirigenziale PDD n. 1037 del 06/07/17 registrata come DD n.

1046 del 28/07/17 è stato approvato l'affidamento della progettazione strutturale ed

impiantistica all'Ing. Franco Forcellini, CIG ZB31F0D1A1, per € 46.119,36=(o.f.c.)

su fondi a disposizione dal Comune di Venezia, non direttamente del C.I. 14103.

Con la determinazione dirigenziale PDD n. 1894 del 30/08/19 registrata come DD n.

2025 del 25/09/19 è stato approvato l'affidamento allo Studio BLU architettura,



**CAUZIONE CONTRATTUALE**

L'impresa ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 28019970874 del 19/07/19 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. agenzia di Genova - per l'importo di € 108.017,97 ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

**ASSICURAZIONE**

L'appaltatore ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a persone e cose nell'esecuzione dei lavori, sino alla data del certificato di collaudo, con polizza n. 1488512 in data 19/07/19 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di Genova per un massimale di € 1.500.000,00.

**DIREZIONE LAVORI**

L'incarico di Direttore dei lavori è stato affidato all'Ing. Francesco Buonocore dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. di Venezia, giusta nomina in GeLp del 10/04/2019.

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

L'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato affidato al Geom. Luca Lionello, dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., giusta nomina in GeLp del 10/04/19.

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori vennero consegnati dal D.L. in data 11 novembre 2019 come risulta dal verbale redatto in tale data, senza riserve da parte dell'Impresa.

**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del contratto d'appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, quindi, con scadenza al 03/05/21.



### ***SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI***

I lavori sono stati sospesi dal 25/03/20 al 04/05/20 a causa del verificarsi delle circostanze impreviste relative alla situazione epidemiologica COVID 19 con scadenza per l'ultimazione dei lavori spostata al 12/06/21. La ripresa dei lavori è stata firmata dall'Impresa con riserva.

### ***PERIZIA DI VARIANTE n° 1***

In corso d'opera è risultata la necessità di ripristini in casa del Maresciallo di Forte Mezzacapo, nell'ex archivio Militare di Forte Carpenedo e nelle aree esterne di Forte Gazzera maggiori di quelli previsti dal progetto esecutivo.

In particolare è risultato necessario, in **Forte Mezzacapo:**

in **Casa del Maresciallo** ripristinare travature del tetto e disgregazione dei mattoni, modificare distributivo e servizi, sistemare l'area Nord e rifare gli intonaci esterni; nel **Capannone** rifare la pavimentazione interna;

negli **ufficio del Consegnatario** modificare il distributivo dei bagni e realizzare nuovi intonaci esterni; ripristinare le **garitte**;

in **Forte Carpenedo:**

nell'ex **archivio Militare** il consolidamento di alcuni tratti della cornice di gronda; nelle **piazzole di tiro** demolire/ricostruire le murature compromesse dalle radici di grandi alberi spontanei;

in **Forte Gazzera:**

- modificare l'impianto di illuminazione delle **aree esterne**;

- visto l'aumento dello stato di degrado anche della copertura in acciaio della copertura della **Caponiera**, messa in sicurezza generalizzata;

[illegible]

Cod.Proc: 14103 Oggetto: LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZACAPO, PEPE E ROSSAROL

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	895.493,07	a misura	157.004,03	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	60.000,00	in economia		
<b>totale</b>	<b>955.493,07</b>	<b>totale</b>	<b>157.004,03</b>	

importo lavori al netto del ribasso del 23,777%	% IVA(*)	importo IVA
1.112.497,10	10	111.249,71

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	6.316,00			6.316,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	94.250,00			94.250,00
7b) spese tecniche (incentivi)	24.714,00			24.714,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	6.800,00			6.800,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	12.966,00			12.966,00
<b>totale</b>	<b>145.046,00</b>			
12) IVA	111.249,71			
<b>totale a disposizione</b>	<b>256.295,71</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.368.792,81</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.223.746,81
somme a disposizione (o.f.c.)	120.332,00
incentivi	24.714,00
<b>totale complessivo</b>	<b>1.368.792,81</b>

e impegnando l'importo complessivo di € 145.684,00.= (o.f.c.) al Cap. 7122/109

"Beni immobili" cod. gest. 999" Beni immobili non altrimenti classificati" Bilancio

2020 con entrate correnti anno 2020.

### **1° ATTO AGGIUNTIVO**

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopraccitata perizia di variante suppletiva fu affidata direttamente alla stessa Impresa appaltatrice dei lavori principali secondo l'Atto di sottomissione n° 1 in data 01/12/20.

### **TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PERIZIA 1**

Ai sensi dell'art. 3 del suddetto atto di sottomissione n° 1 del 01/12/20 per l'esecuzione dei lavori di perizia sono stati concessi 90 giorni naturali e consecutivi in aggiunta alla durata contrattuale iniziale come modificata a seguito della sospensione COVID con la scadenza per l'ultimazione dei lavori spostata al 10/09/21.

### **PERIZIA DI VARIANTE n° 2**

In corso d'opera è sorta, altresì, la necessità di miglorie ai lavori rispetto alle previsioni e di sopperire alle modifiche dello stato dei luoghi, ai cambiamenti di contesto ambientale e di mercato causati dall'emergenza sanitaria in corso stralciando gli interventi non completabili.

#### **Forte Carpenedo:**

- sostituzione dei corpi illuminanti in facciata del traversone Centrale e del traversone di Attacco con corpi illuminati su palo e minimi costi di manutenzione; illuminazione all'accesso all'ex Archivio Militare tra la vegetazione con paletti alti 1 m e luci laterali per evidenziare il percorso;

- demolizione del piccolo box prefabbricato, ormai decadente, sede dei previsti nuovi servizi igienici; fornitura/posa di un nuovo corpo bagni prefabbricati in c.a., nei pressi della casa del Consegnatario; fornitura/posa di un corpo magazzino in prefabbricato in cemento armato, sull'altro lato; sistemazione delle pavimentazioni e delle rastrelliere per biciclette dell'area tra casa del Maresciallo e casa del Consegnatario; realizzazione delle reti di distribuzione idrica, elettrica, fognaria e di raccolta acque

	bianche con gli allacciamenti necessari; illuminazione esterna dell'area con 3 pali	
	con doppio corpo ottico al servizio anche del parcheggio; posa di una nuova	
	recinzione con paletti, rete metallica e siepe di mascheramento; risistemazione delle	
	nicchie di contatori e quadri elettrici, con eliminazione di quanto superfluo e	
	fatiscente;	
	- fornitura definitiva delle lastre in acciaio di sp. 2 cm impiegate provvisoriamente a	
	protezione dell'impalcato ligneo del ponte di accesso per consentire l'accesso in	
	sicurezza dei mezzi d'opera dell'impresa, con la corretta ripartizione dei carichi sulla	
	struttura portante;	
	<b>Forte Gazzera:</b>	
	- sistemare gli infissi delle postazioni di tiro dei cannoni;	
	- sostituire porte e finestre del corpo di guardia;	
	- rinviare l'adeguamento degli impianti all'interno ed il risanamento strutturale della	
	Caponiera, l'intervento alle piazzole dei cannoni nel traversone centrale, prive	
	dell'originaria cupola di protezione e la sistemazione del ponte di accesso;	
	<b>Forte Rossarol:</b>	
	- rinviare la sistemazione parziale del ponte di accesso ad un intervento specifico di	
	recupero e risanamento completo delle parti strutturali portanti;	
	<b>Forte Manin:</b>	
	- rinviare tutte le lavorazioni previste al completamento delle verifiche archeologiche	
	e della bonifica bellica;	
	<b>Forte Tron:</b>	
	- rinviare tutti gli interventi programmati perché inefficienti alla tutela del bene.	
	Con la determinazione PDD n° 2758 del 07/12/21 registrata come DD n° 2683 del	
	17/12/21 è stata approvata la perizia di variante n° 2 che non comporta alcun	
	27	

	aumento dell'importo contrattuale né di finanziamento e, quindi, lascia invariato il	
	quadro economico già approvato.	
	<b>2° ATTO AGGIUNTIVO</b>	
	L'esecuzione dei diversi lavori previsti nella sopraccitata perizia di variante n° 2 fu	
	affidata direttamente alla stessa Impresa appaltatrice dei lavori principali secondo	
	l'Atto di sottomissione n° 2 in data 19/11/21.	
	<b>TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PERIZIA 2</b>	
	per l'esecuzione dei lavori di perizia è stato concesso un tempo di 90 giorni naturali	
	e consecutivi in aggiunta al tempo contrattuale iniziale con la scadenza per	
	l'ultimazione dei lavori spostata al 09/12/21.	
	<b>VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</b>	
	Per l'esecuzione delle opere di cui alle suddette perizie, non previste nell'elenco	
	prezzi allegato al contratto, furono concordati complessivamente n° 57 nuovi prezzi	
	mediante due Verballi di concordamento nuovi prezzi: uno il 19/11/20 in corrispon-	
	denza alla redazione della variante 1 per i primi 40 nuovi prezzi per opere <i>PN</i>	
	<i>ED.34, PN ED.35, PN ED.36,PN ED.37,PN ED.38,PN ED.39,PN ED.40,PN ED.41,</i>	
	<i>PN ED.42, PN ED.43, PN ED.44, PN ED.45, PN ED.46, PN ED.47, PN ED.48, PN</i>	
	<i>ED.49, PN ED.50, PN ED.51, PN ED.52 14E.14.10.b, 14E.16.011.00,</i>	
	<i>14B.69.32.01, NO.2.49, 14D.06.06.a, 14E.23.20.a, 14E.41.19.00, P1.16. 31.1,</i>	
	<i>P1.16. 31.13, MP 1.14. 2.2, N 0.2. 1.1, P1.18.10.6, P1.18.9, N 0. 4. 5.1, P1.14.95.1,</i>	
	<i>P8. 1.107, P8. 1. 62, P8. 1.105, 14I.02.05.00, P1.14. 20.2, P1.14.112 e 5 nuovi</i>	
	prezzi per la sicurezza <i>99.6.CV1.03, 99.6.CV1.05, 99.6.CV1.04a, 99.6.CV1.07,</i>	
	<i>99.6.CV1.11.a</i> ed uno il 05/11/21 in corrispondenza alla redazione della variante 2	
	per i successivi 12 nuovi prezzi, <i>PN ED.53, PN ED.54, PN ED.55, PN ED.56, PN</i>	
	<i>ED.57, PN ED.58, PN ED.59, PN ED.60, NP IE.13, NP IE.14, NP IE.15, NP IE.16.</i>	
	28	





TEMPO UTILE DEFINITIVO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A seguito della sospensione e delle suddette proroghe, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato con scadenza al 7-10 febbraio 2022.

## ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, con verbale redatto in data 7 febbraio 2022, ha dichiarato ultimati i lavori nella medesima data e, pertanto, in tempo utile tranne per alcuni lavori di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera per l'esecuzione dei quali sono stati assegnati ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi, fino al 07/04/22 termine che, trascorso inutilmente, ne comporterebbe la totale inefficacia e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Tale circostanza non si è verificata giustò verbale di verifica di completamento dei lavori in data 07/04/22.

## ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori, come risulta dagli atti contabili, si sono svolti secondo le previsioni del progetto esecutivo e delle perizie di variante e secondo le indicazioni della D.L..

## PIANO DI SICUREZZA

L'ATI appaltatrice, come da relazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Geom. Luca Lionello, durante l'esecuzione dei lavori ha rispettato le prescrizioni del piano sostitutivo di sicurezza (PSS) predisposto dall'ATI appaltatrice e dai piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese subappaltatrici.

## INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da relazione sul conto finale del Direttore  
dei Lavori, non risulta che siano avvenuti infortuni.

## PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante i lavori sono stati liquidati i seguenti certificati di pagamento:



	In corrispondenza alla firma del SAL 2, per i lavori dal 26/03 a tutto il 31/08/20, sul	
	Registro di contabilità è stata riconfermata la Riserva n° 1 per la somma di €	
	42.576,64, nonostante in questo SAL 2 il D.L. abbia riconosciuto la somma € 968,20	
	in precedenza calcolata, e sono state trascritte la Riserva n° 2 per una somma	
	complessiva richiesta di € 162.981,50, la Riserva n° 3 per una somma complessiva	
	richiesta di € 99.984,00 e la Riserva n° 4 per una somma complessiva richiesta di €	
	32.786,79 per le quali il D.L. non ha riconosciuto alcuna somma all'appaltatore, il	
	che si ritiene congruo e si condivide.	
	La contabilità del SAL 2, fino al SAL 5 compreso, è stata gestita dal D.L. in modo	
	misto: in modo tradizionale il Registro di contabilità e digitalmente tutto il resto, con	
	la conseguente firma "con riserva" apposta in originale dall'appaltatore sul Registro	
	di contabilità cartaceo, con firma digitale del SAL e successiva PEC con	
	l'esplicitazione delle domande di cui alle riserve stesse.	
	In corrispondenza alla firma del SAL 3, per i lavori dal 01/09 a tutto il 23/12/20, sul	
	Registro di contabilità sono state riconfermate la Riserva n° 1 per la somma di €	
	41.608,44, pari alla somma di € 42.576,64 richiesta in occasione della firma del SAL	
	1 detratta la somma di € 968,20 riconosciuta dal D.L. in occasione della firma del	
	SAL 2, la Riserva n° 2 per una somma richiesta di € 162.981,50, la Riserva n° 3 per	
	una somma richiesta di € 99.984,00 e la Riserva n° 4 per una somma di € 56.030,71	
	pari a € 32.786,79 richiesta in occasione della firma del SAL 2 aumentata di ulteriori	
	€ 23.243,92 per il periodo fino al a SAL 3, e sono state trascritte la Riserva n° 5 per	
	una somma complessiva richiesta di € 43.089,34 e la Riserva n° 6 per una somma	
	richiesta di € 12.065,95 per opere a misura e € 11.895,50 per opere in economia per	
	le quali il D.L. ha riconosciuto all'appaltatore la somma di € 606,11, il che si ritiene	
	congruo e si condivide.	
	32	

	In corrispondenza alla firma del SAL 4, per i lavori dal 24/12/20 a tutto il 10/04/21,	
	sul Registro di contabilità sono state riconfermate la Riserva n° 1 per la somma di €	
	41.608,44, pari alla somma di € 42.576,64 richiesta in occasione della firma del SAL	
	1 detratta la somma di € 968,20 riconosciuta dal D.L. in occasione della firma del	
	SAL 2, la Riserva n° 2 per una somma richiesta di € 162.981,50, la Riserva n° 3 per	
	una somma richiesta di € 99.984,00, la Riserva n° 4 per una somma di € 40.732,56	
	pari a € 23.243,92 indicata dall'Appaltatore al ribasso rispetto alla richiesta in	
	occasione della firma del SAL 2 aumentata di ulteriori € 17.488,64 per il periodo fino	
	al a SAL 4, la Riserva n° 5 per una somma complessiva richiesta di € 43.089,34 e la	
	Riserva n° 6 per una somma richiesta di € 12.065,95 per opere a misura e €	
	11.895,50 per opere in economia per le quali il D.L. ha riconosciuto all'appaltatore la	
	somma di € 606,11 e sono state trascritte la Riserva n° 7 di anomalo andamento	
	esecuzione lavori SAL n° 4 dal 24.12.20 al 10.04.21, simile alle precedenti Riserva	
	n° 2 al SAL 2 e Riserva n° 5 al SAL 3, per un importo di € 18.544,19 respinta dal	
	D.L. in quanto inammissibile e la Riserva n° 8 di reintegro del ribasso di gara per un	
	importo di € 167.012,14 respinta dal D.L. in quanto infondata ed inammissibile, il che	
	si ritiene congruo e si condivide.	
	In corrispondenza alla firma del SAL 5, per i lavori dal 11/04/21 a tutto il 15/06/21,	
	sul Registro di contabilità sono state riconfermate la Riserva n° 1 per la somma di €	
	41.608,44, pari alla somma di € 42.576,64 richiesta in occasione della firma del SAL	
	1 detratta la somma di € 968,20 riconosciuta dal D.L. in occasione della firma del	
	SAL 2, la Riserva n° 2 per una somma richiesta di € 162.981,50, la Riserva n° 3 per	
	una somma richiesta di € 99.984,00, la Riserva n° 4 per una somma di <del>€ 49.381,21</del>	
	€ 56.030,71 pari a € 32.786,79 richiesta in occasione della firma del SAL 2	
	aumentata di ulteriori € 23.243,92 per il periodo fino al a SAL 3, la Riserva n° 5 per	
	33	

	una somma complessiva richiesta di € 43.089,34, la Riserva n° 6 per una somma	
	richiesta di € 12.065,95 per opere a misura e di € 11.895,50 per opere in economia,	
	la Riserva n° 7 di anomalo andamento esecuzione lavori SAL n° 4 dal 24.12.20 al	
	10.04.21 per una somma richiesta di € 18.544,19 e la Riserva n° 8 di reintegro del	
	ribasso di gara per un importo di € 197.357,44 <del>€ 167.012,14</del> ed è stata trascritta la	
	Riserva n° 9 anomalo andamento esecuzione lavori SAL n° 5 dal 11.04.20 al	
	15.06.21 per un importo di € 17.049,49 oltre a € 24.659,75 per mancato	
	ammortamento delle spese generali, mancata percezione dell'utile, mancato	
	ammortamento del personale e mancato ammortamento mezzi e attrezzature per	
	complessivi € 41.709,24 respinta dal D.L. in quanto inammissibile, il che si ritiene	
	congruo e si condivide.	
	In corrispondenza alla firma del SAL 6 finale, per i lavori dal 16/06/21 all'ultimazione	
	il 07/02/22, dato che:	
	- il SAL 6 finale è stato redatto in data 30/05/22 e sottoscritto digitalmente	
	dall'Impresa in data 10/06/22 senza aggiungere alcuna nuova riserva, neanche con	
	separata PEC o altra comunicazione;	
	- il Registro di contabilità cartaceo è stato consegnato per la sottoscrizione dal D.L.	
	all'appaltatore che l'ha restituito, a sua volta, in data 27/06/22 con la riconferma	
	delle precedenti 9 riserve e l'aggiunta di una nuova, la Riserva n° 10, in calce allo	
	stesso trascrivendo la data del 10/06/22, senza la controfirma di D.L. e RUP, con	
	modalità diversa da quella adottata in precedenza, con PEC, ed in quanto tale priva	
	di certezza ufficiale;	
	- la normativa vigente in materia di LL.PP., il DM 49 del 07/03/18, prevede che:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la sede deputata all'esplicitazione delle domande dell'appaltatore è in corso</li> </ul>	
	d'opera, esclusivamente, il Registro di contabilità;	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dopo l'ultimazione dei lavori, le riserve devono essere confermate, pena la</li> </ul>	
	loro decadenza, all'atto della sottoscrizione del Conto finale, assimilabile in	
	questo caso al SAL 6 finale;	
	- l'ultimazione dei lavori è stata certificata con verbale in data 07/02/22;	
	<b>si ritengono decadute ed inefficaci tutte le riserve presentate dall'Appaltatore</b>	
	e si conferma il SAL 6 finale per un totale netto di € 1.070.645,98 (o.f.e.),	
	condividendo la valutazione dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia, espres-	
	sa nel parere 16/2022 PG 590345 in data 21/12/22.	
	<b>STATO FINALE</b>	
	Il 30/05/22 è stato redatto il conto finale dei lavori per un totale netto di €	
	1.070.645,98 (o.f.e.).	
	<b>SAL STRAORDINARIO</b>	
	Con PDD 1675 del 04/08/22 registrata DD 1667 del 17/08/22 è stato autorizzato il	
	SAL straordinario di € 381,50 o.f.e., pari a 419,65 o.f.c., redatto in attuazione dell'art.	
	26 del D.L. 17/05/22, n. 50 e s.m.i. per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi	
	di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze	
	negative per gli operatori economici con una maggiorazione del corrispettivo di	
	appalto relativo ai lavori effettuati e contabilizzati dal 01/01/22 a fine lavori.	
	<b>RELAZIONE SUL CONTO FINALE</b>	
	In data 08/07/2022 il D.L. ha redatto la Relazione sul Conto Finale da cui risulta	
	<b>SUBAPPALTI</b>	
	Durante l'esecuzione dei lavori sono stati affidati i seguenti subappalti di lavori:	
	- Consorzio Linea Posa CF e P.IVA n° 04372720278 - [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 3.973,28 di cui € 1.850,00 per manodopera ed € 250,00 per	
	35	

	oneri della sicurezza per l'esecuzione di rivestimenti e pavimenti in ceramica di Forte Mezzacapo assegnati al consorzio Linea s.r.l. Zelarino (VE) [REDACTED]	
	CF E P.IVA n° 02923830273, lavorazioni rientranti nella categoria OG1 "costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edifici civili" autorizzato con prot. n. 82810 del 11/02/20;	
	- Ediltedesco s.a.s. di Tedesco Gianpietro & C. CF e P.IVA 00688640275 [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 3.640,0 o.f.e. di cui € 150 per oneri della sicurezza per la realizzazione dell'intonaco esterno degli uffici del consegnatario e di quello interno della casa del Maresciallo di Forte Mezzacapo nella categoria OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" autorizzato con prot. n. 329416 del 31/07/20;	
	- Europavimenti s.a.s. di Salvatore Morelli & C. CF e P.IVA 01813340278 [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di Euro 3.170,00 o.f.e. per la sistemazione della pavimentazione in terrazzo alla Veneziana mediante lavaggio, levigatura e stuccatura ed esecuzione di rappezzi da eseguirsi in Casa Del Maresciallo a Forte Mezzacapo categoria OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali" autorizzato con prot. n. 469240 del 22/10/20;	
	<b>SUBAFFIDAMENTI</b>	
	Durante l'esecuzione dei lavori sono stati comunicati i seguenti subaffidamenti:	
	- Copertekno s.r.l. - CF e P.IVA n° 04602520266 - [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 1.115,00 o.f.e. per la bonifica amianto di Forte Mezzacapo;	



	- Euroedile s.r.l. - CF e P.IVA n° 03185900267 – [REDACTED] per	
	l'importo di € 3.350,00 o.f.e. per l'installazione di ponteggio interno a Forte	
	Mezzacapo;	
	- Ges Group s.r.l. - CF e P.IVA n° 02809270230 – [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 6.500,00 o.f.e. per la fornitura/posa di pareti	
	modulari per i bagni della casa del Consegnatario di Forte Mezzacapo;	
	- Bozza Cav. Rainieri & C. s.n.c. - CF e P.IVA n° 00407530278 – [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 6.500,00 o.f.e. per la fornitura/posa di	
	copertura in legno a Forte Mezzacapo;	
	- Energy Project s.r.l. unipersonale CF e P.IVA n° 05061190285 35036 – [REDACTED]	
	[REDACTED] per € 5.000,00 o.f.e. di cui € 150,00 per oneri sicurezza per	
	la fornitura/posa di tubazioni di scarico ed adduzione acqua di Forte Mezzacapo;	
	- Bacciolo Gelsomino & Figli s.r.l. - CF e P.IVA n° 02042630273 – [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 3.850,00 per la realizzazione/posa di	
	serramenti a Forte Mezzacapo;	
	- Bozza Cav. Rainieri & C. s.n.c. - CF e P.IVA n° 00407530278 – [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 45.500,00 o.f.e. per la fornitura/posa di	
	copertura in legno a Forte Carpenedo;	
	- Edilnoleggi Valente & partners s.c.a.r.l. - CF e P.IVA n° 02965330240 - [REDACTED]	
	[REDACTED] per l'importo di € 8.500,00 o.f.e. per la realizzazione di	
	ponteggi presso Forte Mezzacapo.	
	<b>ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI</b>	
	Il 17/02/23 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)	
	da parte di INAIL, INPS e Cassa Edile relativo all'Impresa appaltatrice Costruzioni e	
	Restauri G. Salmistrari s.r.l. con validità fino al 17/06/23.	
	37	

	Il 27/12/22 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)	
	da parte di INAIL, INPS e Cassa Edile relativo all'Impresa appaltatrice Radar s.r.l.	
	con validità fino al 26/04/23.	
	In data 14/02/23 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) da parte di INAIL, INPS e Cassa Edile relativo all'Impresa	
	subappaltatrice Linea s.r.l. con validità fino al 14/06/23.	
	In data 21/11/22 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) da parte di INAIL, INPS e Cassa Edile relativo all'Impresa	
	subappaltatrice Ediltedesco s.a.s. di Tedesco Gianpietro & C. valido fino al 21/03/23.	
	In data 07/11/22 è stato rilasciato il documento unico di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) da parte di INAIL, INPS e Cassa Edile relativo all'Impresa	
	subappaltatrice Europavimenti s.a.s. con validità fino al 07/03/23.	
	<b>AVVISO AI CREDITORI</b>	
	L'Avviso ai creditori prot. 282559 in data 27/06/22, prescritto dall'art. 218 del D.P.R.	
	n. 207 del 05.10.2010, è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune di Venezia dal	
	27/06/22 al 26/08/22 senza che sia stato vantato credito alcuno verso l'Appaltatore.	
	<b>CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA</b>	
	Come riportato nella relazione sul conto finale, il D.L. ha dichiarato non risultare agli	
	atti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né abbia rilasciato procure o	
	deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori	
	in oggetto né che esistano atti impeditivi di altro genere.	
	<b>VISITA FINALE DI COLLAUDO</b>	
	La visita finale di collaudo ai lavori ha avuto luogo il giorno 3 agosto 2022 alle ore	
	16.00 previa comunicazione agli interessati.	
	38	

	E' convenuto presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto	
	collaudatore, l'Ing. Francesco Buonocore, Direttore dei Lavori.	
	La visita di collaudo si è conclusa alle ore 18.30.	
	<b>ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	
	Prima di procedere alle operazioni di verifica il sottoscritto collaudatore ha proceduto	
	all'analisi del progetto definitivo e della documentazione inerente l'esecuzione dei	
	lavori trasmessa dall'Ufficio Tecnico Comunale.	
	<b>ESAME DELLA CONTABILITA' E VERIFICA DELLE OPERE ESEGUITE</b>	
	Dall'esame della contabilità è stata verificata la perfetta corrispondenza fra le opere	
	eseguite e quelle contabilizzate. Il registro di contabilità è stato firmato dall'Impresa	
	appaltatrice con le riserve descritte sopra.	
	Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei lavori e	
	l'Impresa appaltatrice hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro	
	esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.	
	Si è provveduto ad effettuare verifiche a campione sulle misure del registro di	
	contabilità, in particolare:	
	- del SAL n° 1 sono stati verificati:	
	l'intervento sulla casa del Consegnatario di Forte Mezzacapo per la	
	realizzazione dei nuovi bagni dopo il consolidamento di 0,58 m <sup>3</sup> della	
	muratura esistente, che ha comportato rabberciamenti, cucitura e	
	sottomurazioni comprese demolizioni, rimozioni manuali per piccoli tratti,	
	nuova muratura opportunamente ammorsata con laterizi simili agli esistenti,	
	sbadacchiature e borrhatura per la messa in forza delle parte ricostruite, con	
	mattoni pieni di recupero come correttamente riportato al n° 40 a pag. 10	
	del libretto delle misure al SAL n° 1 senza alcuna piantina esplicativa e	
	39	

	correttamente contabilizzato a pag. 7 del Registro di contabilità e al n° 71 di	
	pag. 11 del SAL 1 col prezzo in elenco di cui al Prezzario 2014 del Comune	
	di Venezia approvato con delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e sottoposto	
	al ribasso contrattuale del 23,777% M P1.4.10.3 di 1.054,04 Euro/m <sup>3</sup> ;	
	l'intervento di scavo di 6,16 m <sup>3</sup> a sezione obbligata con mezzi manuali in	
	corrispondenza della casa del Consegnatario di Forte Mezzacapo per la	
	condotta fognaria a filo muro esterno lato nord e zona verso il fosso, in 3	
	tratti come correttamente riportati al n° 134 di pag. 38 del libretto delle	
	misure al SAL n° 1, senza alcuna piantina esplicativa, e correttamente	
	contabilizzati al n° 134 di pag. 26 del Registro di contabilità col prezzo in	
	elenco di cui al Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con	
	delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e sottoposto al ribasso contrattuale	
	del 23,777% P3.2.2.2 di 73,43 Euro/m <sup>3</sup> ;	
	- del SAL n° 2 sono stati verificati:	
	l'intervento sulla casa del Maresciallo di Forte Mezzacapo che ha	
	comportato la fornitura/posa di 59,5 m di grondaie in lega di zinco-rame-	
	titanio di sp. 6/10 mm e sezione tonda o squadrata come correttamente	
	riportato al n° 8 di pag. 2 del libretto delle misure al SAL n° 2 senza alcuna	
	piantina esplicativa e correttamente contabilizzati al n° 8 di pag. 63 del	
	Registro di contabilità col prezzo in elenco di cui al Prezzario 2014 del	
	Comune di Venezia approvato con delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e	
	sottoposto al ribasso contrattuale del 23,777% P1.18.2.2 di 33,59 Euro/m;	
	l'intervento sulla casa del Maresciallo di Forte Mezzacapo che ha	
	comportato 90,72 kg di travature semplici in opera in ferro Fe 360 per	
	strutture portanti come correttamente riportato al n° 135 di pag. 50 del	

	libretto delle misure al SAL n° 2 senza alcuna piantina esplicativa e	
	correttamente contabilizzati al n° 135 di pag. 105 del Registro di contabilità	
	col prezzo in elenco di cui al Prezzario 2014 del Comune di Venezia	
	approvato con delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e sottoposto al ribasso	
	contrattuale del 23,777% P1.3.21.2 di 2,28 Euro/kg;	
	- del SAL n° 3 sono stati verificati:	
	l'intervento su pilastri e pareti perimetrali dell'ex archivio di Forte Carpenedo	
	che ha comportato la demolizione con mezzi meccanici di 137,82 m <sup>2</sup>	
	intonaco interno od esterno, di qualunque spessore e per qualsiasi singola	
	superficie come correttamente riportata al n° 11 di pag. 4 del libretto delle	
	misure n° 3 senza piantina esplicativa e correttamente contabilizzata al n°	
	11 di pag. 150 del Registro di contabilità col prezzo in elenco di cui al	
	Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con delibera G. C. 193	
	del 24 aprile 2014 e sottoposti al ribasso contrattuale del 23,777%	
	P1.01.36.1 di 4,68 Euro/m <sup>2</sup> ;	
	l'intervento sulla piazzola di tiro 2 dell'ex archivio di Forte Carpenedo che ha	
	comportato la realizzazione di 11,95 m <sup>3</sup> di muratura in elevazione, di	
	qualsiasi altezza e spessore, realizzata con mattoni pieni nuovi tipo a mano	
	e malta bastarda come correttamente riportata al n° 101 di pag. 34 del	
	libretto delle misure n° 3 senza piantina esplicativa e correttamente	
	contabilizzata al n° 101 di pag. 170 del Registro di contabilità col prezzo in	
	elenco di cui al Prezzario 2014 del Comune di Venezia approvato con	
	delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e sottoposti al ribasso contrattuale del	
	23,777% P1.4.5.2 di 582,87 Euro/m <sup>3</sup> ;	
	- del SAL n° 4 sono stati verificati:	

	l'intervento alle zone sotto la piazzola di tiro 1 e 2, intorno alle colonne ed	
	altre dell'ex archivio di Forte Carpenedo che ha comportato la fornitura e	
	posa in opera a secco di 8,86 m <sup>3</sup> di materiale ghiaioso o pietrame sistemato	
	a mano, per riempimento a tergo e sotto manufatti o murature, per vespai,	
	pozzi assorbenti, drenaggio, ecc. come correttamente riportati al n° 63 di	
	pag. 30 del libretto delle misure n° 4 senza alcuna piantina esplicativa e	
	correttamente contabilizzati al n° 63 di pag. 228 del Registro di contabilità	
	col prezzo in elenco di cui al Prezzario 2014 del Comune di Venezia	
	approvato con delibera G. C. 193 del 24 aprile 2014 e sottoposti al ribasso	
	contrattuale del 23,777% P1.12.3 di 77,71 Euro/m <sup>3</sup> ;	
	l'intervento alla casa del Maresciallo di Forte Mezzacapo che ha comportato	
	la fornitura e posa in opera di 2 piatti doccia quadrati 90x90 cm installati a	
	filo pavimento in materiale acrilico reticolato spessore minimo 5 mm	
	rinforzato con vetroresina e fondo anti sdrucchiolo facilmente pulibile come	
	correttamente riportato al n° 113 di pag. 55 del libretto delle misure n° 4	
	senza alcuna piantina esplicativa e correttamente contabilizzato al n° 113 di	
	pag. 259 del Registro di contabilità col prezzo in elenco di cui al prezzario	
	della Regione Veneto 2014 elaborato a cura dell'Osservatorio Regionale	
	degli Appalti e sottoposto al ribasso contrattuale del 23,777% N.03.31.02 di	
	337,79 Euro/cad;	
	- del SAL n° 5 sono stati verificati:	
	l'intervento sulla linea di colmo, copri testa delle travi, laterali tetto, piazzole	
	e murature posteriori dell'ex archivio di Forte Carpenedo che ha comportato	
	la fornitura e posa in opera di 104,41 m di scossaline sagomate in lamiera	
	zincata preverniciata, dello spessore di 6/10 di mm come correttamente	



	l'intervento alle aree esterne di Forte Carpenedo che ha comportato la	
	fornitura e posa in opera di 37 corpi illuminanti a tartaruga come	
	correttamente riportati al n° 64 di pag. 21 del libretto delle misure n° 6 senza	
	alcuna piantina esplicativa e correttamente contabilizzati al n° 64 di pag.	
	376 del Registro di contabilità col prezzo in elenco del progetto esecutivo di	
	cui alla relativa analisi Elab. 013 e N. 14 sottoposto al ribasso contrattuale	
	del 23,777% NP.IE.01.04 di 151,06 Euro/cad..	
	<b>VERIFICA DEGLI ONERI DI DISCARICA</b>	
	Sulla scorta delle bollette presentate è stata verificata l'ammissibilità e l'entità degli	
	oneri di discarica e la loro congruenza con le quantità ed i volumi di scarifica e di	
	demolizione e con i prezzi a misura di contratto.	
	<b>VERIFICA DEI LAVORI IN ECONOMIA</b>	
	Sulla scorta delle liste settimanali è stata verificata l'ammissibilità e l'entità dei lavori	
	in economia e la loro non suscettibilità alla quantificazione con i prezzi a misura e/o	
	a corpo di contratto.	
	<b>OPERE STRUTTURALI</b>	
	Non è stato eseguito alcun collaudo statico.	
	<b>REVISIONE TECNICO-CONTABILE</b>	
	Il sottoscritto collaudatore, accertata la regolarità della contabilità mediante il	
	riscontro tecnico-contabile ha confermato l'importo dello stato finale in €	
	1.070.645,98, pari a quanto già corrisposto all'Impresa per cui non può vantare	
	alcun credito residuo.	
	<b>CERTIFICATO DI COLLAUDO</b>	
	(art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	
	ex art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)	
	44	



	Il sottoscritto Ing. Luigi Licciardo, incaricato del collaudo tecnico-amministrativo dei	
	lavori di cui sopra specificati, considerato che:	
	- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto esecutivo e le varianti approvate e	
	nel rispetto delle prescrizioni contrattuali;	
	- le opere realizzate si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;	
	- i lavori stessi vennero eseguiti a regola d'arte impiegando buoni materiali e	
	idonee maestranze;	
	- per le opere non ispezionabili, o difficilmente ispezionabili, ai fini del controllo il	
	Direttore dei Lavori e l'impresa appaltatrice hanno concordemente assicurato la	
	loro perfetta rispondenza agli atti progettuali, contrattuali, contabili, nonché la loro	
	esecuzione a regola d'arte;	
	- si ritiene ammissibile la contabilizzazione in economia di lavori non suscettibili di	
	pratica valutazione a misura, poiché in stretta attinenza con i lavori principali e	
	indispensabili per il completamento dell'intervento;	
	- i prezzi applicati nella contabilizzazione delle opere sono quelli previsti in	
	contratto o successivamente concordati con appositi verbali;	
	- l'importo delle opere realizzate è pari alla somma dei vari atti contrattuali	
	autorizzati e trova copertura nel quadro economico complessivo dei lavori;	
	- non risultano cessioni di crediti da parte dell'Impresa;	
	- non risultano agli atti danni causati da forza maggiore;	
	- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, alla scadenza del termine contrattuale	
	conseguente da quello originale considerando la sospensione ordinata, la	
	proroga concessa ed i tempi previsti per le 2 perizie di variante;	
	- l'impresa appaltatrice ha firmato il conto finale senza riserve;	
	45	

-	l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutti gli obblighi assicurativi assistenziali,	
	previdenziali e antinfortunistici;	
-	nel corso dei lavori non sono avvenuti infortuni;	
-	l'impresa appaltatrice ha adempiuto a tutte le disposizioni ed ordini della direzione	
	dei lavori;	
	il sottoscritto collaudatore	
	<b>certifica</b>	
	che i lavori di lavori di restauro, adeguamento funzionale, normativo e riordino dei	
	forti Manin, Carpenedo, Gazzera, Tron, Mezzacapo, Pepe e Rossarol eseguiti	
	dall'ATI Costruzioni e Restauri G. Salmistrari s.r.l. (capogruppo) P. IVA 01817990276	
	– Radar s.r.l. (mandante) P. IVA 003369430289 [REDACTED] in base al	
	contratto in data 18/10/19 Rep. Mun. n° 131279.	
	<b>sono collaudabili</b>	
	e con il presente atto di collaudo liquidia il credito residuo dell'impresa come di	
	seguito riportato:	
	A) Importo conto finale	Euro 1.070.645,98
	B) Deduzioni:	
	- acconti già corrisposti	Euro 1.070.645,98
	Totale deduzioni	Euro 1.070.645,98
	Credito dell'Impresa	Euro 0,00
	Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere	
	definitivo decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il	
	presente collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione	
	non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di	
	46	

[illegible]

L'ATI firma con riserva contestando quanto dedotto dal Collaudatore in merito alla decadenza delle riserve già iscritte da pag. 430 a 435 del Registro di Contabilità, le quali vengono ribadite e confermate in questa sede, come di seguito riepilogate, e di cui l'ATI chiede il pagamento:

Riserva n. 1: 41.608,44 €

Riserva n. 2: 162.981,50 €

Riserva n. 3: 99.984,00 €

Riserva n. 4: 125.171,24 €

Riserva n. 5: 43.089,34 €

Riserva n. 6: 23.356,34 €

Riserva n. 7: 18.544,19 €

Riserva n. 8: 268.158,38 €

Riserva n. 9: 41.709,24 €

Riserva n. 10: 184.078,84 €

Per complessivi **1.008.681,51 €** oltre interessi e rivalutazioni.

L'ATI iscrive, inoltre, la seguente ulteriore riserva n. 11.

#### **RISERVA N°11: oneri per ritardo del collaudo**

L'ATI evidenzia il ritardo nell'emissione del Certificato di collaudo che comporta la sopportazione di maggiori oneri non previsti.

Consolidata giurisprudenza afferma infatti che *"... il ritardo nell'emissione del collaudo ha provocato danni alla impresa ricorrente che vengono quantificati in via equitativa riferendosi al parere del 11.04.2013 reso dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ACVP) avente ad oggetto il risarcimento di danno di ritardo nella emissione del collaudo. Il richiamato parere, sostenuto anche da numerose pronunce della Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. Civ. Sezioni Unite 28/10/1995, n. 11312), al quale il Collegio intende uniformarsi, prevede che in caso di ritardo nell'emissione del collaudo all'impresa, cui non è ascrivibile il predetto ritardo, vada riconosciuto in via equitativa un risarcimento del danno pari al 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali e dell'utile. L'arco temporale da prendere in considerazione, ai fini del risarcimento del danno, comprende il periodo decorrente dalla data di scadenza del termine per la conclusione del procedimento di collaudo (6 mesi dall'emissione del certificato di ultimazione lavori) fino alla data di approvazione del collaudo stesso da parte della Stazione Appaltante."* (Lodo 14/10/2014 n. 72).

Poiché i lavori sono stati ultimati il 7.02.22, da questa data decorre il termine di sei mesi per l'emissione del Certificato di Collaudo il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere emesso entro il 6.08.22.

Alla data del 11.12.24 di ricevimento del presente Certificato di collaudo l'ATI evidenzia la indebita protrazione del sopracitato termine, con diritto per l'ATI appaltatrice a vedersi riconosciuti i seguenti maggiori oneri quantificati secondo la giurisprudenza soprariportata.

Importo netto di contratto: € 1.070.645,98

Importo netto depurato di spese generali ed utile: € 1.070.645,98 / 1,265 = € 861.340,29

Onere annuo: € 861.340,29 70 x 2% = 17.226,81 €

Onere alla data del 11.12.24: (€ 17.226,81 / 365 =) €/g 47,20 x 858 g = € 40.494,79

Dove il tempo di 858 giorni naturali consecutivi corrisponde al periodo intercorso tra la data del 06.08.22, in cui doveva essere emesso il Certificato di collaudo, sino alla data del suo effettivo ricevimento da parte dell'ATI.

L'appaltatore chiede quindi il ristoro di **€ 40.494,79**, oltre interessi e rivalutazioni come per Legge.