



COMUNE DI VENEZIA

SETTORE: Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti

SERVIZIO: Impianti Venezia Centro Storico Isole e Gestione Utenze

Responsabile Unico del Progetto/Procedimento: MASINELLI MARCO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CI 15319. NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIGAFETTA. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ATTO DA PUBBLICARE

Proposta di determinazione (PDD) n. 415 del 18/02/2026

Determinazione (DD) n. 411 del 03/03/2026

Fascicolo N.173/2024 - C.I. 15319 - NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PIGAFETTA

Il Dirigente

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- l'intervento avente ad oggetto il C.I. 15319 "Nuovo impianto di Illuminazione Pubblica in Via Pigafetta" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con d.C.C. n. 71 del 21 dicembre 2023 e successivi aggiornamenti e integrazioni, per l'importo complessivo di € 60.000,00.= (ofc);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2026-2028;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 281 in data 30 dicembre 2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n. 220 del 28 ottobre 2025 il Comune di Venezia ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" tra Regione del Veneto, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 588727 del 29/11/2024, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti all'ing. Francesco Dittadi;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23/06/2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28/12/2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il d.lgs 14/03/2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 come modificato con d.C.C. n. 22 del 15-16/2017.
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, approvato con d.P.R. 16/04/2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- gli allegati al d.lgs. n. 36 del 2023 e, in particolare, l'allegato I.2 *"Attività del RUP"*, l'allegato I.4 *"Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto"*, *"Determinazione dei parametri per la progettazione"*, l'allegato I.7 *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*, l'allegato II.12 *"Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"* e l'allegato II.14 *"Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità"*;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017,

recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del progetto per l'affidamento di appalti e concessioni";

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Considerato che:

- L'oggetto dell'intervento consiste nell'Intervento di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Sebastiano Pigafetta – Lido di Venezia;
- la funzione di Responsabile Unico del Progetto è assolta dall'ing. Marco Masinelli, responsabile del Servizio Impianti Venezia Centro Storico e Isole e Gestione Utenze del Settore Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma, Energia e Impianti;

Vista la dichiarazione del RUP, ing. Marco Masinelli, acquisita agli atti con PG 610321. del 11/12/2024, nella quale viene attestata l'assenza di conflitto di interessi con l'affidamento in oggetto;

Considerato che il Dirigente responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016; e s.m.i. e dal dal vigente PIAO - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", del Comune di Venezia;

Premesso altresì che:

- la spesa di € 60.000,00.= (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F79I24000270001), trova copertura al cap./art. 11522/109 "beni immobili", Codice gestionale 999 "beni immobili n.a.c.". Spesa finanziata con contributi Legge Speciale per Venezia;
- con d.G.C. n. 144 del 04/07/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 60.000,00.= (o.f.c.);
- con DD n. 2597 del 13/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 60.000,00.= (o.f.c.);
- con nota PG 20927 del 14/01/2025 si è proceduto a inviare la richiesta di offerta all'Impresa Sim Luce s.r.l., piazza del Martiri 30, 80122, Napoli, alla quale è stato rivolto un invito a proporre un'offerta migliorativa rispetto all'importo complessivo di €

45.875,05.= (o.f.e.). di cui € 800,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con DD n. 393 del 27/02/2025 sono stati affidati i lavori all'impresa Sim Luce s.r.l. (c.f. e p.iva n. 07245451211), mediante affidamento diretto ex art.50 del d.lgs. n. 36/2023 let. a) impegnando la spesa complessiva presunta di € 55.417,63.= (o.f.c.) nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 45 del d.lgs. 36 del 2023, l'importo di € 734,00 applicando l'aliquota dell'80% al 2% dell'importo lavori, al netto di IVA, sull'importo di € 45.875,05 a base di affidamento;
- la succitata DD n. 393 del 27/02/2025 ha approvato il Quadro Economico di aggiudicazione che qui si allega;
- in data 17 aprile 2025 è stato stipulato il contratto relativo con repertorio speciale n. 26002;
- che il cronoprogramma finanziario del C.I. 15319 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	55.140,46	4.859,54	€ 60.000,00
Impegnato	55.140,46	1.011,17	

dato atto altresì che:

- I lavori sono stati consegnati in data 18/04/2025 e che la conclusione dei lavori era prevista a 45 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna e quindi al 02/06/2025;
- è stata richiesta una proroga dei tempi contrattuali da parte dell'affidatario, acquisita agli atti con PG 259510 del 21/05/2025
- la proroga è stata concessa dal rup con nota PG 262179 del 22/05/2025, stabilendo un aumento dei tempi contrattuali di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per l'ultimazione delle lavorazioni al giorno 12/06/2025;
- è stata richiesta un'ulteriore proroga dei tempi contrattuali da parte dell'affidatario, acquisita agli atti con PG 292772 del 09/06/2025;
- la proroga è stata concessa dal rup con nota PG 297337 dell' 11/06/2025, stabilendo un ulteriore aumento dei tempi contrattuali di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per l'ultimazione delle lavorazioni al giorno 27/06/2025;
- i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 27/06/2025, come da comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 27/06/2025 acquisita agli atti con PG 330527;

Considerato che:

- ai sensi dell'art.50 co.7 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Direttore dei Lavori ing. Marco Masinelli ha redatto in data 19/09/2025 il Certificato di Regolare Esecuzione, PG 514045 del 01/10/2025, in sostituzione del certificato di collaudo; si evidenzia che la ditta ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando, senza riserve, il registro di contabilità finale che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti 45.424,29=. (o.f.e), di cui € 800,00=. quali oneri per la sicurezza;
- sottratti i certificati di pagamento precedentemente emessi (Certificato di pagamento n.1 del 25/08/2025) pari a 45.197,10=. resta un credito netto dell'impresa pari a € 227,12=. (o.f.e.) ossia 277,09.= (o.f.c.);
- il residuo sull'impegno dei lavori è pari a € 277,17.= e pertanto, al netto del credito dell'impresa, risulta un importo di € 0,08.= da porre in economia;
- residuano somme prenotate e non impegnate per € 3.848,37.= da porre in economia;

Verificato che:

- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro matr INPS: 5133155958, INAIL: 21760828/3;

Verificata

- la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, mediante l'acquisizione e verifica del DURC a ogni stato avanzamento e in sede di conto finale;

Visto altresì che:

- ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023 l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di garanzia definitiva mediante cauzione definitiva per l'importo di € 2.770,88.= mediante versamento con bonifico bancario sul conto n. IT94D0306902117100000046037 in data 05/03/2025 intestato alla tesoreria del Comune di Venezia, importo ridotto ai sensi dell'art. 106 co. 8 del medesimo decreto; la polizza, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, non essendo state riscontrate tali eventualità in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, è stata svincolata e liquidata alla ditta con mandato 22734 del 26/11/2025;

- **Ritenuto pertanto**

- di provvedere, per le motivazioni su esposte, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Pigafetta –Lido di Venezia.

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica in via Pigafetta –Lido di Venezia PG 514045 del 01/10/2025 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Masinelli, dell'importo complessivo di 44.624,29=. (o.f.e), oltre a € 800,00=. quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 55.417,63.= (o.f.c.)
2. che rileva un credito a favore dell'impresa pari a 277,09.= (o.f.c.), che verrà liquidato da parte del dirigente competente su presentazione di regolare fattura;
3. di porre in economia l'importo di € 0,08.= precedentemente impegnato, risultante dalla differenza tra l'importo del residuo sull'impegno dei lavori di € 277,17 e il credito a favore dell'impresa di € 277,09.=;
4. di porre in economia l'importo di € 3.848,37.=, risultante da somme prenotate e non impegnate;
5. di rideterminare e approvare il cronoprogramma finanziario del C.I. 15319 come di seguito riportato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2026	Totale Quadro Economico
Stanziato	55.140,46	1.011,09	€ 56.151,55
Impegnato	55.140,46	1.011,09	

6. ;di restituire il deposito cauzionale costituito dall'appaltatore a garanzia nell'eventualità di difformità e vizi dell'opera che non sono emersi in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
7. di incaricare l'area Economia e Finanza di effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo Pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. b) e 37 del d.lgs n.33/2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 1, d.lgs. n. 36 del 2023.
9. che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del d.lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

ing. Francesco Dittadi

atto firmato digitalmente (*)

Allegati:

Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, acquisito agli atti con PG 514045 del 01/10/2025;

Allegato B: Quadro Economico.

Il Dirigente
Francesco Dittadi / InfoCert
S.p.A.*

*L'atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) in data 03/03/2026