



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14437 "Manutenzione e risanamento igienico alla ex scuola Giovanni Pascoli a Campalto". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1246                      del 07/06/2021

*Determinazione (DD)*    n. 1247                      del 23/06/2021

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.604 "C.I. 14437 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO IGIENICO ALLA EX SCUOLA GIOVANNI PASCOLI A CAMPALTO"

*Sottofascicolo* 1 "C.I. 14437 delibere e detrmine"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 10/06/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 23/06/2021.



Comune di Venezia

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

*Responsabile Unico del Procedimento: arch. Silvia Loreto*

PDD 1246 del 07.06.2021

**OGGETTO:** C.I. 14437 “Manutenzione e risanamento igienico alla ex scuola Giovanni Pascoli a Campalto”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

## IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento delle leggi sugli Enti Locali”, in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Preso atto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il "Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.09.2004;
- il "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018;
- lo Statuto;

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.02.2021 con la quale sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16.03.2021 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 269 del 24.07.2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al procedimento C.I. 14437 "Manutenzione e risanamento igienico alla ex scuola Giovanni Pascoli a Campalto", dell'importo di € 185.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2385 del 05.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento medesimo, dell'importo complessivo di € 185.000,00 (o.f.c.), di cui € 148.955,64 (o.f.e.) per lavori ed € 36.044,36 (o.f.c.) per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 872 del 17.04.2019 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori all'Associazione Temporanea d'Imprese: ILSA PACIFICI REMO SRL (capogruppo), C.F. e P. IVA n. 00180910275, e GI COSTRUZIONI Unipersonale SRL (mandante), C.F. e P. IVA n. 04270970272, per l'importo complessivo contrattuale di € 131.526,14 (o.f.e.), di cui € 84.390,20 per lavori, al netto del ribasso del 17.118%, € 35.929,16 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.206,78 per lavori in economia non soggetti ad offerta, giusto contratto in data 20.06.2019, Repertorio n. 20592, CIG 774234620A, CUP F75118000190004, con il seguente Quadro Economico di aggiudicazione:

Cod.Proc: 14437 Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO IGIENICO ALLA EX SCUOLA GIOVANNI PASCOLI A CAMPALTO

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	84.390,20	a misura	35.929,16
		a corpo	
in economia	11.206,78	in economia	
<b>totale</b>	<b>95.596,98</b>	<b>totale</b>	<b>35.929,16</b>

importo lavori al netto del ribasso del 17,118%	% IVA(*)	importo IVA
131.526,14	22	28.935,75

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	265,00			265,00
7b) spese tecniche (incentivi)	2.979,11			2.979,11
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,01			30,01
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>3.274,12</b>			
12) IVA			28.935,75	
<b>totale a disposizione</b>	<b>32.209,87</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>163.736,01</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
17.429,50	17,118	3.834,49	22	21.263,99	185.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	160.461,89
somme a disposizione (o.f.c.)	295,01
incentivi	2.979,11
<b>totale complessivo</b>	<b>163.736,01</b>

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19.12.2019, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:

- o i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore con apposito verbale redatto senza riserve in data 25.06.2018 e l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27.09.2019;
- o l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
- o il Conto Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 19.12.2019 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 131.526,14 (o.f.e.), importo corrispondente all'importo contrattuale e già interamente corrisposto all'Appaltatore;

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16.03.2021, che prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione espressa con determinazione del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento, arch. Silvia Loreto;

Ritenuto di provvedere all'approvazione esplicita del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così determinato:

<b>CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO</b>	<b>Esercizi precedenti</b>	<b>2021</b>	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>
Stanziato	€ 163.736,00		€ 163.736,00
Impegnato	€ 163.736,00		

## DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.12.2019, relativo ai lavori aventi ad oggetto C.I. 14437 “Manutenzione e risanamento igienico alla ex scuola Giovanni Pascoli a Campalto”, dell'importo di € 131.526,14 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il cronoprogramma finanziario dell'intervento rimane invariato;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE  
dott. Aldo Menegazzi  
*(firmato digitalmente)*

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Certificato di Regolare Esecuzione

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1246

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici  
Settore Edilizia Comunale Terraferma  
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
LAVORI DI: C.I. 14437 - CIG 774234620A, CUP F75I18000190004 – Lavori di  
manutenzione e risanamento igienico sanitario all'ex scuola Pascoli a  
Campalto .**

IMPRESA: ATI tra: ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l.  
(mandante)  
contratto n. 20592 del 20/06/2019  
Importo contrattuale € 131.526,14

**RELAZIONE**

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

- a) **PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto definitivo comprensivo dello studio di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con DG n. 269 del 10/08/2018. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2385 del 05/12/2018 per un importo complessivo di €. 185.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	101.819,70	
- Lavori a corpo		
- Lavori in economia	11.206,78	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	35.929,16	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>148.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)		
2 Rilievi, accertamenti ed indagini		
3 Allacciamenti a pubblici servizi		
4 Imprevisti		
5 Acquisizione aree o immobili		
6 Accantonamento		
7a Spese tecniche	265,00	
7b Incentivi di cui art. 113 del d.lgs 50/2016	2.979,11	
8 Spese per le attività tec. Amm. Connesse alla progettazione		
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
10 spese per pubblicità e opere artistiche e ANAC	30,01	
11 Spese per accertamenti, verifiche tecniche e		

Settore Edilizia Comunale Terraferma  
R.U.P. arch. Silvia Loreto tel. 041.2748092 - 9800 E-mail [silvia.loreto@comune.venezia.it](mailto:silvia.loreto@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136  
di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170  
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2

collaudi		
12 IVA 22 % su A)	32.770,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		36.044,36
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		185.000,00

b) **FINANZIAMENTO:** L'opera è stata finanziata ai Bilancio 2019 sul Capitolo 15522/109 "Beni Immobili", spesa finanziata con Proventi Edilizi anno 2018.

c) **GENERALITA' DELL'APPALTATORE:** A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. Lgs n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo, determinato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs n.50/2016, è risultato aggiudicatario dell'appalto l'ATI tra: ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso del 17,118% e quindi per un importo netto contrattuale di € 131.526,14.

d) **CAUZIONE CONTRATTUALE:** A garanzia degli impegni assunti con il contratto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n° 015831/DE in data 21/05/2019 rilasciata dalla società Credendo Evcess & Surety agenzia Olimpia M.G.A. S.R.L. per l'importo di € 11.257,32.

e) **CONTRATTO :** Il contratto è stato stipulato in data 20/06/2019 n. di Repertorio 20592.

f) **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) **SOMME AUTORIZZATE:** Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 131.526,14 di cui € 35.929,16 quali oneri per la sicurezza, € 11.206,78 per opere in economia ed € 32.209,87 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ <del>101.819,70</del> 84.390,20 CF
Opere in economia	€ 11.206,78
Oneri per la sicurezza	€ 35.929,16
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>€ 131.526,14</b>

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia:	
2) rilievi accertamenti ed indagini:	
3) allacciamenti a pubblici servizi:	
4) imprevisti:	
5) acquisizione di aree o immobili:	
6) accantonamenti	
7) 7)a spese tecniche	€ 265,00
7)b Incentivi di cui art. 113 del d.lgs 50/2016	€ 2.979,11
8) Spese per le attività tec. Amm. Connesse alla progettazione	
9) Eventuali spese per commssioni giudicatrici	
10) spese per pubblicità e per opere artistiche e ANAC	€ 30,01
11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	
12) IVA 22 % su A)	€ 28.935,75
<b>Totale B)</b>	<b>€ <del>31.944,87</del> 32.209,87 CF</b>
Totale A) + B)	€ 163.736,01

h) **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:**

- Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte da Loreto Silvia
- Le funzioni di D.L. sono state svolte da Furlanetto Chiara
- Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono state svolte da Furlanetto Chiara.
- Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte da Furlanetto Chiara.

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) **CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati, con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 25/06/2018;

b) **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 22/10/2019

c) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/09/2019, quindi 23 giorni prima del termine utile sopra riportato.

d) **PENALI PER RITARDO:** Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

e) **DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

f) **ORDINI DI SERVIZIO:** Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito 1 ordini di servizio;

g) **LAVORI IN ECONOMIA:** Durante i lavori si sono eseguite opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

h) **SUBAPPALTI:** L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste per i seguenti subappalti:

- **GT Interior s.r.l.s.** per € 6.311,75
- **METALGRONDE di Zanin Mauro** €4.844,62

i) **NUOVI PREZZI:** Non si è reso necessario l'applicazione di nuovi prezzi.

l) **ANTICIPAZIONE**

- E' stata corrisposta all' A.T.I. ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l. l'anticipazione prevista dell'art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016.

m) **PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di € 90.200,92 a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

n) **CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 19/12/2019 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€	95.180,72
Importo opere in economia	€	11.194,98
Oneri per la sicurezza	€	<u>25.150,44</u>
Somma	€	131.526,14

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) Anticipazione 08/07/2019	€	26.305,23
1) 1^ certificato di pagamento in data 15/10/2019	€	<u>90.200,92</u>
Totale	€	116.506,15

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 15.019,99

o) **CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€	131.526,14
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€	<u>131.526,14</u>
Minore spesa	€	0,00

p) **ACCORDI BONARI:** Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

q) **RISERVE DELL'IMPRESA:** L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

r) **INFORTUNI:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

s) **ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:** Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

t) **AVVISO AI CREDITORI:** L'avviso ai creditori, è stato regolarmente pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune, nel termine di 60 giorni, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

- u) **CESSIONE CREDITI:** Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.
- v) **TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:** A norma dell'art.102, del D.P.R. n. 50/2016 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

#### VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, la sottoscritta Furlanetto Chiara, Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Gianluca Partatà e si è proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

#### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta Furlanetto Chiara direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dall'ATI tra: ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l., titolare dell'appalto, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 131.526,14;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

#### CERTIFICA

che i lavori: C.I. 14437 - CIG 774234620A, CUP F75I18000190004 - Lavori di manutenzione e risanamento igienico sanitario all'ex scuola Pascoli a Campalto.

#### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'ATI tra: ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l.

#### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 131.526,14
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio;	€ .....
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ .....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ .....
4) Per mancato pagamento degli Oneri assicurativi e previdenziali	€ .....
5) Per somme in acconto già erogate	€ 116.506,15
Totale detrazioni	<u>€ 116.506,15</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 15.019,99

che possono essere corrisposti all'ATI tra: ILSA PACIFICI REMO S.p.A. (capogruppo), GI COSTRUZIONI S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre. lì 19/12/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Furlanetto Chiara



ATI:ILSA PACIFICI REMO S.p.A.

GI COSTRUZIONI S.p.A.



Via Trezza, 19  
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)  
Tel. 0421 41166 - Fax 0421 42644  
Cod. Fisc. e P. IVA 00180910275

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Loreto Silvia



