



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14597 Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Insula S.p.A.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1195 del 28/05/2021

Determinazione (DD) n. 1264 del 28/06/2021

Fascicolo 2019.XI/2/1.708 "C.I. 14597 - LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA - RIFACIMENTO LINEE ACQUE BIANCHE E NERE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Morschbach Manuel, in data 10/06/2021.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 16/06/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 28/06/2021.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri

Servizio Opere Idrauliche

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Marton

Polo tecnico "ex Carbonifera"

viale Ancona n.63

30172 Mestre (Ve)

PDD n.

Fasc. : 2019.XI/2/1.708

OGGETTO:C.I. 14597 Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Insula S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03 luglio 2019 " Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20192019 – Variazione" è stato inserito l'intervento C.I. 14597 Lido di Venezia via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere per un importo di € 240.745,58 con indicazione del soggetto competente alla realizzazione quale Insula S.p.A. e della Direzione Competente al controllo quale la Direzione Lavori Pubblici;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.86 del 19 marzo 2020 è stato approvato il Progetto definitivo comprensivo del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo a "C.I. 14597 Lido di Venezia via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere" redatto da Insula per un importo complessivo di € 240.745,58;
- con Determinazione Dirigenziale DD 2984 del 31/12/2019 è stato approvato l'impegno di spesa di € 240.745,58 a favore di Insula SpA;
- con Determinazione Dirigenziale DD 2204 del 06/11/2020 è stato approvato il recupero ribasso d'asta e l'assestamento del quadro economico con contestuale impegno di spesa a favore della società Insula per i lavori suppletivi e integrativi come di seguito riportato:



**Quadro Economico
ASSESTAMENTO**

Progressivo versione PDF: NA-14321

generato in data: 20/10/2020

Cod.Proc.: 14597 Oggetto: LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA - RIFACIMENTO LINEE ACQUE BIANCHE E NERE

A) Importi dei Lavori				importi per l'attuazione dei piani disicurezza				
importi esecuzione lavori	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	161.267,76	22	35.478,91	196.746,67	11.515,44	22	2.533,40	14.048,84
a corpo								
in economia								
totale	161.267,76		35.478,91	196.746,67	11.515,44		2.533,40	14.048,84
spese di progettazione				importo lavori al netto del ribasso del 22,300 % 172.783,20 importo IVA a base gara 38.012,31				
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	
somme a disposizione								
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto								
2) rilievi accertamenti ed indagini								
3) allacciamenti a pubblici servizi								
4) imprevisti				3.406,47	22	749,42	4.155,89	
5) acquisizione aree o immobili								
6) accantonamento								
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				21.142,77	22	4.651,41	25.794,18	
7b) spese tecniche (incentivi)								
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione								
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici								
10) spese per pubblicità e opere artistiche								
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi								
totale				24.549,24		5.400,83		
12) IVA				43.413,14				
totale a disposizione				67.962,38				
totale complessivo				240.745,58				

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	210.795,51
somme a disposizione (o.f.c.)	29.950,07
incentivi	0,00
totale complessivo	240.745,58

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2021-2023;

- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 578253 del 23/12/2020 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'arch. Manuel Morschbach;

Considerato che

- i rapporti giuridici ed economici tra Insula S.p.A. e il Comune di Venezia relativi agli affidamenti in essere sono disciplinati dal contratto rep. spec. n. 17657/2014 e dal contratto rep. 18027 del 2.02.2015 e loro successive integrazioni e modificazioni;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 l'Amministrazione Comunale ha rinnovato per anni 1, a decorrere dal 1 gennaio 2019, l'incarico dell'affidamento ad Insula S.p.A.

- i lavori sono iniziati il 21 luglio 2020 e ultimati il 11 dicembre 2020;

- la Direzione Lavori ha emesso in data 17/02/2020 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione liquidando all'impresa esecutrice l'importo totale pari a € 158.827,24 o.f.e.;

- con nota prot. n. zus 99363 del 20/05/2021 acquisita con P.E.C. pg 243722 del 21/05/2021 Insula S.p.a., quale soggetto attuatore dell'intervento, ha trasmesso al Comune di Venezia la seguente documentazione:

- certificato di regolare esecuzione;
- deliberazione della stazione appaltante sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione;
- relazione acclarante;
- adozione relazione acclarante.

- da parte di Insula S.p.A. risultano emesse n. 5 fatture relative all'intervento C.I. 14597 Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere per un importo complessivo di € 229.933,40 (o.f.i.);

- risultano liquidazioni e mandati di pagamento a favore di Insula S.p.a. relativamente all'intervento C.I. 14597 per un importo complessivo a consuntivo di € 229.933,40 (o.f.i.) equivalente a quanto fatturato dalla società Insula S.p.A. e descritto nella Relazione Acclarante;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto nonché l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così **come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241/90**, all'art. 6, comma 2 e all'art. 7 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Visto che :

- ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Vista la Legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, la nota P.G. 32206 in data 26/01/2011, con la quale il Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario precisa che gli affidamenti in house a società partecipate del Comune di Venezia, tra cui Insula S.p.A, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010, così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – la quale recita testualmente *"devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house). Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi"*;

Dato atto che a seguito dei principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all' allegato 4-2 del D.Lgs 23/06/2011 n° 118, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14597 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale quadro economico
Stanziato	€ 141.276,83	€ 99.468.75	€ 240.745,58
Impegnato	€ 141.276,83	€ 99.468.75	

Rilevato che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della Legge n. 190 del 06/11/2012 e del D,Lgs n.33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale.

Vista la nota prot. 521135 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all' art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l' apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";

- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

DETERMINA

1. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione e di approvare l'allegata Relazione Acclarante redatti da Insula S.p.A. inerenti l'intervento C.I. 14597

Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere, CUP F76H19000020001;

2. di attestare che la spesa totale effettivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento in oggetto è pari € 229.933,40 (oneri tecnici e fiscali compresi);
3. di porre in economia per effetto dell'ultimazione dei lavori, l'importo di € 10.812,18 al Bilancio 2021 al capitolo 11522/109 "beni immobili" codice gestionale 010 "Infrastrutture idrauliche" Avanzo vincolato di Legge Speciale per Venezia parte capitale applicato al bilancio 2019, (impegno 2607/2021);
4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopracitate risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale quadro economico
Stanziato	€ 141.276,83	€ 88.656,57	€ 229.933,40
Impegnato	€ 141.276,83	€ 88.656,57	

5. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi del vigente Piano triennale e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia;
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 267/2000;
8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016

Il Dirigente
arch. Manuel Morschbach

Allegati:

Certificato di regolare esecuzione redatto il 17/02/2021

Relazione acclarante

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1195

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 2607/2021 del 01/03/2021 "C.I. 14597 - Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere. Importo € 240."

"OBGI. 1394/2019 Uff. R1920 C.I. 14597 - Lido di Venezia - via Santa Rosa rifacimento linee acque bianche e nere. Importo € 240.745,58. Impegno di spesa a favore di Insula S. p.A."

autorizzazione Determine 2984/19 del 31/12/19

L'impegno di spesa numero 2607/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	88.656,57
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, RISCHIO IDRAULICO ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche	
<i>Fornitore</i>	***INSULA S.P.A.*** Cod.Fisc. 02997010273 P.Iva 02997010273	
<i>CIG</i>	CUP F76H19000020001	
<i>Opera</i>	5111 - 14597/000 - LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA -	
<i>Tipo Spesa</i>	RIFACIMENTO LINEE ACQUE BIANCHE E NERE	
	3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	411 - 020.004.025.900 - AVANZO DA MUTUO DEXIA CREDIOP S.P.A. LEGGE 388/00 DEC. 2003	
<i>Cassa</i>	110 - 0110 - MUTUI DIVERSI INFRUTTIFERI	
	Totale:	88.656,57

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2021 al 01/01/2019

Stanziamiento di bilancio	340.000,00 +
Impegni precedenti	15.767.845,59 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	-15.427.845,59 =
Ammontare del presente impegno	99.468,75 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	-15.527.314,34 =

09012.02.011522109 a competenza 2021 al 23/06/2021

Stanziamiento di bilancio	43.002.606,04 +
Impegni precedenti	34.120.926,88 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	8.881.679,16 =
Variazione di impegno	-10.812,18 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	8.892.491,34 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 giugno 2021



AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
B1 275	Lido e Pellestrina - Viabilità	19	Avanzo da Legge n. 388 del 23/12/2000, mutuo Dexia Crediop 2003	Avanzo LSV	PDD-1195/2021	Visto e preso nota	E	229.933,40	4-25
Z1 AVZ	Gestione avanzo	19	Avanzo da Legge n. 388 del 23/12/2000, mutuo Dexia Crediop 2003	Avanzo LSV	PDD-1195/2021	Programmato		10.812,18	4-25

COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - VENEZIA

STAZIONE APPALTANTE: Insula SpA

LAVORI: PA.00863: LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA - RIFACIMENTO
LINEE ACQUE BIANCHE E NERE.
C.I. 14597 – CUP F76H19000020001.

RELAZIONE GENERALE

acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia e Insula S.p.A.

PREMESSE:

PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato compilato da Insula spa, nel dicembre 2019, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di quadro economico di € 240.745,58 così ripartito:

A) Lavori a base di gara – oneri per la sicurezza	€ 167.199,38=
B) Somme a disposizione:	
- indagini e rilievi	€ 2.550,00=
- imprevisti	€ 3.340,30=
- costi generali	€ 21.142,76=
- spese per pubblicità	€ 1.100,00=
- costi collaudi	€ 2.000,00=
- IVA	€ 43.413,14=
TORNANO	€ 240.745,58=

Tale progetto è stato approvato dal Comune di Venezia con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 19/03/2020.

PROGETTO ESECUTIVO - Il progetto esecutivo è stato compilato da Insula spa, a firma dell'arch. Claudio Bianchi di Insula spa, nel febbraio 2020, per un importo complessivo di quadro economico di € 240.745,58, così suddiviso:

A) Lavori a base di gara – oneri per la sicurezza	€ 167.133,20=
B) Somme a disposizione:	
- indagini e rilievi	€ 2.550,00=
- imprevisti	€ 3.406,48=
- costi generali	€ 21.142,76=
- spese per pubblicità	€ 1.100,00=
- costi collaudi	€ 2.000,00=
- IVA	€ 43.413,14=
TORNANO	€ 240.745,58=

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

Tali somme sono state utilizzate per:

1) ALTRI LAVORI

Sono stati sostenuti costi per € 8.500,00.

2) COSTI GENERALI

Per i costi generali di commessa Insula spa riceve un importo di € 21.142,76 secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra Insula spa ed il Comune di Venezia.

3) I.V.A.

Le spese sono state assoggettate ad I.V.A. di legge per un totale pari a € 41.463,40.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA – Essa risulta di € 229.933,40 come risulta dal seguente prospetto:

A) per lavori e oneri per la sicurezza	€ 158.827,24=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
- Altri lavori	€ 8.500,00=
- Costi generali	€ 21.142,76=
- IVA di legge	€ 41.463,40=
TORNANO	€ 229.933,40=

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 10.812,18 a quello della spesa autorizzata.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che la Società Insula spa ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul finanziamento comunale, sono stati complessivamente erogati euro 229.933,40, come da fatture di seguito elencate:

data ft.	n° ft.	imponibile	importo iva	importo ivato
04/05/2020	120020131	11.741,18	2.583,06	14.324,24
25/11/2020	120020367	115.800,68	25.476,15	141.276,83
25/11/2020	120020368	-11.741,18	-2.583,06	-14.324,24
25/11/2020	120020369	-115.800,68	-25.476,15	-141.276,83
25/11/2020	120020370	11.741,18	2.583,06	14.324,24
27/11/2020	120020371	115.800,68	25.476,15	141.276,83
27/11/2020	120020372	11.741,18	2.583,06	14.324,24
27/11/2020	120020373	-11.741,18	-2.583,06	-14.324,24
27/11/2020	120020374	-11.741,18	-2.583,06	-14.324,24
15/03/2021	121020081	62.085,83	13.658,88	75.744,71
06/05/2021	121020140	9.520,00	2.094,40	11.614,40
17/05/2021	121020146	1.063,49	233,97	1.297,46
		188.470,00	41.463,40	229.933,40

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ing.

Lorenzo Bottazzo, subentrato in data 04/06/2020 all'ing. Michele Chierigato, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

ACCERTA

nell'importo di € 229.933,40= la spesa complessivamente sostenuta relativa ai lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

a) che Insula spa ha provveduto all'esecuzione delle opere in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato, sulla base dei progetti approvati, delle risorse finanziarie assegnate alla stessa per detti interventi e conformemente a quanto stabilito nel Contratto di Servizio tra il Comune di Venezia e Insula spa;

b) la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione degli interventi in oggetto è pari a € 229.933,40= (diconsi euro duecentoventinovemila novecentotrentatre/40), come descritto in dettaglio nelle premesse, e che tale importo è inferiore di € 10.812,18 a quello della spesa autorizzata.

E ciò salvo la superiore approvazione del presente atto.

Venezia, li 20 MAG. 2021

INSULA SPA
IL R.U.P.


(ing. Lorenzo Bottazzo)

Allegati:

- tabella quadri economici;
- elenco fatture costi.

Raffronto QEG

PA.00863

Commessa PA.00863: LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA - RIFACIMENTO LINEE ACQUE BIANCHE E NERE
Codice di Intervento 14597 – CUP F76H19000020001

c.i. 14597

QUADRO ECONOMICO GENERALE
(art. 16 D.P.R. 207/2010)

Descrizioni	A		B		C		D		E		F		G=F-E	
	PROGETTO DEFINITIVO COMPRESIVO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA Approvato con DGC n. 86 del 19/03/2020		PROGETTO ESECUTIVO		AGGIUDICAZIONE		ASSETAMENTO QEG con recupero ribasso d'asta DD n. 2204 del 06/11/2021		PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n.1		QEG FINALE		DIFFERENZA tra QEG FINALE e QEG APPROVATO	
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A. LAVORI														
A.1 Lavori a misura	€ 155.683,94		€ 155.617,76		€ 120.915,00	€ 34.702,76	€ 161.267,76		€ 147.386,93		€ 147.359,30		€ 27,63	
A.2 Lavori a corpo	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
A.3 Lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
A. TOTALE LAVORI		€ 155.683,94		€ 155.617,76		€ 120.915,00		€ 161.267,76		€ 147.386,93		€ 147.359,30		-€ 27,63
B. ONERI PER LA SICUREZZA														
B.1 Oneri per la sicurezza	€ 11.515,44		€ 11.515,44		€ 11.515,44		11.515,44		11.515,44		€ 11.467,94		-€ 47,50	
B. TOTALE LAVORI IN ECONOMIA e SICUREZZA		€ 11.515,44		€ 11.515,44		€ 11.515,44		€ 11.515,44		€ 11.515,44		€ 11.467,94		-€ 47,50
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 167.199,38		€ 167.133,20		€ 132.430,44		€ 172.783,20		€ 158.902,37		€ 158.827,24		-€ 75,13
RIBASSO D'ASTA														
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE														
C.1 Lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ 8.500,00		€ 8.500,00	
C.2 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.550,00		€ 2.550,00		€ 2.550,00		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.4 Imprevisti	€ 3.340,30		€ 3.406,48		€ 3.406,48		€ 3.406,47		€ 15.287,31		€ -		#####	
C.5 Acquisizione aree o immobili	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 D.LGS. N. 163/2006	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.7 Spese tecniche Specialistiche	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.8 Spese generali	€ 21.142,76		€ 21.142,76		€ 21.142,76		€ 21.142,77		€ 21.142,76		€ 21.142,76		€ -	
C.9 Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.10 Spese per pubblicità	€ 1.100,00		€ 1.100,00		€ 1.100,00		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ -		€ 2.000,00		€ -		-€ 2.000,00	
Totale parziale C.1. - C.11.	€ 30.133,06		€ 30.199,24		€ 30.199,24		€ 24.549,24		€ 38.430,07		€ 29.642,76		-€ 8.787,31	
C.12 IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	€ 43.413,14		€ 43.413,14		€ 35.778,54		€ 43.413,14		€ 43.413,14		€ 41.463,40		-€ 1.949,74	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 73.546,20		€ 73.612,38		€ 65.977,77		€ 67.962,38		€ 81.843,21		€ 71.106,16		-€ 10.737,05
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		€ 240.745,58		€ 240.745,58		€ 198.408,21		€ 240.745,58		€ 240.745,58		€ 229.933,40		-€ 10.812,18
							Ribasso	€ 34.702,76						
							IVA ribasso	€ 7.634,61						
							Ribasso con IVA	€ 42.337,37						

PA.00863

Commissa PA.00863: LIDO DI VENEZIA - VIA SANTA ROSA - RIFACIMENTO LINEE ACQUE BIANCHE E NERE
Codice di intervento 14597 - CUP F76H19000020001

C.I. 14597

wbs	nr. Ordine	v.d.c.	descrizione v.d.c.	Imp. Fattura	Fornitore	Nome Fornitore	nr doc fornitore	data doc fornitore	descrizione
PA.00863	4500015449	40710005	LAVORI	94.232,93	10001609	AMADI FABIO S.r.l.	33	30.11.2020	(PA.863)AMADI-App.27/2020 1^ sal 30/09 fir.13/11
PA.00863	4500015449	40710005	LAVORI	26.682,07	10001609	AMADI FABIO S.r.l.	4	19.02.2021	(PA.863)AMADI-App.27/2020 sal fin 11/12 fir 31/12
PA.00863	4500015449	40710005	LAVORI	26.444,30	10001609	AMADI FABIO S.r.l.	4	19.02.2021	(PA.863)AMADI-App.27/2020 sal fin 11/12 fir 31/12
			LAVORI	147.359,30					
PA.00863	4500015449	40710006	COSTO SICUREZZA	9.160,52	10001609	AMADI FABIO S.r.l.	33	30.11.2020	(PA.863)AMADI-App.27/2020 1^ sal 30/09 fir.13/11
PA.00863	4500015449	40710006	COSTO SICUREZZA	2.307,42	10001609	AMADI FABIO S.r.l.	4	19.02.2021	(PA.863)AMADI-App.27/2020 sal fin 11/12 fir 31/12
			COSTO SICUREZZA	11.467,94					
PA.00863	4500015939	40710008	ALTRI LAVORI	8.500,00	10002170	Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l	20/S	26/04/2021	Sistemazione marciapiede in porfido
			ALTRI LAVORI	8.500,00					
			Totale prestazioni	167.327,24					
			Spese generali	21.142,76					
			IVA	41.463,40					
			TOTALE COMPLESSIVO	229.933,40					

Relazione sul Conto Finale

ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.M. 49/2018

e

Certificato di Regolare Esecuzione

ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Lavori **Lido di Venezia – Via S. Rosa – Rifacimento linee acque bianche e nere**

Impresa **Amadi Fabio S.r.l. – Via Anita Mezzalira 10 – 30126 Lido di Venezia (VE)**

contratto n. **4500015449** in data **15/09/2020**

importo a base di contratto (Iva esclusa) **€ 132.430,44.=** (di cui €. 11.515,44 per
Oneri Sicurezza)

041 2724354
041 2724244 fax
www.insula.it
info@insula.it

**SEDE LEGALE
E OPERATIVA**
Santa Croce 489
30135 Venezia

SEDE OPERATIVA
Santa Croce 502
30135 Venezia

Relazione sul Conto Finale

Progetto e finanziamento

A seguito dell'incarico dato dall'Amministrazione Comunale ad Insula S.p.A., di cui al "Contratto di Servizio" rep. 17657 del 18/09/2014 e i successivi atti aggiuntivi, è stato redatto il progetto definitivo "Lido di Venezia – via S. Rosa – Rifacimento linee acque bianche e nere" approvato con delibera Giunta Comunale n. 86 nella seduta del 19 marzo 2020 con C. I. 14597; la spesa trova copertura finanziaria con i fondi di Legge Speciale per Venezia avanzo vincolato – parte capitale.

Quadro Economico di Progetto

A.	LAVORI	
	a misura	155.683,94
	in economia	
	TOTALE A	155.683,94
B.	SICUREZZA	
	Sicurezza	11.515,44
	TOTALE B	11.515,44
	TOTALE A+B	167.199,38
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C.1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-
C.2.	Rilievi, accertamenti e indagini	2.550,00
C.3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	
C.4.	Imprevisti	3.340,30

C.5.	Acquisizione aree o immobili	-
C.6.	Accantonamento	-
C.7.A	Costi diretti personale	18.385,01
C.7.B	Costi indiretti forfettari (15%dei costi diretti personale)	2.757,75
C.8.	Spese per attività specialistica connesse alla progettaz.	-
C.9.	Spese per commissioni aggiudicatrici	-
C.10.	Spese per pubblicità	1.100,00
C.11.	Spese per accertamenti di lab. verifiche tec. e collaudi	2.000,00
	TOTALE C.1 –C.11	30.133,06
C.12	IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	43.413,14
	TOTALE C	73.546,20
	TOTALE A+B+C	240.745,58.

Il progetto è stato verificato con verbale in data 20/12/2019 prot. zin 19694/2019.

Il progetto esecutivo redatto in data Febbraio 2020 dall'arch. Claudio Bianchi è stato verificato e validato in data 20/02/2020 prot. zin. 19883/2020

Assuntore dei Lavori

La Società Insula S.p.A. ha definito, con determina a contrarre, di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata telematica con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'unico elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

In data 16/06/2020 a seguito della procedura negoziata telematica, come da verbale di gara n. 01/2020, l'intervento veniva provvisoriamente aggiudicato all'impresa Amadi Fabio S.r.l., risultata vincitrice con un ribasso del 22,30% (ventidue virgola trenta per cento) come da comunicazione di aggiudicazione n. 20000020450.

In data 19/06/2020 l'aggiudicazione definitiva diveniva efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo a Amadi Fabio S.r.l. ai sensi dall'articolo 32 comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, come da comunicazione di aggiudicazione n. 20000020492.

In data 20/07/2020 l'Appaltatore e Insula S.p.A, per l'intervento di cui trattasi, sottoscrivevano, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'attestazione di l'immediata eseguibilità dei lavori oggetto del presente contratto.

Contratto d'appalto

Il contratto d'appalto è stato stipulato in Venezia, in data 15 settembre 2020 con Ordine n. 4500015449 Prot. DG/AB/GARAPP/AC/ac 30000096138.

Cauzione definitiva

L'impresa aggiudicataria dell'appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di Euro 32.578,00 ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria n. 1663500 rilasciata in data 25 giugno 2020 da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia cauzioni di Milano.

Quadro Economico di aggiudicazione

A.	<u>LAVORI</u>	
	a misura	120.915,00
	in economia	
	TOTALE A	120.915,00
B.	<u>SICUREZZA</u>	
	Sicurezza	11.515,44
	TOTALE B	11.515,44
	TOTALE A+B	132.430,44
C.	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>	
C.1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto	-
C.2.	Rilievi, accertamenti e indagini	2.550,00
C.3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	-
C.4.	Imprevisti	3.406,48
C.5.	Acquisizione aree o immobili	-
C.6.	Accantonamento	-
C.7.A	Costi diretti personale	18.385,01
C.7.B	Costi indiretti forfettari (15%dei costi diretti personale)	2.757,75
C.8.	Spese per attività specialistica connesse alla progettaz	-
C.9.	Spese per commissioni aggiudicatrici	-
C.10.	Spese per pubblicità	1.100,00
C.11.	Spese per accertamenti di lab. verifiche tec. e collaudi	2.000,00
	TOTALE C.1 –C.11	30.199,24
C.12	IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	35.778,53
	TOTALE C	65.977,77
D.1	Economie in sede di gara	34.702,76
D.2	IVA % su economie	7.634,61
	TOTALE D	42.337,37
	TOTALE A+B+C+D	240.745,58

Responsabile Unico del Procedimento

Le funzioni di RUP sono state svolte per la fase di progettazione dall'ing. Michele Chierigato; con nota 20404/2020 del 04/06/2020 le funzioni di RUP sono state revocate e affidate, per la fase di esecuzione, all'ing. Lorenzo Bottazzo giusta

Direzione lavori e Coordinamento sicurezza

Il Direttore dei lavori in argomento è il geom. Davide Girardi; il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è sempre il geom. Davide Girardi dipendente di Insula S.p.A..

Esecuzione dei lavori

Con verbale sottoscritto senza riserve da parte dell'impresa in data 21/07/2020 è avvenuta la formale consegna dei lavori come risulta dal verbale agli atti di Insula del 21/07/2020 prot. zin 20667.

Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art.6 del Contratto d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna quindi entro il 17/11/2020.

Anticipazione contrattuale

Non è stata corrisposta nessuna anticipazione contrattuale

Perizia di Variante

Nel corso di esecuzione dell'appalto, si sono verificate alcune circostanze, di carattere imprevisto e imprevedibile al momento della stesura del progetto, che hanno richiesto di apportare delle variazioni al progetto originario, senza alterarne comunque l'originaria impostazione, conseguenti alla specificità dei luoghi, nonché finalizzate alla risoluzione di aspetti di dettaglio, per miglioramenti delle opere pertanto Insula spa ha predisposto in data 25/11/2020 a firma del geom. Davide Girardi, la perizia di variante e suppletiva; in data 25 novembre 2020 prot. zin 21187 con l'impresa ha sottoscritto l'Atto di sottomissione. Con determina dirigenziale DD 2204 del 06/11/2020 l'amministrazione Comunale ha approvato il recupero ribasso d'asta e l'assestamento del quadro economico con contestuale impegno di spesa a favore della società Insula per i lavori suppletivi e integrativi.

Quadro Economico di Perizia

A.	LAVORI	
	a misura	147.386,93
	in economia	
		TOTALE A 147.386,93
B.	SICUREZZA	
	Sicurezza	11.515,44

		TOTALE B	11.515,44
		TOTALE A+B	158.902,37
C.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto		-
C.2.	Rilievi, accertamenti e indagini		-
C.3.	Allacciamenti ai pubblici servizi		-
C.4.	Imprevisti		15.287,31
C.5.	Acquisizione aree o immobili		-
C.6.	Accantonamento		-
C.7.A	Costi diretti personale		18.385,01
C.7.B	Costi indiretti forfettari (15%dei costi diretti personale)		2.757,75
C.8.	Spese per attività specialistica connesse alla progettaz		-
C.9.	Spese per commissioni aggiudicatrici		-
C.10.	Spese per pubblicità		-
C.11.	Spese per accertamenti di lab. verifiche tec. e collaudi		2.000,00
		TOTALE C.1 –C.11	38.430,07
C.12	IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti		43.413,14
		TOTALE C	81.843,21
D.1	Economie in sede di gara		-
D.2	IVA % su economie		-
		TOTALE D	-
		TOTALE A+B+C+D	240.745,58

Proroghe concesse

In data 11 novembre 2020, prot. zin 21143, è stata concessa una proroga del tempo utile per l'esecuzione dei lavori pari a 15 giorni naturali e consecutivi per cui il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per il 2 dicembre 2020; in data 25 novembre 2020 con Atto di sottomissione prot. zin 21187 a seguito della redazione della Perizia di variante e suppletiva 1, il tempo utile contrattuale veniva incrementato di giorni 15 naturali e consecutivi per cui il nuovo termine di ultimazione veniva fissato per il 17 dicembre 2020

Sospensioni e ripresa lavori

Nel corso dei lavori non è stato necessario sospendere i lavori

Subappalti autorizzati

Non sono stati autorizzati subappalti.

Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 11/12/2020 come risulta dal verbale agli atti di Insula del 17/12/2020 prot. zin. 21288.

Andamento dei lavori

I lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali, così come integrate e/o modificate secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

Conto Finale

Il Conto Finale è stato redatto in data 09/02/2021 per lavori a tutto il 11/12/2020 con un importo complessivo di €. 158.827,24.= così suddiviso:

• Per lavori	€.	147.105,94.=
• Per oneri sicurezza	€	11.467,94.=
• Per economie	€	<u>253,36.=</u>
Totale	€	158.827,24.=

Lavori in economia

Sono stati eseguiti lavori in economia per l'importo netto di € 253,36.= che sono documentati dalle liste n. 1 allegate alla contabilità.

Pagamenti in acconto

Nel corso dei lavori è stato corrisposto all'impresa una rata di acconto:

- Rata di acconto n. 1 del 13/11/2020 per	€.	103.393,45
Sommano	€.	103.393,45

Riserve dell'impresa

L'impresa ha sottoscritto tutti gli atti contabili senza inserire nessuna riserva.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come giusta dichiarazione del Direttore Lavori in data 08/02/2021 prot. zin 21455

Assicurazioni sociali e previdenziali

Insula S.p.A. ha inoltrato istanza di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riguardante la ditta appaltatrice per la liquidazione finale dei lavori ottenendo il seguente riscontro:

- Amadi Fabio S.r.l. prot. INAIL_24717028 del 06/11/2020 nel quale si dichiara che la ditta risulta regolare;

Nuovi Prezzi

Per alcune lavorazioni non contenute nell'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale d'appalto, sono stati concordati n. 18 nuovi Prezzi concordati con il Verbale di concordamento n.1 in data 29/09/2020, Verbale di concordamento n.2 in data 09/11/2020;

Ordini di Servizio

Durante l'esecuzione del contratto non sono stati impartiti ordini di servizio.

Infortuni in corso lavori

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

Avviso ai Creditori

L'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, è stato regolarmente inviato al Comune di Venezia per la pubblicazione all'Albo dal 13/01/2021 al 12/02/2021 e nel termine di 30 giorni non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi.

Cessione di credito da parte dell'impresa

Non risulta che le imprese abbiano fatto cessione di crediti per i lavori di che trattasi come attesta la dichiarazione della Stazione Appaltante del 09/02/2021 prot. 21459

Tempo stabilito per il collaudo

In luogo del certificato di collaudo verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione come previsto dall'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016

Certificato di Regolare Esecuzione

Alla visita tenutasi il giorno 17.02.2021 sono intervenuti i Signori:


- geom. Davide Girardi in qualità di Direttore dei Lavori (Insula S.p.A.)
- il sig. Fabio Amadi in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice.

Sulla scorta del progetto e degli atti contabili sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è constatato che sono stati realizzati a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Sono state effettuati vari riscontri di misure e dimensioni delle varie opere, riscontrando la conformità di quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato che:

- i lavori corrispondono alle previsioni di progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e dei Verbali concordamento nuovi prezzi sopra indicati così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- sono da ritenersi ammissibili i lavori eseguiti in economia, perché hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati nel tempo utile stabilito dal contratto;
- durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi ivi compresa la consegna di tutta la documentazione prevista dalla normativa e di quella richiesta dal contratto;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, conferma le risultanze dello stato finale;



- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

certifica

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Amadi Fabio S.r.l.. e liquida il credito residuo come segue:

▪ Stato Finale dei Lavori	€.	158.827,24.=
▪ Pagamenti in acconto	€.	103.393,45.=

Resta a credito dell'impresa €. **55.433,79.=**

(dicosi Euro cinquantacinquemilaquattrocentotrentatre/79) che possono essere corrisposti all'impresa Amadi Fabio S.r.l. con sede in via Anita Mezzalira, 10 Lido di Venezia (VE), fatti salvi i diritti di terzi, a saldo e tacitazione di ogni suo diritto ad avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

Venezia, li 17.02.2020

Insula S.p.A.

Il Direttore dei Lavori


(geom. Davide Girardi)

Amadi Fabio S.r.l.

Il legale
rappresentante
dell'impresa

(sig. Fabio Amadi)


AMADI FABIO S.r.l.
Via A. Mezzalira, 10 - LIDO (VE)
P.IVA e C.F. 03299550271

Visto

Insula S.p.A.

Responsabile unico del
procedimento


(ing. Lorenzo Bottazzo)