



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14311 - 2.7.1 Ambiente e Territorio Interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico , Lido, Pellestrina e isole . Presa d'atto del Certificato di Collaudo e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Insula S.p.A.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1567 del 28/07/2021

Determinazione (DD) n. 1503 del 06/08/2021

Fascicolo 2017.XI/2/1.1163 "C.I. 14311 Interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia Centro Storico, Lido, Pellestrina e isole anno 2017"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Morschbach Manuel, in data 29/07/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 05/08/2021.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri

Servizio Opere Idrauliche

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Marton

Polo tecnico "ex Carbonifera"

viale Ancona n.63

30172 Mestre (Ve)

PDD n. 1567/2021

Fasc. : 2017.XI/2/1163

OGGETTO:C.I. 14311 - 2.7.1 Ambiente e Territorio Interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico , Lido, Pellestrina e isole . Presa d'atto del Certificato di Collaudo e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Insula S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e che nell'allegato Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2018-2020 risulta inserito il C.I. 14311 per una spesa di € 1.400,000,00 finanziata con contributo dello Stato Patto per la Città di Venezia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.386 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a "Interventi di ripristino funzionale rete acque bianche meteoriche di Venezia centro storico, Lido, Pellestrina e isole" anno 2017 redatto da Insula;
- con Deliberazione di Giunta Comunale 17 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2018-2020 che individua nella società Insula SpA (cf e P.iva 02997010273) il soggetto competente a dare esecuzione alla suddetta opera e nella Direzione Lavori Pubblici la Direzione competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione della spesa;
- con Determinazione dirigenziale DD 71 del 08/01/2018 è stato approvato l'impegno di spesa a favore di Insula SpA per le spese di progettazione di n.23 interventi affidati ad Insula e che per il C.I. 14311 è stata impegnata la somma di € 25.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 16/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia e INSULA Spa per l'attuazione degli interventi finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia e successivamente sottoscritta tra le parti in data 14/05/2018 pg. 236052;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 13/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo a "Interventi di ripristino funzionale rete acque bianche meteoriche di Venezia centro storico, Lido, Pellestrina e isole" anno 2017 redatto da Insula;

- con Determinazione dirigenziale DD 2028 del 22/10/2018 è stato approvato l'impegno di spesa a favore di Insula in seguito all'aggiudicazione dei lavori come di seguito riportato:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: NA-11646

generato in data: 02/10/2018

Cod.Proc: 14311 Oggetto: 2.7.1 AMBIENTE E TERRITORIO- FOGNATURE: INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE RETE ACQUE METEORICHE DI VENEZIA CENTRO STORICO, LIDO, PELLESTRINA E ISOLE ANNO 2017

A) Importi dei Lavori					importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
importi esecuzione lavori								
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	734.125,54	22	161.507,62	895.633,16	24.737,33	22	5.442,21	30.179,54
a corpo								
in economia	5.919,08	22	1.302,20	7.221,28				
totale	740.044,62		162.809,82	902.854,44	24.737,33		5.442,21	30.179,54

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 22,118 %	764.781,95
Importo IVA a base gara	168.252,03

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	50.000,00	22	11.000,00	61.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	122.950,82	22	27.049,18	150.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)				
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.321,16	22	290,66	1.611,82
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	174.271,98		38.339,84	
12) IVA				206.591,87
totale a disposizione				380.863,85
totale complessivo				1.145.645,80

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
208.487,05	22,118	45.867,15		22	254.354,20	1.400.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	933.033,98
somme a disposizione (o.f.c.)	212.611,82
incentivi	0,00
totale complessivo	1.145.645,80

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2021-2023;

- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 578253 del 23/12/2020 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'arch. Manuel Morschbach;

Considerato che

- i lavori sono iniziati il 31 ottobre 2018 e ultimati il 19 novembre 2019;

- in data 03/11/2020 è stato emesso il Certificato di Collaudo liquidando all'impresa esecutrice l'importo totale pari a € 763.698,68 (o.f.e.);

- con nota prot. n. n. zus 99781 del 21/06/2021 acquisita con P.E.C. pg 291907 del 22/06/2021 Insula S.p.a., quale soggetto attuatore dell'intervento, ha trasmesso al Comune di Venezia la seguente documentazione:

- Certificato di Collaudo;
- Deliberazione della stazione appaltante sull'ammissibilità del Certificato di Collaudo;
- Collaudo;
- Relazione acclarante;
- Adozione relazione acclarante.

- da parte di Insula S.p.A. risultano emesse n. 8 fatture relative all'intervento C.I. 14311 Interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico , Lido, Pellestrina e isole per un importo complessivo di € 1.141.345,54 (o.f.i.);

- risultano liquidazioni e mandati di pagamento a favore di Insula S.p.a. relativamente all'intervento C.I 14311 per un importo complessivo a consuntivo di € 1.141.345,54 (o.f.i.) equivalente a quanto fatturato dalla società Insula S.p.A. e descritto nella Relazione Acclarante;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto nonché l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così **come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241/90**, all'art. 6, comma 2 e all'art. 7 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Visto che :

- ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti pubblici di lavori di importo inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Vista la Legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, la nota P.G. 32206 in data 26/01/2011, con la quale il Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario precisa che gli affidamenti in house a società partecipate del Comune di Venezia, tra cui Insula S.p.A, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010, così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – la quale recita testualmente *"devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house). Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi"*;

Dato atto che a seguito dei principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all' allegato 4-2 del D.Lgs 23/06/2011 n° 118, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14311 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale quadro economico
Stanziato	€ 1.094.525,51	€ 51.120,29	€ 1.145.645,80
Impegnato	€ 1.094.525,51	€ 51.120,29	

Rilevato che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della Legge n. 190 del 06/11/2012 e del D,Lgs n.33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale.

Vista la nota prot. 521135 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all' art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l' apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Richiamati:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

DETERMINA

1. di prendere atto del Certificato di Collaudo e di approvare l'allegata Relazione Acclarante redatti da Insula S.p.A. inerenti l'intervento C.I. 14311 Interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia centro storico , Lido, Pellestrina e isole, CUP F71E17000210001;
2. di attestare che la spesa totale effettivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento in oggetto è pari € 1.141.345,54 (oneri tecnici e fiscali compresi);
3. di porre in economia per effetto dell'ultimazione dei lavori, l'importo di € 4.300,26 al Bilancio 2021 al capitolo 32522/109 " Beni Immobili" –codice gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo" spesa finanziata con Avanzo Amministrazione Vincolato (impegno 4378/2021);
4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopracitate risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale quadro economico
Stanziato	€ 1.094.525,51	€ 46.820,03	€ 1.141.345,54
Impegnato	€ 1.094.525,51	€ 46.820,03	

5. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi del vigente Piano triennale e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia;
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di

regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;

7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 267/2000;

8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016

Il Dirigente
arch. Manuel Morschbach

Allegati:

Certificato di Collaudo redatto il 03/11/2020

Relazione acclarante

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 1567

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile

REGIONE DEL VENETO - COMUNE DI VENEZIA

INSULA SpA braccio operativo del comune di Venezia
per la manutenzione urbana di Venezia

LAVORI: Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n. 17/2018

APPALTATORE: NEW IMA srl unipersonale, Via contrada Coste 9/bis - Perifumo(SA)

CONTRATTO: stipulato in data 30.10.2018 prot. 30000087443 ordine n. 4500013718 e registrato a Vallo di Lucania Sportello di Agropoli in data 07.11.2018 con n. 1379 serie 3.

CUP: F71E17000210001 CIG: 7571221139

RELAZIONE, VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) RELAZIONE

PROGETTO - Progetto esecutivo in data Giugno 2018 a firma dell'ing. Dino Tobias Cimoli per l'importo complessivo di €.973.269, 00 così ripartite:

per lavori a base d'asta	€ 942.612,59
costi della sicurezza	€ 24.737,33
Lavori in economia	€ 5.919,08
Totale	€ 973.269,00

APPROVAZIONE - Il progetto definitivo venne approvato con delibera di giunta n.204/2018, il progetto esecutivo fu oggetto di verifica e validato da INSULA con prot. 17477/2018.

PERIZIE SUPPLEMENTIVE - Oltre al progetto principale non furono redatte perizie.

PARERI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI - Sul progetto oltre alle precedenti autorizzazioni furono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica con delibera di giunta n. 16829/2017.

ASSUNTORE DEI LAVORI - Nell'esperimento della gara in data 04.09.2018, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del DLgs 50/2016 le cui risultanze sono state approvate con comunicazione interna n. 20000017706 in data 04.09.2018 e di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di Insula Alessandra Bolognin, rimase aggiudicataria l'Impresa NEW IMA srl uniper-

sonale, Via contrada Coste 9/bis - Perifumo che offrì il ribasso del 22,118 %.

CONTRATTO - Il contratto venne stipulato in data 30.10.2018 prot. 30000087443 ordine n. 4500013718 e registrato a Vallo di Lucania Sportello di Agropoli in data 07.11.2018 con n. 1379 serie 3.

IMPORTO CONTRATTUALE - L'importo contrattuale netto, in base all'applicazione del ribasso complessivo del 22,118% sulla somma a base d'asta di €.973.269,00. ed in base ai costi della sicurezza preventivati in €.24.737,33 ed ai lavori in economia di € 5.919,08 è risultato di €.764.781,95 di cui per lavori a misura €.734.125,54

DOMICILIO LEGALE - L'Impresa aggiudicataria ha stabilito il domicilio legale in Via contrada Coste 9/bis - Perifumo(SA)

GARANZIA DEFINITIVA - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, in conformità con quanto stabilito dall'art.103 comma 1 del DLgs 50/2016, l'impresa ha prestato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di €.92.676,28 (somma ridotta ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.Lgs 50/2016), mediante polizza fidejussoria n. NF40/00A0758132 rilasciata in data 21.09.2018 da Groupama Assicurazioni SpA.

VERBALI DI NUOVI PREZZI - Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto un nuovo prezzo con verbali in data 03.05.2019, prot.188642.

SUBAPPALTI

Con autorizzazione al subappalto n. 30000087652 del 15.11.2018 l'appaltatore fu autorizzato a subappaltare le seguenti lavorazioni:

- Categoria OG6 alla ditta "R.I.S. RISOLVE" di Venezia, S. Marco 2757, per l'importo di € 100.274,16;

Con autorizzazione al subappalto n. 30000088411 del 14.01.2019 l'appaltatore fu autorizzato a subappaltare le seguenti lavorazioni:

- Categoria OG6 alla ditta "CESARATO Costruzioni" di Marghera, via Fratelli Bandiera ang. Via Gheba 63, per l'importo di € 64.595,83;

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI - La spesa netta autorizzata per i lavori risulta di € 764.781,95

DIRETTORE DEI LAVORI - I lavori vennero diretti dall'ing. Dino Tobias Cimoli iscritto al n. 4734 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova per tutta la loro durata.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA - Come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fu nominato

il geom. Dino Vendramin con documento di nomina prot. N. 17871 del 29.10.2018.

NOTIFICA PRELIMINARE EX. ART.99 DLGS 81/2008 - Prima dell'inizio dei lavori, giusta nota n.87455 in data 30/10/2018, il RUP ha trasmesso all'organo di vigilanza territorialmente competente la prescritta notifica preliminare.

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori furono consegnati il giorno 31.10.2018 come da verbale in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - è avvenuta il 19.11.2019, come da certificato in data 25.11.2019.

GIORNI CONSECUTIVI impiegati nell'esecuzione dei lavori: n.384.

TEMPO UTILE - In base al contratto, giorni consecutivi n.280;

per proroghe concesse:

con prot. zus. 90990 del 26.07.2019 giorni n. 90;

con prot. zus. 92239 del 06.11.2019 giorni n. 15;

complessivamente il tempo utile risultava pari a 385 giorni e quindi i lavori furono ultimati in tempo utile.

VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE - Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

ANTICIPAZIONI IN DENARO - L'Impresa ha / non ha effettuato alcuna anticipazione in denaro.

STATI DI AVANZAMENTO - Sono stati prodotti i seguenti SAL:

1°) in data 31.12.2018 € 101.663,69

2°) in data 31.03.2019 € 357.876,70

3°) in data 30.06.2019 € 393.145,47

4°) in data 30.09.2019 € 625.659,59

5°) in data 19.11.2019 € 755.910,48

STATO FINALE - Lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 23/06/2020 e riportava le seguenti annotazioni:

- Importo dei lavori eseguiti comprensivi della sicurezza € 763.698,68

- A dedurre i seguenti pagamenti

in acconto all'Impresa:

anticipazione in data 21.01.2019 € 152.956,39

1°) certificato in data 31.01.2019 € 80.823,74

2°) certificato in data 03.05.2019 € 82.096,01

3°) certificato in data 06.08.2019 € 149.659,80

4°) certificato in data 28.10.2019 € 184.921,09

5°) certificato in data 20.12.2019 € 101.797,45

Per un totale di € 752.254,48

Resta il credito netto

dell'Impresa in € 11.444,20

CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA -

-Importo netto autorizzato per lavori € 764.781,95

-Importo netto dei lavori eseguiti,

risultante dallo stato finale € 763.698,68

con una minore spesa di € 1.083,27

RISERVE DELL'IMPRESA - L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

ADEMPIMENTI - L'Amministrazione Committente, in data 25.10.2019 con prot. 92464 ha comunicato l'ultimazione dei lavori agli enti previdenziali, con richiesta di regolarità contributiva ed assicurativa. La richiesta ha avuto esito positivo.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI - L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Salerno mediante polizza assicurativa n. 20085758/95083440 a carattere continuativo.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO - Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - In base all'art.102 del D. Lgs 50/2016 il collaudo doveva avvenire entro 6 mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 19.05.2019; di concerto con il RUP ed in relazione

alle svolgersi della pandemia dovuta al Covid-19 si è ritenuto di elevare ad un anno il tempo per il collaudo; la visita finale di collaudo fu stabilita il 07/07/2020 con inizio presso la sede di Insula. Fu dato avvio della visita nell'attesa dell'arrivo dell'Appaltatore che al contempo - nella stessa data e successivamente all'ora stabilita della visita - comunicava (con PEC prot. Insula zen187154 del 07/07/2020) l'impossibilità a presenziare alla visita di collaudo - per cause di forza maggiore - e richiedeva di rimodulare la visita finale di collaudo.

Di concerto con il RUP si stabiliva che era possibile rimandare la visita finale.

Poiché dall'esame della documentazione contabile è emerso che alcune fatture dei subappaltatori non risultavano ancora quietanziate, l'appaltatore veniva invitato telefonicamente alla regolarizzazione dei pagamenti prima della data della visita finale rimodulata.

La visita finale veniva quindi ipotizzata per la prima decade di Ottobre.

Successivamente l'appaltatore con due comunicazioni PEC del 17.08.2020 trasmetteva al Direttore dei Lavori la conferma del mancato pagamento al subappal-

tatore RIS Risolve di n. 3 fatture per complessivi € 29.742,84 e alla ditta Eco S.T.I.L.E srl con la quale aveva un contratto di distacco (protocollato da Insula al n. 10000174808 del 6 maggio 2019) di n. 3 fatture per complessivi € 29.045,53.

Successivamente l'appaltatore con e-mail del 23/09/202 chiedeva di posporre la visita oltre il 31.10.2020 in modo da permettergli di regolarizzare gli aspetti contabili.

La visita finale veniva quindi rimodulata, con riferimento alla necessità di regolarizzazione gli aspetti contabili anzidetti, al 03/11/2020.

AVVISO AI CREDITORI - L'avviso ai creditori n. 6528 (prot. 92459 del 25.11.2019), venne regolarmente pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

Entro il termine prefisso di 60 giorni non fu presentato alcun reclamo.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA - Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti per i lavori.

ANDAMENTO DEI LAVORI - Per quanto risulta dagli atti i lavori si svolsero di massima secondo le previsioni di progetto, e degli ordini e delle disposizioni della Direzione dei lavori.

COLLAUDATORE - con prot. 283658 del 5 giugno 2019 della Città di Venezia venne incaricato del collaudo il sottoscritto Corrado Petris, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Venezia al n. 1830 e all'elenco regionale dei collaudatori al n. 1441 per la categoria 5: FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE.

B) VERBALE DI VISITA

VISITE IN CORSO D'OPERA - Durante l'esecuzione dei lavori sono state effettuate n. 2 visite in corso d'opera, come attestato dai relativi verbali allegati, che si intendono integralmente qui richiamati.

VISITA DI COLLAUDO - La visita finale di collaudo, convocata dal RUP con nota in data 15.10.2020 n. 9668, è stata effettuata nel giorno 03/11/2020, con inizio alle ore 10.30

INTERVENUTI ALLA VISITA - Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i Signori: Ing. Dino Tobias Cimoli (Insula SpA), Direttore dei Lavori e RUP

Arch. Silvia Grassi (Insula SpA) assistente tecnico del RUP.

NON è intervenuto l'Appaltatore che in data 02.11.2020 ha inviato una comunicazione via e-mail

al RUP con richiesta di un ulteriore rinvio per impossibilità di trovare un mezzo di trasporto causa emergenza sanitaria Covid-19.

Non ritenendo sufficiente la motivazione addotta ed in relazione alla impossibilità di procedere con un ulteriore rinvio al fine di procedere con il collaudo entro 1 anno dalla ultimazione dei lavori si è proceduto con la visita di collaudo.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI - Con la scorta del progetto e dei documenti contabili il sottoscritto Collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori consistenti, essenzialmente in: Razionalizzazione fognaria in alcune calli del centro storico di Venezia. Le lavorazioni sono inerenti alla pulizia dei gatoli o fognoli, alla realizzazione di nuovi collettori di collegamento con il rio di recapito più vicino, alla realizzazione di pozzetti di ispezione, ai necessari lavori di ripristino dei suoli della calle manomessi per l'intervento. I siti interessati dall'intervento sono stati i seguenti:

Rio Terà Santi Apostoli e limitrofi

Calle Priuli Cavalletti

Piscina S. Samule e limitrofi

Calle Anconeta, dell'aseo e del Pistor

Barbaria delle Tole e calle dei caffettieri

Salizada S. Francesco,

S.ta Giustina e calle del Fontego

RISULTATO DELLA VISITA - Durante il corso della visita sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.

Con particolare riferimento ai costi della sicurezza e salute dei lavoratori art.7 comma 1 D.P.R. 222/03, si precisa che sono state verificate le principali misure preventive e protettive (apparecchiamenti, lavorazioni interferenti, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure per specifici motivi di sicurezza, interventi per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, misure di coordinamento relative all'uso comune, ecc.) contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), in essere alla data delle visite di collaudo.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi e sulla base delle predette certificazioni, si è dedotto che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono

stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato Speciale d'Appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine esiste la precisa rispondenza agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l'Impresa, nelle visite alle quali era presente, hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI - Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite si sono riscontrate modeste variazioni quantitative, rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

REVISIONE TECNICO CONTABILE - E' stata accertata dal Collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso, a norma della circolare 12.3.1941 n. 1077 del Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Cen-

trale - e della nota n. 7830 Divisione IV in data 17.5.1955 del Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale Affari Generali e del Personale. Dal detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta e pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati.

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso

CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che il loro ammontare contabilizzato al netto nel conto finale confermato dal collaudatore in €.763.698,68 è inferiore alle somme autorizzate (€.764.781,95) per €.1.083,27;
- c) che la stazione appaltante ha acquisito relativamente all'impresa appaltatrice il documento unico di regolarità contributiva DURC di cui all'art. 2, commi 1, 1 bis e 2, del D.L. 210/2002, come convertito dalla L. 266/2002;
- d) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale tenendo conto delle sospensioni re-

- golarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- f) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa nè procure o deleghe a favore di terzi;
- g) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione dell'avviso ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo o opposizione di sorta
- h) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi, ivi compresi i contenuti minimi di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, di cui al D.Lgs 81/2008;
- i) che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;
- j) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- k) che l'Impresa non ha ancora saldato alcuni importi residui a credito dei subappaltatori

1) che l'Appaltatore non ha presenziato alla visita finale senza giustificato motivo

Il sottoscritto Collaudatore

C E R T I F I C A

che i lavori sopracitati, relativi al *"Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n. 17/2018"*, eseguiti dall'Impresa NEW IMA srl unipersonale, Via contrada Coste 9/bis - Perifumo(SA), in base al contratto in data 30.10.2018 prot. 30000087443 ordine n. 4500013718 e registrato a Vallo di Lucania Sportello di Agropoli in data 07.11.2018 con n. 1379 serie 3, sono collaudabili, come con il presente atto

C O L L A U D A

liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare dello Stato finale confermato dal sottoscritto (compresi i costi della sicurezza art.7 comma 1 D.P.R. 222/03),

netti € 763.698,68

A dedurre n.5 acconti già corrisposti € 752.254,48

RESTA IL CREDITO LIQUIDO DELL'IMPRESA IN € 11.444,20 diconsi euoundicimilaquattrocentoquarantaquattrovirgolaventi.

Il credito può essere corrisposto all'Impresa NEW IMA srl unipersonale a saldo di ogni suo avere - in dipendenza dei lavori di cui trattasi - solo qualora essa abbia provveduto al saldo dei crediti ancora vantati dai subappaltatori. In caso contrario tale somma potrà essere trattenuta dall'Amministrazione anche a parziale ristoro diretto dei crediti ancora esigibili dai subappaltatori.

Si ritiene inoltre di invitare l'Ente Appaltante a verificare se il comportamento dell'Appaltatore - che per due volte di seguito non si è presentato alla visita di collaudo - si configuri come un grave inadempimento contrattuale.

Venezia, li 03/11/2020.

per la direzione lavori:

- ing Dino Tobias Cimoli (firmato digitalmente)

per la ditta appaltatrice - New Ima:

- sig.ra Maria Rosaria Scognamillo (firmato digitalmente)

il collaudatore:

- ing Corrado Petris (firmato digitalmente)



Allegati: Verbali della prima e della seconda visita di collaudo

INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia

Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-
Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia
Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n.
17/2018progettazione.

Collaudo tecnico-amministrativo

1° visita di collaudo in corso d'opera

Premesso che

Vista la nomina a collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in epigrafe - con prot. 283658 del 5 giugno 2019 della Città di Venezia - del sottoscritto ing. Corrado Petris iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. 1830 e all'elenco regionale dei collaudatori al n. 1441 per la categoria 5: FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

Visto che i lavori in epigrafe risultano già consegnati in data 30 ottobre 2018 alla ditta appaltatrice New Ima srl via Contrada Coste n.9/bis – Perdifumo (SA)

Il giorno 2 luglio 2019, su convocazione del RUP e Direttore dei Lavori ing. Dino Tobias Cimoli, si sono incontrati presso la sede di Insula alle 9.30, oltre al sottoscritto, i signori:

ing. Dino Tobias Cimoli, RUP e Direttore dei Lavori – Insula SpA

arch. Silvia Grassi, assistente al RUP – Insula SpA

Maria Rosaria Scognamillo – legale rappresentante di New Ima

Antonio Marino – direttore tecnico di New Ima

Mirco Tiozzo - ECO S.T.I.L.E. s.r.l. via Piersanti Mattarella 65 – Scorzè (VE), subappaltatore

R.I.S. Risolve srl, 2950 Castello – Venezia, per la gestione liquami in fase di realizzazione

L'ing. Cimoli nella sua doppia veste di RUP e DL ha provveduto alla presentazione del progetto ed alla descrizione delle attività finora svolte dall'Appaltatore:

Il progetto riguarda la razionalizzazione fognaria di alcune calli di Veneziano (in 16 siti differenti del centro storico). Sono previste di massima lavorazioni inerenti la pulizia dei gatoli o fognoli, la realizzazione di nuovi collettori di collegamento con il rio di recapito più vicino, la realizzazione di pozzetti di ispezione, i necessari lavori di ripristino dei suoli della calle manomessi per l'intervento

Sono finora stati emessi due SAL (il n. 1 in data 31.01.2019 il n. 2 in data 31.03.2019); è in corso di predisposizione il SAL n. 3.

L'ing. Cimoli consegna quindi al sottoscritto collaudatore una nota riassuntiva di quanto realizzato, accompagnata da alcune osservazioni e precisazioni relativamente ai rapporti con l'Appaltatore ed ai


subappaltatori succedutesi dall'inizio dei lavori. Vengono inoltre evidenziati due ordini di servizio (il n. 1 e 2) nei quali si sollecitava l'Appaltatore ad adeguarsi con mezzi e personale al ritardo accumulato, come poi eseguito dall'Appaltatore.

A tale proposito il sottoscritto fa notare che, nonostante sia già trascorsa una gran parte del tempo contrattuale (il 75% circa) la percentuale dei lavori contabilizzati risulta molto inferiore.

Interviene quindi l'Appaltatore sig.ra Scognamillo giustificando il fatto con il particolarissimo andamento climatico del 2019 (dalle maree estremamente basse che non permettevano l'utilizzo dei natanti per il trasporto materiali ai periodi di particolare piovosità di Giugno etc.) e preannunciando l'invio al RUP di una lettera di richiesta giustificata di proroga.

Preso atto delle dichiarazioni dell'Appaltatore, alle ore 10.30 si procede alla visita del cantiere in lavorazione in area "Salizada San Francesco".

Le opere previste in progetto sono indicate in figura:



Come si evince dagli elaborati di progetto, stante la evidente difficoltà di disporre di un realistico stato di fatto delle fognature nella città di Venezia, spesso le prescrizioni progettuali si riducono a delle indicazioni di lavorazioni che vengono dettagliate in seguito all'apertura ed ispezione dei pozzetti quando esistenti ovvero intervenendo direttamente sui gatoli.

Il collettore di progetto di fognatura nera indicato in figura è risultato interferente completamente con una condotta gas che deve essere opportunamente modificata. Gli altri collettori non corrispondono esattamente a quanto rappresentato ed inoltre sono caratterizzati da cospicui intasamenti per sedimentazione del refluo che hanno imposto la realizzazione di pozzetti di ispezione; infine la freccia blu indica il recapito delle acque meteoriche esistente (sito in proprietà privata e non identificabile in fase di progetto).

Le foto di seguito riportate rendono evidente il lavoro e la conseguente necessità di adeguare quanto previsto alla realtà riscontrabile dall'apertura dei collettori e dal loro eventuale spurgo.



Foto 1 – identificazione del sito



Foto2 – ripristino pavimentazione con pozzetto



Foto 3 Realizzazione pozzetto d'ispezione

Alle ore 12.30 viene chiusa la prima visita di collaudo.

Il RUP/DL ing. Dino Tobias Cimoli

legale rappresentante di New Ima - Maria Rosaria Scognamillo

Il direttore tecnico di New Ima - Antonio Marino

Il collaudatore – ing Corrado Petris

INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia

Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-
Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia
Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n.
17/2018progettazione.

Collaudo tecnico-amministrativo

2° visita di collaudo in corso d'opera

Premesso che

Vista la nomina a collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori in epigrafe - con prot. 283658 del 5 giugno 2019 della Città di Venezia - del sottoscritto ing. Corrado Petris iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. 1830 e all'elenco regionale dei collaudatori al n. 1441 per la categoria 5: FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

Visto che i lavori in epigrafe risultano già consegnati in data 30 ottobre 2018 alla ditta appaltatrice New Ima srl via Contrada Coste n.9/bis – Perdifumo (SA)

Visto il verbale della 1° visita di collaudo del giorno 2 luglio 2019

Il giorno 30 Ottobre 2019, su richiesta del sottoscritto e su convocazione del RUP e Direttore dei Lavori ing. Dino Tobias Cimoli, si sono incontrati presso la sede di Insula alle 9.00, oltre al sottoscritto, i signori:

ing. Dino Tobias Cimoli, RUP e Direttore dei Lavori – Insula SpA

arch. Silvia Grassi, assistente al RUP – Insula SpA

Maria Rosaria Scognamillo – legale rappresentante di New Ima

Antonio Marino – direttore tecnico di New Ima

Mirco Tiozzo - ECO S.T.I.L.E. s.r.l. via Piersanti Mattarella 65 – Scorzè (VE), subappaltatore

R.I.S. Risolve srl, 2950 Castello – Venezia, per la gestione liquami in fase di realizzazione

L'ing. Cimoli nella sua doppia veste di RUP e DL ha provveduto alla rappresentazione del quadro conoscitivo dello stato di avanzamento dell'appalto.

Finora sono stati realizzati gli interventi individuati dagli elaborati progettuali con i seguenti numeri:

1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14.

Si precisa che l'intervento n. 2 era previsto in altro appalto ma in seguito ad un manifesto stato di necessità di intervenire il RUP ha deciso di inserirlo nel presente accordo quadro.

Sono stati emessi n. 4 SAL, il quarto, che riporta la situazione al 30 settembre 2019 indica un valore percentuale di lavori eseguiti di circa il 82%. Non sono stati fatti nuovi prezzi (c'è solo quello relativo al SAL n. 1 esaminato durante la visita precedente).

In data 18/08/2019 l'Appaltatore chiedeva con prot. 177198 una proroga per condizioni climatiche eccezionali, concessa dal RUP in data 26 luglio 2019 con prot. zus 90990.


La proroga di 90 giorni porta la data di ultimazione al giorno 05/11/2019.

L'intervento n. 4 è in corso di esecuzione e probabilmente andrà ad esaurire le somme disponibili nel quadro di spesa dell'accordo quadro.

Alla data odierna, comunica il DDLL, i lavori sono a circa il 90% dell'importo complessivo.

L'appaltatore comunica che ha già pronta una richiesta di proroga giustificata dal perdurare di condizioni che compromettevano la possibilità dei necessari trasporti acquei per il cantiere. Il sottoscritto invita al rispetto dei termini contrattuali o comunque alla valutazione da parte del RUP se sussistono i presupposti per un'ulteriore proroga.

Si procede quindi con la visita al cantiere dell'intervento n. 4. Rappresentato in figura compreso grosso modo tra piscina San Samuele, Campo San Samuele e Campo Santo Stefano.



Nella zona evidenziata in giallo sono stati riscontrati diversi imprevisti quali la presenza di una doppia linea lungo la calle principale e la necessità quindi intervenire con una operazione di spurgo ben maggiore di quella prevista, è stato necessario inoltre prevedere l'inserimento di nuovi pozzetti di ispezione per agevolare le attività future di manutenzione.

Per quanto riguarda l'inserimento di nuovi pozzetti di ispezione le tipologie sono quelle rappresentate nelle foto sotto riportate.



Alle ore 12.30 viene chiusa la prima visita di collaudo.

Il RUP/DL ing. Dino Tobias Cimoli

legale rappresentante di New Ima - Maria Rosaria Scognamillo

Il direttore tecnico di New Ima - Antonio Marino

Il collaudatore – ing Corrado Petris

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INSULA SpA braccio operativo del comune di Venezia per la manutenzione urbana di Venezia

LAVORI: Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n. 17/2018. CUP F71E17000210001. CIG 7571221139.

RELAZIONE GENERALE

acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia e Beneficiario del finanziamento

PREMESSE:

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO – Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato compilato in data Giugno 2018 da ing. Dino Cimoli, Tecnico incaricato dall'Ente, un progetto dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 così ripartiti:

A. LAVORI, ECONOMIE E SICUREZZA (€)	973.269,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (€)	
INDAGINI E RILIEVI	50.000,00
PUBBLICITA'	1.321,16
SPESE GENERALI	122.950,82
Totale somme a disposizione (B)	174.271,98
IVA (€)	252.459,02
TOTALE COSTI INTERVENTO (€)	1.400.000,00

Tale progetto è stato approvato dal Comune di Venezia con deliberazione di giunta 204 del 13/06/2018.

Con tale delibera di giunta è stato concesso all'Ente INSULA SpA il finanziamento di € 1.400.000,00= che trova copertura al capitolo 32522/109 – spesa finanziata con contributo Patto per la Città di Venezia.

Insula è autorizzata a trattenere le spese generali ed in generale le somme a disposizione, come da quadro economico, in forza del Contratto di servizio rep. 17657 del 9 settembre 2014 e successivi atti aggiuntivi: in particolare in forza dell'art.7.2 del secondo atto aggiuntivo del 29/12/2017.

COLLAUDATORE –L'incarico di collaudo, con prot. 283658 del 5 giugno 2019 della Città di Venezia, è stato affidato dal Comune di Venezia al sottoscritto ing. Corrado

Petris, iscritto al n. 1830 dell'Albo degli ingegneri della provincia di Venezia e all'elenco regionale dei collaudatori al n. 1441 per la categoria 5: FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE.

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'APPALTO – Nell'esperimento della gara in data 04.09.2018, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del DLgs 50/2016 le cui risultanze sono state approvate con comunicazione interna di INSULA n. 20000017706 in data 04.09.2018 e di aggiudicazione definitiva del Direttore Generale di Insula Alessandra Bolognin, rimase aggiudicataria l'Impresa NEW IMA srl unipersonale, Via contrada Coste 9/bis – Perifumo che offrì il ribasso del 22,118 % per un importo complessivo di contratto pari a € 764.781,95

I lavori, iniziati il 31/10/2018, risultano ultimati il 19/11/2019, in tempo utile.

Lo stato finale, compilato in data 23/06/2020 e sottoscritto dall'Impresa senza riserve, ammonta a € 763.698,68

I lavori sono stati collaudati con esito favorevole dal sottoscritto Collaudatore con certificato rilasciato in data 03/11/2020 che ha liquidato all'Impresa l'importo netto di € 763.698,68.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

1) INDAGINI E RILIEVI

Rilievo con laser-scan della ditta It service srl fattura n° 5 in data 05/05/2021 di € 36.252,00

3) SPESE TECNICHE – Per la liquidazione dei suddetti lavori, è stata presentata dal collaudatore la fattura n. 159 in data 24.11.2020 dell'importo di € 8.532,18 e la fattura n. 84 in data 03.06.2021 dell'importo di € 4.095,44

4) SPESE GENERALI – spese generali per € 122.950,82 esposte in quadro di spesa approvato con con deliberazione di giunta 204 del 13/06/2018 è trattenuto da Insula secondo quanto disciplinato dall'art.7.2 del secondo atto aggiuntivo del 29/12/2017 del Contratto di servizio rep. 17657 del 9 settembre 2014.

5) I.V.A. – Le spese sono state assoggettate all'I.V.A. come di seguito riportato:

– per lavori in appalto	€ 168.013,71=
– per indagini e rilievi	€ 7.975,44=
– per spese tecniche	€ 2.778,08=

– per spese generali	€ 27.049,18=
per complessive	€ 205.816,42=

La predetta imposta costituisce per € 205.816,41 (duecentocinquemila ottocentosedici/41 euro) costo effettivo per l'Amministrazione.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA – Essa risulta di € 1.141.345,54 (unmilionecentoquarantunomilatrecentoquarantacinque/54 euro) come dal seguente prospetto:

A) per lavori murari ed affini al netto	€ 763.698,68=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
–	€ 171.830,44=
– Indagini e rilievi	€ 36.252,00=
– spese tecniche	€ 12.627,62=
– spese generali	€ 122.950,82=
– I.V.A. (costo effettivo per l'Amministrazione)	€ <u>205.816,41=</u>
TORNANO	€ 1.141.345,54=

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 258.654,46 a quello del progetto superiormente approvato.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che l'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul finanziamento comunale sono stati complessivamente erogati € 1.141.345,54 e che, a saldo, restano da liquidare € 0,00;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il sottoscritto Collaudatore ing. Corrado Petris, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

A C C E R T A

nell'importo di € 1.141.345,54= (diconsi unmilionecentoquarantunomilatrecentoquarantacinque/54 euro) la spesa complessivamente sostenuta dall'Ente per i lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato.
- b) la corresponsione al Soggetto Beneficiario INSULA SpA del finanziamento comunale di € 1.141.345,54 (diconsi unmilionecentoquarantunomilatrecentoquarantacinque/54 euro) e ciò salvo la superiore approvazione dei predetti certificati di collaudo e del presente atto.

Luogo Venezia, Data 17.06.2021

IL COLLAUDATORE
Ing. Corrado Petris



ENTE INSULA S.p.A. Società per la manutenzione urbana di Venezia

LAVORI: Patto per lo sviluppo per la città di Venezia. 2.7.1 Ambiente e territorio-Fognature: interventi di ripristino funzionale rete acque meteoriche di Venezia Centro Storico, Lido, Pellestrina e Isole. Anno 2017. Accordo quadro n. 17/2018

Contratto stipulato in data 30.10.2018 prot. 30000087443 ordine n. 4500013718 e registrato a Vallo di Lucania Sportello di Agropoli in data 07.11.2018 con n. 1379 serie 3

Legge: patto per lo sviluppo per la città di Venezia. Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017. Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

A. LAVORI, ECONOMIE E SICUREZZA (€)	763.698,68
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (€)	
INDAGINI E RILIEVI	36.252,00
COLLAUDI	12.627,62
SPESE GENERALI	122.950,82
Totale somme a disposizione (B)	171.830,44
IVA (€)	205.816,42
TOTALE COSTI INTERVENTO (€)	1.141.345,54