



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2117                      del 08/10/2021

*Determinazione (DD)*    n. 2178                      del 08/11/2021

*Fascicolo* 2020.XI/2/1.195 "C.I. 14708 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 21/10/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 03/11/2021.



## AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Terraferma e Smart City  
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

C.I. 14708

*Responsabile del Procedimento: dott. Alberto Cesaro*

PDD n. 2117 del 08/10/2021

Fasc.: 2020/XI.2.1/195.1

OGGETTO: (C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nel "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 nell'anno 2020, finanziato per un importo complessivo di € 200.000,00.= con alienazione beni immobiliari;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19/03/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori per la "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" (C.I. 14708), comportante una spesa complessiva di € 200.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 149.883,19.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 134.297,40.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 12.550,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 639 del 26/03/2020 si è affidato l'incarico di direttore operativo, contabilità a misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all'ing. Gabriele Capitanio, P.iva 03692930278, per l'importo di € 3.167,44.= (o.f.prev.e.);
- con determinazione dirigenziale n. 1695 del 03/09/2020 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa E.C.I.S. s.r.l. P.iva 00681560272, per l'importo di € 119.666,28.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 22,50%, di cui € 12.550,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto Contratto prot. n. 21434 del 25/09/2020, CIG 83496469D8 - CUP F77H19002490004;
- con determinazione dirigenziale n. 803 del 21/04/2021 si sono affidati, alla ditta Green Service s.r.l., i lavori per la ristrutturazione di aiuole stradali in centro a Mestre (Ve) per l'importo di € 47.554,40.= (o.f.c.) che ha trovato copertura per € 10.725,52.= nelle somme a disposizione dell'opera e i restanti € 36.828,88.= attraverso l'utilizzo di quota parte del ribasso d'asta della stessa, per cui il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto risulta essere così assestato:



## Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 14892

generato in data: 08/04/2021

Cod.Proc: 14708 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	104.080,49	a misura	3.035,79		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	12.550,00	in economia			
<b>totale</b>	<b>116.630,49</b>	<b>totale</b>	<b>3.035,79</b>		

importo lavori al netto del ribasso del 22,500%	% IVA(*)	importo IVA
119.666,28	22	26.326,58

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	45.573,25			45.573,25
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.398,13			2.398,13
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	6.000,00			6.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>53.971,38</b>			
12) IVA			26.326,58	
<b>totale a disposizione</b>	<b>80.297,96</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>199.964,24</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	145.992,86
somme a disposizione (o.f.c.)	51.573,25
incentivi	2.398,13
<b>totale complessivo</b>	<b>199.964,24</b>

**Visto:**

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 295914 del 24/06/2021 relativa all'attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

**Richiamati:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**Visto che:**

- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione datata il 18/02/2021 attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, arch. Diego Costantini, in data 23/02/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 112952 del 03/03/2021 (*allegato A*), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 119.649,31.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 101.848,85.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 17.800,46.= (o.f.e.);

**Accertato** che l'importo dei lavori contabilizzato di € 119.649,31.= risulta inferiore all'importo netto

autorizzato pari a € 119.666,28.=, si ha una economia alla voce "lavori" di € 16,97.= (o.f.e.);

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale 96 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	2022	Totale Quadro Economico
STANZIATO	129.265,84	70.698,40	35,76	200.000,00
IMPEGNATO	129.265,84	70.698,40		

**Ritenuto** pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

**Rilevato** che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

**Accertato** che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Visti:**

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

## DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori arch. Diego Costantini, e acquisito agli atti

come citato in premessa, relativo al (C.I. 14708) "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" (CIG 83496469D8 - CUP F77H19002490004), dell'importo complessivo contabilizzato di € 119.649,31.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

**2.** il verificarsi di un'economia alla voce "lavori", per effetto dell'ultimazione dei lavori, dell'importo di € 20,71.= (o.f.c.), sull'impegno n. 2935/2021, al cap.27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2021, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con sanzioni codice della strada lett. C);

**3.** il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione", per effetto della conclusione dell'incarico dell'ing. Gabriele Capitanio, dell'importo di € 253,67.= (o.f.c.), sull'impegno n. 2574/2021, al cap.27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2021, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con sanzioni codice della strada lett. C);

**4.** il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" per l'importo di € 35,76.=, al cap.27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2021, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con sanzioni codice della strada lett. C);

**5.** di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopracitate risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	2022	Totale Quadro Economico
STANZIATO	129.265,84	70.424,02	0,00	199.689,86
IMPEGNATO	129.265,84	70.424,02		

**6.** di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

**7.** di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina dirigenziale prot. n. 120962 del 02/03/2020, acquisita agli atti;

**8.** di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

**9.** di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

**10.** di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3bis e 4, della L. 488/99.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
ing. Roberto Di Bussolo  
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione, prot. n. 112952 del 03/03/2021.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2117

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 303666/2021 del 02/11/2021 "(C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma"

"(C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Approvazione del certificato di

regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art.

29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 2117/21 del 08/10/21

L'impegno di spesa numero 303666/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	-20,71
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	E.C.I.S. S.R.L. - EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE STRADALE Cod.Fisc.	
<i>CIG</i>	00681560272 P.Iva 00681560272	
	83496469D8 CUP F77H19002490004	
<i>Opera</i>	3878 - 14708/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE	
<i>Tipo Spesa</i>	PEDONALI TERRAFERMA	
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>-20,71</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2021 al 02/11/2021

Stanziamiento di bilancio	39.255.392,94 +
Impegni precedenti	27.396.523,93 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	11.858.869,01 =
Variatione di impegno	<b>-20,71 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	11.858.889,72 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 novembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 303667/2021 del 02/11/2021 "(C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma."

"(C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma. Approvazione del certificato di

regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art.

29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016"

autorizzazione Proposta di determina 2117/21 del 08/10/21

L'impegno di spesa numero 303667/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	-253,67
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	CAPITANIO GABRIELE Cod.Fisc. CPTGRL80R12L736I P.Iva	
<i>CIG</i>	03692930278 Z792C6B6E7 CUP F77H19002490004	
<i>Opera</i>	3878 - 14708/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE	
<i>Tipo Spesa</i>	PEDONALI TERRAFERMA 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>-253,67</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2021 al 02/11/2021

Stanziamiento di bilancio	39.255.392,94 +
Impegni precedenti	27.396.523,93 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	11.858.869,01 =
Variatione di impegno	<b>-253,67 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	11.859.122,68 =

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 novembre 2021



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 303669/2021 del 02/11/2021 "(C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma."  
autorizzazione Proposta di determina 2117/21 del 08/10/21

La prenotazione di spesa numero 303669/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	-35,76
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Opera</i>	3878 - 14708/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE	
<i>Tipo Spesa</i>	PEDONALI TERRAFERMA	
	3645 - ECON - ECONOMIE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)	
	<b>Totale:</b>	<b>-35,76</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2021 al 02/11/2021

Stanziamiento di bilancio	39.255.392,94 +
Impegni precedenti	27.396.249,55 -
Prenotazioni precedenti	1.470.894,33 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.388.249,06 =
Variatione di prenotazione	<b>-35,76 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione	10.388.284,82 =

COMUNE DI VENEZIA, li 02 novembre 2021

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 02/11/2021 n. 625

Rif. Proposta di determina 2117/21

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 624 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	2.722.049,77	35,76		2.722.049,77
	residui presunti	39.255.357,18			39.255.392,94
	previsioni di competenza	45.086.504,15			45.086.504,15
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00			0,00
	residui presunti	38.707.230,40		-35,76	38.707.194,64
	previsioni di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	4.622.175,11	35,76		4.622.175,11
	residui presunti	100.552.888,33		-35,76	100.552.888,33
	previsioni di competenza	60.053.472,61			60.053.472,61
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	13.478.597,24	35,76		13.478.597,24
	residui presunti	131.081.479,75		-35,76	131.081.479,75
	previsioni di competenza	91.899.604,98			91.899.604,98
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	37.074.026,55	35,76		37.074.026,55
	residui presunti	268.694.838,49		-35,76	268.694.838,49
	previsioni di competenza	239.559.128,27			239.559.128,27
Totale Variazioni in uscita		2.722.049,77	35,76		2.722.049,77
	residui presunti	77.962.587,58		-35,76	77.962.587,58
	previsioni di competenza	45.086.504,15			45.086.504,15
Totale Generale delle uscite		177.315.732,13	35,76		177.315.732,13
	residui presunti	2.480.872.492,63		-35,76	2.480.872.492,63
	previsioni di competenza	2.437.293.082,67			2.437.293.082,67

## ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 624 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		29.287.454,59			29.287.454,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		82.276.310,56	35,76	-35,76	82.276.310,56
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	705.054,89			705.054,89
	Fondo anticipazione liquidità	10.212.549,40			10.212.549,40
	Fondo contenzioso	353.916,47			353.916,47
	Vincoli derivanti da leggi	45.101.748,93			45.101.748,93
	Vincoli derivanti da trasferimenti	74.506.280,19			74.506.280,19
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente	409.305,66			409.305,66
	Parte destinata agli investimenti	2.001.217,22			2.001.217,22
	Avanzo non vincolato	17.820.161,85			17.820.161,85
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14			467.199.421,14
	residui presunti	2.480.872.492,63			2.480.872.492,63
	previsioni di competenza	2.286.101.104,48	35,76	-35,76	2.286.101.104,48
	previsioni di cassa				

## SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 624 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	10.355.348,85			10.355.348,85
		23.682.543,88		-35,76	23.682.508,12
		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	17.804.184,43			17.804.184,43
		32.757.633,46		-35,76	32.757.597,70
		0,00		0,00	0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	28.504.893,77			28.504.893,77
		61.906.269,24		-35,76	61.906.233,48
		0,00		0,00	0,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	52.246.943,20			52.246.943,20
		165.328.439,52		-35,76	165.328.403,76
		0,00		0,00	0,00
Totale Variazioni in uscita		10.355.348,85			10.355.348,85
		23.682.543,88		-35,76	23.682.508,12
		0,00		0,00	0,00
Totale Generale delle uscite		262.812.658,48			262.812.658,48
		1.881.829.020,20		-35,76	1.881.828.984,44
		0,00		0,00	0,00

**ENTRATE 2022**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 624 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		4.652.441,08			4.652.441,08
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		22.533.297,19		-35,76	22.533.261,43
Totale Generale delle entrate		467.199.421,14		-35,76	467.199.421,14
	residui presunti	1.881.829.020,20			1.881.828.984,44
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART CITY  
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

C.I. 14708



R.U.P.: dott. Alberto Cesaro

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Lavori: (C.I. 14708) Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma

CIG 83496469D8 - CUP F77H19002490004

IMPRESA: E.C.I.S. s.r.l., P.iva 00681560272

Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1695 del 03/09/2020

Importo a base d'asta	€ 134.297,40
Ribasso d'asta 22,500%	€ - 30.216,91
Importo netto dei lavori	€ 104.080,49
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.035,79
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 12.550,00
Importo contrattuale	€ 119.666,28

### RELAZIONE

#### 1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 19/03/2020 per un importo complessivo di € 200.000,00.= (o.f.c.) così ripartito:

Comune di Venezia  
Data: 03/03/2021, PG/2021/0112952





# Quadro Economico Progetto Definitivo

Progressivo versione PDF: 13259

generato in data: 02/03/2020

Cod.Proc: 14708 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA

## A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	134.297,40	a misura	3.035,79		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	12.550,00	in economia			
<b>totale</b>	<b>146.847,40</b>	<b>totale</b>	<b>3.035,79</b>		

importo a base di gara	149.883,19	% IVA(*)	22	importo IVA	32.974,30
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

## B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	8.714,38			8.714,38
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.398,13			2.398,13
8) Spese per attività tec. anm. connesse alla progettazione	6.000,00			6.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>17.142,51</b>			
12) IVA				
<b>totale a disposizione</b>	<b>50.116,81</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>200.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

## Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	182.857,49
somme a disposizione (o.f.c.)	14.744,38
incentivi	2.398,13
<b>totale complessivo</b>	<b>200.000,00</b>

Comune di Venezia  
Data: 03/03/2021, PG/2021/0112952



Certificato regolare esecuzione

b) FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con sanzioni codice della strada – viabilità, lett. c) art. 208, applicata a bilancio 2020.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: si è provveduto all'affidamento dei lavori di cui al punto A) del quadro economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite contratto da stipulare a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'elaborato progettuale definitivo.

Si è proceduto all'affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di offerta pari a € 149.883,19.=, di cui € 134.297,40.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 12.550,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con nota trasmessa a mezzo PEC PG n. 236744 del 04/06/2020 sono stati invitati n. 4 operatori economici, individuati tra i soggetti qualificati idonei per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a presentare un'offerta. Entro il termine previsto non sono pervenute offerte valide.

Con nota trasmessa a mezzo PEC PG n. 267004 del 24/06/2020 sono stati invitati n. 3 operatori economici, individuati tra i soggetti qualificati idonei per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a presentare un'offerta. Entro il termine previsto sono pervenute n. 2 offerte valide.

La migliore offerta, acquisita agli atti con PG n. 283630 del 06/07/2020 e ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento, è quella presentata dall'impresa E.C.I.S. s.r.l., P.iva 00681560272, la quale si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni applicando un ribasso del 22,500% sull'importo dei lavori.

d) AFFIDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati con determinazione del dirigente n. 1695 del 03/09/2019 all'impresa E.C.I.S. s.r.l., P.iva 00681560272, per un importo di € 104.080,49.= al netto del ribasso d'asta del 22,500%, a cui vanno aggiunti € 12.550,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 119.666,28.= (o.f.e.).

e) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: non sono state redatte perizie suppletive e di variante per i lavori in oggetto.

f) VERBALE NUOVI PREZZI: non è stato redatto alcun verbale di concordamento nuovi prezzi.

g) SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 163.135,36.= di cui:

- € 104.080,49.= (o.f.e.) per lavori a misura;
- € 12.550,00.= per lavori in economia;
- € 3.035,79.= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- € 43.469,08.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:





# Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 14073

generato in data: 17/03/2020

Cod.Proc: 14708 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE PEDONALI TERRAFERMA

## A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	104.080,49	a misura	3.035,79
		a corpo	
in economia	12.550,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>116.630,49</b>	<b>totale</b>	<b>3.035,79</b>

importo lavori al netto del ribasso del 22,500%	% IVA(*)	importo IVA
119.666,28	22	26.326,58

## B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	8.744,37			8.744,37
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.398,13			2.398,13
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	6.000,00			6.000,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>17.142,50</b>			
12) IVA				
<b>totale a disposizione</b>	<b>43.469,08</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>163.135,36</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

## Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
30.216,92	22,500	6.647,72	22,00000	36.864,64	200.000,00

## Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	145.992,86
somme a disposizione (o.f.c.)	14.744,37
incentivi	2.398,13
<b>totale complessivo</b>	<b>163.135,36</b>

Comune di Venezia  
Data: 03/03/2021, PG/2021/0112952



Certificato regolare esecuzione

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale di consegna sotto riserva di legge, in data 09/09/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 3 del contratto PG. n. 416418 del 25/09/2020, il tempo utile per ultimare i lavori è stato fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 06/01/2021;
- c) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati il 05/01/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

## 3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 4 del contratto PG. n. 416418 del 25/09/2020, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori sono stati quantificati con apposite liste di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili (libretto n. 1 del 09/11/2020 e libretto n. 2 del 05/01/2021).

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto.

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di acconto per complessivi € 101.848,85.=, come di seguito riportato:

Certificato di anticipo del 15/09/2020	€ 35.899,88
1° certificato di acconto del 12/11/2020 (1° S.A.L.)	€ 65.948,97

## 9. CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il credito residuo dell'impresa riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 102.610,47
Lavori in economia	€ 14.003,05
Oneri per la sicurezza	€ 3.035,79
	<u>€ 119.649,31</u>
B) Detrazioni	
Certificati precedenti	€ 101.848,85

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 17.800,46.= (o.f.e.)



Certificato regolare esecuzione



5/7

#### 10. CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA:

La differenza tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- importo netto autorizzato dei lavori	€ 119.666,28
- importo del conto finale dei lavori	€ <u>119.649,31</u>
Minore spesa	€ 16,97

#### 11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### 12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'applicazione di alcuna riserva.

#### 13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. 93157761 - I.N.A.I.L. di Venezia.

#### 14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### 15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

#### 16. AVVISO AI CREDITORI:

Come da dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 18/02/2020, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell'avviso ai creditori perché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

#### 17. CESSIONE CREDITI:

L'impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto, come risulta da dichiarazione prot. n. 96637 del 22/02/2021.

#### 18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 10 del contratto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto arch. Diego Costantini, Direttore dei Lavori, ha riscontrato che essi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.



## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Diego Costantini, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice E.C.I.S. s.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 119.649,31.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 16,97.=;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro polizza assicurativa n. 93157761 - I.N.A.I.L. di Venezia e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

### CERTIFICA

che i lavori di "Manutenzione straordinaria aree pedonali terraferma" (C.I. 14708) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE E.C.I.S. S.R.L.

### LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto del conto finale	€ 119.649,31
B) Detrazioni	€ <u>101.848,85</u>
Resta a credito liquido dell'impresa	€ 17.800,46


(diconsi Euro diciasettemilaottocento/46)

che possono essere corrisposti all'impresa E.C.I.S. s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.


Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre (Ve), lì 23/02/2021

L'Impresa E.C.I.S. s.r.l.  
sig. Armando Cavallari



Il Direttore dei Lavori  
arch. Diego Costantini



Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. Alberto Cesaro

