



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14683 - 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI I° GRADO SALVO D'ACQUISTO. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2315                      del 28/10/2021

*Determinazione (DD)*    n. 2286                      del 17/11/2021

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.695 "C.I. 14683 - 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI I° GRADO SALVO D'ACQUISTO"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 11/11/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 17/11/2021.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' ETTRASPORTI  
SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

R.U.P.: Lorita Caccin

Fascicolo:2019/695

OGGETTO: C.I. 14683 - 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI 1° GRADO SALVO D'ACQUISTO. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui in oggetto risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Piano degli investimenti, delle Opere Pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2019 – 2020 – 2021, allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 – 2021, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 03/07/2019, e deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2019 del 03/07/2019 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 – Variazione” per un importo complessivo di Euro 401.317,41 finanziato con Contributo dello Stato - Patto per Venezia;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 403 del 10/12/2019, esecutiva, e con determinazione n.233 del 13/02/2020, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi ai lavori di “4.30 Rafforzamento azione P.A.: interventi puntuali sulle coperture scuole infanzia Nerina Volpi e secondaria di 1° grado Salvo D'Acquisto”, comportante una spesa complessiva di € 401.317,41.= oneri fiscali compresi, di cui € 323.461,62.= oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 236.692,11.= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 86.769,51.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 988 del 26/05/2020 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa: GRUPPO ITQ Srl Codice Fiscale e Partita Iva n. 04961910264, di € 164.576,76.= al netto del ribasso d'asta del 30,468% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 86.769,51.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 251.346,27.= oneri fiscali esclusi, giusto contratto in data 01/07/2020, Rep n.21256 (CIG 82242154EA, CUP F79E19000350001);

Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che, ai sensi dell'art. 103 c.6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e che pertanto ora si può procedere al relativo svincolo;

Accertato che l'importo dei lavori di € 251.344,47 risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 251.346,27, con un'economia di € 1,8 già contabilizzata in esercizio 2019;

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 18/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e relativi allegati e l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.02.2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie citate, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale Quadro economico
STANZIATO	312.040,63	0,00	312.040,63
IMPEGNATO	312.040,63	0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 30/09/2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021, prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione dello stesso con espressa determinazione;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di " 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI I° GRADO SALVO D'ACQUISTO". (CIG 82242154EA, CUP F79E19000350001) dell'importo complessivo contabilizzato di € 251.344,47 (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. di dare atto che non ci sono modifiche da apportare al cronoprogramma contenuto nella premessa;
3. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
4. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Lorita Caccin, giusta nomina dirigenziale del 29/04/2021;
5. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

II DIRIGENTE  
dott. Aldo Menegazzi

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 30/09/2020.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2315

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

CITTA' DI  
VENEZIA



**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI**

SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA

R.U.P.: Bevilacqua Paolo



C.I. 14683

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 237 D.P.R. n. 207 /2010)

LAVORI DI: **C.I. 14683 / CIG 82242154EA / CUP F79E19000350001**

**4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI I° GRADO SALVO D'ACQUISTO**

IMPRESA: GRUPPO ITQ S.R.L. via della Libertà 5/E Spresiano (TV) p.i. 04961910264.

IMPORTO LAVORI: € 251.346,27.

CONTRATTO: in data 01/07/2020 Rep. n. 21256.

### **RELAZIONE**


#### **1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo, comprendente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, è stato approvato con DG n. 403 del 10/12/2019. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Lorita Caccin, incaricato in data 28/11/2018, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 233 del 13/02/2020, per un importo complessivo di € 401.317,41 (o.f.c.) così ripartito:

Stampa illeggibile



**FSC** Fondo per lo Sviluppo e lo Sostegno





# Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 13104

generato in data: 24/01/2020

Cod.Proc: 14683 Oggetto: 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI 1° GRADO SALVO D'ACQUISTO

## A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	236.692,11	a misura	86.769,51	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>236.692,11</b>	<b>totale</b>	<b>86.769,51</b>	

importo a base di gara	323.461,62	% IVA(*)	22	importo IVA	71.161,56
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

## B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.293,85			1.293,85
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	5.175,38			5.175,38
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>6.694,23</b>			
12) IVA			71.161,56	
<b>totale a disposizione</b>			<b>77.855,79</b>	
<b>totale complessivo</b>			<b>401.317,41</b>	

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

## Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	394.623,18
somme a disposizione (o.f.c.)	1.518,85
incentivi	5.175,38
<b>totale complessivo</b>	<b>401.317,41</b>



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e lo Sviluppo



Città metropolitana  
di Venezia

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata cap. 14022/109 "Beni immobili", Bilancio 2020, codice gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata con Contributo dello Stato Patto per Venezia. .

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa GRUPPO ITQ S.R.L. con sede legale in via della Libertà 5/E Spresiano (TV) p.i. 04961910264 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 30,468 % e quindi per un importo netto contrattuale di € 251.346,27 (o.f.e.).

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 7 del Contratto di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1652346 in data 09.06.2020 rilasciata dalla società Elba Assicurazioni SpA Agenzia CAAR di Genova per i seguenti importi:

- partita 1 – opere € 251.346,27
- partita 2 – opere preesistenti € 72.115,35.

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 01/07/2020 Rep. n. 21256.

f) PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 313.336,68, di cui l'importo contrattuale è pari a € 251.346,27, comprensivi di € 86.769,51 quali oneri per la sicurezza, ed € 61.990,41 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

U. PERIZIE  
previa p.i.  
varian

U. PERIZIE  
previa p.i.  
varian



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
a la Crescita



Città metropolitana  
di Venezia

U. PERIZIE  
previa p.i.  
varian



# Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 13429

generato in data: 23/04/2020

Cod.Proc: 14683 Oggetto: 4.30 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI PUNTUALI SULLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI 1° GRADO SALVO D'ACQUISTO

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
importi esecuzione lavori			
misura	164.576,76	a misura	86.769,51
		a corpo	
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>164.576,76</b>	<b>totale</b>	<b>86.769,51</b>



importo lavori al netto del ribasso del 30,468%	% IVA(*)	importo IVA
251.346,27	22	55.296,18

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.293,85			1.293,85
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	5.175,38			5.175,38
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>6.694,23</b>			
12) IVA			55.296,18	
<b>totale a disposizione</b>	<b>61.990,41</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>313.336,68</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso	importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
	72.115,35	30,468	15.865,38	22	87.980,73	401.317,41

Quadro Economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	306.642,45
somme a disposizione (o.f.c.)	1.518,85
incentivi	5.175,38
<b>totale complessivo</b>	<b>313.336,68</b>



**2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto con riserve, in data 09/06/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 06/10/2020.
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è sostanzialmente avvenuta il 25/09/2020.

**3. PENALI PER RITARDO:**

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 11 del Contratto d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

**4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

**5. ORDINI DI SERVIZIO:**

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

**6. LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

**7. SUBAPPALTI:**

L'impresa non ha presentato richiesta di subappalto:

**8. PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 243.169,54 (o.f.e) a titolo di acconto, a norma dell'art. 6 del Contratto d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

**9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti:

Importo lavorazioni eseguite	€ 164.574,96
Oneri per la sicurezza	€ 86.769,51
Somma	€ 251.344,47

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento in data 07/07/2020	€ 100.785,76
2) 2^ certificato di pagamento in data 13/08/2020	€ 142.383,78



Fondo per lo Sviluppo e la Cassazione



Città metropolitana di Venezia

Totale € 243.169,54

accordo

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 8.174,93

#### **10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 251.346,27
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>251.344,47</u>
Minore/Maggiore spesa	€ 1,8

#### **11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

#### **12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 20375216/26 continuativa.

#### **14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto.

#### **19. GARANZIE DEFINITIVE:**



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Crescita



Città metropolitana  
di Venezia

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della madesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103 commi 6 e 10 D.Lgs 50/16 s.m.i.;

## **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/16 s.m.i., il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

## **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Lorita Caccin Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: RIFACIMENTO DELLE COPERTURE SCUOLE INFANZIA NERINA VOLPI E SECONDARIA DI 1° GRADO SALVO D'ACQUISTO.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.


Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Lorita Caccin direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice GRUPPO ITQ S.R.L. con sede legale in via della Libertà 5/E Spresiano (TV) p.i. 04961910264 corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 251.344,47;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 1,8;



Città metropolitana  
di Venezia

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° n° 20375216/26 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice GRUPPO ITQ S.R.L. con sede legale in via della Libertà 5/E Spresiano (TV) p.i. 04961910264.

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€	251.344,47
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio	€	
2) Per somme in acconto	€	<u>243.169,54</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	8.174,93

(diconsi Euroottomilacentosettantaquattro/93)

che possono essere corrisposti all'impresa GRUPPO ITQ S.R.L. con sede legale in via della Libertà 5/E Spresiano (TV) p.i. 04961910264 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia li 30/09/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Lorita Caccin



L'IMPRESA ESECUTRICE

GRUPPO ITQ S.R.L.



Gruppo ITQ SRL  
Via Della Libertà, 5/E 31027 Spresiano (TV)  
P.E. G. 04961910264  
www.gruppoitq.it - info@gruppoitq.it  
Tel. 0422-200228  
C.F. - P.I.E.C. Imp. 04961910264  
R.E.A. C.C.I.A.A. TV 414008

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Bevilacqua Paolo



FSC

Fondo per lo Sviluppo  
L. Caccin



Città metropolitana  
di Venezia