



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14654 “Potenziamento Impianto di illuminazione Centro Storico e Isole”. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione

*Proposta di determinazione (PDD) n. 2432* del 11/11/2021

*Determinazione (DD) n. 2427* del 30/11/2021

*Fascicolo 2021.XI/2/1.588 "CI 14654 Potenziamento illuminazione pubblica - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione"*

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 16/11/2021.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/11/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 25/11/2021.



*Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Agrondi*

P.D.D. n. 2432 del 11/11/2021

OGGETTO: C.I. 14654 "Potenziamento Impianto di illuminazione Centro Storico e Isole".  
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 24/07/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi degli articoli 175 e 193 del D. Lgs. 267/2000 risulta inserito il C.I. 14654 "Potenziamento di Illuminazione Centro Storico e Isole" per una spesa di € 100.00,00 finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale parte capitale applicato a bilancio 2019;

- con determinazione dirigenziale DD n. 2174 del 10/10/2019 l'appalto dei lavori in oggetto sono stati approvati rispettivamente:

-il quadro economico riepilogativo suddiviso per singolo importo C.I. 14238-14654-14273-14724 ammontante ad un importo complessivo 1.415.080,00;

-aggiudicazione alla ATI con capogruppo mandataria la Società Citelum S.A., City Green Light S.r.l. (mandante) e Consorzio Integra Società Cooperativa (mandante) per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera "a" del D.Lgs. 163/2006 del 12 Aprile 2006 e secondo quanto previsto all'art. 5.10 "Lavori complementari" del Capitolato Speciale d'Appalto in quanto trattasi di interventi non separabili sotto il profilo tecnico dal contratto principale;

Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n.50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che il direttore dei lavori, p.i. Stefano Carraro, ha emesso il certificato di regolare esecuzione in data 26/10/2021 (allegato A), ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che risulta un credito dell'impresa di € 499,21 o.f.c. a tutt'oggi non ancora liquidato e pagato;

Accertato che l'importo dei lavori contabilizzato di € 81.838,68.= risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 81.942,70.=, si ha una economia di € 104,02.= (o.f.e.);

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art.14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2021	Totale Quadro economico
STANZIATO	99.343,98	626,11	99.970,09
IMPEGNATO	99.343,98	626,11	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegati A);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n.190 del 6 novembre 2012 e del D.Lgs n.33 del 14.03.2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n.118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

- di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal direttore lavori p.i. Stefano Carraro, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al "C.I. 14654 "Potenziamento Impianto di illuminazione Centro Storico e Isole" CIG 1479372065, dell'importo complessivo contabilizzato di € 81.838,68= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti.
- il verificarsi di un'economia alla voce "lavori", per effetto dell'ultimazione dei lavori, dell'importo di € 104,02.=, oltre ad € 22,88.= di iva al 22% per un totale di € 126,90= al cap 11522/109 "beni immobili" cod. gest. 999 "beni immobili non altrimenti classificati" bilancio 2021 Spesa finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale Parte capitale applicato a bilancio 2019;

- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie sopra citate, è allo stato attuale il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2021	Totale Quadro economico
STANZIATO	99.343,98	499,21	99.843,19
IMPEGNATO	99.343,98	499,21	

- di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'Ing. Simone Agrondi, giusta nomina dirigenziale, acquisita agli atti;
- di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
Arch. Alberto Chinellato

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione del 26/10/2021.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2432

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 304422/2021 del 25/11/2021 "C.I. 14654 "Potenziamento  
Impianto di illuminazione Centro Storico e Isole".  
"C.I. 14654 "Potenziamento Impianto di illuminazione Centro Storico e Isole".  
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione"  
autorizzazione Proposta di determina 2432/21 del 11/11/21

L'impegno di spesa numero 304422/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:


		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b>	-126,90
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	
<i>CIG</i>	1479372065 CUP F71B19000220001	
<i>Opera</i>	6070 - 14654/000 - POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	
<i>Tipo Spesa</i>	CENTRO STORICO E ISOLE	
	3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1245 - 022.001.829.900 - AVANZO DA L.S.V. L. 208/2015 - ANNUALITA' 2017	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>-126,90</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2021 al 25/11/2021

Stanziamiento di bilancio	39.803.050,88 +
Impegni precedenti	35.793.599,69 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	4.009.451,19 =
Variatione di impegno	<b>-126,90 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	4.009.578,09 =

COMUNE DI VENEZIA, li 25 novembre 2021

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p><b>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI</b></p> <p>SETTORE VIABILITA' VENEZIA C.S.I. -ENERGIA IMPIANTI.</p>	<p>C.I. 14654</p> <p>R.U.P.: Ing Simone Agrondi</p>
--	---	---

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, di segnalazione elettrica luminosa per la disciplina del traffico e relative apparecchiature del Comune di Venezia.

Potenziamento Impianto di Illuminazione Centro Storico e Isole.

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO LAVORI: PDD 2152 DEL 27/09/2019 – DD. 2174 DEL 10/10/2019

IMPRESA: R.T.I CITELUM S.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA)

CONTRATTO in data 12/12/2011 Rep. n. 130753

Progetto e importo al netto del ribasso:	80.478,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	1.464,70
Importo contrattuale:	81.942,70



RELAZIONE

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto originario di cui al contratto 130753 del 12/12/2011 è stato approvato con DD. 250/347 del 18/02/2011.

I lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all' R.T.I. Citelum S.A. (capogruppo mandataria) con determinazione dirigenziale D.D. 2174 del 10/10/2019 PDD 2152 del 27/09/2019. Il valore economico dei lavori valutato in fase di affidamento è stato stimato in Euro 81.942,70 (o.f.e.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura al netto del ribasso del 49 %	80.478,00	
- Lavori a corpo		
- Lavori in economia		
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.464,70	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>81.942,70</b>

B) SOMME A DISPOSIZIONE



1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	.....	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	.....	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	.....	
4 Imprevisti	29,91.....	
5 Acquisizione aree o immobili	.....	
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	.....	
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)	.....	
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.	.....	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	.....	
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	.....	
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	.....	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	.....	
12 IVA: 22 % su A) + arrotondamento	..... 18.027,39 ....	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		..... 18.057,30 ....
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		... 100.000,00 ....

b) FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati con avanzo vincolato di Legge Speciale Parte Capitale applicato a bilancio 2019 al capitolo 11522/109 "Beni Immobili";

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita per l'aggiudicazione del contratto originario 130753, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa R.T.I. Citelum S.A. (capogruppo mandataria) che ha offerto un ribasso contrattuale sul listino di riferimento posto a base d'asta del 49%;

I lavori di cui al presente certificato sono stati assegnati con Verbale di consegna dei Lavori in data 2 dicembre 2019;

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Per il contratto originario, ai sensi dell'art. 19 del contratto d'appalto 130753 l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 6.085.663,00 mediante polizza fidejussoria n° OL207263 in data 17/10/2011 prestata dalla Società Finword S.p.a. agenzia con sede in Roma;

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 12 Dicembre 2011 è stato registrato al n° 130753 serie atti pubblici;

f) PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi redatti dal Settore Viabilità C.S.I. - Energia Impianti, la somma complessiva dei lavori ammonta ad € 100.000,00 :

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 80.478,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.464,70</u>
Totale importo per lavori	€ 81.942,70

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€
---------------------------	---



2) rilievi accertamenti ed indagini	€	
3) allacciamenti a pubblici servizi	€	
4) imprevisti	€	29,91
5) acquisizione di aree o immobili	€	
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€	
7) spese tecniche	€	
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€	
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€	
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€	
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€	
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte + arrot.	€	18.027,39
Sommano	€	<u>18.057,30</u>
Totale	€	100.000,00

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito Verbale di Consegna in data 02/12/2019;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Secondo quanto disposto nel Verbale di Consegna, i lavori dovevano concludersi in giorni 150 continuativi e pertanto entro il giorno 30 Aprile 2020.
- c) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 30/03/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato;

## 3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

I sottoscritti direttori dei lavori, durante lo svolgimento dei lavori stessi non hanno impartito nessun ordine di servizio;

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia;

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa nel corso dei lavori non ha dato in subappalto nessun lavoro;

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

E' stato effettuato un pagamento in acconto come da certificato di pagamento n° 1 per Euro 81.429,49;

## 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto p.i. Stefano Carraro direttore dei lavori in data 15/07/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 80.375,84
Importo opere in economia	€



Oneri per la sicurezza	€ 1.462,84
Somma	€ 81.838,68

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento in data 06/07/2020	€ 81.429,49
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 409,19

#### 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 81.942,70
- Importo finale dei lavori	€ 81.838,68
Minore spesa	€ 104,02

#### 11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

#### 12. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:

Non si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi.

#### 13. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### 14. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

Le imprese, quali componenti costituenti l' R.T.I. Citelum S.A., hanno assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro secondo quanto specificato:

Ditta Citelum S.A. (capogruppo mandataria) presso l'INAIL di Sabaudia-Milano codice ditta n° 14736670/47 continuativa;

Ditta City Green Light presso l'INAIL di Vicenza codice ditta n° 92983217/77 continuativa;

Ditta Consorzio Integra presso l'INAIL di Bologna codice ditta n° 19817513/36 continuativa;

#### 15. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

#### 16. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per per il conto finale, sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva.

#### 17. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori, con la sottoscrizione del presente atto dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

#### 18. CESSIONE CREDITI:

Alla data del presente certificato non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. La conferma viene esplicitata con la sottoscrizione del presente atto dal Responsabile del procedimento;

#### 19. ANDAMENTO DEI LAVORI:



Il Direttore dei lavori con la sottoscrizione del presente certificato dichiarano che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni indicate nell'ordine di esecuzione e via via confermate dalle disposizioni impartite dai direttori dei lavori;

## **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 90 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

## **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato gli elaborati tecnici e certificazioni di legge prodotte, a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simone Agrondi al Direttore Tecnico Ing. Giovanni Roncan, il sottoscritto per. ind. Stefano Carraro Direttore dei Lavori si è recato nei siti dove si sono realizzati i lavori;

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

Potenziamento impianti di illuminazione pubblica Centro Storico e Isole preceduta da verifiche puntuali;

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni attestandone le verifiche funzionali previste a norma di legge;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni dettate.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto, che tra l'altro risultano essere già gestite nell'ambito del contratto originario;

## **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto direttore dei lavori, p.i. Stefano Carraro, dei lavori di cui trattasi, considerato che:

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente certificata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 81.838,68 comprensivi degli oneri della sicurezza;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 104,02;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro sui seguenti codici ditta INAIL:

Ditta Citelum S.A. (capogruppo mandataria) presso l'INAIL di Sabaudia-Milano codice ditta n° 14736670/47 continuativa;

Ditta City Green Light presso l'INAIL di Vicenza codice ditta n° 92983217/77 continuativa;

Ditta Consorzio Integra presso l'INAIL di Bologna codice ditta n° 19817513/36 continuativa;



Ditta City Green Light presso l'INAIL di Vicenza codice ditta n° 92983217/77 continuativa;  
Ditta Consorzio Integra presso l'INAIL di Bologna codice ditta n° 19817513/36 continuativa;

e per tali sono stati richiesti i DURC riscontrandone la regolarità nei versamenti contributivi.

### CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice

### LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto dello stato finale dei lavori :	€ 81.838,68
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€ .....0.....
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ .....0.....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ .....0.....
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ .....0.....
5) Per somme in acconto	€ 81.429,49
Totale detrazioni	€ 81.429,49
Resta a credito dell'impresa	€ 409,19
(diconsi Euro Quattrocentonove/19)	

che possono essere corrisposti all'impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori oggetto del presente certificato eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia - Mestre ..li...26/10/2021..

IL DIRETTORE DEI LAVORI

per ~~Ind. Stefano Carraro~~

L'IMPRESA ESECUTRICE

Ing. Giovanni Roncan

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simone Agrondi





AREA ECONOMIA E FINANZA  
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali  
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Prov.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
Z1 AVZ	Gestione avanzo	70	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	PDD-2432/2021	Programmato	E	126,90	29-14
B1 033	Adeguamento e manutenzione impianto pubblica illum	70	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	PDD-2432/2021	Visto e preso nota	E	99.843,19	29-14