



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14862) Asfaltature strade bianche Mestre. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2116 del 08/10/2021

Determinazione (DD) n. 2518 del 03/12/2021

Fascicolo 2020.XI/2/1.319 "C.I. 14862 - ASFALTATURE STRADE BIANCHE MESTRE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 24/11/2021.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 29/11/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/12/2021.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Terraferma e Smart City
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

C.I. 14862

Responsabile del Procedimento: dott. Alberto Cesaro

PDD n. 2116 del 08/10/2021

Fasc.: 2020/XI.2.1/319.1

OGGETTO: (C.I. 14862) Asfaltature strade bianche Mestre. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nella prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell'Elenco Annuale 2020, allegati al Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.83 del 19/12/2019 nell'anno 2020 e successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n.24 del 02/04/2020, con il codice identificativo C.I.14862, finanziato per un importo complessivo di € 210.000,00.= con contributo Legge Speciale Venezia;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 25/06/2020, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori per l' "Asfaltature strade bianche Mestre" (C.I.14862), comportante una spesa complessiva di € 210.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 146.766,58.= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1518 del 05/08/2020 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Ecopavi s.r.l., P.iva 04713270280, per l'importo di € 128.080,92.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 14,80%, di cui € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n.21376 del 28/08/2020, CIG 83674752CF – CUP F77H20000550001, con il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 14862 Oggetto: ASFALTATURE STRADE BIANCHE MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	125.045,13	a misura	3.035,79
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	125.045,13	totale	3.035,79

importo lavori al netto del ribasso del 14,800%	% IVA(*)	importo IVA
128.080,92	22	28.177,80

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	16.000,00			16.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.814,27			4.814,27
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	4.000,00			4.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	2.396,84			2.396,84
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	27.241,11			
12) IVA	28.177,80			
totale a disposizione	55.418,91			
totale complessivo	183.499,83			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
21.721,45	14,800	4.778,72	22	26.500,17	210.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	156.258,72
somme a disposizione (o.f.c.)	24.844,27
incentivi	2.396,84
totale complessivo	183.499,83

- con determinazione dirigenziale n. 1747 del 09/09/2020 si è affidato l'incarico di direttore operativo, contabilità a misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto all'ing. Federico Capo, P.iva 03272440276, per l'importo di € 4.183,00.= (o.f.prev.c.);

Visto:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 295914 del 24/06/2021 relativa all'attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione datata il 08/03/2021 attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

- il direttore dei lavori, arch. Diego Costantini, in data 09/04/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 252422 del 26/05/2021 (*allegato A*), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 128.029,64.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 82.173,36.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 45.856,28.= (o.f.e.);

Accertato che l'importo dei lavori contabilizzato di € 128.029,64.= risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 128.080,92.=, si ha una economia alla voce "lavori" di € 51,28.= (o.f.e.);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 96 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	2022	Totale Quadro Economico
STANZIATO	2.396,84	160.441,72	47.161,44	210.000,00
IMPEGNATO	2.396,84	160.441,72		

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori arch. Diego Costantini, e acquisito agli atti

come citato in premessa, relativo al (C.I. 14862) "Asfaltature strade bianche Mestre" (CIG 83674752CF – CUP F77H20000550001), dell'importo complessivo contabilizzato di € 128.029,64.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

2. il verificarsi di un'economia alla voce "lavori", per effetto dell'ultimazione dei lavori, dell'importo di € 62,56.= (o.f.c.), sull'impegno n.2923/2021, al cap. 11522/109 "Beni Immobili", Bilancio 2021, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con legge speciale Venezia anno 2020;

3. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" per l'importo di € 47.161,44.=, al cap. 11522/109 "Beni Immobili", Bilancio 2022, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con legge speciale Venezia anno 2020;

4. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopracitate risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale Quadro Economico
STANZIATO	2.396,84	160.379,16	162.776,00
IMPEGNATO	2.396,84	160.379,16	

5. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

6. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina dirigenziale prot. n. 185840 del 23/04/2020, acquisita agli atti;

7. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

8. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

9. di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3bis e 4, della L. 488/99.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione, prot. n.252422 del 26/05/2021

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2116

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 304672/2021 del 02/12/2021 "C.I. RIDOTTO PER ECONOMIA CRE"

"C.I. 14862) Asfaltature strade bianche Mestre. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. " autorizzazione Proposta di determina 14862/21 del 08/10/21

L'impegno di spesa numero 304672/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	-62,56
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	ECOPAVI S.R.L. Cod.Fisc. 04713270280 P.Iva 04713270280	
<i>CIG</i>	83674752CF CUP F77H20000550001	
<i>Opera</i>	5555 - 14862/000 - ASFALTATURE STRADE BIANCHE MESTRE	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1362 - 022.001.842.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE B	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	-62,56

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2021 al 02/12/2021

Stanziamiento di bilancio	43.098.273,62 +
Impegni precedenti	36.149.603,34 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	6.948.670,28 =
Variatione di impegno	-62,56 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	6.948.732,84 =

COMUNE DI VENEZIA, li 02 dicembre 2021

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 02/12/2021 n. 786
Rif. Proposta di determina 2116/21
SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 785 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	5.321.411,79			5.321.411,79
		previsioni di competenza	43.098.273,62	47.161,44		43.145.435,06
		previsioni di cassa	47.914.032,71			47.914.032,71
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	31.520.695,47		-47.161,44	31.473.534,03
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	5.403.250,42			5.403.250,42
		previsioni di competenza	75.942.297,65	47.161,44	-47.161,44	75.942.297,65
		previsioni di cassa	49.273.101,78			49.273.101,78
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	6.765.254,13			6.765.254,13
		previsioni di competenza	97.378.913,06	47.161,44	-47.161,44	97.378.913,06
		previsioni di cassa	65.948.551,60			65.948.551,60
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	47.485.358,67			47.485.358,67
		previsioni di competenza	294.785.645,62	47.161,44	-47.161,44	294.785.645,62
		previsioni di cassa	304.491.353,75			304.491.353,75
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	5.321.411,79			5.321.411,79
		previsioni di competenza	74.618.969,09	47.161,44	-47.161,44	74.618.969,09
		previsioni di cassa	47.914.032,71			47.914.032,71
Totale Generale delle uscite		residui presunti	177.315.732,13			177.315.732,13
		previsioni di competenza	2.505.851.800,53	47.161,44	-47.161,44	2.505.851.800,53
		previsioni di cassa	2.489.823.925,68			2.489.823.925,68

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 785 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		29.287.454,59			29.287.454,59
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		82.276.310,56	47.161,44	-47.161,44	82.276.310,56
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	705.054,89			705.054,89
	Fondo TARI	1.348.104,12			1.348.104,12
	Fondo anticipazione liquidità	10.212.549,40			10.212.549,40
	Fondo contenzioso	1.616.533,44			1.616.533,44
	Vincoli derivanti da leggi	27.635.411,45			27.635.411,45
	Vincoli derivanti da trasferimenti	77.975.446,27			77.975.446,27
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	3.210,38			3.210,38
	Vincoli attribuiti dall'ente	849.305,97			849.305,97
	Parte destinata agli investimenti	2.089.174,22			2.089.174,22
	Avanzo non vincolato	19.780.028,98			19.780.028,98
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	467.199.421,14			467.199.421,14
	previsioni di competenza	2.505.851.800,53	47.161,44	-47.161,44	2.505.851.800,53
	previsioni di cassa	2.345.927.146,80			2.345.927.146,80

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 785 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 1	Difesa del suolo					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	35.166.020,27			35.166.020,27
		previsioni di competenza	14.220.173,77	-47.161,44		14.173.012,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	36.444.760,26			36.444.760,26
		previsioni di competenza	19.926.643,77	-47.161,44		19.879.482,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	residui presunti	44.511.557,86			44.511.557,86
		previsioni di competenza	38.092.434,27	-47.161,44		38.045.272,83
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	89.518.718,18			89.518.718,18
		previsioni di competenza	170.193.077,74	-47.161,44		170.145.916,30
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	35.166.020,27			35.166.020,27
		previsioni di competenza	14.220.173,77	-47.161,44		14.173.012,33
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	262.812.658,48			262.812.658,48
		previsioni di competenza	1.994.057.652,94	-47.161,44		1.994.010.491,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 785 ESERCIZIO 2021	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			9.478.485,67			9.478.485,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			31.029.663,67		-47.161,44	30.982.502,23
Totale Generale delle entrate		residui presunti	467.199.421,14			467.199.421,14
		previsioni di competenza	1.994.057.652,94		-47.161,44	1.994.010.491,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART CITY
Servizio manutenzione viabilità terraferma

C.I. 14862



R.U.P.: dott. Alberto Cesaro

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Fascicolo: 2020/XI.2.1/319.2

Lavori di: (C.I. 14862) Asfaltature strade bianche Mestre

CIG 83674752CF – CUP F77H20000550001

Aggiudicazione: Determinazione n. 1518 del 05/08/2020

Impresa: Ecopavi s.r.l. - P.iva 04713270280

Contratto: prot. n. 368496 del 28/08/2020

Importo a base d'asta	€ 146.766,58
Ribasso d'asta 14,800%	€ - 21.721,45
Importo netto dei lavori	€ 125.045,13
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.035,79
Importo contrattuale	€ 128.080,92

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 25/06/2020 per un importo complessivo di € 210.000,00.= (o.f.c.) così ripartito:

Comune di Venezia
Data: 26/05/2021, PG/2021/0252422



Certificato regolare esecuzione

1/7



Quadro Economico Progetto Definitivo

Progressivo versione PDF: 13738

generato in data: 18/06/2020

Cod.Proc: 14862 Oggetto: ASFALTATURE STRADE BIANCHE MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	146.766,58	a misura	3.035,79	0,00	
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	146.766,58	totale	3.035,79		

importo a base di gara	149.802,37	% IVA(*)	22	importo IVA	32.956,52
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	16.000,00			16.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.814,27			4.814,27
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	4.000,00			4.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	2.396,84			2.396,84
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	27.241,11			
12) IVA			32.956,52	
totale a disposizione	60.197,63			
totale complessivo	210.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	182.758,89
somme a disposizione (o.f.c.)	24.844,27
incentivi	2.396,84
totale complessivo	210.000,00

Comune di Venezia
Data: 26/05/2021, PG/2021/0252422



Certificato regolare esecuzione

b) FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con legge speciale Venezia anno 2020.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: si è ritenuto di procedere all'appalto in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante contratto da stipulare a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del Codice dei contratti, sulla base dell'elaborato progettuale definitivo.

Si è proceduto all'affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di offerta pari a € 149.802,37.=, di cui € 146.766,58.= per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.035,79.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con nota trasmessa a mezzo PEC PG n. 295554 del 13/07/2020 sono stati invitati n. 3 operatori economici, individuati tra i soggetti qualificati idonei per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a presentare un'offerta. Entro il termine previsto sono pervenute n. 2 offerte valide.

La migliore offerta, acquisita agli atti con PG n. 309067 del 21/07/2020 e ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento, è quella presentata dall'impresa Ecopavi s.r.l., P.iva 04713270280, la quale si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni applicando un ribasso del 14,800% sull'importo dei lavori.

d) AFFIDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati con determinazione del dirigente n. 1518 del 05/08/2020 all'impresa Ecopavi s.r.l., P.iva 04713270280, per un importo di € 125.045,13.= al netto del ribasso d'asta del 14,800%, a cui vanno aggiunti € 3.035,79.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 128.080,92.= (o.f.e.).


e) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: non sono state redatte perizie suppletive e di variante per i lavori in oggetto.

f) VERBALE NUOVI PREZZI: non è stato redatto alcun verbale di concordamento nuovi prezzi.

g) SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 183.499,83.= di cui:

- € 125.045,13.= (o.f.e.) per lavori a misura;
- € 3.035,79.= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- € 55.418,91.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:





Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 13937

generato in data: 23/07/2020

Cod.Proc: 14862 Oggetto: ASFALTATURE STRADE BIANCHE MESTRE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	125.045,13	a misura	3.035,79
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	125.045,13	totale	3.035,79

importo lavori al netto del ribasso del 14,800%	% IVA(*)	importo IVA
128.080,92	22	28.177,80

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	16.000,00			16.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.814,27			4.814,27
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	4.000,00			4.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	2.396,84			2.396,84
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	27.241,11			
12) IVA			28.177,80	
totale a disposizione	55.418,91			
totale complessivo	183.499,83			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
21.721,45	14,800	4.778,72	22	26.500,17	210.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	156.258,72
somme a disposizione (o.f.c.)	24.844,27
incentivi	2.396,84
totale complessivo	183.499,83

Comune di Venezia
Data: 26/05/2021, PG/2021/0252422



Certificato regolare esecuzione

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 14/09/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 3 del contratto PG. n. 368496 del 28/08/2020, il tempo utile per ultimare i lavori è stato fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 12/11/2020;
- c) SOSPENSIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi in data 05/11/2020 con apposito verbale per 60 (sessanta) giorni a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- d) RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono ripresi in data 04/01/2021, essendo cessate le cause che ne hanno imposto la sospensione. Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato quindi fissato per il 11/01/2021;
- e) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 11/01/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 4 del contratto PG. n. 368496 del 28/08/2020, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori in economia.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto per lavori inerenti la categoria OG3 nei confronti dell'impresa Chinellato Paolo, p.iva 02857270272, per l'importo di € 30.000,00.= (o.f.e.), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.000,00.=, autorizzato con atto PG n. 464513 del 20/10/2020.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Il giorno 02/02/2021 è stato emesso un certificato per il pagamento della rata di € 82.173,36.= relativo al S.A.L. n. 1 a tutto il 31/12/2020.

9. CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il credito residuo dell'impresa riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 124.993,85
Oneri per la sicurezza	€ 3.035,79
Somma	€ 128.029,64

B) Detrazioni	
Certificati precedenti	€ 82.173,36

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 45.856,28.= (o.f.e.)



Certificato regolare esecuzione

5/7

10. CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA:

La differenza tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- importo netto autorizzato dei lavori	€ 128.080,92
- importo del conto finale dei lavori	<u>€ 128.029,64</u>
Minore spesa	€ 51,28

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'applicazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa n. 19217295 - I.N.A.I.L. di Venezia.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

16. AVVISO AI CREDITORI:

Come da dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 08/03/2021, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell'avviso ai creditori perché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

17. CESSIONE CREDITI:


L'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto.

18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 10 del contratto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto arch. Diego Costantini, Direttore dei Lavori, ha riscontrato che essi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Diego Costantini, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice Ecopavi s.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 128.029,64.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 51,28.=;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro polizza assicurativa n. n. 19217295 - I.N.A.I.L. di Venezia e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

che i lavori di "Asfaltature strade bianche Mestre" (C.I. 14862) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE ECOPAVI S.R.L.

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto del conto finale	€ 128.029,64
B) Detrazioni	€ <u>82.173,36</u>
Resta a credito liquido dell'impresa	€ 45.856,28

(dicansi Euro quarantacinquemilaottococinquantasei/28)

che possono essere corrisposti all'impresa Ecopavi s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre (Ve), lì 09/04/2021

L'Impresa Ecopavi s.r.l.
sig. Andrea Da Rin
ECOPAVI s.r.l.
Via Francesco Rismondo, 36
30173 MESTRE (VE)
C.F. e P. IVA 04713270280

Il Direttore dei Lavori
arch. Diego Costantini

Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alberto Cesaro





AREA ECONOMIA E FINANZA
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Prov.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
Z1 AVZ	Gestione avanzo	82	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020- quota B	PDD-2116/2021	Programmato	E 47.224,00	29-27
B1 516	Asfaltature Strade Bianche Mestre	82	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020- quota B	PDD-2116/2021	Visto e preso nota	E 162.776,00	29-27