



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14577 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA - SCUOLE. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Atto a da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2721 del 03/12/2021

Determinazione (DD) n. 2604 del 07/12/2021

Fascicolo 2019.XI/2/1.79 "C.I. 14577 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 06/12/2021.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 07/12/2021.

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA', TRASPORTI
Settore Edilizia Comunale Venezia
Centro Storico ed isole e pronto intervento
Servizio Musei EBA

Responsabile Unico del Procedimento
arch. Silvia Caniglia

PDD 2721/2021 del 03/12/2021

Fascicolo: 2019/XI.2.1/79

OGGETTO: C.I. 14577 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
TERRAFERMA - SCUOLE. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Atto a da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art.
29 c. 1 D.Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'intervento C.I. 14577 "Abbattimento barriere architettoniche Terraferma" è stato inserito nel Piano degli investimenti e delle Opere Pubbliche 2019-2021, allegati alla previsione di bilancio 2019-2021, annualità 2019 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2018 e s.m.i., finanziato per un importo complessivo di € 100.000,00 (o.f.c.) con oneri proventi Edilizia;

con determinazione dirigenziale n. 1700 del 02/08/2019 è stato affidato l'incarico per la progettazione acustica e la direzione lavori in oggetto all'arch. Denise Borsoi P. IVA 03305470548 per € 8.755,26 (o.f.prev. compresi) mediante utilizzo delle somme a disposizione nel quadro B dell'intervento;

con determinazione dirigenziale n. 1715 del 06/08/2019 sono state affidate le indagini geognostiche e le opere provvisorie di sicurezza alla ditta Edilpiave Costruzioni Srl P.IVA per € 10.126,00 (o.f.c.) mediante utilizzo delle somme a disposizione nel quadro B dell'intervento;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 12/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ad interventi di abbattimento barriere architettoniche nella Terraferma in ambito scuole per un importo complessivo di € 100.000,00 (o.f.c.), di cui € 73.235,00 (o.f.e.) a base di gara comprensivo di € 8.353,78 per oneri della sicurezza e € 1.084,68 per lavori in economia, IVA al 4% per € 2.929,40 e € 23.835,60 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

con determinazione dirigenziale n. 1436 del 28/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo definendo gli interventi presso le mense delle scuole Cesare Battisti e Virgilio di Mestre per un quadro economico complessivo di € 100.000,00 (o.f.c.);

con determinazione dirigenziale n. 1594 del 18/08/2020 i lavori sono stati affidati alla ditta Corrò Contracting Srl con sede in Via Veneto 46 - 30034 Oriago di Mira (VE) - P. IVA 03718350279, per un importo di € 70.053,47 (o.f.e.), al netto del ribasso del 4,987%, di cui € 8.353,78 per oneri relativi alla sicurezza e € 1.084,68 per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso, giusto contratto Rep. Spec. n. 21412 del 14/09/2020;

con determinazione dirigenziale n. 1889 del 30/09/2020 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d'opera per € 3.596,87 (o.f.e.) con rimodulazione del quadro economico che risulta così assestato:

Cod.Proc: 14577 Oggetto: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	64.073,54	a misura	8.353,78		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	1.084,68	in economia			
totale	65.158,22	totale	8.353,78		

importo lavori al netto del ribasso del	4,987%	% IVA(*)	importo IVA
73.512,00		4	2.940,48

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	10.126,00			10.126,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	155,71			155,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	8.755,26			8.755,26
7b) spese tecniche (incentivi)	1.171,76			1.171,76
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	30,00			30,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	20.238,73			
12) IVA			2.940,48	
totale a disposizione	23.179,21			
totale complessivo	96.691,21			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	76.452,48
somme a disposizione (o.f.c.)	19.066,97
incentivi	1.171,76
totale complessivo	96.691,21

Visto:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la disposizione del Sindaco PG n. 578105 del 23/12/2020 che ha attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, Pronto Intervento all'Arch. Silvia Loreto;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i

lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

- il direttore dei lavori, arch. Denise Borsoi, in data 19/10/2020 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 73.512,00.= (o.f.e.), pagamenti già erogati per l'intera somma, per cui si evince che non risulta alcun credito per l'impresa Corrò Contracting Srl;

Accertato che:

- l'importo lavori contabilizzato alla ditta Corrò Contracting Srl di € 73.512,00 (o.f.e.) risulta corrispondente all'importo autorizzato pertanto non si registra alcuna economia alla voce "lavori" ed è stata corrisposta IVA al 4% per € 2.940,48;

- l'importo per indagini geognostiche e opere provvisoriale di sicurezza alla ditta Edilpiave Costruzioni Srl P.IVA autorizzato per € 8.300,00 (o.f.e.) risulta contabilizzato per € 7.700,00 (o.f.e.) per cui è avuta un'economia di € 600,00 (o.f.e.) e per IVA al 22% di € 132,00 per un totale pari a € 732,00, già posti in economia dalla Ragioneria;

- l'importo corrisposto all'arch. Denise Borsoi per le sue prestazioni professionali è pari a € 8.755,26 (o.f.prev. Compresi) corrispondente all'importo autorizzato e pertanto non risultano economie;

- l'importo di € 30,00 quale pagamento per la quota parte a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) impegnato con la determinazione dirigenziale n. 1436 del 28/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo è già stato posto in economia da parte della Ragioneria;

- l'importo prenotato di € 3.464,51 nelle somme a disposizione del quadro B dell'intervento è già stato posto in economia da parte della Ragioneria;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi

dell'entrata e della spesa e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 96 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e s.m.i.;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I 14577, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011, dei successivi atti adottati e delle somme recentemente poste in economia da parte della Ragioneria, risulta così determinato:

	Anni precedenti	2021	2022	Totale Q.E.
stanziato	95.773,49	0,00	0,00	95.773,49
impegnato	95.773,49			

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;

- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1 - di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori arch. Denise Borsoi, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al C.I. 14577 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA - SCUOLE (CUP F75I9000080004 CIG 839019826C), dell'importo contabilizzato di € 73.512,00 (o.f.e.), come da documentazione agli atti;

2 - di prendere atto di quanto già posto in economia da parte della Ragioneria;

3 - di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie già poste in essere, risulta così confermato:

	Anni precedenti	2021	2022	Totale Q.E.
stanziato	95.773,49	0,00	0,00	95.773,49
impegnato	95.773,49			

4 - di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

5 - di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Silvia Caniglia, giusta nomina PG 59477/2019;

6 - di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

7 - di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) e art. 37. c.1 lett. b), del D.Lgs 33/2017 in combinato con l'art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

II DIRIGENTE
Arch. Silvia Loreto

Allegato: certificato regolare esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2021 / 2721

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO
STORICO ED ISOLE E PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO MUSEI E.B.A.

S. Marco 4136
30124 Venezia

telefono 041 2748111

C.I. 14577
CIG: F75I9000080004
CUP: 839019826C

R.U.P.: arch. Caniglia Silvia

C.I. 14577 - LAVORI di: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE TERRAFERMA – SCUOLE –“PROGETTO DI ABBATTIMENTO ACUSTICO E LUMINOSO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE SCUOLE “CESARE BATTISTI” E “VIRGILIO”.

IMPRESA: CORRO' CONTRACTING SRL, Via Veneto 46 – 30034 Oriago di Mira (VE)
CONTRATTO in data 14/09/2020, Rep. Spec. n. 21412

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto dell'intervento è stato redatto dall'arch. Denise Borsoi per un importo complessivo dell'intervento di €. 73.235,00 (o.f.e.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	63.796,54	
- Lavori a corpo	-	
- Lavori in economia	1.084,68	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.353,78	
TOTALE LAVORI (A)		73.235,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1- Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	
2- Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	10.126,00	
3- Allacciamento a pubblici servizi (o.f.c.)	
4- Imprevisti	3.459,65	
5- Acquisizione aree o immobili	
6- Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	
7a- Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	8.755,26	
7b- Spese tecniche (incentivi)	1.464,69	
8- Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	
9- Eventuali spese per commissioni giudicatrici	30,00	
10- Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	

11- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	
12- IVA: 4 % su A)	2.929,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		26.765,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		100.000,00

- b) FINANZIAMENTO: l'intervento in oggetto risulta inserito nell'annualità 2019 del Programma triennale 2019 – 2020 – 2021, allegato al Bilancio di previsione 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, con il CI 14577 per un importo complessivo di € 100.000,00. Con determinazione dirigenziale n. 1700 del 02/08/2020 è stato affidato l'incarico di progettazione e direzione Lavori all'arch. Denise Borsoi. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2020 – 2021 - 2022 ed è stata individuata la Direzione Lavori Pubblici come Direzione competente per dare esecuzione alla suddetta opera con assunzione dell'impegno e liquidazione della spesa;
- c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come derogato dall'art. 1 del D.L. 76 del 16/07/2020 poi divenuto Legge con n. 120/2020. Con Determinazione Dirigenziale n. 1594 del 18/08/2020 si è proceduto all'affidamento alla società Corrò Contracting srl, con sede legale in via Veneto 46 – 30034 Oriago di Mira (VE), Codice fiscale e Partita Iva n.03718350279 rappresentato dalla signora Alessandra Corrò, nata a Mira il 18/02/1970, codice fiscale 03718350279, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base d'asta del 4.987 %;
- d) CONTRATTO: Il contratto fu stipulato in data 14/09/2020, al n° 21412 di repertorio speciale, con esso fu affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta di cui al punto precedente;
- e) PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: Durante l'esecuzione delle opere, sono sorte situazioni impreviste, non valutabili in precedenza. Nella scuola Virgilio si è appurato che le strutture in cartongesso retrostanti ed esistenti non potevano essere riutilizzate per il ripristino e posatura di nuovi pannelli e in alcuni punti non era saldamente ancorata tanto da non garantire una installazione in sicurezza. Si è proceduto a realizzare su tutte le pareti da una quota di ca 3 metri a 7 metri nuove contropareti e permettere così un saldo ancoraggio ai nuovi pannelli verticali in progetto. Poi, a seguito dell'esigenza di eseguire in tempi brevi l'intervento e in coincidenza con il periodo estivo con chiusura dei fornitori di materiali edili non è stato possibile per l'appaltatore reperire corpi illuminanti previsti e quindi optando per altri similari con lumen inferiore che ne ha quindi richiesto l'installazione di un maggior numero. La maggior spesa è pari a € 3.458,53 (o.f.e.).
- f) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, tenendo conto anche dell'offerta economica dell'impresa, la somma complessiva per la realizzazione dell'opera ammonta a € 73.512,00 di cui € 8.353,78 quali oneri per la sicurezza e € 1.084,68 quali lavori in economia come segue:

A) IMPORTI DEI LAVORI	Euro	Euro
- Lavori a misura	60.615,01	
- Lavori a corpo	-	
- Lavori in economia (non soggetti a ribasso)	1.084,68	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.353,78	
- Importo variante	3.458.53	
TOTALE LAVORI (A)		73.512,00

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in pendenza del contratto con apposito verbale, in data 19/08/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il termine ultimo era fissato per il 17/09/2020;
- c) SOSPENSIONE DEI LAVORI: Verbale di sospensione dei lavori il 15/09/2020
- d) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE: 02/10/2020
- e) RIPRESA DEI LAVORI: Verbale di ripresa dei lavori il 02/10/2020.
- f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/10/2020 e quindi entro il termine utile.

3. PENALI PER RITARDO: Non è stata applicata alcuna penale

4. PENALI ULTERIORI: Nessuna penale ulteriore

5. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

6. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione delle opere non ha impartito ordini di servizio.

7. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia in assistenza, come indicato nel computo metrico estimativo

8. SUBAPPALTI:

Non sono stati eseguiti lavori in subappalto

9. ANTICIPAZIONE: Non è stata data alcuna anticipazione

10. PAGAMENTI IN ACCONTO: Nel corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto.

11. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dalla sottoscritta direttore dei lavori in data 03/10/2020, e riporta i seguenti importi:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€ 64.073,54
Importo opere in economia	€ 1.084,68
Oneri per la sicurezza	€ 8.353,78
Somma complessiva	€ 73.512,00

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE	€ 0,00
Anticipazione complessiva	€ 0,00
Credito netto per l'impresa di	€ 73.512,00

C) A dedurre penali diverse a carico dell'appaltatore:

1) Nessuna	€ 0,00
------------	--------

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 73.512,00

12. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 73.512,00
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ 73.512,00
Minore spesa	€ 0,00

13. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

14. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

15. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia-Marghera con polizza continuativa codice ditta: 14530132/96; P.A.T. N. 92322177.51.

16. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

17. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

18. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

19. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del responsabile del procedimento.

20. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori.

21. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 102, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA DEI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal direttore dei lavori alla legale rappresentante della ditta, Signora Corrà Alessandra, il Direttore dei lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono in linea di principio a quanto riportato negli elaborati progettuali e di conseguenza negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, non presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta arch. Denise Borsoi con studio in Corso del Popolo 145 Venezia Mestre (VE) direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice **Corrò Contracting srl** corrispondono quali-quantitativamente al progetto;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 73.512,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,00;
- l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia-Marghera con polizza continuativa codice ditta: 14530132/96; P.A.T. N. 92322177.51. e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di abbattimento barriere architettoniche – scuole, SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Corrò Contracting srl.

LIQUIDA

Il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto dei lavori confermato del Conto finale:	€ 73.512,00
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€0,00
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi	€0,00
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€0,00
5) Per somme in acconto (anticipazione e SAL)	€0,00
Totale detrazioni	€... ..0,00
Resto a credito liquido della ditta netto iva (diconsi Euro settantatremilacinquecentododici/00)	€ 73.512,00

che possono essere corrisposti all'impresa Corrò Contracting srl. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia, 19/10/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Denise Borsoi

DENISE BORSOI
Ordine Architetti PPC di Venezia n. 4457
Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti
in Acustica (ENTECA) n. 9522
Studio professionale e Dati fiscali:
OMNIAQUSTICA DI DENISE BORSOI
C.so del Popolo 145 - Venezia (VE) - p.iva 03305470548



L'IMPRESA ESECUTRICE
Corrò Contracting srl

CORRÒ CONTRACTING S.r.l.
Società a partecipazione
30034 ORSOGGIO DI MIRA (Pa)
Via Veneto, 46 - Tel. e Fax: 041.3631020
E-mail: corrocontracting@gmail.com
Codice Fiscale e P. IVA: 02718350278
Alessandro Corro

Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 210/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
arch. Caniglia Silvia

