



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14439 - Ripavimentazione di Corte del Bagolaro, Cannaregio Venezia. Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1002 del 06/05/2022

*Determinazione (DD)* n. 1020 del 16/05/2022

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.617 "CI 14439\_Progetto pavimentazione di Ramo Bosello e di parte di Corte del Bagolaro Cannaregio - Venezia"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 11/05/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 12/05/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 16/05/2022.



Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento: arch. Alberto Chinellato

Responsabile dell'istruttoria: dott. Sara Puppini

PDD 1002 del 06/05/2022

Fascicolo 2018/XI.2.1/617

Oggetto: CI 14439 - Ripavimentazione di Corte del Bagolaro, Cannaregio Venezia. Determina di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2022-2024, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- con DGC n. 27/2022, in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;

- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

**Premesso altresì che** l'intervento risulta inserito nella variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2018/2019/2020, in cui viene inserito, nell'allegato Piano degli investimenti l'intervento con CI 14439 "Ripavimentazione di Corte del Bagolaro, Cannaregio Venezia" per l'importo di € 50.000,00, importo finanziato con Avanzo vincolato di legge speciale parte capitale


**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con DCC N. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;

- la DGC n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno”, che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), successivamente modificato con D.L. n. 77 del 29/05/2021 convertito in legge n. 108 del 31/07/2021;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Legs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

**Visto che:**

- con DD 2298 del 26/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di € 50.000,00 (ofc) e affidato direttamente l’incarico alla ditta TAGLIAPIETRA ARONNE & C. S.N.C. per un importo di € 35.505,60 (o.f.c.)
- con DD 805 DEL 12/04/2019 è stata approvata la variante in corso d’opera per la impegnando la somma di € 7.592,00 (ofc) a favore della ditta aggiudicataria secondo il seguente qe:



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 12181

generato in data: 28/03/2019

Cod.Proc: 14439 Oggetto: RIPAVIMENTAZIONE DI CORTE DEL BAGOLARO, CANNAREGIO VENEZIA

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	39.940,00	a misura	1.500,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>39.940,00</b>	<b>totale</b>	<b>1.500,00</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	15%	% IVA(*)	importo IVA
41.440,00		4	1.657,60

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	83,20			83,20
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	828,80			828,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>912,00</b>			
12) IVA	1.657,60			
<b>totale a disposizione</b>	<b>2.569,60</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>44.009,60</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	43.097,60
somme a disposizione (o.f.c.)	83,20
incentivi	828,80
<b>totale complessivo</b>	<b>44.009,60</b>

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14439 risulta oggi così determinato:

<b>cronoprogramma finanziario</b>	<b>ANNI PRECEDENTI</b>	<b>2022</b>	<b>totale QE</b>
<b>stanziato</b>	€ 43.926,40	€ 0,00	€ 43.926,40
<b>impegnato</b>	€ 43.926,40		

**Preso atto che dal** certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori, in data 04/05/2019, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati all'impresa TAGLIAPIETRA ARONNE C.F./P.IVA P.IVA 00303950273 per un importo contrattuale pari a € 35.505,60 (o.f.c.) compresi gli oneri di sicurezza
- che a seguito di una perizia suppletiva e di variante la somma complessiva dei lavori ammonta a € 43.097,60 (ofc)
- che i lavori sono stati ultimati il 03/03/2019;
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare
- che il conto finale è di € 43.097,60 (ofc) e che non risulta alcun credito netto all'impresa;

**Ritenuto** pertanto di provvedere, per le motivazioni su esposte e per l'esigenza di attestare le economie generatesi, all'approvazione del CRE allegato alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con DGC n. 22/2020 in applicazione della L. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

**Richiamati:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con *DPR n. 207/2010* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

#### **Dato atto che**

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione e di approvare la relazione acclarante allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale, relativi all'intervento “C.I. 14439 Ripavimentazione di Corte del Bagolaro, Cannaregio Venezia” CUP F77H18001780004/CIG ZAC2593B3E;
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 43.097,60 (ofc);
4. di prendere atto che, a seguito al generarsi di economie, il cronoprogramma del C.I. 14439 risulta invariato
5. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Venezia.

**IL DIRIGENTE**  
**arch ALBERTO CHINELLATO**

ALLEGATI: certificato di regolare esecuzione;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1002

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali  
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
B1 035	Manutenzione Viabilità e Fognature C.S. ed Isole	65	Del. CIPE n. 59 31/07/2009 - anno 2010 - erog. 2016	Avanzo LSV	PDD-1002/2022	Visto e preso nota	E 43.926,40	29-10

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: (C.I. 14439) /CIG ZAC2593B3E - CUPF77H18001780004/

"RIPAVIMENTAZIONE DI CORTE DEL BAGOLARO, CANNAREGIO VENEZIA - "

IMPRESA: TAGLIAPIETRA ARONNE SNC

IMPORTO LAVORI: € 41.440,00

CONTRATTO in data Rep. n. registrato a al n. Reg. Atti in data

## RELAZIONE

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato approvato con Determinazione a contrarre ex art.192 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 50/2016 con approvazione del progetto esecutivo e affidamento diretto dei lavori. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Claudio Biscontin, per un importo complessivo di € .....(o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	38.400,00	
- Lavori a corpo	0,00.	
- Lavori in economia	0,00.	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	1.500,00.	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>39.900,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	.....
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	.....
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	.....
4 Imprevisti	7.706,00.
5 Acquisizione aree o immobili	.....
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	.....
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)	.....
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.	.....
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	.....
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	.....



10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	.....	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	.....	
12 IVA: 4 % su A)	1.596,00.	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>8.504,00.</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>50.000,00.</b>

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Avanzo vincolato Legge Speciale – parte capitale e trova copertura al cap 11522 art. 109 cc 02.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio GARA INTERNA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa TAGLIAPIETRA ARONNE SNC che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 15% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 34.140,00.

e) CONTRATTO: Il contratto principale stipulato mediante lettera commerciale PG2018/566230 del 23/11/2018.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: È stata approvata una perizia di variante e suppletiva di € 7.300,00 per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 41.440,00; la perizia ha riguardato principalmente un ampliamento delle superfici.

Tale perizia è stata approvata con PDD 718/2019 del 29/03/2019 e DD 805/2019 del 12/04/2019.

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con verbali approvati.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 44.009,60 di cui € 1.500,00 quali oneri per la sicurezza e € 0,00 quali lavori in economia ed € 2.569,60 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 39.940,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 41.440,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€
4) imprevisti	€ 83,20
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€
7) spese tecniche	€ 828,80
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>1.657,60</u>
Sommano	€ <u>2.569,60</u>
Totale	€ 44.009,60



## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 04/12/2018;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori sono iniziati il 04/12/2018 dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 03/03/2019.
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 03/03/2019 salvo il completamento di di lavorazioni impreviste di piccola entità per le quali il termine perentorio è stato del 03/04/2019.

## 3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Non è stata liquidata alcuna somma a titolo di acconto.

## 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 39.940,00
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>1.500,00</u>
Somma	€ 41.440,00
Totale	€ 41.440,00
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 41.440,00.

## 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 39.940,00
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>39.940,00</u>
Minore/Maggiore spesa	€ 0,00



**11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

**12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL continuativa.

**14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

**15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

**17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

**18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Il responsabile unico del procedimento non ha redatto relazione finale riservata prevista dall'art.202 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

**20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

**VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Biscontin Claudio Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori Tagliapietra Loris.



Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi in ripavimentazione di corte del Bagolaro e Ramo Bosello.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Biscontin Claudio direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice TAGLIAPIETRA ARONNE SNC corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 41.440,00;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice TAGLIAPIETRA ARONNE SNC

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto finale: € 41.440,00=

B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d'ufficio	€ ..... 0,00
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ ..... 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ ..... 0,00
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ ..... 0,00
5) Per somme in acconto	€ ..... 0,00
Totale detrazioni	€ ..... 0,00
Resta a credito liquido della ditta diconsi Euro41.440,00)	€ ...41.440,00


che possono essere corrisposti all'impresa TAGLIAPIETRA ARONNE SNC a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.




Venezia li 04/05/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
arch. Biscontin Claudio




L'IMPRESA ESECUTRICE  
TAGLIAPIETRA ARONNE SNC



Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Chinellato Alberto



Visto si approva  
IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE

ING. FRANCO FLORIN  