



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14411 "SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO"- LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1354 del 23/06/2022

*Determinazione (DD)* n. 1322 del 29/06/2022

*Fascicolo* 2018.XI/2/1.603 "C.I. 14411 - SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 24/06/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 27/06/2022.



## AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Terraferma e Smart City

Servizio Pianificazione Nuove Infrastrutture Arredo Urbano e Smart City

C.I. 14411

*Responsabile del Procedimento: arch. Elisabetta Rossato*

*Fascicolo 2018/XI.2.1/603*

PDD n. 2241 del 20/10/2021

OGGETTO: C.I. 14411 "SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO"- LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/04/2019 è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018, nel cui Elenco Annuale delle opere pubbliche risulta inserito l'intervento in oggetto, con un finanziamento pari a € 3.265.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 2027 del 22/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società NET Engineering S.r.l., relativo all'intervento denominato "SFMR APPALTO D3 TRATTA 1 VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO NODO GAZZERA - 2° LOTTO" (C.I. 14411) e approvata la spesa complessiva di Euro 3.265.000,00 = (o.f.c.) relativa alla realizzazione degli interventi;
- con determinazione dirigenziale n. 802 del 12/04/2019, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori dell'appalto principale di "SFMR Appalto D3 – Tratta 1 Venezia, Mestre, Quarto d'Altino – Nodo di Gazzera – 2° Lotto", all'A.T.I. CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) ed EUROSCAVI SRL (mandante) ;
- con determinazione dirigenziale n. 1327 del 13/07/2021 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di cui all'oggetto che ha determinato il seguente quadro economico:



## Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 15042

generato in data: 09/06/2021

Cod.Proc: 14411 Oggetto: SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
importi esecuzione lavori					
a misura	855.458,49	a misura	93.013,53		0,00
a corpo	590.354,87	a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>1.445.813,36</b>	<b>totale</b>	<b>93.013,53</b>		
importo lavori al netto del ribasso del 7,717%		% IVA(*) 10		importo IVA 153.882,69	
1.538.826,89					

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	729.129,44			729.129,44
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	3.037,92			3.037,92
4) imprevidi	764.836,11			764.836,11
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	12.000,00			12.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	20.286,95			20.286,95
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	35.000,00			35.000,00
<b>totale</b>	<b>1.572.290,42</b>			
12) IVA	153.882,69			
<b>totale a disposizione</b>	<b>1.726.173,11</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>3.265.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato	
importo lavori (o.f.c.)	1.692.709,58
somme a disposizione (o.f.c.)	1.552.003,47
incentivi	20.286,95
<b>totale complessivo</b>	<b>3.265.000,00</b>

Considerato che il Comune di Venezia, stazione appaltante e soggetto responsabile dell'esecuzione dell'intervento suindicato, in virtù dell'Accordo di Programma Rep. n. 35656/2018 sottoscritto tra Regione del Veneto, Comune di Venezia ed RFI, ha manifestato l'esigenza di dotare le infrastrutture realizzate con i lotti inseriti nel medesimo Accordo, in particolare il sottopasso e le zone sotto la tangenziale zona Gazzera - Via della Montagnola, di apposito sistema di videosorveglianza non originariamente previsto dagli appalti in cui è

subentrato come soggetto attuatore, al fine di effettuare un'azione preventiva e di controllo in dette zone per la sicurezza dei cittadini;

Considerato altresì che per procedere alla realizzazione del sistema di videosorveglianza succitato si è proceduto all'affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza nonché in considerazione delle specifiche professionalità necessarie per la prestazione in oggetto, alla Società NET Engineering S.r.l., già progettista dell'intervento in argomento come sopra esplicitato, giusta determinazione dirigenziale di incarico n. 795 del 21/04/2021;

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n.1787 del 21/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Società NET Engineering S.r.l., per la realizzazione del sistema di videosorveglianza nell'ambito dell'intervento denominato (C.I. 14411) "SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO", comportante una spesa complessiva prevista pari ad € 149.999,97.= (o.f.c.) con contratto da stipulare a misura, come definito all'art.3, comma 1, lett. eeeee) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sulla base dell'elaborato progettuale esecutivo;

-con determinazione dirigenziale n. 2240 del 15/11/2021 i lavori relativi alla realizzazione del sistema di videosorveglianza nell'ambito dell'intervento denominato (C.I. 14411) "SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO" (CIG 8894818C02-CUP F71B18000210002) sono stati affidati alla ditta CALZAVARA S.P.A. P. IVA 00452490303, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato in via transitoria dall'art. 1 c.2 lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n.120 del 11/09/2020 come successivamente modificata dall'art. 51 c. 1 lett. a) del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021 a seguito di confronto di preventivi tra 3 operatori economici individuati nel rispetto del principio di rotazione, per l'importo complessivo di € 139.561,78.= (o.f.c.) pari ad € 114.394,90.= (o.f.e.);

Visto:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 295914 del 24/06/2021 relativa all'attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree e strutture e impianti di proprietà della stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, ing. Pierluigi Calore, in data 5/05/2022 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 211071 del 12/05/2022 (*allegato A*), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 114.394,90.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 102.440,85.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 11.954,05.= (o.f.e.) già contabilizzato;

Accertato che l'importo dei lavori contabilizzato di € 114.394,90.= risulta corrispondere all'importo netto autorizzato;

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 21 dicembre 2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- il Piano della Performance per gli anni 2022-2024, approvato all'interno del PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26/05/2022, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, per gli anni indicati;

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022–2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 08/03/2022 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/C.R.E. espressa con determinazione dirigenziale, in caso di importo lavori superiore ad € 150.000,00=.

Ritenuto opportuno procedere comunque ad approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui in oggetto, anche se relativo ad appalto inferiore alla suddetta soglia;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2021 e anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 2.394.471,85	€ 206.342,31	€ 574.684,59	€ 3.175.498,75
Impegnato	€ 2.394.471,85	€ 206.342,31	€ 0,00	

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

#### DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori ing. Pierluigi Calore, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al (C.I. 14411) ""SFMR APPALTO D3 TRATTA 1-VENEZIA- MESTRE, QUARTO D'ALTINO- NODO GAZZERA- 2° LOTTO"-LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA (CIG 8894818C02-CUP F71B18000210002), dell'importo complessivo contabilizzato di € 114.394,90.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti e corrispondente all'importo di € 139.561,78=. (o.f.c.);
2. di dare atto che non si rilevano economie sull'impegno n. 303516/2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. 2240/2021 citata in premessa, al capitolo 27022/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con Contributo della Regione Veneto anni precedenti;
3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta pertanto così confermato:

Cronoprogramma finanziario	2021 e anni precedenti	2022	2023	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 2.394.471,85	€ 206.342,31	€ 574.684,59	€ 3.175.498,75
Impegnato	€ 2.394.471,85	€ 206.342,31	€ 0,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Elisabetta Rossato;
6. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;
7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
ing. Roberto Di Bussolo  
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione, prot. n. 211071 del 12/05/2022

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1354

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



COMUNE DI VENEZIA

\*\*\*\*\*

LAVORI: CUP F71B18000210002 - CIG 8894818C02

(C.I.14411) SFMR Appalto D3 - Tratta 1 Venezia, Mestre, Quarto

d'Altino - Intervento 1.08/1.09 - Nodo di Gazzera - 2° Lotto.

Lavori di realizzazione del sistema di video sorveglianza CIG

8894818C02.

CONTRATTO: in data 3 gennaio 2022 rep. spec. n. 22675

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: € 114.394,90

IMPRESA APPALTATRICE: CALZAVARA S.p.A.

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 14 D.M.49/2018 - Art. 102 D.Lgs. 50/2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale: si tratta del progetto per la

realizzazione del sistema di videosorveglianza del nodo della

Gazzera interventi 1.08 "Fermata Gazzera" e 1.09 "Collegamento

viario Brendole-Castellana". L'intervento consiste nella

realizzazione di un impianto di videosorveglianza da

realizzarsi nell'area denominata Gazzera nel comune di Mestre

- Venezia; in particolare nelle aree di accesso alla nuova

fermata di Gazzera e del relativo parcheggio a servizio della

stessa, della viabilità di via della Montagnola e di via

Portorose e della rotatoria di via Brendole.

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato



con determinazione dirigenziale n. 1787 in data 21/09/2021,  
per un importo dei lavori da appaltare di euro 149.999,97, di  
cui euro 144.225,97 oggetto dell'offerta di ribasso, euro  
5.774,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla  
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

A seguito dei risultati della a procedura negoziata, con  
determinazione dirigenziale n. 2240 in data 15/11/2021 i  
lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa  
Calzavara S.p.A. che ha offerto un ribasso percentuale sui  
lavori del 24,687%.

Il quadro economico dell'opera, a seguito del ribasso  
offerto, è risultato pertanto modificato come segue:

importo netto per lavori	€	108.620,90
oneri per la sicurezza	€	<u>5.774,00</u>
importo contrattuale	€	114.394,90

**Perizie:** nel corso dei lavori non si è reso necessario  
predisporre alcuna perizia suppletiva e di variante tecnica.

**Lavorazioni non previste:** nel corso dei lavori non si è reso  
necessario procedere all'esecuzione di alcune lavorazioni  
complementari non previste.

**Somma autorizzata:** la somma complessiva netta autorizzata per  
lavori ed oneri per la sicurezza di cui alla presente  
relazione risulta pertanto pari a € 114.394,90.

**Descrizione dei Lavori:** per l'impianto di videosorveglianza il  
progetto prevede una distribuzione dell'alimentazione delle



apparecchiature elettriche derivata dai contatori di energia già attivi e relativi ai quadri di illuminazione pubblica disponibili e la distribuzione di una dorsale in fibra ottica per la trasmissione dei dati derivata e connessa partendo dalla dorsale in FO esistente (a 144 FO) che percorre parte di via della Montagnola e attraversa il fascio di binari per proseguire su via Trento. E' prevista l'installazione, in posizione baricentrica rispetto alle apparecchiature da installare, di n. 5 armadi di videosorveglianza entro i quali si attesteranno ai singoli switch di collegamento, le n. 26 telecamere, di diversa tipologia, distribuite sull'intero intervento secondo uno specifico schema di collegamento. Il progetto prevede altresì la posa in opera di due nuove muffole di giunzione/derivazione lungo la nuova dorsale in corrispondenza della nuova rotatoria di via Gazzera Alta all'incrocio con via Portorosee nel tratto terminale ed in corrispondenza della rotatoria di via Brendole.

I nuovi cavi in FO e i cavi di alimentazione, saranno posati in promiscuo entro cavidotti già realizzati per l'impianto di illuminazione: nei due sottopassi ciclopedonali si utilizzeranno percorsi in tubazioni in acciaio a vista esistenti o nuove tubazioni dedicate.

**Assuntore dei lavori:** a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CALZAVARA S.p.A., Codice Fiscale e Partita Iva n. 00452490303



con sede legale in Piazza Camillo Finocchiaro Aprile, 3 int.

B27 - 00181 Roma (RM).

**Contratto d'appalto:** il contratto di appalto, rep. spec. n. 22675, è stato stipulato in data 3 gennaio 2022 per l'importo complessivo di € 114.394,90 quale importo per l'esecuzione dei lavori al netto del ribasso offerto del 24,687%.

**Cauzione definitiva:** la cauzione definitiva, di cui all'art. 21 del contratto d'appalto, è stata costituita dall'Impresa mediante polizza fideiussoria n. 2021/50/2628864 in data 24/11/2021 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Udine per l'importo di euro 13.440,94 pari al 11,75 per cento dell'importo del presente contratto. L'appaltatore ha inoltre stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione n. 2021/06/2106444 in data 24/11/2021 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Udine per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecento mila), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto.

**Direttore dei Lavori:** con Determinazione Dirigenziale n. 795 del 21/04/2021 è stato conferito alla società NET Engineering S.p.A.- Via Squero, 12 - Monselice l'incarico di Direzione Lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori in oggetto all'ing. Pierluigi Calore, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2433.





**Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva:** ha svolto le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva lo stesso ing. Pierluigi Calore.

**Responsabile unico del procedimento:** ha svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Elisabetta Rossato.

**Direttore Tecnico dell'Impresa:** ha svolto le funzioni di Direttore Tecnico per conto dell'Impresa appaltatrice il sig. Giancarlo Gloazzo, giusta delega del 03/01/2022.

**Consegna lavori:** i lavori sono stati consegnati con verbale in data 07/02/2022.

**Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:** il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stabilito dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, con scadenza, pertanto, fissata al 08/04/2022.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** durante il corso dei lavori non è stato necessario procedere ad alcuna sospensione dei lavori.

**Proroghe concesse:** non sono state inoltrate richieste di proroga dei lavori.

**Ultimazione dei lavori:** i lavori sono stati ultimati il giorno 06/04/2022, come riscontrato in contraddittorio dell'Impresa ed accertato con certificato di ultimazione in data 08/04/2022, e pertanto entro il tempo utile contrattuale.



Nuovi Prezzi: nel corso dei lavori non è stato necessario ricorrere alla formulazione di nuovi prezzi.

Ordini di Servizio: nel corso dei lavori non è stato necessario emettere Ordini di Servizio.

Danni di forza maggiore: nel corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Infortunati sul lavoro: nel corso dei lavori non si è verificato alcun evento infortunistico.

Subappalti: nel corso dei lavori l'Appaltatore ha richiesto al Comune di Venezia l'autorizzazione per il subappalto alla ditta C.T.A. soc. coop. con sede in Calderara (BO), via XXV Aprile, n. 4. L'autorizzazione è stata concessa in data 01/02/2022 con nota prot. PG/2022/0048049 del dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia per l'importo di € 30.000,00 per l'esecuzione di scavi, cablaggio, f.p. pozzetti, prolunghe, chiusini, cassette in alluminio, realizzazione plinti per pali illuminazione, posa in opera di telecamere, armadi stradali perforazione teleguidata (categoria OS19).

La Cooperativa C.T.A. ha indicato come Impresa esecutrice la ditta INOVATIVE s.r.l. Via del Commercio, 34, 35013 Cittadella (PD).

Andamento lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.



Prove sui materiali: per quanto è stato possibile accertare in cantiere nel corso dei lavori, i materiali da costruzione impiegati e le apparecchiature installate sono risultati conformi al progetto, alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto ed alla normativa vigente in materia.

Contabilità lavori:

1. Stati di avanzamento: nel corso dei lavori sono stati emessi n. 1 Stati di Avanzamento Lavori, per l'importo complessivo di € 102.955,63 di cui € 97.759,02 per lavori e € 5.196,61 per oneri per la sicurezza.

2. Certificati di acconto: a fronte degli stati di avanzamento di cui sopra, sono stati emessi n. 1 certificati di acconto, e precisamente:

- certificato n. 1 in data 12/04/2022 € 102.440,85

Importo complessivo € 102.440,85

Stato finale dei lavori: lo stato finale è stato redatto in data 08/04/2022 ed importa complessivamente a nette € 114.394,90 come di seguito ripartiti:

per lavori a corpo: € 108.620,90

oneri per la sicurezza € 5.774,00

sommano € 114.394,90

da cui sono dedotti:

per rate di acconto già emesse: € 102.440,85

secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell'Impresa in € 11.954,05.



Somme anticipate dall'appaltatore: nel corso dei lavori non è stato necessario richiedere all'Impresa anticipazioni in denaro.

Raffronto di spesa: il raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese da:

importo netto somma autorizzata: € 114.394,00

importo netto somma spesa: € 114.394,00

totale € 0,00

Premio di accelerazione: non previsto

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato la contabilità senza iscrivere riserva alcuna.

Assicurazione operai contro gli infortuni: l'Impresa CALZAVARA S.p.A. ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Roma Tuscolano con polizza n. 3430303.

Assicurazioni sociali: il Responsabile del Procedimento ha richiesto agli Enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie attestanti il regolare assolvimento degli obblighi previdenziali, assicurativi e mutualistici da parte dell'Impresa e di ogni subappaltatore impegnato nell'esecuzione delle opere.

Cessione dei crediti: con propria nota in data 12/04/2022 l'Impresa Calzavara ha dichiarato che non verranno effettuate operazioni di cessione del credito per tutte le fatture inerenti all'appalto.





CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso tutto quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei

Lavori considerato:

- che i lavori realizzati corrispondono alle previsioni progettuali e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che i lavori hanno avuto svolgimento regolare;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso dei lavori;
- che per quanto è stato possibile accertare dai riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente previsto;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserva

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'Impresa CALZAVARA S.p.A. in base al contratto n. 22675 Repertorio Speciale stipulato in data 03/01/2022 sono stati regolarmente eseguiti e liquida pertanto il credito dell'Impresa come segue:  
ammontare dello stato finale € 114.394,90

Comune di Venezia  
Data: 12/05/2022, PG/2022/0211071

a dedursi per certificati di pagamento € 102.440,85

resta il credito liquido dell'Impresa € 11.954,05

(diconsi Euro undicimilanovecentocinquantaquattro/05)

dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Zelarino, 05/05/2022

Net engineering S.p.A.

Il Direttore Lavori



L' **CALZAVARA S.p.A.**  
S.p.A. con socio unico  
Stabilimento e Sede Amministrativa:  
Via Coteciani, 40 - 33031 BASILIANO (UD)  
CALZAVARA S.p.A.  
Sede Legale:  
Piazzale C. Finocchiaro Aprile, 3 - Tel. 027 - 00181 ROMA  
C.F. e P.IVA IT 00452490303

**Responsabile Unico del Procedimento**

**Arch. Elisabetta Rossato**

Il Responsabile del Procedimento