



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14553 Cimitero di San Michele - Recinto 13°- ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1476                      del 12/07/2022

*Determinazione (DD)*    n. 1468                      del 20/07/2022

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.198 "C.I. 14553 RIPRISTINO TOMBE FAMIGLIA  
RECINTO XIII SAN MICHELE."

*Sottofascicolo* 1 "Atti (del/determinazioni)"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton Francesca, in data 13/07/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 14/07/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/07/2022.

Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico  
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 1476 del 12/07/2022  
Fasc.: 2019/XI.2.1/198-1

Oggetto: C.I. 14553 Cimitero di San Michele - Recinto 13°- ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

#### LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.C.C. n. 63 del 20/12/2018 "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-2021" l'intervento in oggetto risulta inserito, nel "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021", nel "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021" e nell'"Elenco Annuale 2019";
- il "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2019-2021", approvato con D.C.C. n. 63 del 20/12/2018, assegna per l'intervento, finanziato con Contributi di Legge Speciale per Venezia anno 2019, la spesa di € 500.000,00, e individua la Direzione LL.PP. come Soggetto Competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione di spesa, e la Società VERITAS S.p.A. come Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi in oggetto;
- con D.C.C. n. 39 del 03/07/2019 Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 - Variazione, è stata modificata la fonte di finanziamento, da Contributi di Legge Speciale per Venezia anno 2019, ad Avanzo vincolato di Legge Speciale - parte capitale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;
- con decreto p.g. n. 2022/0221644 del 18/05/2022, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico all'ing. Francesca Marton, ai sensi del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi", con decorrenza dal 27/05/2022, data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

Visti:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 avente per oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, in particolare l'art. 7 riguardante il "Comportamento in servizio";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso ancora che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla delibera G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, Rep. 128723, e che il medesimo contratto individua la gestione dei servizi cimiteriali tra quelli rientranti nell'oggetto sociale, prevedendo inoltre che lo svolgimento del servizio affidato comporta l'esecuzione dei lavori strumentali all'esecuzione del servizio come da art. 6 e s.m.i.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 03/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di € 500.000,00;
- con D.D. n. 477 del 04/03/2020 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Veritas S.p.A. per la somma di € 500.000,00=(o.f.c.), pari al quadro economico del progetto definitivo dell'intervento;
- il progetto esecutivo è stato approvato da Veritas S.p.A. in data 24/07/2020, per una spesa complessiva di € 500.000,00=(o.f.c.);
- la Società Veritas S.p.A. ha proceduto ad aggiudicare i lavori alla ditta ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale, corrente in Scorzè (VE), (P.I. 02366690275) in data 18/12/2020 con il ribasso d'asta del 19,98%, corrispondente ad € 67.302,12 (o.f.e.);
- con D.D. n. 681 del 01/04/2021 è stato autorizzato il recupero del ribasso d'asta ed è stato approvato l'assestamento del Quadro Economico, come segue:

## QUADRO ECONOMICO

### A - Importo lavori e sicurezza:

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta:	€	269.545,35
Economie da contabilizzare come da art. 179-DPR 207/10	€	11.257,79
Sicurezza non soggetta a ribasso d'asta:	€	45.304,54
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>326.107,68</b>

### B - Somme a disposizione:

1 - Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	€	67.345,84
2 - Analisi ed indagini geognostiche	€	/
3 - Allacciamenti	€	/
4 - Imprevisti	€	/
5.a - Costi diretti personale	€	47.898,17
5.b - Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€	7.184,72
6 - Commissioni giudicatrici:	€	/
7 - Pubblicità e spese artistiche:	€	/
8 - Collaudi	€	/
9 - IVA:		
10% sull'importo lavori e sulla voce 1	€	39.345,35
22% sulle voci 5.a, 5.b,	€	12.118,24
<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>173.892,32</b>

**C - Totale importo lavori (A) e somme a disposizione(B) € 500.000,00**

- il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno: 2022	Anno: 2023	Totale Q.E.
Stanziato	377.802,83	122.197,17	0	500.000,00
Impegnato	377.802,83	122.197,17	0	

Preso atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione p.g. 284912 del 28/06/2022, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Mauro Santoro, in data 17/05/2022 e fatto proprio dalla stazione appaltante Veritas S.p.A. mediante sottoscrizione del R.U.P., allegato alla presente Determinazione, risulta che:

- i lavori sono stati affidati da Veritas S.p.A. alla ditta ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale, corrente in Scorzè (VE), (P.I. 02366690275), in data 18/12/2020, con il ribasso d'asta del 19,98%, corrispondente ad € 67.302,12 (o.f.e.), per un importo contrattuale di €

326.107,68 (o.f.e.) di cui € 269.545,35 per lavori a misura, € 45.304,54 (o.f.e.) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 11.257,79 per economie (o.f.e.);

- il contratto è stato modificato ed integrato in seguito a perizia di variante;
- i lavori sono stati consegnati in data 25/01/2021, sono stati temporaneamente sospesi e ripresi, ed il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi è stato prorogato in seguito alla perizia di variante, fino al 01/04/2022;
- li lavori, come riportato nell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, risultano ultimati in data 25/03/2022, e quindi entro il termine contrattualmente previsto;
- l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;
- la ditta ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale, da quanto riportato nel C.R.E., ha la cessione di tutti i crediti con la società di factoring Sace S.p.A.;
- il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale, e liquida il relativo importo netto delle opere eseguite in € 390.023,68 (o.f.e.), da cui, detraendo gli importi corrisposti in corso d'opera, risulta un credito per l'impresa di € 1.950,12 (o.f.e.).

Vista la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e la società Veritas S.p.A., allegata alla presente Determinazione, redatta dal R.U.P. ing. Adriano Fontanel di Veritas S.p.A. in data 27/06/2022, pervenuta via pec con p.g. 284912 del 28/06/2022, in cui si espone:

- che l'importo complessivo delle spese sostenute dalla Società è di € 499.912,08= (o.f.c.), così dettagliato:

SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA	PROGETTO	D.D. 681/2021	PERIZIA	SPESA ACCERTATA
A) Lavori a base d'asta	€ 393.409,80	326.107,68	390.045,48	390.023,68
B) Somme a disposizione Amm.ne				
1 - lavori in economia	€ -	67.345,84	-	-
2 - analisi e indagini	€ -	-	-	3.500,00
3 - allacciamenti	€ 39,42	-	39,42	-
4 - imprevisti	€ -	-	-	-
5 - acquisizione di aree o immobili	€ -	-	-	-
6 - accantonamento	€ -	-	-	-
7 - spese tecniche	€ 55.082,89	55.082,89	58.116,29	54.603,31
8 - spese per attività connesse a progettazione	€ -	-	-	-
9 - comm. giudicatrici	€ -	-	-	-
10 - pubblicità e spese artistiche	€ -	-	-	-
11 - collaudi	€ -	-	-	-
I.V.A.				
Importo lavori 10%	€ 39.340,98	32.610,77	39.004,55	39.002,37
somme a disposizione 22%	€ 12.126,91	12.118,24	12.794,26	12.782,72
somme a disposizione 10%	€ -	6.734,58	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.912,08</b>

e si accerta, pertanto, in € € 499.912,08= (o.f.c.), la spesa complessivamente sostenuta dalla società Veritas S.p.A., prendendo atto che tale importo acclarato risulta inferiore a quello precedentemente impegnato con D.D. n. 875 del 06/05/2020 pari a € 500.000,00= (o.f.c.), e che la minore spesa di € 87,92 (o.f.c.) costituisce economia.

Dato atto:

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile dell'intervento finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### DETERMINA

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione e di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A. dell'intervento codificato con C.I. 14553 Cimitero di San Michele - Recinto 13°- ripristino funzional nicchie e tombe di famiglia – CUP F71E19000030001 - allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l'importo della spesa acclarata complessivamente sostenuta dalla Società per la realizzazione dell'intervento è di € 499.912,08= (o.f.c.), inferiore di € 87,92 (o.f.c.) rispetto all'importo di € 500.000,00 (o.f.c.) impegnato con D.D. n. 477 del 04/03/2020, e confermato con D.D. n. 681 del 01/04/2021, e che la minore spesa complessiva di € 87,92 (o.f.c.), costituisce economia;

3) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e delle economie rilevate il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14553 risulta così ridefinito:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno: 2022	Anno: 2023	Totale Q.E.
Stanziato	377.802,83	122.109,25	0	499.912,08
Impegnato	377.802,83	122.109,25	0	

4) di confermare l'imputazione della spesa di € 499.912,08= al Capitolo 11522/109 "beni immobili" codice gestionale 015 "cimiteri". Spesa finanziata con avanzo vincolato di Legge Speciale per Venezia, applicato a bilancio 2019 come segue:

- per € 15.914,06 a bilancio 2020;

- per € 424.085,94 a bilancio 2021;
- per € 60.000,00 a bilancio 2022;

5) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013;

La Dirigente firmataria del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA DIRIGENTE  
Ing. Francesca Marton

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione Acclarante p.g. 284912 del 28/06/2022.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1476

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 13505/2022 del 18/07/2022 "C.I. 14553 - ECONOMIA DA C.R.E. E RELAZIONE ACCLARANTE"

"C.I. 14553 Cimitero di San Michele - Recinto 13° - ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013."

autorizzazione Proposta di determina 1476/22 del 12/07/22

L'impegno di spesa numero 13505/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-87,92
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Stipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F71E19000030001	
<i>Opera</i>	5916 - 14553/000 - CIMITERO DI SAN MICHELE - RECINTO 13° -	
<i>Tipo Spesa</i>	RISPRISTINO FUNZIONALE NICCHIE E TOMBE DI FAMIGLIA 3641 - TOT - Valore Totale	
<i>Tipo Finanz.</i>	1245 - 022.001.829.900 - AVANZO DA L.S.V. L. 208/2015 - ANNUALITA' 2017	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>-87,92</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2022 al 18/07/2022

Stanziamiento di bilancio	46.096.773,51 +
Impegni precedenti	33.895.480,50 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	12.201.293,01 =
Variatione di impegno	<b>-87,92 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	12.201.380,93 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 luglio 2022

COMMITTENTE: **VERITAS S.P.A**

LAVORI: **Cimitero di San Michele a Venezia - Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia del recinto XIII° del cimitero di San Michele in isola.  
C.I. 14553**

IMPRESA: **ECO. S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale**

CONTRATTO: **Repertorio n. 101-20 /ADA del 23/12/2020**

PREMESSE:

**IMPORTI DI CONTRATTO**

Progetto esecutivo – Importo a base d’asta:	336.847,47 €
Ribasso d’asta 19,98% - pari a:	67.302,12 €
Importo netto dei lavori:	269.545,35 €
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:	45.304,54 €
Lavori in economia:	11.257,79 €

---

**Importo contrattuale: 326.107,68 €**

**PERIZIA DI VARIANTE**

Importo perizia di variante	74.724,29 €
Ribasso d’asta 19,98%:	14.929,92 €
Importo netto dei lavori:	59.794,37 €
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:	4.143,43 €
Aumento importo contr. a seguito di perizia suppletiva:	63.937,80 €

---

**Importo contrattuale con perizia suppletiva 390.045,48 €**

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

**PROGETTO:** Il progetto è stato redatto dall'Arch. Lara Dulli di VERITAS S.p.a..

**DESCRIZIONE DEI LAVORI:** i lavori hanno riguardato il ripristino funzionale delle nicchie del recinto XIII°, collocato nella porzione settentrionale del Cimitero Monumentale di San Michele in isola, e di parte delle nicchie del contiguo recinto IV° che si presentavano parzialmente collassate al momento dell'inizio dei lavori con grave rischio per la sicurezza degli utenti del cimitero.

Più nello specifico:

#### RECINTO XIII° - RIPRISTINO FUNZIONALE DEI LOCULI PERIMETRALI

L'intervento ha previsto il recupero funzionale dei loculi perimetrali realizzati in adiacenza ai muri perimetrali dei fronti nord, est ed ovest; i paramenti lapidei di facciata presentavano situazioni di degrado diffuso con evidenti deformazioni geometriche delle facciate del recinto.

- Si è provveduto alla rimozione temporanea delle lastre di tamponamento, dei traversi, di parte delle lesene e delle grandi lastre in pietra che costituiscono la copertura dei loculi.
- Si è quindi provveduto al restauro delle parti murarie in laterizio costituite da muri di spina a due teste e solai costituiti da voltine in laterizio, in parte sostituite da solai in laterocemento durante interventi di restauro precedenti. Prima di ripristinare le facciate in pietra si è provveduto a ricomporre i muretti in laterizio posti ad occlusione dei loculi e retrostanti gli elementi lapidei di facciata.
- L'intervento ha inoltre previsto un restauro accurato degli elementi lapidei dei fronti dei loculi:
  - si è provveduto in primo luogo a consolidare strutturalmente le lesene in pietra d'Istria che, in parte, avevano perso l'allineamento originale con la struttura muraria retrostante con deformazioni anche significative del filo verticale. In questi casi, considerando l'impossibilità di riportare le lesene alla verticalità originale, si è optato per interventi di "congelamento" delle deformazioni collegando le lesene verticali con elementi di vincolo alla muratura retrostante realizzati con barre in acciaio inox AISI 316 L posate con resina. L'innesto di perni e tirafondi è stato realizzato sotto filo della facciata e successivamente protetto con maltine pigmentate; coerentemente con quanto concordato con la Soprintendenza, le maltine di occultamento dei perni sono state realizzate in tono con i cromatismi delle lastre in pietra; pur visibile, quindi, l'intervento di restauro garantisce la percezione unitaria delle superfici originali.
  - sono stati realizzati numerosi interventi di consolidamento della materia dei longaroni orizzontali che, in base al taglio originale delle lastre di pietra di grosso spessore, presentavano una varietà di criticità: fratture intermedie, sfogliamento longitudinale delle lastre, ecc. Sono state utilizzate tecniche di ricomposizione dei longaroni lapidei con l'innesto di impernature a scomparsa, utilizzando barre in acciaio inox AISI 316 L, sia longitudinali con andamento inclinato atte a rispondere alle sollecitazioni a taglio, sia in spessore di lastra, finalizzate a garantire l'unitarietà longitudinale dei longaroni stessi con interventi di cucitura sempre a scomparsa.
  - Il restauro delle superfici lapidee è stato realizzato secondo progetto, ovvero procedendo con interventi di pre-consolidamento delle superfici, la pulizia delle

stesse, l'integrazione delle parti mancanti e l'integrazione delle lacune esistenti con maltine applicate in colore con le diverse pigmentazioni della pietra e sottofilo rispetto alle superfici delle lastre, in modo da testimoniare visivamente l'intervento di restauro garantendo la percezione unitaria delle superfici originali.

- o In un numero significativo di lastre, a causa dello stato di degrado e frantumazione particolarmente significativo si è proceduto con interventi di ricomposizione delle lastre attraverso l'uso di perni in acciaio inox AISI 316L e infiltrazioni di resina. Con il restauro si è ricomposta la materia originale disponibile e si è garantita la percezione unitaria delle singole lastre ricomposte, denunciando sempre l'intervento di restauro.

#### **RECINTO IV° - RIPRISTINO FUNZIONALE DEI LOCULI PERIMETRALI DELL'ALA EST**

L'intervento ha previsto il recupero funzionale dei loculi perimetrali realizzati in adiacenza al muro perimetrale del fronte nord del recinto IV°; i paramenti lapidei di facciata e le lastre di copertura presentavano situazioni di degrado diffuso con evidenti deformazioni geometriche della facciata del recinto e il crollo delle facciate lapidee del recinto di parte delle campate del lato ovest.

Si è optato per un intervento di messa in sicurezza e di ripristino dell'unitarietà delle facciate in pietra, nel corso di esecuzione dei lavori sono state riscontrate infatti situazioni di criticità strutturale e di complessità del quadro statico di parte delle strutture tombali del recinto IV che hanno indotto la Direzione dei Lavori a valutare ipotesi di interventi di ripristino delle strutture portanti dei loculi. Nello specifico il crollo di parte delle strutture in pietra, avvenuto precedentemente alla redazione del progetto su parte delle campate nord-est del recinto ha messo in evidenza la precarietà degli equilibri statici dell'intera struttura.

Durante le fasi di restauro e ripristino funzionale delle strutture murarie è stato possibile verificare come alcune deformazioni storiche delle strutture fondazionali abbiano indotto nel tempo a cinatismi che hanno progressivamente compromesso la stabilità delle strutture di facciata e di conseguenza anche delle grandi lastre della copertura parzialmente appoggiate alle strutture lapidee di facciata

Nelle porzioni del recinto in cui negli anni scorsi si erano verificati i crolli, la situazione di degrado delle strutture murarie retrostanti (murature, solaietti voltati, ecc) presentava un maggior livello di complessità, in quanto risultavano in parte compromesse anche le strutture in laterizio retrostanti la facciata, con parziali ribassamenti delle strutture voltate.

Si è provveduto ad attuare alcune indagini conoscitive supplementari che hanno fornito un quadro conoscitivo aggiornato.

Sulla scorta del quadro conoscitivo aggiornato è stato redatto un progetto di consolidamento e ripristino delle strutture murarie retrostanti le facciate in pietra che è stato sottoposto agli uffici della Soprintendenza competenti, nella persona dell'arch. Maria Rosaria Gargiulo con esito positivo.

Sono stati pertanto realizzati i seguenti interventi strutturali:

- consolidamento dell'estradosso della parte frontale delle voltine in laterizio delle campate maggiormente compromesse, che costituiscono i solai d'appoggio delle tombe, e la realizzazione di centine metalliche da posizionare sulla sola campata n°2, che era già stata soggetta al crollo dell'intera struttura lapidea di facciata con deformazioni significative delle strutture in laterizio e pietra retrostanti.

I lavori di restauro sono proseguiti quindi intervenendo in particolare nella porzione ovest del fronte nord del recinto IV, ovvero ricomponendo la struttura in pietra che costituisce il fronte dell'intero recinto.

Per gli elementi della facciata in pietra della campata n°2, crollata prima dell'intervento di restauro, sono stati ricomposti degli elementi lapidei collassati secondo la seguente sequenza di lavorazioni:

- Ricomposizione degli elementi frantumati e il loro riassetto e il restauro definitivo con interventi di ripristino dell'unitarietà delle lastre e l'integrazione puntuale delle parti mancanti.
- Smontaggio e ricollocazione degli elementi lapidei di facciata: lesene, longaroni e lastre di tamponamento con interventi assimilabili a quanto descritto per le lavorazioni realizzate sulle superfici del recinto XIII°.
- Rifunzionalizzazione e il restauro della campata 0: la campata collocata a lato della cappella d'angolo del recinto IV e che presenta una soluzione tecnica con anta in pietra apribile, si presentava ampiamente compromessa dai crolli avvenuti nelle campate limitrofe. L'anta apribile è stata restaurata integralmente, liberando gli elementi lapidei costretti con la piena rifunzionalizzazione delle ante apribili.

### **GESTIONE DEGLI ASPETTI DI SICUREZZA E PONTEGGIO DI FORZA**

Le opere provvisorie e le strutture aggiuntive atte alla movimentazione dei carichi lapidei sono state organizzate per settori successivi di lavoro. Questo ha comportato l'allestimento ed il relativo smontaggio delle tratte di ponteggio corrispondenti ai successivi fronti di lavoro trattati.

L'entità dei carichi per la movimentazione delle lastre lapidee presenti in sommità ai corpi di fabbrica ha comportato la realizzazione di una doppia struttura provvisoria atta a garantire le condizioni di sicurezza necessarie. All'interno del recinto IV è stato necessario inoltre concepire una struttura di forza in grado di contrastare le spinte verso l'esterno delle parti compromesse, con il duplice obiettivo di bloccare le strutture nel loro insieme operando al contempo in condizioni di sicurezza.

**CONTRATTO:** contratto d'appalto n. 101-20/ADA stipulato in data 23/12/2020 dell'importo di Euro € 326.107,68 al netto del ribasso d'asta. Con tale contratto la stazione appaltante Veritas SpA ha affidato i lavori di "Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia del recinto XIII° del cimitero di San Michele in isola" all'impresa ECO. S.T.I.L.E. S.r.l.u. con sede in via P.Mattarella 65 – 30037 Gardigiano di Scorzè (VE).

In base alla perizia di variante trasmessa in data 31/11/2021, con Protocollo Nr. 0003259/22 del 14/01/2022, la Stazione Appaltante Veritas S.P.A ha autorizzato la modifica e l'integrazione del suddetto contratto.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con Verbale di Consegna dei Lavori redatto in data 25/01/2021;

**TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto veniva fissato il tempo per l'esecuzione dei lavori in gg. 365 a decorrere dalla data del Verbale di Consegna Lavori;

**VARIAZIONE DEL RUP E DL:** considerate le esigenze organizzative aziendali, a decorrere dal 04/11/2021 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato ricoperto dall'ing. Adriano Fontanel, neo-Direttore dei Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A., come da Comunicazione all'impresa del 24/11/2021 prot. n. 104020, mentre a decorrere dal 22/04/2021 l'incarico di Direttore dei Lavori è stato ricoperto dall'arch. Mauro Santoro di cui alla convenzione 56-21/RR del 19/04/2021.

**PERIZIA DI VARIANTE:** in data 31/11/2021 è stata sottoscritta la Perizia di Variante n°1 che ha comportato un importo complessivo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 63.937,80€ e conseguente proroga di 60 giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove e più gravose lavorazioni.

**SOSPENSIONI CONCESSE:** sospensione dei lavori di cui al "verbale di sospensione n. 1" in data 25/10/2021 e ripresa dei lavori di cui al "verbale di ripresa lavori n. 1" in data 03/11/2021. Nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori fissato al 03 febbraio 2022.

**SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** a fronte della sospensione lavori sopra indicata e della perizia suppletiva che determinava 60 giorni di proroga, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il 01/04/2022.

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è stata accertata dal Direttore dei Lavori in seguito a sopralluogo del 25/03/2023, entro il tempo utile assegnato, come da *Verbale di Constatazione dell'Ultimazione dei Lavori* del 25/03/2022.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.

**ANTICIPO:** L'impresa non ha chiesto il pagamento dell'anticipo del 20%.

**CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI COMPENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA:**

-	<b>1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 15/04/2021</b>	
	Certificato di pagamento del 21/04/2021, importo:	€ 155.859,30
-	<b>2° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/06/2021</b>	
	Certificato di pagamento del 07/07/2021, importo:	€ 108.295,50
-	<b>3° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 30/09/2021</b>	
	Certificato di pagamento del 05/10/2021, importo:	€ 34.976,28
-	<b>4° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 31/01/2022</b>	
	Certificato di pagamento del 09/02/2022, importo:	€ 72.607,51
-	<b>5° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 25/03/2022 e corrispondente al finale</b>	
	Certificato di pagamento del 04/04/2022, importo:	€ 16.334,97
	<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 388.073,56</b>

**STATO FINALE:** a tutto il 25/03/2022 risulta che l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, e comprensivo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 390.023,68.

**ASSICURAZIONE E POSIZIONE PREVIDENZIALE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa P.A.T. n°918146209/86.

**CESSIONE CREDITI:** L'amministrazione, verificati gli atti in possesso in data 27/04/2022, conferma che l'impresa ECO. S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale ha la cessione di tutti i crediti con la società di factoring Sace S.p.A.

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Viste le annotazioni contabili e riscontrate le corrispondenti ai lavori eseguiti e constatato che:

- l'impresa risulta essere in regola in merito alle assicurazioni degli operai;
- ha sottoscritto senza riserve la contabilità relativa all'appalto;

Considerato che i lavori corrispondono al progetto approvato e che sono stati eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

#### CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito dell'impresa ECOSTILE S.r.l. Unipersonale come segue:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - Ammontare dello stato finale, comprensivo degli oneri di sicurezza:<br>dicansi Euro trecentonovantamilaventitre/68       | <b>€ 390.023,68</b> |
| - Deducesi per certificati o acconti emessi alla data del 25/03/2022:<br>dicansi Euro trecentoottantottomilasettantatre/56 | <b>€ 388.073,56</b> |
| - Credito dell'impresa:<br>dicansi Euro milleonovecentocinquanta/12  | <b>€ 1.950,12</b>   |

Venezia, li 17/05/2022

Direttore Lavori

Arch. Mauro Santoro



L'impresa


ECO. S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale

**ECO.S.T.I.L.E. s.r.l.**  
società unipersonale

Il RUP

Ing. Adriano Fontanel

- Veritas S.p.A. -





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Lavori: **Cimitero di San Michele - Recinto XIII**  
**Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia**  
**C.I. 14553**

## RELAZIONE GENERALE

Acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia e VERITAS S.p.A.

PREMESSE:

### APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stato redatto un progetto dall'arch. Lara Dulli dell'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A)	Lavori a base d'asta - oneri per la sicurezza - economie	€	393.409,80
B)	Somme a disposizione:		
	1 - Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto:	€	-
	2 - Rilievi accertamenti ed indagini	€	-
	3 - Allacciamenti	€	39,42
	4 - Imprevisti	€	-
	5 - Acquisizione aree o immobili	€	-
	6 - Accantonamento	€	-
	7 - Oneri tecnici	€	55.082,89
	8 - Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione	€	-
	9 - Commissioni giudicatrici	€	-
	10 - Pubblicità e spese artistiche	€	-
	11 - Accertamenti, verifiche e collaudi	€	-
	12 - IVA:		
	sull'importo lavori (10%)	€	39.340,98
	sulle voci 3, 7 (22%)	€	<u>12.126,91</u>
	Totale somme a disposizione	€	106.590,20
C)	Totale QE - importo lavori comprensivo della sicurezza e somme a disposizione ( A + B )	€	<u>500.000,00</u>

Il progetto è stato approvato dal Comune di Venezia, con Deliberazione n. 318 del 3 ottobre 2019;

### A) ESECUZIONE DEI LAVORI

#### LAVORI A BASE D'APPALTO

a seguito di procedura negoziata i lavori sono stati appaltati alla ditta ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale con sede in via Piersanti Mattarella 65 a Gardigiano di Scorzè (VE), al netto del ribasso d'asta pari al 19,98%, per l'importo complessivo di € 326.107,68 compresi € 11.257,79 per lavori in economia ed € 45.304,54 per oneri relativi alla sicurezza.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

I lavori sono iniziati il 25/01/2021 con data di ultimazione fissata per il giorno 24/01/2022. Tale data è stata prorogata al 31/01/2022, pari a giorni 7 naturali e consecutivi, a causa dell'annuale ricorrenza della Commemorazione dei Defunti in occasione della quale il Sindaco del Comune di Venezia ha disposto la sospensione di qualsiasi attività lavorativa all'interno dei vari plessi cimiteriali con Ordinanza n. 576/2021 PG. 428898/2021 del 21/09/2021. Per effetto della **Perizia di Variante e Suppletiva** del 03/11/2021 approvata dal RUP Ing. Adriano Ercole, il termine per l'ultimazione dei lavori veniva prorogato di ulteriori 60 giorni e fissato al 01/04/2022.

I lavori sono stati conclusi il 25/03/2022. Lo stato finale, a tutto il 25/03/2022, compilato in data **04/04/2022** e sottoscritto dall'impresa senza riserve, ammonta ad **€ 390.023,68**

I lavori sono stati collaudati con esito favorevole tramite Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato in data **17/05/2022**.

Con Determinazione del Dirigente n. 681 del 01/04/2021 è stato determinato di autorizzare l'utilizzo del ribasso d'asta conseguito successivamente all'aggiudicazione dei lavori pari ad **€ 74.032,34 (o.f.c.)**. La ragione derivava dal fatto che durante il corso dei lavori presso il recinto XIII, una volta aperti i sigilli e verificato lo stato delle strutture, è stata constatata dal RUP dell'intervento C.I. 14553, ing. Adriano Ercole di Veritas S.p.A, una situazione di degrado peggiore rispetto a quella preventivata in sede di progetto. Con Nota prot. Veritas S.p.A. n. 15075 del 16/02/2021, pervenuta al Comune di Venezia con P.G. n. 96638 del 22/01/2021, e corredata da documentazione fotografica, il RUP prontamente né segnalava la situazione.

Tutto ciò considerato ha comportato un assestamento del quadro economico come di seguito riportato:

A)	Importo lavori e sicurezza	€	326.107,68
B)	Somme a disposizione:		
	1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	€	67.345,84
	2 - Analisi ed indagini geognostiche	€	-
	3 - Allacciamenti	€	-
	4 - Imprevisti	€	-
	5a - Costi diretti personale	€	47.898,17
	5b - Costi indiretti forfettari	€	7.184,72
	6 - Commissioni giudicatrici	€	-
	7 - Spese per pubblicità e opere artistiche	€	-
	8 - Collaudi	€	-
	9 - IVA:		
	sull'importo lavori e sulla voce 1 (10%)	€	39.345,35
	sulle voci 5a, 5b (22%)	€	<u>12.118,24</u>
	Totale somme a disposizione	€	173.892,32
C)	Totale QE - importo lavori comprensivo della sicurezza e somme a disposizione ( A + B )	€	<u>500.000,00</u>



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

**OPERE COMPLEMENTARI:** nessuna.

**PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE:** redatta in corso d'opera per quanto determinato con D.D. n. 681 del 01/04/2021. Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi in data 03/11/2021. La perizia ha comportato un aumento dell'importo contrattuale ad € 390.045,48 compresi € 11.257,79 per lavori in economia ed € 49.447,97 per oneri relativi alla sicurezza, nonché il seguente Q.E.:

A)	Importo lavori e sicurezza	€	390.045,48
B)	Somme a disposizione:		
	1 - Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:	€	-
	2 - Analisi ed indagini geognostiche	€	39,42
	3 - Allacciamenti	€	-
	4 - Imprevisti	€	-
	5 - Spese tecniche	€	58.116,29
	6 - Commissioni giudicatrici	€	-
	7 - Spese per pubblicità e opere artistiche	€	-
	8 - Collaudi	€	-
	9 - IVA:		
	sull'importo lavori (10%)	€	39.004,55
	sulle voci 2, 5 (22%)	€	<u>12.794,26</u>
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>109.954,52</b>
C)	<b>Totale QE - importo lavori comprensivo della sicurezza e somme a disposizione ( A + B )</b>	€	<b><u>500.000,00</u></b>

**COLLAUDATORE STATICO:** non necessario.

**VARIAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL RUP:** considerate le esigenze organizzative aziendali di VERITAS S.p.A., a decorrere dal 22/04/2021 l'incarico di Direttore dei Lavori è stato affidato all'arch. Mauro Santoro, come da Comunicazione Veritas prot. n. 38809 del 23/04/2021; mentre, con decorrenza 04/11/2021 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato ricoperto dall'ing. Adriano Fontanel, neo-Direttore dei Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A., come da Comunicazione Veritas prot. n. 104020 del 24/11/2021.

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:**

1)	ANALISI E INDAGINI	€	3.500,00
2)	SPESE TECNICHE - gli oneri tecnici sul quadro economico finale ammontano complessivamente ad	€	54.603,31
3)	COLLAUDO	€	/
4)	I.V.A. - le spese sono state assoggettate all'I.V.A. come di seguito indicato		
	per lavori (10%)	€	39.002,37
	per somme a disposizione (22%)	€	<u>12.782,72</u>
	<b>totale IVA</b>	€	<b>51.785,09</b>



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

**SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA per il C.I. 14553** – Essa risulta, per la parte relativa ai lavori in oggetto, di € 499.912,08 come dal seguente prospetto:

A) Per lavori	€ 390.023,68
B) per le somme a disposizione dell'amministrazione	€ 109.888,40
<b>TOTALE</b>	<b>€ 499.912,08</b>

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore a quello di progetto approvato ed a quello variato con Determina del Dirigente;

Tutto ciò premesso, e considerato che:

- l'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- VERITAS S.p.A. complessivamente ha fatturato al Comune € 499.912,08 (o.f.c.);

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

#### ACCERTA

nell'importo di € 499.912,08 = (euro quattrocentonovantanove milanovecentododici/08) (o.f.c.) la spesa complessivamente sostenuta da VERITAS S.p.A per i lavori specificati in oggetto

#### CERTIFICA

- la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- che non restano altre spese da liquidare a VERITAS S.p.A.

Venezia, il 27/06/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Adriano FONTANEL

- Veritas S.p.A. -



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

### SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA		PROGETTO	D.D. 681/2021	PERIZIA	SPESA ACCERTATA
A) Lavori a base d'asta	€	393.409,80	326.107,68	390.045,48	390.023,68
B) Somme a disposizione Amm.ne					
1 - lavori in economia	€	-	67.345,84	-	-
2 - analisi e indagini	€	-	-	-	3.500,00
3 - allacciamenti	€	39,42	-	39,42	-
4 - imprevisti	€	-	-	-	-
5 - acquisizione di aree o immobili	€	-	-	-	-
6 - accantonamento	€	-	-	-	-
7 - spese tecniche	€	55.082,89	55.082,89	58.116,29	54.603,31
8 - spese per attività connesse a progettazione	€	-	-	-	-
9 - comm. giudicatrici	€	-	-	-	-
10 - pubblicità e spese artistiche	€	-	-	-	-
11 - collaudi	€	-	-	-	-
I.V.A.					
Importo lavori 10%	€	39.340,98	32.610,77	39.004,55	39.002,37
somme a disposizione 22%	€	12.126,91	12.118,24	12.794,26	12.782,72
somme a disposizione 10%	€	-	6.734,58	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.912,08</b>



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali  
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
A6 AMA	Cimiteri Venezia ed Isole	70	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	Avanzo LSV	PDD-1476/2022	Visto e preso nota	E	499.912,08	29-14
Z1 AVZ	Gestione avanzo	70	L. 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2017	Avanzo LSV	PDD-1476/2022	Programmato	E	87,92	29-14