



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14935 – Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro Veneto. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1582 del 25/07/2022

Determinazione (DD) n. 1570 del 01/08/2022

Fascicolo 2021.XI/2/1.57 "C.I. 14935 - Cimitero Favaro V.to"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton Francesca, in data 28/07/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 29/07/2022.

Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 1582 del 25/07/2022
Fasc.: 2021 /XI.2.1 /57

Oggetto: C.I. 14935 – Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro Veneto. Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A.. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 96 del 18/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023, i relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, e il "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023 e s.m.i.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2021, allegato 1 - tabella D, è stato modificato l'elenco degli interventi iscritti nel Piano degli Investimenti, delle Opere Pubbliche e degli Interventi di manutenzione 2021-2023, ed è stata previsto per l'annualità in corso l'intervento in oggetto, per il quale sono stati stanziati € 60.000,00 da finanziare con Avanzo di Amministrazione vincolato da proventi edilizi;
- con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2021, allegato 1 - tabella D, è stata individuata l'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti quale Soggetto Competente per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione di spesa, e la Società Veritas S.p.A. quale Soggetto Attuatore degli interventi in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con decreto p.g. n. 2022/0221644 del 18/05/2022, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico all'ing. Francesca Marton, ai sensi del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi", con decorrenza dal 27/05/2022, data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

Visti:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 33/2013 avente per oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, in particolare l'art. 7 riguardante il "Comportamento in servizio";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso ancora che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 15 marzo 2002, modificata ed integrata dalla delibera G.C. n. 421 del 31 maggio 2002 è stato approvato il Contratto di Servizio per la definizione dei rapporti tra Comune di Venezia e Vesta S.p.A., oggi Veritas S.p.A., stipulato in data 12 maggio 2003, Rep. 128723, e che il medesimo contratto individua la gestione dei servizi cimiteriali tra quelli rientranti nell'oggetto sociale, prevedendo inoltre che lo svolgimento del servizio affidato comporta l'esecuzione dei lavori strumentali all'esecuzione del servizio come da art. 6 e s.m.i.;
- con Deliberazione di G.C. n. 262 del 9 novembre 2021, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento C.I. 14935 – Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro Veneto, redatto da Veritas S.p.A. per un importo di € 60.000,00;
- con D.D. n. 2358 del 23/11/2021 è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Veritas S.p.A. per la somma di € 60.000,00=(o.f.c.), pari al quadro economico del progetto definitivo dell'intervento;
- il progetto esecutivo è stato approvato da Veritas S.p.A. in data 07/02/2022, per una spesa complessiva di € 60.000,00=(o.f.c.);
- i lavori sono stati affidati da Veritas S.p.A. alla ditta E.C.I.S. S.r.l., per l'importo complessivo di € 46.561,06 comprensivo degli oneri della sicurezza e lavori in economia, al netto del ribasso offerto pari a 0,90%;
- che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anno: 2022	Totale Q.E.
Stanziato	60.000,00	60.000,00
Impegnato	60.000,00	

- che la spesa di € 60.000,00 è finanziata con Avanzo di Amministrazione da oneri di urbanizzazione, applicato al Bilancio: anni precedenti;

Preso atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione p.g. 296548 del 04/07/2022, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Riccardo Cianchetti, in data 07/06/2022 e fatto proprio dalla stazione appaltante Veritas S.p.A. mediante sottoscrizione del R.U.P., allegato alla presente Determinazione, risulta che:

- i lavori sono stati affidati da Veritas S.p.A. alla ditta E.C.I.S. S.r.l., via Lazzarini n. 28 Marghera (Venezia), P.IVA: IT00681560272, Codice fiscale: 00681560272, in data 24/02/2022, con il ribasso d'asta del 0,90%, corrispondente ad € 373,49 (o.f.e.), per un importo contrattuale di € 46.561,06 (o.f.e.) di cui € 41.124,92 per lavori a misura, € 1.480,15 (o.f.e.) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 3.955,99 per economie (o.f.e.);
- i lavori sono stati consegnati in data 19/04/2022, come riportato nell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati concessi ulteriori 28 giorni consecutivi per la realizzazione di lavori su indicazione dell'Amministrazione, e risultano ultimati in data 13/05/2022, e quindi entro il termine contrattualmente previsto del 31/05/2022;
- l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;
- il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta E.C.I.S. S.r.l., e liquida il relativo importo netto delle opere eseguite in € 43.591,92 (o.f.e.), da cui, detraendo gli importi corrisposti in corso d'opera, risulta un credito per l'impresa di € 217,96 (o.f.e.).

Vista la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e la società Veritas S.p.A., allegata alla presente Determinazione, redatta dal R.U.P. ing. Adriano Fontanel di Veritas S.p.A. in data 01/07/2022, pervenuta via pec con p.g. 296548 del 04/07/2022, in cui si espone:

- che l'importo complessivo delle spese sostenute dalla Società è di € 55.396,63= (o.f.c.), così dettagliato:

SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA	PROGETTO	SPESA ACCERTATA
A) Lavori a base d'asta	€ 46.934,55	43.591,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -	-
2 - analisi ed indagini geognostiche	€ -	-
3 - allacciamenti	€ -	-
4 - imprevisti	€ 255,66	-
5 - spese tecniche	€ 6.606,62	6.102,87
6 - comm. giudicatrici	€ -	-
7 - pubblicità e spese artistiche	€ -	-
8 - pubblicità e spese artistiche	€ -	-
9 - collaudi	€ -	-
I.V.A.		
Importo lavori 10%	€ 4.693,46	4.359,20
somme a disposizione 22%	€ 1.509,71	1.342,64
somme a disposizione 10%	€ -	-
TOTALE	€ 60.000,00	55.396,63

e si accerta, pertanto, in € 55.396,63= (o.f.c.), la spesa complessivamente sostenuta dalla società Veritas S.p.A., prendendo atto che tale importo acclarato risulta inferiore a quello precedentemente impegnato con D.D. n. 2358 del 23/11/2021, pari a € 60.000,00= (o.f.c.), e che la minore spesa di € 4.603,37 (o.f.c.) costituisce economia.

Dato atto:

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile dell'intervento finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1) di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione e di approvare la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra il Comune di Venezia e Veritas S.p.A. dell'intervento codificato con C.I. 14935 – Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro Veneto – CUP F79J21006900004, esente CIG in quanto società in house providing - allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che l'importo della spesa acclarata complessivamente sostenuta dalla Società Veritas S.p.A. per la realizzazione dell'intervento è di € 55.396,63= (o.f.c.), inferiore di € 4.603,37 (o.f.c.) rispetto all'importo di € 60.000,00 (o.f.c.) impegnato con D.D. n. 2358 del 23/11/2021, e che la minore spesa complessiva di € 4.603,37 (o.f.c.), costituisce economia;

3) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e delle economie rilevate il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14935 risulta così ridefinito:

Cronoprogramma finanziario	Anno: 2022	Anno: 2023	Totale Q.E.
Stanziato	55.396,63	0	55.396,63
Impegnato	55.396,63	0	

4) di confermare l'imputazione della spesa di € 55.396,63=(o.f.c.) all'impegno n. 304130, al Capitolo 42522/109 "beni immobili", Codice Gestionale 015 – cimiteri - Spesa finanziata con Avanzo di Amministrazione da oneri di urbanizzazione, applicato al Bilancio: anni precedenti;

5) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013;

La Dirigente firmataria del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA DIRIGENTE

Ing. Francesca Marton

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1582

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 304129/2021 del 17/11/2021 "c.i. 14935 INTERRAMENTO LINEE AEREE
INGRESSO CIMITERO FAVARO VENETO"
autorizzazione Determine 2358/21 del 23/11/21

La prenotazione di spesa numero 304129/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12092.02.042522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	60.000,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri		
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.		
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F79J21006900004		
<i>Opera</i>	6065 - 14935/000 - INTERRAMENTO LINEE AEREE INGRESSO		
<i>Tipo Spesa</i>	CIMITERO FAVARO V.TO 3641 - TOT - Valore Totale		
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE		
<i>Capitolo</i>	12092.02.042522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	-4.603,37	55.396,63
<i>Resp. servizio</i>	AUTORIZZAZIONI E SERVIZI AMBIENTALI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri		
<i>Fornitore</i>	***V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. - AREA TERRITORIALE DI VENEZIA*** Cod.		
<i>CIG</i>	Fisc. 03341820276 P.Iva 03341820276 CUP F79J21006900004		
<i>Opera</i>	6065 - 14935/000 - INTERRAMENTO LINEE AEREE INGRESSO		
<i>Tipo Spesa</i>	CIMITERO FAVARO V.TO 3641 - TOT - Valore Totale		
<i>Tipo Finanz.</i>	190 - 004.900 - AVANZO DA ONERI DI URBANIZZAZIONE		
	Totale:	55.396,63	55.396,63
	Disponibilità:		0,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12092.02.042522109 a competenza 2021

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
17/11/2021	208.508,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	148.508,58
31/12/2021	187.191,99	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	247.191,99

12092.02.042522109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
31/12/2021	560.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	500.000,00
28/07/2022	500.000,00	-4.603,37	55.396,63	-4.603,37	55.396,63	0,00	504.603,37

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 luglio 2022



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

COMMITTENTE **VERITAS S.p.A**

LAVORI **C.I. 14935**
Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro

IMPRESA **E.C.I.S. S.r.l.**

CONTRATTO **36-22/ADA**

IMPORTO DEI LAVORI **€ 46.561,06**

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: Il progetto è stato redatto nelle varie fasi dall'arch. Lara Dulli e dall'Arch. Riccardo Cianchetti di VERITAS.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: Gli interventi sono consistiti nella realizzazione di un cavidotto per il sotto-servizio elettrico mediante trivellazione orizzontale controllata al fine di interrare la linea aerea esistente che alimentava il cimitero di Favaro che si sviluppava con partenza da via Altinia, facendo ponte sulla facciata della Chiesa di S. Andrea e della scuola materna Suore di Maria, per poi terminare presso l'ingresso pedonale nella parte vecchia del cimitero. In data 4/5/2022 l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive per il miglioramento delle aree esterne adiacenti: fresatura e compattazione del fondo dell'area esterna della Chiesa di S. Andrea lato nord, e realizzazione di un tratto di pavimentazione in misto granulare stabilizzato, compattato a rifiuto, nell'area esterna lato sud del cimitero di Favaro. Per l'esecuzione di tali lavori aggiuntivi non si è determinato alcun incremento dell'importo di contratto.

IMPRESA ASSEGNATARIA DELL'OPERA: A seguito di affidamento diretto i lavori sono stati appaltati all'impresa E.C.I.S. S.r.l.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta pari al 0,90%, è risultato di € 46.561,06 di cui € 1.480,15 quali oneri per la sicurezza ed € 3.955,99 per opere in economia.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con *Verbale di Consegna dei Lavori* redatto in data 19/04/2022;

TEMPO ASSEGNATO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, veniva fissato il tempo per l'esecuzione dei lavori in 15 giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del *Verbale di Consegna Lavori*.



SOSPENSIONI CONCESSE: nessuna;

PROROGHE: a seguito della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale in data 04/05/2022 per l'esecuzione degli interventi aggiuntivi sopra descritti, con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 05/05/2022 sono stati concessi ulteriori giorni 28 (ventotto) naturali e consecutivi.

SCADENZA DEL TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: inizialmente fissata per il 05/05/2022; con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 05/05/2022 il termine ultimo è stato fissato al 31 maggio 2022.

VARIAZIONE DEL RUP: considerate le esigenze organizzative aziendali, a decorrere dal 04/11/2021 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato ricoperto dall'ing. Adriano Fontanel, neo-Direttore dei Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A..

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Accertata dal Direttore dei Lavori il 13/05/2022 come da *Certificato di Ultimazione dei Lavori*;

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori;

ANTICIPO: nessuno;

CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI COMPRESIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA:

- **1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 13/05/2022 e corrispondente al finale**
Certificato di pagamento del 16/05/2022, importo: € 43.373,96
- Ammontare dei certificati di pagamento emessi € 43.373,96
(diconsi Euro quarantatremilatrecentosettantatre/96)

STATO FINALE: a tutto il 13/05/2022, risulta che l'importo complessivo dei lavori, al netto del ribasso contrattuale, e comprensivo degli oneri per la sicurezza ammonta a € 43.591,92.

ASSICURAZIONE E POSIZIONE PREVIDENZIALE DEGLI OPERAI: Spedita richiesta agli Enti Previdenziali ed assicurativi, con esito "REGOLARE", protocollo DURC n. INAIL_31479065 in data 16/02/2022.

PUBBLICAZIONE "AD OPPONENDUM": Non necessaria.

CESSIONE CREDITI: L'amministrazione, verificati gli atti in possesso in data 07/06/2022, conferma che l'impresa E.C.I.S. S.r.l. non ha effettuato cessioni di crediti, né procure o deleghe a favore di terzi.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Viste le annotazioni contabili e riscontrate le corrispondenti ai lavori eseguiti e constatato che:

- l'impresa risulta essere in regola in merito alle assicurazioni degli operai;
- ha sottoscritto senza riserve la contabilità relativa all'appalto;

Considerato che i lavori corrispondono al progetto approvato e che sono stati eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite dal contratto ed a regola d'arte;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto liquida il credito dell'impresa *E.C.I.S. S.r.l.* come segue:

- | | |
|---|--------------------|
| - Ammontare dello stato finale, comprensivo degli oneri di sicurezza: | € 43.591,92 |
| <i>diconsi Euro quarantatremilacinquecentonovantuno/92</i> | |
| Deducesi per certificati o acconti emessi alla data odierna: | € 43.373,96 |
| <i>diconsi Euro quarantatremilatrecentosettantatre/96</i> | |
| - Credito dell'impresa: | € 217,96 |
| <i>diconsi Euro duecentodiciasette/96</i> | |


Mestre, Venezia, li 07/06/2022



L'appaltatore
CAVALLARI Nicola
- E.C.I.S. S.r.l. -



Il RUP
Ing. Adriano FONTANEL
- Veritas S.p.A. -



Lavori: **Interramento linee aeree ingresso cimitero di Favaro**
C.I. 14935

RELAZIONE GENERALE

Acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia e VERITAS S.p.A.

PREMESSE:

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati è stato redatto dall'arch. Lara Dulli il progetto Definitivo comprendente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo complessivo di **€ 60.000,00** così ripartito:

A)	Lavori a base d'asta - oneri per la sicurezza - economie	€ 46.934,55
B)	Somme a disposizione:	
	1 - Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto:	€ -
	2 - Analisi ed indagini geognostiche	€ -
	3 - Allacciamenti	€ -
	4 - Imprevisti	€ 255,66
	5a - Costi diretti personale	€ 5.744,89
	5b - Costi indiretti forfettari (15% dei costi diretti personale)	€ 861,73
	6 - Commissioni giudicatrici	€ -
	7 - Pubblicità e spese artistiche	€ -
	8 - Collaudi	€ -
	9 - IVA:	
	sull'importo lavori (10%)	€ 4.693,46
	sulle voci 3, 7 (22%)	€ <u>1.509,71</u>
	Totale somme a disposizione	€ 13.065,45
C)	Totale QE - importo lavori comprensivo della sicurezza e somme a disposizione (A + B)	€ <u>60.000,00</u>

Il progetto è stato approvato dal Comune di Venezia, con Deliberazione n. 262 del 9 novembre 2021;

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'APPALTO

a seguito di affidamento diretto i lavori sono stati appaltati alla ditta E.C.I.S. S.r.l. con sede in via Lazzarini 28 a Venezia, Marghera (VE), al netto del ribasso d'asta pari al 0,90%, per l'importo complessivo di **€ 46.561,06** compresi € 3.955,99 per lavori in economia ed € 1.480,15 per oneri relativi alla sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 19/04/2022 con data di ultimazione fissata per il giorno 03/05/2022. In data 04/05/2022 l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive per il miglioramento di alcune aree esterne adiacenti al Cimitero di Favaro e relative pertinenze; per l'esecuzione di tali interventi non è stato alterato l'importo complessivo dei lavori contrattualizzati, mentre con verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 05/05/2022 sono stati concessi ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi con termine ultimo stabilito al 31/05/2022.

I lavori sono stati conclusi il 13/05/2022; lo stato finale, a tutto il 13/05/2022, compilato in data **16/05/2022** e sottoscritto dall'impresa senza riserve, ammonta ad **€ 43.591,92**.

I lavori sono stati collaudati con esito favorevole tramite Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato in data **07/06/2022**.

PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE: nessuna.

VARIAZIONE DEL RUP E DEL PROGETTISTA: considerate le esigenze organizzative aziendali di VERITAS S.p.A., a decorrere dal 04/11/2021 l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento è stato ricoperto dall'ing. Adriano Fontanel, neo-Direttore dei Servizi Cimiteriali Veritas S.p.A; mentre, con decorrenza 01/01/2022, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo è stato affidato all'arch. Riccardo Cianchetti.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

1) SPESE TECNICHE - gli oneri tecnici sul quadro economico finale ammontano complessivamente ad	€ 6.102,87
2) COLLAUDO	€ /
3) I.V.A. - le spese sono state assoggettate all'I.V.A. come di seguito indicato	
per lavori (10%)	€ 4.359,20
per somme a disposizione (22%)	€ 1.342,64
totale IVA	€ 5.701,84

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA per il C.I. 14935 – Essa risulta, per la parte relativa ai lavori in oggetto, di € 55.396,63 come dal seguente prospetto:

A) Per lavori	€ 43.591,92
B) per le somme a disposizione dell'amministrazione	€ 11.804,71
TOTALE	€ 55.396,63

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore a quello di progetto approvato;
Tutto ciò premesso, e considerato che:

- l'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- VERITAS S.p.A. complessivamente ha fatturato al Comune € 55.396,63 (o.f.c.);

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

A C C E R T A


nell'importo di € 55.396,63 = (euro cinquantacinquemilatrecentonovantasei/63) (o.f.c.) la spesa complessivamente sostenuta da VERITAS S.p.A per i lavori specificati in oggetto

C E R T I F I C A

- la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- che non restano altre spese da liquidare a VERITAS S.p.A.

Venezia, lì 01/07/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Adriano FONTANEL
- Veritas S.p.A. -



SITUAZIONE ECONOMICA FINALE DI COLLAUDO

VOCI DI SPESA		PROGETTO	SPESA ACCERTATA
A) Lavori a base d'asta	€	46.934,55	43.591,92
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1 - lavori in economia esclusi dall'appalto	€	-	-
2 - analisi ed indagini geognostiche	€	-	-
3 - allacciamenti	€	-	-
4 - imprevisti	€	255,66	-
5 - spese tecniche	€	6.606,62	6.102,87
6 - comm. giudicatrici	€	-	-
7 - pubblicità e spese artistiche	€	-	-
8 - pubblicità e spese artistiche	€	-	-
9 - collaudi	€	-	-
I.V.A.			
Importo lavori 10%	€	4.693,46	4.359,20
somme a disposizione 22%	€	1.509,71	1.342,64
somme a disposizione 10%	€	-	-
TOTALE	€	60.000,00	55.396,63