



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14757 - "Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1479                      del 12/07/2022

*Determinazione (DD)*    n. 1728                      del 31/08/2022

*Fascicolo* 2020.XI/2/1.304 "C.I. 14757 - RIFACIMENTO PONTE LOREDAN – CANNAREGIO"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 29/08/2022.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/08/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 31/08/2022.

CITTA' DI  
VENEZIA



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI – SOGGETTO ATTUATORE**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole**

*Responsabile del Procedimento: arch. cons. Cristian Tonetto*

*Responsabile dell'Istruttoria: arch. cons. Cristian Tonetto*

PDD 1479 del 12/07/2022

Fasc.: 2020/XI.2.1/304

Oggetto: C.I. 14757 - "Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2022-2024.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2022-2024, che individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con DGC n. 27 in data 8 marzo 2022, in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

**VISTI:**

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e disciplinante, tra le altre, gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011, n.118; gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
- riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;

- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., adottato con DGC 157/2019;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

**PREMESSO CHE:**

- l'intervento con C.I. 14757 "Rifacimento ponte Loredan – Cannaregio" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 allegato al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 approvato con DGC n. 83 del 19/12/2019 per l'importo di € 300.000,00 – spesa finanziata con contributi legge speciale per Venezia anno 2020.
- con DG n. 308 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica per un importo dei lavori da appaltare di € 300.000,00 (OFC)
- con DD n. 1391 del 22/07/2020 è stata impegnata la somma di € 15.899,54 (ofc) per l'affidamento all'ing. Marcello Scarpa dell'incarico di rilievo, progettazione e direttore operativo
- con DD n. 312 del 18/02/2021 sono stati aggiudicati all'impresa G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. (PIVA/CF nn. 04282170275) i lavori del ripristino del ponte Loredan per l'importo di € 190.837,77 (ofc);
- con DD 1013 del 16/05/2022 sono stati affidati all'impresa G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. (cf/piva i lavori complementari di ripristini diffusi e urgenti nei pressi del Ponte Loredan a Cannaregio Venezia con eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE** il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14757 risulta oggi così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Altri anni</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale QE</b>
<b>Stanziato</b>	€ 94.356,65	€ 140.159,52	€ 65.483,83	€ 300.000,00
<b>Impegnato</b>	€ 94.356,65	€ 140.159,52		

**RITENUTO PERTANTO DI** provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023 prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO CHE DAL** certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori il 26/05/2022 con PG 304314 del 07/07/2022, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati al G.B.F. CONTRACTOR per un importo contrattuale pari a € 190.837,77 (ofc) compresi gli oneri di sicurezza
- che i lavori sono stati ultimati il 27/12/2021, quindi entro il termine utile sopra riportato con 30gg per ultimare piccole opere marginali e non funzionali all'utilizzo dell'opera entro e non oltre il 27/01/2022.
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare che il conto finale è di € 190.566,01 (ofc) e che risulta un credito alla ditta aggiudicataria di € 1554,13 (ofe) già liquidata e pagata;
- di porre in economia alla voce lavori la somma di € 271,76 (ofc) somma impegnata a Bilancio 2022, al cap. 11522/109 "Beni immobili", cod. gest. 012 "Infrastrutture stradali" Spesa finanziata con contributi Legge Speciale per Venezia

**RICHIAMATI:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con *DPR n. 207/2010* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**DATO ATTO CHE**

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;

- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

## DETERMINA

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 14757 "Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio"
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE.
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 190.566,01 (ofc), inferiore di € 271,76 (ofc) rispetto a quanto oggi impegnato;
4. di porre in economia alla voce lavori (impegno n. 1989/2021), la somma di € 271,76 (ofc) a Bilancio 2022 cap. 11522/109 Beni immobili cod. gest 012 infrastrutture stradali, spesa finanziata con contributi legge speciale per Venezia anno 2020.
5. di porre in economia le somme prenotate e non impegnate corrispondenti a:
  - - € 40.936,83 quale ribasso d'asta;
  - - € 24.547,00 alla voce somme a disposizione;
6. di prendere atto che, a seguito al generarsi di economie, il cronoprogramma del C.I. 14757 risulta il seguente:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Altri anni</b>	<b>2022</b>	<b>Totale QE</b>
<b>Stanziato</b>	€ 94.356,65	€ 139.887,76	€ 234.244,41
<b>Impegnato</b>	€ 94.356,65	€ 139.887,76	

6. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato ai sensi dell' art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE  
Arch. Alberto Chinellato

ALLEGATI Certificato di Regolare Esecuzione PG 304314

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 1479

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 14238/2022 del 25/08/2022 "C.I. 14757 - "Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio". Determina di approvazione del Certificato di " autorizzazione Proposta di determina 1479/22 del 12/07/22

La prenotazione di spesa numero 14238/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-24.547,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>Opera</i>	3862 - 14757/000 - RIFACIMENTO PONTE LOREDAN – CANNAREGIO		
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1357 - 022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A		
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-40.936,83	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>Opera</i>	3862 - 14757/000 - RIFACIMENTO PONTE LOREDAN – CANNAREGIO		
<i>Tipo Spesa</i>	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	1357 - 022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A		
	<b>Totale:</b>	<b>-65.483,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-65.483,83</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
25/08/2022	6.537.887,42	-65.483,83	-65.483,83	0,00	0,00	-65.483,83	6.603.371,25

COMUNE DI VENEZIA, lì 25 agosto 2022



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14215/2022 del 25/08/2022 "C.I. 14757 RIDUZIONE PER ECO LAVORI"

"C.I. 14757 "

Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, c. 1 lett.

b) del D.Lgs. n. 33/2013."

autorizzazione Proposta di determina 1479/22 del 12/07/22

L'impegno di spesa numero 14215/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-271,76
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	GBF CONTRACTOR S.R.L. Cod.Fisc. 04282170275 P.Iva 04282170275	
<i>Opera</i>	3862 - 14757/000 - RIFACIMENTO PONTE LOREDAN – CANNAREGIO	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1357 - 022.001.832.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2020 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>-271,76</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2022 al 25/08/2022

Stanziamiento di bilancio	45.081.446,53 +
Impegni precedenti	34.197.502,74 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	10.883.943,79 =
Variatione di impegno	<b>-271,76 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	10.884.215,55 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, li 30 agosto 2022

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 25/08/2022 n. 473

Rif. Proposta di determina 1479/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 473 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
Programma 1	Difesa del suolo				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	2.738.372,77	65.483,83		2.738.372,77
	residui presunti	45.002.782,98			45.068.266,81
	previsioni di competenza	41.672.376,70			41.672.376,70
09012.05.011525201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00		-65.483,83	0,00
	residui presunti	5.405.430,45			5.339.946,62
	previsioni di competenza	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.790.128,55	65.483,83	-65.483,83	2.790.128,55
	residui presunti	52.841.329,65			52.841.329,65
	previsioni di competenza	44.049.272,68			44.049.272,68
Totale Programma 1	Difesa del suolo	3.921.536,04	65.483,83	-65.483,83	3.921.536,04
	residui presunti	77.399.253,29			77.399.253,29
	previsioni di competenza	64.656.811,71			64.656.811,71
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.074.778,03	65.483,83	-65.483,83	15.074.778,03
	residui presunti	311.739.206,93			311.739.206,93
	previsioni di competenza	262.229.349,98			262.229.349,98
Totale Variazioni in uscita		2.738.372,77	65.483,83	-65.483,83	2.738.372,77
	residui presunti	50.408.213,43			50.408.213,43
	previsioni di competenza	41.672.376,70			41.672.376,70
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	65.483,83	-65.483,83	196.350.935,83
	residui presunti	2.937.301.100,54			2.937.301.100,54
	previsioni di competenza	2.617.641.631,25			2.617.641.631,25

## ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.025.543,85			37.025.543,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.583.508,71	65.483,83	-65.483,83	76.583.508,71
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo contenzioso	3.988.682,42			3.988.682,42
	Vincoli derivanti da leggi	33.906.690,63			33.906.690,63
	Vincoli derivanti da trasferimenti	28.714.001,05			28.714.001,05
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	103,66			103,66
	Vincoli attribuiti dall'ente	1.125.488,33			1.125.488,33
	Parte destinata agli investimenti	6.487.854,29			6.487.854,29
	Avanzo non vincolato	90.965.999,77			90.965.999,77
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	65.483,83	-65.483,83	563.560.379,98
	residui presunti	2.937.301.100,54			2.937.301.100,54
	previsioni di competenza	2.502.232.029,86			2.502.232.029,86
	previsioni di cassa				

## SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>				
<b>TITOLO 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
09012.02.011522109	BENI IMMOBILI	24.936.045,83			24.936.045,83
		14.051.376,75		-65.483,83	13.985.892,92
		0,00		0,00	0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	25.855.447,83			25.855.447,83
		18.811.376,75		-65.483,83	18.745.892,92
		0,00		0,00	0,00
Totale Programma 1	Difesa del suolo	37.163.934,02			37.163.934,02
		33.139.648,87		-65.483,83	33.074.165,04
		0,00		0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	69.597.221,08			69.597.221,08
		156.956.542,70		-65.483,83	156.891.058,87
		0,00		0,00	0,00
Totale Variazioni in uscita		24.936.045,83			24.936.045,83
		14.051.376,75		-65.483,83	13.985.892,92
		0,00		0,00	0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68			405.410.087,68
		2.061.005.665,17		-65.483,83	2.060.940.181,34
		0,00		0,00	0,00

**ENTRATE 2023**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 472 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		3.312.654,72			3.312.654,72
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		98.357.661,78		-65.483,83	98.292.177,95
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65		-65.483,83	692.923.329,65
	residui presunti	2.061.005.665,17			2.060.940.181,34
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				

**TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE**  
*Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa*



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Contabilità Finanziaria ed Adempimenti Fiscali  
Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
B1 LOR	Cannaregio Ponte Loredan	73	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020 – quota A	PDD-1479/2022	Visto e preso nota	E	234.244,41	29-17
Z1 AVZ	Gestione avanzo	73	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2020 – quota A	PDD-1479/2022	Programmato	E	65.755,59	29-17

CITTA' DI  
VENEZIA



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

LAVORI: *Gara n. 1/2021* "Rifacimento Ponte Loredan - Cannaregio" - C.I. 14757 -  
CIG 8585063A19 - CUP F77H20000120001 - R.U.P.: arch. cons. Cristian Tonetto

IMPRESA: G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE) Loc. Bibione, Via  
Maja n. 33/35

CONTRATTO: in data 06/04/2021 il contratto n. 21842 di Repertorio Speciale

Progetto esecutivo e importo a base d'asta:	€ 172.962,78
Ribasso d'asta 19,40%	€ 33.555,50
Importo netto dei lavori:	€139.408,00
Lavori in economia:	€ 5.214,02
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€ 11.802,38
Importo contrattuale:	156.424,40

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

### **1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) **PROGETTO ORIGINARIO:** con deliberazione della Giunta Comunale n. 308 in data 03/11/2020, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 2664 in data 14/12/2020, depositate agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati, rispettivamente, i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di "Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio", per un importo dei lavori da appaltare di € 189.979,18 oneri fiscali esclusi di cui € 172.962,78 oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari e € 11.802,38 quali oneri per la sicurezza ed € 5.214,02 per opere in economia, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

b) **FINANZIAMENTO:** l'intervento con C.I. 14757 "Rifacimento ponte Loredan – Cannaregio" risulta inserito nel "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020-2022" approvato con Delibera GC n. 21 del 29/01/2020 per l'importo di € 300.000,00 – spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia

c) **GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Viabilità

Venezia Centro Storico e Isole, Energia Impianti del Comune di Venezia n. 312 del 18/02/2021, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE) Loc. Bibione, Via Maja n. 33/35 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04282170275, per il **prezzo complessivo di € 156.424,40** di cui € 139.408,00 per lavori veri e propri, € 11.802,38 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 5.214,02 per opere in economia come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 19,40%, sull'importo a base di gara.

Il quadro economico di aggiudicazione è pertanto:



### Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 14712

generato in data: 09/02/2021

Cod.Proc: 14757 Oggetto: RIFACIMENTO PONTE LOREDAN - CANNAREGIO

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	139.408,00	a misura	11.802,38
		a corpo	
in economia	5.214,02	in economia	
<b>totale</b>	<b>144.622,02</b>	<b>totale</b>	<b>11.802,38</b>
importo lavori al netto del ribasso del 19,400%		% IVA(*)	importo IVA
156.424,40		22	34.413,37

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	15.000,00			15.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	10.000,00			10.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	24.061,19			24.061,19
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.899,54			15.899,54
7b) spese tecniche (incentivi)	3.039,67			3.039,67
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>68.225,40</b>			
12) IVA			34.413,37	
<b>totale a disposizione</b>	<b>102.638,77</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>259.063,17</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

#### Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
33.554,78	19,400	7.382,05	22	40.936,83	300.000,00

#### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	190.837,77
somme a disposizione (o.f.c.)	65.185,73
incentivi	3.039,67
<b>totale complessivo</b>	<b>259.063,17</b>

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 900002215334 emessa in data 03/03/2021 dalla società Cargeas Assicurazioni S.p.A. - Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano, per l'importo di € 30.346,33 ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

e) CONTRATTO: il contratto principale stipulato in data 06/04/2021 al n. 21842 di Repertorio Speciale.

f) PERIZIE SUPPLEMENTIVE E DI VARIANTE: non sono state approvate perizie di variante e suppletive. È stato sottoscritto in data 29/04/2021 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi perché in corso d'opera si è riscontrata

la possibilità di non eseguire alcune lavorazioni a causa delle diverse modalità operative concordate nelle visite operative preliminari di sopralluogo e di migliorare la durabilità del manufatto modificando alcuni particolari, nonché di eseguire alcune lavorazioni di piccola entità e miglioria per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari. L'introduzione dei nuovi prezzi e la modifica di alcune quantità non hanno alterato le aliquote dei lavori appaltati con il contratto principale.

g) **SOMME AUTORIZZATE:** In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a **€259.063,17** di cui €139.408,00 per lavori veri e propri, €11.802,38 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e €5.214,02 per opere in economia ed €102.638,77 quali somme a disposizione dell'Amministrazione ripartiti come da quadro economico di Aggiudicazione.

## **2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

a) **CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 27/04/2021;

b) **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 136 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 10/09/2021.

c) **PRIMA SOSPENSIONE:** I lavori furono sospesi con verbale di sospensione n°01 PG.279196\_2021 in data 14/06/2021 ai sensi dell'art 107 c. 1, quale circostanza speciale non prevedibile e tale da impedire in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d'arte a causa dell'indisponibilità dei luoghi e poi ripresi con Verbale di ripresa Lavori in data 04/10/2021.

g) **SCADENZA DEFINITIVA:** A seguito delle sospensioni dei lavori il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 31/12/2021.

h) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 27/12/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato con 30gg per ultimare piccole opere marginali e non funzionali all'utilizzo dell'opera entro e non oltre il 27/01/2022.

## **3. PENALI PER RITARDO:**

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## **4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## **5. ORDINI DI SERVIZIO:**

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

## **6. LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richieste di subappalto.

- Con PG/2021/0215132 in data 05/05/2021 è stata presentata Domanda di autorizzazione al subappalto per "CORRO' CONTRACTING SRL" con sede a Oriago di Mira (VE) in Via Veneto 46, avente C.F. e P.IVA n° 03718350279 per l'esecuzione di rimozioni, demolizioni, posa di acciaio e cls, incollaggio di elementi lapidei e opere afferenti alla categoria OG7 alla ditta CORRO' CONTRACTING S.R.L. per un importo stimato di €20.000,00 (diconsi euro Ventimila/00) autorizzato con PG/2021/0257193 del 28/05/2021.

- Con PG 265066 in data 4/6/2021 è stata presentata Domanda di autorizzazione al subappalto per l'esecuzione dirimozioni, infissione di pali e opere afferenti alla categoria OG7 alla ditta WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO, avente sede in Venezia (VE), sestiere Dorsoduro 3700 – CAP 30123 C.F. PNZLSN83D07L736L e P.IVA: 04097190278 per un importo presunto pari a €30.000,00 (euro trentamila/00) comprensivo degli oneri della sicurezza autorizzato con, PG/2021/0458311 del 07/10/2021.

Ai sensi dell'art. 49 del CSA, è stata trasmessa alla DL e acquisita con PG/2022/0232198 del 25/05/2022 copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai subappaltatori.

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

All'impresa esecutrice è stata liquidata con fattura 4/pa del 17/06/2021 registrata il 02/07/2021 la somma di € 31.284,77 a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale.

## 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

### A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€ 133.685,34
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 21.739,19
Recupero infortuni 0,5%	€ <u>777,12</u>
Somma	€ 156.201,65

### B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) Anticipazione sull'importo contrattuale	€ 31.284,88
2) 1^ certificato di pagamento SAL1 in data 15/06/2021	€ 39.107,76
2) 2^ certificato di pagamento SAL2 in data 27/12/2021	€ <u>84.254,88</u>
Totale	€ 154.647,52

## 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 156.424,40
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>156.201,65</u>
Minore spesa	€ 222,75

#### **11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

#### **12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia mediante polizza assicurativa continuativa.

#### **14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Il responsabile unico del procedimento non ha redatto relazione finale riservata prevista dall'art.202 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

## **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 120gg dalla data ultimazione dei lavori.

### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento arch. cons. Cristian tonetto, il sottoscritto arch. Claudio Biscontin Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor al sig. Frattolin Giovanni Battista titolare impresa edile appaltatrice.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Rifacimento Ponte Loredan – Cannaregio – Venezia.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto arch. Claudio Biscontin direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE) Loc. Bibione, Via Maja n. 33/35 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04282170275 corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 156.201,65;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 222,75;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori "Rifacimento Ponte Loredan - Cannaregio" - C.I. 14757 - CIG 8585063A19 - CUP F77H20000120001

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dalla ditta appaltatrice G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE) Loc. Bibione, Via Maja n. 33/35 Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04282170275

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 156.201,65
B) Certificati in acconto già emessi:	€ 154.647,52
C) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ 0,00
5) Per somme in acconto	€ 0,00
Totale detrazioni	€ 0,00
Resta a credito liquido della ditta	<b>€ 1.554,13</b>
(diconsi Euro millecinquecentocinquantaquattro,13(o.f.e.)	

che possono essere corrisposti all'impresa G.B.F. CONTRACTOR S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì, 26 maggio 2022

L'Appaltatore  
G.B.F. CONTRACTOR S.r.l.  
Firmato digitalmente

Il Direttore dei Lavori  
arch. Claudio Biscontin  
Firmato digitalmente

Visto: Il Responsabile di Procedimento  
arch. cons. Cristian Tonetto  
Firmato digitalmente