



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2226 del 21/10/2022

Determinazione (DD) n. 2228 del 04/11/2022

Fascicolo 2017.XI/2/1.811 "C.I 13336 - 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017)"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 24/10/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 04/11/2022.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole
Servizio Musei EBA Edilizia Scolastica Centro Storico e Isole

Responsabile del procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 2226 del 21/10/2022

Fasc.: 2017/XI.2.1/811

Oggetto: C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

l'intervento di cui all'oggetto risulta inserito ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, nella prima annualità del programma triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e nell'elenco annuale 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/02/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 che individua nella Direzione Lavori Pubblici la Direzione competente per dare esecuzione alla suddetta opera, per l'assunzione dell'impegno e della liquidazione della spesa;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;

con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 374198 del 22/08/2022 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, all'arch. Silvia Loreto;

Visti:

- l'art.107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. ed il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e

217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.Lgs n. 33/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, in particolare l'art. 7 riguardante il “Comportamento in servizio”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso ancora che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 14/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo del C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017) per l'importo di € 530.825,00 (o.f.c.) spesa finanziata con Contributo dello Stato Patto per Venezia al Cap. 20522/109 “BENI IMMOBILI”;

con determinazione dirigenziale n. 1380 del 23/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo del C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017) per l'importo di € 530.825,00 (o.f.c.) spesa finanziata con Contributo dello Stato Patto per Venezia al Cap. 20522/109 “BENI IMMOBILI”, e contestualmente la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

con determinazione dirigenziale n. 241 del 14/02/2019 i lavori sono stati affidati all'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (CF 06231120582 e P. IVA 01514361003) per un ribasso del 14,22% sull'importo posto a base di gara con un importo contrattuale di € 358.404,55 (o.f.e.) (CIG 75996841A2 CUP F74E17000270001);

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 16/12/2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 si è proceduto a ricollocare nella disponibilità dell'intervento in oggetto il ribasso d'asta pari a € 69.461,32 (o.f.c.);

con determinazione dirigenziale n. 1106 del 01/06/2021 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico, con il recupero del ribasso d'asta, e la perizia suppletiva e di variante, con relativo nuovo importo contrattuale pari ad € 394.238,03 (o.f.e.), e nuovo quadro economico come sotto riportato:



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 14973

generato in data: 14/05/2021

Cod.Proc: 13336 Oggetto: 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	366.947,54	a misura	16.223,49		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	11.067,00	in economia			
totale	378.014,54	totale	16.223,49		

importo lavori al netto del ribasso del	14,220%	% IVA(*)	importo IVA
394.238,03		22	86.732,37

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	12.200,00			12.200,00
4) imprevisti	28.917,60			28.917,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	8.362,00			8.362,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	375,00			375,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	49.854,60			
12) IVA			86.732,37	
totale a disposizione	136.586,97			
totale complessivo	530.825,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	480.970,40
somme a disposizione (o.f.c.)	41.492,60
incentivi	8.362,00
totale complessivo	530.825,00

il cronoprogramma finanziario dell'intervento c.i. 13336 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno: 2022	Anno: 2023	Totale Q.E.
Stanziato	441.499,72	85.742,32	3.582,96	530.825,00
Impegnato	441.499,72	85.742,32	0	

Preso atto che dal Certificato di Regolare Esecuzione del 09/12/2021, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Francesco Buonocore, sottoscritto dall'Impresa e vistato dal R.U.P., allegato alla presente Determinazione, risulta che:

i lavori sono stati affidati all'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (CF 06231120582 e P. IVA 01514361003) con sede a Roma, via Savoia n.39/A, con il ribasso d'asta del 14,22%, corrispondente ad € 56.935,51 (o.f.e.), per un importo contrattuale di € 358.404,55 (o.f.e.) di cui € 343.454,83 per lavori a misura, € 9.826,62 (o.f.e.) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 5.123,10 (o.f.e.) per economie;

il contratto è stato modificato ed integrato in seguito a perizia di variante per un importo corrispondente a € 394.238,03 (o.f.e.) di cui 366.947,54 per lavori a misura, € 16.223,49 (o.f.e.) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 11.067,00 (o.f.e.) per economie;

i lavori sono stati consegnati in data 28/08/2019, sono stati temporaneamente sospesi e ripresi, ed il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi è stato prorogato in seguito alla perizia di variante, fino al 09/09/2021;

i lavori, come riportato nell'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, risultano ultimati in data 09/09/2021, e quindi entro il termine contrattualmente previsto;

l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;

il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l., e liquida il relativo importo netto delle opere eseguite in € 394.237,02 (o.f.e.) da cui, detraendo gli importi corrisposti in corso d'opera, risulta un credito per l'impresa di € 53.077,59 (o.f.e.);

dallo stato finale delle lavorazioni relative all'appalto principale risulta un'economia pari a € 1,01 (o.f.e.);

Dato atto:

che non si è ancora provveduto alla liquidazione di tutte le spettanze relative al quadro B delle somme a disposizione, si rimanda a successivo atto amministrativo la rendicontazione completa dell'opera;

del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile dell'intervento finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento codificato con C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017) - allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che all'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. (CF 06231120582 e P. IVA 01514361003) deve essere corrisposto l'importo di € 64.754,66 (o.f.c.) a saldo dei lavori eseguiti , e che la minore spesa nei lavori principali di € 1,23 (o.f.c.), costituisce economia;

3) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e della economia rilevata nei lavori principali il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 13336 risulta così ridefinito:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno: 2022	Anno: 2023	Totale Q.E.
Stanziato	441.499,72	85.741,09	3.582,96	530.823,77
Impegnato	441.499,72	85.741,09	0	

4) di confermare l'imputazione della spesa di € 64.754,66 (o.f.c.) al Cap 20522/109 "BENI IMMOBILI" del Bilancio 2022, cod. gest. 018 "Musei, Teatri e Biblioteche" spesa finanziata con il Contributo dello Stato Patto per Venezia;

5) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

6) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013;

La Dirigente firmataria del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA DIRIGENTE
arch. Silvia Loreto

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2226

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15762/2022 del 28/10/2022 - NON ESECUTIVO "C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimenen"
"C.I. 13336 – 3.2.6. - Cultura e Turismo – Sedi Museali: Manutenzione di salvaguardia per l'ottenimento del CPI (Anno 2017). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013."

autorizzazione Proposta di determina 2226/22 del 21/10/22

L'impegno di spesa numero 15762/2022 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	05012.02.020522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	-1,23
<i>Resp. servizio</i>	EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche	
<i>Fornitore</i>	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.R.L. Cod.	
<i>CIG</i>	Fisc. 06231120582 P.Iva 01514361003 CUP F74E17000270001	
<i>Opera</i>	498 - 13336/000 - 3.2.6 - CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI:	
<i>Tipo Spesa</i>	MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	-1,23

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

05012.02.020522109 a competenza 2022 al 28/10/2022

Stanziamiento di bilancio	4.665.344,09 +
Impegni precedenti	4.665.344,09 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	0,00 =
Variatione di impegno	-1,23 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1,23 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 ottobre 2022

PATTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U.n.79 del 4.4.2017 Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed isole e Pronto Intervento Servizio Musei E.B.A. S. Marco, 4136 30124 Venezia telefono 041 2748111</p>	<p>C.I. 13336 R.U.P.: Silvia Caniglia</p>

C.I. 13336 - 3.2.6 - SEDI MUSEALI MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER L'OTTENIMENTO DEL CPI (ANNO 2017) - CIG 75996841A2 CUP F74E17000270001

Impresa: Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl.: con sede legale in via Savoia 39/a – Roma, CF 06231120582 e P. IVA 01514361003.

Contratto in data 15.07.2019 Rep. Spec. n. 20650

IMPORTO DI PROGETTO A BASE DI GARA (o.f.e. soggetti a ribasso)	€	400.390,34
RIBASSO D'ASTA 14,22 %	€	56.935,51
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€	343.454,83
LAVORI IN ECONOMIA	€	5.123,10
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	9.826,62
IMPORTO CONTRATTUALE	€	358.404,55
a seguito di perizia suppletiva e di variante DD n. 1106/2021 l'importo è divenuto:		
IMPORTO NETTO LAVORI	€	366.947,54
LAVORI IN ECONOMIA	€	11.067,00
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	16.223,49
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	394.238,03

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

OGGETTO: C.I. 13336 – 3.2.6. CULTURA E TURISMO MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (anno 2017) - CIG: 75996841A2 - CUP: F75E17000270001

PROGETTO: approvazione progetto definitivo con deliberazione G.C. n. 268 del 14/11/2017.
approvazione progetto esecutivo con determinazione dirigenziale n. 1380 del 23/07/2018.

AGGIUDICAZIONE: approvazione verbali di gara e affidamento con determinazione dirigenziale. n. 241 del 14/02/2019.

IMPRESA: Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl.: con sede legale in via Savoia 39/a – Roma, CF 06231120582 e P. IVA 01514361003.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 358.404,55 (o.f.e.), compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia.

PERIZIE: Prima perizia suppletiva e di variante approvata con determinazione dirigenziale n. 1106 del 01/06/2021 che comporta un nuovo importo contrattuale di € 394.238,03 (o.f.e.), compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia.

CONTRATTO: in data 15/07/2019 Rep. Spec. n. 20650. 1° Atto aggiuntivo in data 22/11/2021 Rep. Spec. n. 22535.

OPERE: I lavori sono consistiti principalmente in opere volte all'ottenimento del CPI nelle sedi museali con specifici interventi autorizzati dalla Soprintendenza inerenti compartimentazioni, impianti e infissi.
Museo del Vetro: compartimentazioni REI;
Museo Correr: compartimentazioni REI;

Ca' Pesaro: intervento impiantistico torre evaporativa.

Fondaco dei Turchi: nuovo impianto water-mist depositi piano mezzanino, sostituzione torretta ventilazione deposito sottotetto, compartimentazione nei vari livelli del museo e degli spazi a servizio;

Palazzo Mocenigo: ampliamento impianto water-mist area sottotetto, compartimentazioni;

POLIZZA FIDEIUSSORIA: polizza fideiussoria n. 2019/13/6443830 in data 04/04/2019, rilasciata dalla società Italiana Assicurazioni SpA

CONSEGNA DEI LAVORI: effettuata il 28.08.2019 come risulta dal verbale in pari data a firma del D.L..

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: a norma dell'art. 5 del Contratto era fissato in giorni 250 (naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori) perciò cessanti il giorno 04.05.2020.

PROROGHE ASSEGNATE: aumento temporale di 100 giorni in data 23/06/2020 per far fronte alle mutate situazioni ed esigenze derivanti dall'emergenza covid-19 e dalla difficoltà di approvvigionamento forniture; proroga di giorni 90 con Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 01/06/2021 approvante perizia suppletiva e di variante;

SOSPENSIONI: il 16/03/2020 per emergenza covid-19, il 28/08/2020 per il perdurare dell'emergenza covid-19 e interferenze luoghi di lavoro e 05/11/2020 per lavori variante ed interferenza luoghi di lavoro;

RIPRESE: il 06/05/2020, il 26.10.2020 e il 17.05.2021.

SCADENZA DEL TERMINE ULTIMO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 09.09.2021.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: accertata dal D.L. in data 09.09.2022 come risulta dal verbale in pari data.

STATO FINALE: € 394.237,02 (o.f.e.) come risulta dagli atti contabili riferiti a S.A.L.1 in data 03.10.2029, S.A.L.2 in data 09.12.2019, S.A.L.3 in data 05.11.2020 e S.A.L. 4 in data 04.11.2021.

RICHIESTA AGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: attestante la regolarità della posizione previdenziale dell'impresa Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl., relativamente ai lavori in oggetto, effettuata tramite collegamento elettronico (DURC) con documento Inail con scadenza 10/02/2022.

AVVISO AI CREDITORI: L'avviso ai creditori ai sensi dell'art.218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, è stato redatto in data 22/10/2021.

CIO' PREMESSO

Viste le annotazioni contabili e riscontrate corrispondenti ai lavori eseguiti e constatato che:

a) non risulta agli atti di questo Ufficio esservi inadempienze, da parte dell'Impresa in merito alle assicurazioni sociali;

b) non risulta agli atti di questo Ufficio che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti, sull'importo dei lavori da essa assunti od abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi, per la riscossione dei mandati, o comunque atti impeditivi di altro genere.

Considerato che i lavori corrispondono al progetto approvato e che vennero eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite in contratto ed a regola d'arte, il sottoscritto Direttore dei Lavori,

CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl con sede legale in via Savoia 39/a – Roma, CF 06231120582 e P. IVA 01514361003, come segue:

a) Ammontare dello stato finale dei lavori eseguiti € 394.237,02 (o.f.e.)

b) Deducesi per certificati o acconti emessi: € 341.159.43 (o.f.e.)

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 53.077,59 (o.f.e.)

(dicansi euro cinquatremilasettantasette/59) salvo l'approvazione superiore del presente atto.

A cui deve essere sommata la corrispondente IVA al 10% per 5.307,8 € per un totale di € 58.385,39(o.f.c.).

Venezia, 09.12.2021

L'Appaltatore
Impresa Costruzioni Ing. Enrico
Pasqualucci Srl
ing. Enrico Pasqualucci


L'Amministratore Unico

Visto: Il Responsabile del Procedimento
arch. Silvia Caniglia



Il Direttore dei Lavori

ing. Francesco Buoncore