



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14094 ; EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI
; INTERVENTI STRAORDINARI;. Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2190 del 19/10/2022

Determinazione (DD) n. 2234 del 07/11/2022

*Fascicolo 2017.XI/2/1.867 "C.I. 14094 - EDILIZIA SCOLASTICA
TERRAFERMA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI
FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI"*

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi
Aldo, in data 03/11/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 04/11/2022.



R.U.P.: Lorita Caccin


Fascicolo: 2017/ 867

OGGETTO: C.I. 14094 - "EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui trattasi risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Piano degli investimenti, delle Opere Pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2018 - 2019 - 2020, allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018 - 2020, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 21.12.2017 per un importo complessivo di Euro 900.000,00 finanziato per € 700.000,00 con proventi per il rilascio del permesso a costruire e per € 200.000,00 con entrate correnti;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13/03/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo e con determinazione n. 663 del 12/04/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di " Edilizia scolastica terraferma interventi di adeguamento e ripristini funzionali - interventi straordinari", comportante una spesa complessiva di € 900.000,00 oneri fiscali compresi, di cui € 725.504,03 oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 681.832,20 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 43.671,83 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 1102 del 15/06/2018 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'impresa: LIMES s.r.l., sita in Via Ippolito Nievo, 7 - Bassano del Grappa (VI) codice fiscale e P. I.V.A. n. 00187060249, di € 461.934,50 al netto del ribasso d'asta del 32,251% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 43.671,83 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oneri fiscali esclusi, per un importo contrattuale complessivo di €505.606,33 .= oneri fiscali esclusi, giusto contratto in data 04/09/2018, Rep n. 20085 (CIG 7459196344, CUP F76E18000150004);
- con determinazione dirigenziale n.2047 del 22/10/2018 si è provveduto a rifinanziare l'appalto C.I. 14094 "EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI" tramite il recupero dell'intero importo del ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione dei lavori, per un importo pari a € 205.150,31 (o.f.c.) con incremento della voce "imprevisti" della parte B) del quadro economico, come segue:



Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 11693

generato in data: 11/10/2018

Cod.Proc: 14094 Oggetto: EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	461.934,50	a misura	43.671,83	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
totale	461.934,50	totale	43.671,83	

importo lavori al netto del ribasso del 32,251%	% IVA(*)	importo IVA
505.606,33	22	111.233,39

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	205.150,31			205.150,31
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	14.510,08			14.510,08
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	375,00			375,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	220.035,39			
12) IVA			111.233,39	
totale a disposizione	331.268,78			
totale complessivo	836.875,11			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	616.839,72
somme a disposizione (o.f.c.)	205.525,31
incentivi	14.510,08
totale complessivo	836.875,11

- Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che, ai sensi dell'art. 103 c.6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e che pertanto ora si può procedere al relativo svincolo;

Accertato che l'importo dei lavori di € 505.605,64 risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 505.606,33, con un'economia di € 0,69 già contabilizzata in esercizio 2018;

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 annualità 2022, nel quale è inserito l'intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22.03.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 221627 del 18/05/2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma il dott. Aldo Menegazzi;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie citate, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	Totale Quadro economico
STANZIATO	825.435,42	0,00	825.435,42
IMPEGNATO	825.435,42	0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 20/03/2019 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022, prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione dello stesso con espressa determinazione;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di C.I. 14094 EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI – INTERVENTI STRAORDINARI". (CIG 7459196344, CUP F76E18000150004) dell'importo complessivo contabilizzato di € 505.605,64 (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. di dare atto che non ci sono modifiche da apportare al cronoprogramma contenuto nella premessa;
3. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
4. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Lorita Caccin del 01/10/2020;
5. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del

procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

II DIRIGENTE
dott. Aldo Menegazzi

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 20/03/2019.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2190

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: (C.I. 14094) /CIG7459196344,CUPF76E18000150004/

"EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI -
INTERVENTI STRAORDINARI - "

IMPRESA: LIMES SRL

IMPORTO LAVORI: € 505.606,33

CONTRATTO in data 04/09/2018 Rep. n. 20085

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 70 del 13/03/2018. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch.Lorita Caccin , ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 663 del 12/04/2018 per un importo complessivo di €. 900.000,00(o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	681.832,20	
- Lavori a corpo	
- Lavori in economia	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	43.671,83	
TOTALE LAVORI (A)		725.504,03
 B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	
4 Imprevisti	
5 Acquisizione aree o immobili	
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)	14.510,08	
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto	

(strumenti, collaborazioni, ecc.)

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 375

11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.) 14.885,08

12 IVA: 22 % su A) 159.610,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) 174.495,97

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) 900.000,00.

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con € 700.000,00 al cap.15522/109 con proventi per il rilascio del permesso a costruire, per € 200.000,00 al cap. 15503/609 con entrate correnti;

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa LIMES SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 32,251% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 505.606,33

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 112.503,00 mediante polizza fidejussoria n° 10999910000289 Prestata dalla Compagnia di Assicurazione BENE Assicurazioni;

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 04/09/2018

f)xxxx

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 836.875,11 di cui € 43.671,83 quali oneri per la sicurezza e € 0,00 quali lavori in economia ed € 331.268,78 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori € 461.934,50

Oneri per la sicurezza € 43.671,83

Totale importo contrattuale € 505.606,33

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia €

2) rilievi accertamenti ed indagini €

3) allacciamenti a pubblici servizi €

4) imprevisti € 205.150,31

5) acquisizione di aree o immobili €

6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i. €

7) spese tecniche € 14.510,08

8) spese per attività di consulenza o di supporto €

9) spesa per commissioni giudicatrici: €

10) spese per pubblicità e per opere artistiche: € 375,00

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: €

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte € 111.233,39

Sommano € 331.268,78

Totale € 836.875,11



2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 14/06/2018;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 13.062019

g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25.02.2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato;

3. PENALI PER RITARDO:

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto è prevista l'applicazione di una penale giornaliera di € 1,0 per mille dell'importo contrattuale.

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto non ha impartito ordini di servizio;

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati principalmente da assistenze sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto per lavori inerenti la cat.OG1 nei confronti dell'impresa Canato Costruzioni s.r.l.per €123.075,00, APLICA di Roberto De Marchi cat.OG1 per €56.250,00.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 463.272,82 a titolo di acconto, a norma dell'art. 20 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 461.933,83
Importo opere in economia	€ 0,00



Oneri per la sicurezza	€ 43.671,81
Somma	€ 505.605,64

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento in data 30/07/2018	€ 101.121,00
2) 2^ certificato di pagamento in data 24/09/2018	€ 362.151,82
3) 3^ certificato di pagamento in data	€ 39.804,80
4) 4^ certificato di pagamento in data	€
Totale	€ 503.077,62
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 2.528,02

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 505.606,33
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ 505.605,64
Minore/Maggiore spesa	€ 0,69

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Bassano mediante polizza assicurativa n° 766203045 continuativa.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

L

A seguito delle richieste di risarcimento danni sopra richiamate responsabile del procedimento, ai sensi dell'

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:



Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile unico del procedimento ha redatto la relazione finale riservata prevista dall'art.202 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, sottoscritto Bevilacqua Paolo Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori legale rappresentante dell'impresa.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: I lavori si sono svolti regolarmente come da progetto.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Bevilacqua Paolo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice LIMES SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma/rettifica in nette € 505.605,64;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,69;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°766203045 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.



CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice LIMES SRL

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 505.605,64
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€
3) Per risarcimento di danni a terzi	€
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€
5) Per somme in acconto	€ 503.077,62
Totale detrazioni	€
Resta a credito liquido della ditta	€ .2.528,02

(diconsi Euro due mila cinquecentoventi ottavo virgola 02)

che possono essere corrisposti all'impresa LIMES SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

MESTRE li. 20.03.2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Bevilacqua Paolo

L'IMPRESA ESECUTRICE
LIMES SRL

LIMES
IMPRESA DI SERVIZI TECNICI
Amministratore Delegato
Alessandro Capasso

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione (*eventuale*) precisando che

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Bevilacqua Paolo

Visto si approva

IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE

Arch. Silvia Loreto

