



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14717 Lavori di ;INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE; Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2460 del 15/11/2022

*Determinazione (DD)* n. 2663 del 19/12/2022

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.694 "C.I. 14717 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 15/11/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/12/2022.



R.U.P.: Lorita Caccin

Fascicolo: 2019/694

OGGETTO: C.I. 14717 Lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE" Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- l'intervento di cui trattasi risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell'Elenco Annuale 2019 allegati al Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63/2018 del 20/12/2018 e successive variazioni, con il codice identificativo C.I. 14717, avente ad oggetto INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE, per un importo complessivo di € 200.000,00=. da finanziare con Avanzo di Amministrazione Vincolato derivante da Proventi edilizi anno 2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del 03.10.2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo comprendente il progetto di Fattibilità tecnica ed economica, e con Determinazione Dirigenziale DD n. 2312 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento C.I. 14717 denominato "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE", dell'importo di € 200.000,00 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2511 del 20/12/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta DALLA RIVA SRL con sede legale in via Vittime del Vajont 7 Caerano San Marco (TV), (P.I. 04109070260) per un importo di € 134.149,61 (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta pari a 3,11%, a cui vanno aggiunti € 1.544,42, quali oneri della sicurezza, per un importo complessivo contrattuale di € 135.694,03.= (o.f.e.), giusto contratto in data 09/12/2019 Rep. n. 20910 (CIG 8082651E98, CUP F79E19000390004);
- con Determinazione Dirigenziale n. 850 del 05/05/2020 si è provveduto ad un assestamento del Quadro Economico come segue:

*Cod.Proc: 14717 Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	134.149,61	a misura	1.544,42	0,00	
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>134.149,61</b>	<b>totale</b>	<b>1.544,42</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	3,110%	% IVA(*)	importo IVA
135.694,03		22	29.852,69

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	26.930,00			26.930,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.240,00			2.240,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>29.200,00</b>			
12) IVA				
<b>totale a disposizione</b>	<b>59.052,69</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>194.746,72</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	165.546,72
somme a disposizione (o.f.c.)	26.960,00
incentivi	2.240,00
<b>totale complessivo</b>	<b>194.746,72</b>

Visto l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che, ai sensi dell'art. 103 c.6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di polizza fidejussoria per il pagamento della rata di saldo a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e che pertanto ora si può procedere al relativo svincolo;

Accertato che l'importo dei lavori di € 135.694,03 risulta superiore all'importo netto autorizzato pari a € 135.693,63 con un'economia di € 0,40 già contabilizzata in esercizio 2019;

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 annualità 2022, nel quale è inserito l'intervento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22.03.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08.03.2022 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 221627 del 18/05/2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma il dott. Aldo Menegazzi;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie citate, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2021	Totale Quadro economico
STANZIATO	192.502,22	0,00	192.502,22
IMPEGNATO	192.502,22	0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del 22/04/2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021, prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione dello stesso con espressa determinazione;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo ai lavori di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE"(CIG 8082651E98, CUP F79E19000390004) dell'importo complessivo contabilizzato di € 135.693,63 (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. di dare atto che non ci sono modifiche da apportare al cronoprogramma contenuto nella premessa;
3. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
4. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Lorita Caccin, giusta nomina dirigenziale del 11/01/2022 Prot. n. 11765;

5. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

II DIRIGENTE  
dott. Aldo Menegazzi

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 22/04/2020.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2460

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



*SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA*

*SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA*

R.U.P.: Bevilacqua Paolo

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e art.237 D.P.R. n. 207 /2010)

LAVORI DI: (C.I. 14717) /CIG 8082651E98 / CUPF79E19000390004

"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE"

IMPRESA: DALLA RIVA SRL con sede legale in in via Vittime del Vajont 7 Caerano San Marco (TV), P.I. 04109070260.

IMPORTO LAVORI: € 135.694,03.

CONTRATTO in data 09/12/2019 Rep. n. 20910.

**RELAZIONE**

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo, coprendente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, è stato approvato con DG n. 326 del 03/10/2019. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Lorita Caccin, incaricato in data 15/07/2019, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 2312 del 24/10/2019 per un importo complessivo di €. 200000,00 (o.f.c.) così ripartito:



## Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 12765

generato in data: 14/10/2019

Cod.Proc: 14717 Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	138.455,58	a misura	1.544,42	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>138.455,58</b>	<b>totale</b>	<b>1.544,42</b>	

importo a base di gara	140.000,00	% IVA(*)	22	importo IVA	30.800,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	26.370,00			26.370,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.800,00			2.800,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>29.200,00</b>			
12) IVA			30.800,00	
<b>totale a disposizione</b>	<b>60.000,00</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>200.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	170.800,00
somme a disposizione (o.f.c.)	26.400,00
incentivi	2.800,00
<b>totale complessivo</b>	<b>200.000,00</b>



- b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con bilancio 2020 al cap. 23022/109 "Beni immobili", Bilancio 2019, codice gestionale 03 "Fabbricati ad uso scolastico". Spesa finanziata con Avanzo di Amministrazione Vincolato derivante da Proventi edilizi anno 2019
- c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio GARA INTERNA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa DALLA RIVA SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 3,11% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 135.694,03.
- d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 7 del Contratto di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. 1/53046/96/172076395 emessa in data 03/12/2019 dalla Società UNIPOL SAI - Agenzia di Montebelluna - 120 per l'importo di € 13.569,40.= (pari al 10%) ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
- e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 09/12/2019 Rep. n. 20910.
- f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.
- g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 194.746,72 di cui l'importo contrattuale è pari a € 135.694,03, comprensivi di € 1.544,42 quali oneri per la sicurezza, ed € 59.052,69 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:





## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 12857

generato in data: 12/11/2019

Cod.Proc: 14717 Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO IN VIA PADRE KOLBE A MESTRE

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	134.149,61	a misura	1.544,42
		a corpo	
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>134.149,61</b>	<b>totale</b>	<b>1.544,42</b>

importo lavori al netto del ribasso del	3,110%	% IVA(*)	importo IVA
135.694,03		22	29.852,69

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	26.370,00			26.370,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.800,00			2.800,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>29.200,00</b>			
12) IVA				
<b>totale a disposizione</b>	<b>59.052,69</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>194.746,72</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
4.305,97	3,110	947,31	22	5.253,28	200.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	165.546,72
somme a disposizione (o.f.c.)	26.400,00
incentivi	2.800,00
<b>totale complessivo</b>	<b>194.746,72</b>



## **2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 09/12/2019;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 5 del Contratto d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 22/01/2020

g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22/01/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

## **3. PENALI PER RITARDO:**

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 11 del Contratto d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## **4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## **5. ORDINI DI SERVIZIO:**

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

## **6. LAVORI IN ECONOMIA:**

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

## **7. SUBAPPALTI:**

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

## **8. PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 127.907,60 (o.f.e) a titolo di acconto, a norma dell'art. 6 del Contratto d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

## **9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 134.149,21
Oneri per la sicurezza	€ 1.544,42
Somma	€ 135.693,63



B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento in data	€	<u>127.907,60</u>
Totale	€	127.907,60

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 7.786,03

#### **10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€	135.694,03
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€	<u>135.693,63</u>
Minore/Maggiore spesa	€	0,40

#### **11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

#### **12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa n° 14445335/58 continuativa.

#### **14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto.



### **19. GARANZIE DEFINITIVE:**

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso ai sensi dell'art. 103 commi 6 e 10 D.Lgs 50/16 s.m.i.;

### **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs 50/16 s.m.i., il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Bevilacqua Paolo Direttore dei Lavori, nonché Responsabile del Procedimento, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Interventi di qualificazione della palestra della scuola primaria Pellico in via Padre Kolbe a Mestre

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Bevilacqua Paolo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice DALLA RIVA SRL corrispondono qualitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 135.693,63;



- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,40;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 14445335/58 continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### **CERTIFICA**

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice DALLA RIVA SRL.

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 135.693,63
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€ 135.693,63
2) Per somme in acconto	€ <u>127.907,60</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 7.786,03

(diconsi Euro settemilasettecentottantaseimila/03)

che possono essere corrisposti all'impresa DALLA RIVA SRL a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì 22/04/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Bevilacqua Paolo

L'IMPRESA ESECUTRICE  
DALLA RIVA SRL

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Bevilacqua Paolo

Visto si approva

IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE  
dott. Aldo Menegazzi

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n. 82*

