



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14198 Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 2776 del 12/12/2022

Determinazione (DD) n. 2814 del 28/12/2022

Fascicolo 2016.XI/2/1.183 "C.I. 14198 messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton Francesca, in data 20/12/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/12/2022.



Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio Idraulico
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Silvia Caniglia

P.D.D. n. 2776 del 12/12/2022

Fascicolo n. 2016 / XI.2.1 / 183

Oggetto: C.I. 14198 Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21 dicembre 2021 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024 e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024 e s.m.i., assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 8 marzo 2022 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 in applicazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppi Informatici;
- con PG n. 2022/0221644 del 18/05/2022, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico all'ing. Francesca Marton, ai sensi del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi", con decorrenza dal 27/05/2022;

Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;

- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Premesso altresì che:

- l'intervento con C.I. 14198 *"Messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei forti della terraferma"*, risulta inserito, in conformità a quanto dettato dall'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021, annualità 2019 e nell'Elenco Annuale, allegati al Bilancio di previsione 2019-2021 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 del 20 dicembre 2018;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 28/01/2019, individuava la Direzione LLPP come Soggetto competente per la realizzazione degli interventi in oggetto, per l'assunzione dell'impegno e la liquidazione di spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 03/10/2019, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 200.000,00= (o.f.c.) finanziati per €

100.000,00 con proventi edilizi anno 2019 e per € 100.000,00 con entrate correnti anno 2019;

- con Determinazione dirigenziale n. 2765 del 11/12/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, e sono state approvate le modalità a contrattare, per un importo dei lavori da appaltare di € 176.000,00=, di cui € 136.168,50= oggetto dell'offerta, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi allegato al progetto esecutivo posto a base di gara, oltre ad € 12.500,00= quali lavori in economia ed € 27.331,50= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- con con Determinazione dirigenziale n. 851 del 05/05/2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl - Codice Fiscale e Partita Iva n. 04294950276, per il prezzo complessivo di € 147.922,06= (o.f.e.), oltre ad IVA al 10% per € 14.792,21=, per un importo complessivo di € 162.714,27= (o.f.c.);
- che, in attuazione della Determinazione dirigenziale succitata, in data 15/06/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto, avente Rep. Spec. n. 21208, tra il Comune di Venezia e l'impresa CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl relativo all'intervento avente C.I. 14198 denominato "Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma" per un importo complessivo dei lavori pari a € 147.922,06= (o.f.e.), di cui € 108.090,56= per lavori veri e propri, € 12.500,00= per lavori in economia e € 27.331,50= per oneri per la sicurezza;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2391/2020 del 24/11/2020 è stato approvato l'affidamento diretto al Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi LAMA- LabCoMaC- I.U.A.V. dell'esecuzione di prove diffrattometriche e studi sugli intonaci, per una spesa complessiva € 1.098,00=(o.f.c.) - CIG Z532F23D76;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1635/2021 del 25/08/2021 è stato approvato il recupero del ribasso d'asta e l'assestamento del Quadro Economico dell'intervento, come di seguito riportato:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	108.090,56	a misura	27.331,50		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	12.500,00	in economia			
totale	120.590,56	totale	27.331,50		
importo lavori al netto del ribasso del 20,620%		% IVA(*)		importo IVA	
147.922,06		10		14.792,21	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	33.892,73			33.892,73
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.816,00			2.816,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	36.933,73			
12) IVA			14.792,21	
totale a disposizione	51.725,94			
totale complessivo	199.648,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	162.714,27
somme a disposizione (o.f.c.)	34.117,73
incentivi	2.816,00
totale complessivo	199.648,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 1990/2021 del 14/10/2021 è stata affidata alla ditta CINCOTTO ADRIANO C.F.CNCDRN61D27C422D P.IVA: 02966520278 l'esecuzione di interventi di restauro richiesti dalla Soprintendenza, per un totale di € 31.872,70 (o.f.c.) - CIG ZE832FCC87;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1583/2022 del 02/08/2022, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, in ottemperanza all'art. 26 D.L. n. 50/2022 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", e in seguito all'emissione di un certificato di pagamento straordinario di € 711,24, è stato impegnato a favore all'impresa CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri S.r.l. l'importo di € 230,88, per la quota parte non già impegnata a favore della ditta, al cap. 7122/109 "Beni immobili" quale somma a disposizione, per far fronte al saldo del suddetto certificato di pagamento straordinario di € 711,24;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta ad oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	totale quadro economico
Stanziato	112.894,65	86.062,20	691,15	199.648,00
Impegnato	112.894,65	86.062,20	0,00	

Visto che:

- in data 21/04/2022 è stato emesso il SAL FINALE e relativo certificato di pagamento;
- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta la seguente situazione economica: totale lavori eseguiti € 147.485,37=(o.f.e.), pagamenti erogati per la quota di € 146.747,94=(o.f.e.) per cui risulta un credito di € 737,43 (o.f.e.) a favore dell'appaltatore;

Accertato che:

- l'importo contabilizzato all'impresa CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl - Codice Fiscale e Partita Iva n. 04294950276 per i lavori di cui al contratto Rep. n. 21208 del 15/06/2020 (CIG 81556829B0, CUP F71E19000010004) risulta, pari a € 147.485,37 (o.f.e.) e pertanto con una minor spesa di € 436,99 (o.f.e.);
- in forza del SAL straordinario, l'importo di € 162.714,27 (o.f.c.) risulta totalmente impegnato a favore alla ditta CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl e a questi si devono sommare € 230,88 (o.f.c.) sopra menzionati. Tale SAL straordinario risulta già corrisposto alla ditta;

Ritenuto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 08/03/2022, prevede per la chiusura dei lavori di importo superiore ad €150.000,00 la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che per l'intervento CI 14198 sono inoltre stati impegnati e corrisposti i seguenti importi:

- a favore del Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi LAMA- LabCoMaC- I.U.A.V. (CIG Z532F23D76) sono stati impegnati, con D.D. n.2391 del 24/11/2020 per l'esecuzione di prove diffrattometriche e studi sugli intonaci, complessivi € 1.098,00=(o.f.c.), che risultano pagati, e pertanto non si registra alcuna economia;
- a favore della ditta CINCOTTO ADRIANO C.F.CNCDRN61D27C422D P.IVA: 02966520278 (CIG ZE832FCC87) sono stati impegnati, con D.D. n. 1990 del 14/10/2021 per l'esecuzione di interventi di restauro richiesti dalla Soprintendenza, complessivi € 31.872,70 (o.f.c.)=, che risultano pagati, e pertanto non si registra alcuna economia;
- a favore della ditta CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl - Codice Fiscale e Partita Iva n. 04294950276, sono stati impegnati, con D.D. n. 1583 del 02/08/2022, in seguito all'emissione di un SAL straordinario per i motivi più sopra illustrati, per la quota parte non già impegnata a favore della ditta, € 230,88 (o.f.c.)=, che risultano pagati, e pertanto non si registra alcuna economia;
- a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata impegnata con D.D. 2675 del 11/12/2019 la somma di € 225,00, l'importo è stato corrisposto e non risultano economie;
- è stato impegnato con D.D. 2675 del 11/12/2019, l'importo di € 2.816,00= per il personale, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 14 maggio 2019, e che tale importo potrà essere corrisposto al personale per le rispettive competenze solo a seguito dell'approvazione del presente provvedimento;

Dato atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Silvia Cagniglia, giusto provvedimento di nomina PG 51800 del 02/02/2022 a firma del direttore ing. Simone Agrondi;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento, e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 8 marzo 2022;

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile;

Ritenuto pertanto di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori arch. Paola Tiozzo, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al C.I. 14198 - Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma (CIG 81556829B0, CUP F71E19000010004), dell'importo contabilizzato di € 147.485,37=(o.f.e.), come da documentazione agli atti;
2. di provvedere al pagamento, a favore della ditta CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl c.f. e P.IVA n. 04294950276 quanto dovuto come saldo delle lavorazioni eseguite corrispondente a € 737,43 più IVA al 10% per totali € 811,17 (o.f.c.);
3. che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, sarà possibile procedere al pagamento degli incentivi spettanti al personale in base al Regolamento approvato con DG 157/2019;
4. di prendere atto di quanto già posto in economia da parte della Ragioneria e di porre in economia anche l'importo di € 691,15 (o.f.c.), residuo dell'impegno n. 300440/2020;
5. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie già poste in essere, risulta così confermato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	2023	Totale Q.E.
Stanziato	112.894,65	86.062,20	0,00	198.956,85
Impegnato	112.894,65	86.062,20	0,00	

6. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Silvia Caniglia;
8. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al Dirigente firmatario del presente atto, e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento, giusta dichiarazione acquisita agli atti con PG n. 572527/2022, a norma del vigente PTPCT citato in premessa;
9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed ex artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA DIRIGENTE

ing. Francesca Marton

(atto firmato digitalmente)

Allegato: Certificato di Regolare Esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 2776

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 19/12/2022 n. 997

Rif. Proposta di determina 2776/22

SPESE 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 996 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01062.02.007122109	BENI IMMOBILI	145.852,23	691,15		145.852,23
	residui presunti				1.609.773,89
	previsioni di competenza	1.609.082,74			705.685,70
	previsioni di cassa	705.685,70			
01062.05.007125201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	0,00		-691,15	0,00
	residui presunti	0,00			36.881,43
	previsioni di competenza	37.572,58			0,00
	previsioni di cassa	0,00			
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	2.726.213,76	691,15	-691,15	2.726.213,76
	residui presunti	29.228.490,64			29.228.490,64
	previsioni di competenza	28.699.833,68			28.699.833,68
	previsioni di cassa				
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	3.770.717,22	691,15	-691,15	3.770.717,22
	residui presunti	35.619.682,03			35.619.682,03
	previsioni di competenza	35.634.941,11			35.634.941,11
	previsioni di cassa				
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	47.594.190,85	691,15	-691,15	47.594.190,85
	residui presunti	392.763.970,04			392.763.970,04
	previsioni di competenza	410.139.849,79			410.139.849,79
	previsioni di cassa				
Totale Variazioni in uscita		145.852,23	691,15	-691,15	145.852,23
	residui presunti	1.646.655,32			1.646.655,32
	previsioni di competenza	705.685,70			705.685,70
	previsioni di cassa				
Totale Generale delle uscite		196.350.935,83	691,15	-691,15	196.350.935,83
	residui presunti	2.939.301.127,48			2.939.301.127,48
	previsioni di competenza	2.721.633.653,94			2.721.633.653,94
	previsioni di cassa				

ENTRATE 2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 996 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		37.025.543,85			37.025.543,85
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		76.583.508,71	691,15	-691,15	76.583.508,71
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	3.132.784,58			3.132.784,58
	Fondo contenzioso	7.688.682,42			7.688.682,42
	Vincoli derivanti da leggi	33.906.690,63			33.906.690,63
	Vincoli derivanti da trasferimenti	29.485.425,42			29.485.425,42
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	103,66			103,66
	Vincoli attribuiti dall'ente	1.125.488,33			1.125.488,33
	Parte destinata agli investimenti	6.480.854,29			6.480.854,29
	Avanzo non vincolato	106.717.208,54			106.717.208,54
Totale Generale delle entrate		563.560.379,98	691,15	-691,15	563.560.379,98
	residui presunti	2.939.301.127,48			2.939.301.127,48
	previsioni di competenza	2.560.566.739,69			2.560.566.739,69
	previsioni di cassa				

SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 996 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 2	Spese in conto capitale				
01062.02.007122109	BENI IMMOBILI	1.386.821,85			1.386.821,85
		237.572,58	-691,15		236.881,43
		0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	10.221.967,30			10.221.967,30
		56.544.881,03	-691,15		56.544.189,88
		0,00			0,00
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	12.521.928,17			12.521.928,17
		61.876.682,80	-691,15		61.875.991,65
		0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	89.132.256,76			89.132.256,76
		345.454.292,02	-691,15		345.453.600,87
		0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		1.386.821,85			1.386.821,85
		237.572,58	-691,15		236.881,43
		0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		405.410.087,68			405.410.087,68
		2.188.510.651,21	-691,15		2.188.509.960,06
		0,00			0,00

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 996 ESERCIZIO 2022	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		12.550.355,33			12.550.355,33
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		116.728.551,14		-691,15	116.727.859,99
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Vincoli derivanti da trasferimenti	4.143.575,63			4.143.575,63
Totale Generale delle entrate		692.923.329,65		-691,15	692.923.329,65
	residui presunti	2.188.510.651,21			2.188.509.960,06
	previsioni di competenza	0,00			0,00
	previsioni di cassa				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa</p> </div>					



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 17778/2022 del 19/12/2022 - NON ESECUTIVO "C.I. 14198 Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma. Approvazione " autorizzazione Proposta di determina 2776/22 del 12/12/22

La prenotazione di spesa numero 17778/2022 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	-691,15	0,00
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E RISCHIO IDRAULICO		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		
<i>Opera</i>	4779 - 14198/000 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
	Totale:	-691,15	0,00
	Disponibilità:		-691,15

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.007122109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
19/12/2022	11.674,27	-691,15	-691,15	0,00	0,00	-691,15	12.365,42

COMUNE DI VENEZIA, lì 20 dicembre 2022



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' TRASPORTI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI,
FORTI E RISCHIO IDRAULICO
SERVIZIO CIMITERI E FORTI

C.I. 14198

Polo Tecnico ex Carbonifera,
Viale Ancona 63,
Mestre-Venezia

R.U.P.: Caniglia Silvia

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI di MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA (C.I. 14198), CIG 81556829B0, CUP F71E19000010004

IMPRESA: CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl

CONTRATTO in data 15/06/2020 Rep. Speciale n. 21208

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) **PROGETTO ORIGINARIO:** Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 323 del 03/10/2019. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell' arch. Caterina Moggian Barban, del geom. Luca Lionello e dell'arch. Laura Loi ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 2765 del 11/12/2019 per un importo complessivo di €. 200.000,00= (o.f.c.) così ripartito:





Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 12884

generato in data: 18/11/2019

Cod.Proc: 14198 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	136.168,50	a misura	27.331,50		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	12.500,00	in economia			
totale	148.668,50	totale	27.331,50		

importo a base di gara	176.000,00	% IVA(*)	10	importo IVA	17.600,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	2.655,00			2.655,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	3.520,00			3.520,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	6.400,00			
12) IVA			17.600,00	
totale a disposizione	24.000,00			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	193.600,00
somme a disposizione (o.f.c.)	2.880,00
incentivi	3.520,00
totale complessivo	200.000,00



b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata per € 100.000,00 con proventi edilizi – Anno 2019 e per € 100.000,00 con Entrate Correnti anno 2019 e trova cope rtura al Capitolo 7122/109, Bilancio 2019.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa CONTE FRANCESCO Costruzioni e Restauri Srl - Codice Fiscale e Partita Iva: n. 04294950276 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 20,62% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 147.922,06 (o.f.e.).

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 15.709,33 mediante polizza fidejussoria n° 405521340, prestata dalla società AXA Assicurazioni SpA – agenzia di Venezia in data 20/05/2020.

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 15/06/2020 con Repertorio Speciale n 21208, soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 108.090,56 di cui € 27.331,50 quali oneri per la sicurezza e € 12.500,00 quali lavori in economia ed € 21.192,21 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, comprensivo di € 14.792,21 per l'IVA relativa al contratto, e precisamente:





Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 13283

generato in data: 10/03/2020

Cod.Proc: 14198 Oggetto: MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	108.090,56	a misura	27.331,50
		a corpo	
in economia	12.500,00	in economia	
totale	120.590,56	totale	27.331,50

importo lavori al netto del ribasso del 20,620%	% IVA(*)	importo IVA
147.922,06	10	14.792,21

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	2.655,00			2.655,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	704,00			704,00
7b) spese tecniche (incentivi)	2.816,00			2.816,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	6.400,00			
12) IVA			14.792,21	
totale a disposizione	21.192,21			
totale complessivo	169.114,27			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
28.077,94	20,620	2.807,79		9,99998	30.885,73	200.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	162.714,27
somme a disposizione (o.f.c.)	3.584,00
incentivi	2.816,00
totale complessivo	169.114,27



2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 30 .07.2020 a causa dell'emergenza Covid-19 e una volta reperiti i necessari dispositivi di sicurezza;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 300 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 25.05.2021
- e) CONCESSIONE DI PROROGHE e SOSPENSIONI/RIPRESE: a seguito di condizioni meteo avverse, delle condizioni di sicurezza dettate dalla pandemia in atto e dalla difficoltà di reperire alcune materie prime, dalle definizioni sperimentali delle lavorazioni e dei materiali nonché dalle varie indagini richiesti dalla Soprintendenza per ottenere un cantiere campione in riferimento ad altri da eseguirsi presso altri forti della Terraferma, i lavori sono stati sospesi più volte per dar corso a quanto sopra dal 17/11/2020 al 10/12/2020, dal 18/01/2021 al 11/03/2021, dal 17/07/2021 al 27/07/2021 e dal 09/08/2021 al 04/04/2022, data in cui si è potuto riprendere le lavorazioni a seguito della definizione degli approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza;
- f) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 12/04/2022.
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 07/04/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. SUBAPPALTI:

Con nota in data 12/03/2021, pervenuta via PEC con PG n. 29703, l'Im presa CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori in cat. OS2, alla ditta Cincotto Adriano C.F. CNCDRN61D27C422D – P. Iva 02966520278, per un importo di €20.000,00= (o.f.e.) di cui € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con autorizzazione della Dirigente Responsabile PG n. 135104 del 16/03/2021 alla ditta CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl, è stato concesso il subappalto alla ditta Cincotto Adriano C.F. CNCDRN61D27C422D – P. Iva 02966520278 1, lavori cat. OS2, per l'importo contrattuale di €20.000,00= (o.f.e.) di cui €. 4.000,00= per oneri della sicurezza.

Con nota in data 29/04/2021, pervenuta via PEC con PG n. 206843, l'Impresa CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl, ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori in cat. OG3, alla ditta ECOPAVI srl C.F. – P. Iva 04713270280, per un importo di €. 34.000,00= (o.f.e.) di cui € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con autorizzazione della Dirigente Responsabile PG n. 209652 del 30/04/2021 alla ditta



CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl, è stato concesso il subappalto alla ditta ECOPAVI srl C.F. – P. Iva 04713270280, lavori cat. OG3, per l'importo contrattuale di €. 34.000,00= (o.f.e.) di cui €. 5.000,00= per oneri della sicurezza.

6. PAGAMENTI:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di €. 113.900,96= a norma dell'art. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.
Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

7. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 21/04/2022 con i seguenti dati economici:

A) Importo dei lavori eseguiti (o.f.e.)	
Importo lavorazioni eseguite	€120.828,75
Importo opere in economia	€ 12.481,43
Oneri per la sicurezza	€ <u>14.175,19</u>
Somma	€ 147.485,37
B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:	
1) 1^ certificato di pagamento in data 30/06/2021 (o.f.e.)	€ 69.893,59
1) 2^ certificato di pagamento in data 21/04/2022 (o.f.e.)	€ <u>76.854,35</u>
Totale (o.f.e.)	€ 146.747,94
Risulta pertanto un credito spettante all'impresa di	€ 737,43

8. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 147.922,06
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>147.485,37</u>
Minore spesa	€ 436,69

9. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.l.

10. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

11. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

- AXA Assicurazioni SpA con polizza n 405577701 in data 29.05.2020



12. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

13. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

14. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

15. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

16. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

17. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art.50 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, la sottoscritta arch. Paola Tiozzo Netti Direttore dei Lavori si è recata nel sito di Forte Mezzazapo dove si sono realizzati i lavori alla presenza di Riccardo Conte in rappresentanza della ditta.

Si è proceduto alla visita delle opere più significative eseguite che possono così riassumersi:

- interventi conservativi e sistemazione del marciapiede e sottoservizi;
- mappatura dei degradi delle pareti esterne;
- interventi di rimozione del cotico erbato e del terreno accumulato al piede delle pareti;
- intervento di trattamento elementi metallici (infissi, grate, pluviali, forine, etc);
- intervento di restauro delle facciate in cls;
- prove penetrometriche;
- sistemazione del parcheggio e strada di accesso al forte e predisposizione per sottoservizi;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.



Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

La sottoscritta arch. Paola Tiozzo Netti, Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 147.854,37 e alla ditta risulta corrisposto l'importo di € 146.747,94 da cui deriva che alla stessa spettano ancora € 737,43;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio netto di € 436,69;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl e che sono stati corrisposti per la cifra di € 146.747,94 (o.f.e.) e che pertanto è ancora da corrispondere alla ditta l'importo di € 737,43 (o.f.e.);

Salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre (Venezia), lì 10/06/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Paola Tiozzo Netti



L' APPALTATORE
CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI e RESTAURI Srl

CONTE FRANCESCO
COSTRUZIONE E RESTAURI S.R.L.
Cannaregio 6356 - 30121 VENEZIA
Tel. 041.2777437 - Fax 041.5203612
P. IVA 04294950276

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Silvia Caniglia

