



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14088 - VE4.2.1.A_13 - ASSOCIAZIONE REMIERA "VOGA E PARA" ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO) - Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 320 del 10/02/2022

Determinazione (DD) n. 373 del 22/02/2022

Fascicolo 2018.XI/2/1.224 "C.I. 14088 - ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 14/02/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 21/02/2022.



PDD n.320 del 10/02/2022

Fascicolo: 224/2018

OGGETTO: C.I. 14088 – VE4.2.1.A_13 - ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO) - Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento è stato inserito nell'Elenco Annuale 2018 e nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici per le annualità 2018-2020, finanziato per un importo di € 90.000,00=, tramite finanziamento PON Metro, Asse 4, azione 4.2.1.A
- con deliberazione di Giunta comunale DG n. 179 del 04/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di VE4.2.1.A - ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO) - C.I. 14088;
- con determinazione dirigenziale DD n. 1270 del 09/07/2018 sono stati approvati il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare;
- con determinazione dirigenziale DD n. 632/2019 del 25/03/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta C.D.F. SRL , P.IVA 04132220288, per l'importo, di € 52.098,00=(o.f.e.), al netto

del ribasso d'asta del 13,17%, cui si aggiungono € 4.300,00= per oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta e € 5.400,00=. quali lavori in economia non assoggettabili a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di 61.798,00, giusto contratto Rep. n.20441 del 07/05/2019 – CIG 75605993AB, CUP F76H18000130001;

- con determinazione dirigenziale DD n. 2032/2019 del 25/09/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di € 2.796,05=. (o.f.e.), che ha portato l'importo complessivo dei lavori da eseguire a € 64.594,05; il relativo atto di sottomissione è stato redatto in data 10/09/2019 e allegato al provvedimento;

Visto:

- l'art. 107 *“funzioni e responsabilità della dirigenza”* del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013;

- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29.06.2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto “Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 2014-2020: è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia”, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Considerato che:

- nel corso del 2021 il Programma, versione 8.1 (approvato con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021) è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021, in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;
- con comunicazione PG 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG) ha trasmesso la documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, confermando la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,02; le risorse integrative REACT-EU sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 09.11.2021 è stato approvato il Piano Operativo React-EU del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare con le risorse integrative React-EU, relative ai tre nuovi Assi;

Considerato inoltre che:

- nello specifico l'Asse 4 - infrastrutture per l'inclusione sociale, del PON Metro 2014-2020, comprende l'azione 4.2.1 che ha come obiettivo il recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale, in zone marginali del territorio dove il rischio di esclusione sociale è più evidente, in sinergia con le iniziative previste dall'Asse 3.3.1;
- nell'ambito dell'azione 4.2.1.a il nuovo Piano Operativo React-EU del Comune di Venezia comprende l'operazione VE4.2.1.a_13 "ASSOCIAZIONE REMIERA "VOGA E PARA" ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE" - CI 14088 - finalizzata al ripristino della struttura sportiva;
- con disposizione dirigenziale P.G. 2018/302857 del 21/06/2018, la Responsabile dell'OI ha dato avvio all'operazione VE4.2.1.a_13 "ASSOCIAZIONE REMIERA "VOGA E PARA" ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE" - CI 14088 , ammettendola a finanziamento nell'ambito del PON Metro 2014-2020;
- l'operazione VE4.2.1.a_11 ha una dotazione finanziaria attuale di € 80.226,18;
- l'operazione VE4.2.1.a_11 ha ottenuto il codice CUP F76H18000130001;

- con nota PG 2022/0066888 delle'11 febbraio 2022 allegata al presente atto¹, la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- in data 10/10/2019 il Direttore dei Lavori ha redatto , ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve e che lo stato finale dei lavori, compilato dallo stesso in data 05/09/2019 riporta un totale di lavori eseguiti di € 64.591,95= o.f.e.
- ai sensi dell'art. 103 c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di una polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione e che pertanto ora si può procedere al relativo svincolo;
- l'importo dei lavori di € 64.591,95 =. risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 64.594,05=, con un'economia pari a € 2,10=

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/202 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022 – 2024 e relativi allegati e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 -2024;
- la deliberazione di Giunta comunale N° 324 del 13/12/2021 con la quale sono stati approvati la Variazione del Piano della Performance 2021-2023 e la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 che assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili;

Dato atto che:

- il cronoprogramma finanziario dell'opera, risulta così determinato:

1 Allegato A

Cronoprogramma finanziario	esercizi precedenti	2022	Totale Quadro economico
STANZIATO	€ 80.226,18		€ 80.226,18
IMPEGNATO	€ 80.226,18		

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 10/02/2021 e successive modifiche, nell'allegato 1 alla voce "misure comuni a tutte le Aree/Direzioni" dispone l'approvazione con determinazione del collaudo / C.R.E. entro due anni e due mesi dalla data di emissione
- non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento (come da dichiarazione acquisita al prot. comunale n. PG/2022/0004319 del 05/01/2022), così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 del Comune di Venezia;

Richiamati i i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale², redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2019 relativo a "VE4.2.1.A - ASSOCIAZIONE REMIERA "VOGA E PARA" ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO)"

2 Allegato B

C.I. 14088 CIG 75605993AB, CUP F76H18000130001, dell'importo complessivo contabilizzato di € 64.591,95=(o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

- di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, è allo stato attuale il seguente:

Cronoprogramma finanziario	esercizi precedenti	2022	Totale Quadro economico
STANZIATO	€ 80.226,18		€ 80.226,18
IMPEGNATO	€ 80.226,18		

- di incaricare la Direzione Finanziaria a effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni, aggiornando nel contempo il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 712 della Legge n. 208 del 28/12/2015, così come allegato al presente atto;
- di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Voltolina Giovanni, giusta nomina dirigenziale del 12/01/2021, PG/2021/0016494, acquisita agli atti;
- di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.
- di disporre la pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

LA DIRIGENTE

Arch Silvia Loreto

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ALLEGATI

- A) Visto preventivo dell'Organismo Intermedio in ambito del PON Metro del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/10/2019

- B) Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 10/10/2019

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 320

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE EDILIZIA COMUNALE VENEZIA CENTRO
STORICO ED ISOLE E PRONTO INTERVENTO
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura E Sedi Venezia
Centro Storico E Isole
S. Marco 4136
30124 Venezia

C.I. 14088
CUP F76H18000130001
R.U.P.: Buranelli Marco

telefono 041 2748111

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i.)

LAVORI DI: (C.I. 14088) /CIG75605993AB/CUPF76H18000130001/

“VE4.2.1.A - ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO) - ”

IMPRESA: C.D.F. SRL

IMPORTO LAVORI: € 64.594,05

CONTRATTO Rep. n.20441 del 07/05/2019

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 179 del 04/06/2018. Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 1270 del 09/07/2018 per un importo complessivo di €. 90.000,00 (o.f.c.) così ripartito:



Cod.Proc: 14088 Oggetto: VE4.2.1.A - ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	60.000,00	a misura	4.300,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	5.400,00	in economia		
totale	65.400,00	totale	4.300,00	

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
69.700,00	22	15.334,00

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	3.542,00			3.542,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	1.394,00			1.394,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	4.966,00			
12) IVA			15.334,00	
totale a disposizione	20.300,00			
totale complessivo	90.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	85.034,00
somme a disposizione (o.f.c.)	3.572,00
incentivi	1.394,00
totale complessivo	90.000,00

b) FINANZIAMENTO: Spesa finanziata nell'ambito del PON Metro 2014-2020 (fondo FESR e Fondo di Rotazione del MEF)

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa C.D.F. SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 13,17% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 64.594,05

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € mediante polizza fidejussoria n° Prestata dalla Compagnia di Assicurazione

e) CONTRATTO :Rep. n.20441 del 07/05/2019

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: E' stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di € 2.796,05 (o.f.e.) per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 64.594,05 (o.f.e.) ; la perizia ha riguardato principalmente lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura del rimessaggio barche.

Tale perizia comprensiva del relativo atto di sottomissione del 10/09/2019 è stata approvata con DD 2032 del 25/09/2019.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 80.359,56 di cui € 4.300,00 quali oneri per la sicurezza e € 5.400,00 quali lavori in economia ed € 15.765,51 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 60.294,05
Oneri per la sicurezza	€ <u>4.300,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 64.594,05

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€
4) imprevisti	€ 130,82
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti	€
7) spese tecniche	€ 1.394,00
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€ 30,00
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>14.210,69</u>

Sommano € 15.765,51

Totale € 80.359,56

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 20/05/2019;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 16/09/2019.



c) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 16/09/2019 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 12.392,11 a titolo di acconto, a norma del capitolato speciale d'appalto e dell'art 35 c. 18 del Dlgs 50/2016.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 54.891,95
Importo opere in economia	€ 5.400,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>4.300,00</u>
Somma	€ 64.591,95

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) Anticipazione in data 21.05.2019	€ 12.392,11
2) Certificato N.1 in data 10.07.2019	€ 30.994,66
2) Certificato N.2 in data 05.09.2019 FINALE	€ <u>21.205,18</u>
Totale	€ 64.591,95
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 0,00

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:



- Importo netto autorizzato dei lavori, compresi oneri per la sicurezza, lavori in economia e importo della perizia suppletiva di variante n.1	€ 64.594,05
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ 64.591,95
Minore spesa	€ 2,10

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL mediante polizza assicurativa.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:

Durante l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

17. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.102 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i. il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali e di perizia, e da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Voltolina Giovanni direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice C.D.F. SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 64.591,95;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 2,10;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice C.D.F. SRL

LIQUIDA

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 54.891,95
Importo opere in economia	€ 5.400,00
Oneri per la sicurezza	<u>€ 4.300,00</u>
Somma	€ 64.591,95
B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:	
1) Anticipazione in data 21.05.2019	€ 12.392,11
2) Certificato N.1 in data 10.07.2019	€ 30.994,66
2) Certificato N.2 in data 05.09.2019 FINALE	<u>€ 21.205,18</u>
Totale	€ 64.591,95
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 0,00

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia, lì 10/10/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Voltolina Giovanni
(documento firmato digitalmente)

L'IMPRESA ESECUTRICE
C.D.F. SRL
(documento firmato digitalmente)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Buranelli Marco
(documento firmato digitalmente)

Visto si approva
IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE
(documento firmato digitalmente)



CITTA DI
VENEZIA



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2022/320-PON METRO 2014-2020 Operazione VE4.2.1.A_13-ASSOCIAZIONE REMIERA VOGAEPARA ISOLA DI BURANO, INFILTRAZIONI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DEGLI SCARICHI DELLE DOCCE (INTERVENTO PON METRO) (CI 14088) - Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 c 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, c 1, del D. Lgs. n. 50/2016 . **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/ponmetroveneziam
E mail ponmetro@comune.venezia.it