



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CI 14366 "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali". Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Veritas S.p.A.

Proposta di determinazione (PDD) n. 381 del 15/02/2022

Determinazione (DD) n. 418 del 25/02/2022

Fascicolo 2018.XI/2/1.618 "CI 14366. 1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 17/02/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/02/2022.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI

Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico

Servizio Opere Idrauliche

Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Marton

Polo tecnico "ex Carbonifera"

viale Ancona n.63

30172 Mestre (Ve)

PDD n. 381/2022

Fasc. : 2018.XI/2/1.618

OGGETTO:CI 14366 "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali". Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e approvazione della Relazione Acclarante – Soggetto attuatore Veritas S.p.A.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale 63 del 20/12/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021;
- l'intervento risulta inserito nel sopracitato DUP e più precisamente sia nel Programma Triennale 2019-2021 che nel Programma Annuale con il CI 14366, avente come oggetto "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali per l'importo di € 850.000,00;
- che il suddetto intervento risulta finanziato per l'importo di e 850.000,00 con contributo dello stato Patto per Venezia al capitolo 25622/109 così come riportato nel Piano degli Investimenti 2019-2021 allegato al sopracitato Bilancio di Previsione 2019-2021:
- con Determinazione dirigenziale DD 240 del 14/02/2019 è stato approvato l' impegno di spesa a favore di Insula SpA per l'intervento succitato per un importo complessivo di € 850.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 16/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Venezia e INSULA Spa per l'attuazione degli interventi finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia e successivamente sottoscritta tra le parti in data 14/05/2018 pg. 236052;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 14 luglio 2020 è stato approvato il Progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al CI 14366, avente come oggetto "1.4.

Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali per l'importo di € 850.000,00=

- i lavori sono stati affidati alla ditta MAC costruzioni srl con contratto del 12/01/2021 prot. 97713 per l'importo di € 476.050,17, comprensivi degli oneri per la sicurezza come di seguito riportato nel quadro economico di aggiudicazione:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: NA-15700

generato in data: 09/02/2022

Cod.Proc: 14366 Oggetto: 1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI

A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	458.409,17	22	100.850,02	559.259,19	17.641,00	22	3.881,02	21.522,02
a corpo								
in economia								
totale	458.409,17		100.850,02	559.259,19	17.641,00		3.881,02	21.522,02

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del	14,783 %
476.050,17	
Importo IVA a base gara	
104.731,04	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	57.000,00	22	12.540,00	69.540,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	74.648,71	22	16.422,72	91.071,43
7b) spese tecniche (incentivi)				
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione	8.000,00	22	1.760,00	9.760,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.500,00	22	330,00	1.830,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	141.148,71		31.052,72	
12) IVA				135.783,76
totale a disposizione				276.932,47
totale complessivo				752.982,64

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
79.522,43	14,783	17.494,93	22	97.017,36	850.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	580.781,21
somme a disposizione (o.f.c.)	172.201,43
incentivi	0,00
totale complessivo	752.982,64

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 sono stati approvati il Piano della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) annualità 2021-2023;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021 il Comune di Venezia ha individuato quale soggetto attuatore degli interventi inerenti i Lavori Pubblici la società in house providing Veritas S.p.A. a seguito di cessione del ramo d'azienda dalla società in house providing Insula S.p.A. alla società Veritas S.p.A. a partire dal 1 agosto 2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

Considerato che:

- i lavori sono iniziati il 11 novembre 2020 e ultimati il 31 maggio 2021;

- in data 07/07/2021 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione liquidando all'impresa esecutrice l'importo totale pari a € 475.464,12 (o.f.e.);

- in data 26/01/2022 è stata redatta la Relazione Acclarante a cura del RUP accertando la spesa complessiva di € € 746.865,50= con un 'economia di € € 103.134,50;

- da parte di Veritas S.p.A. risultano emesse n. 12 fatture relative all'intervento CI 14366 "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali" per un importo complessivo di € 746.865,50 (o.f.i.);

- risultano liquidazioni e mandati di pagamento a favore di Veritas SpA relativamente all'intervento CI 14366 "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali" per un importo complessivo a consuntivo di € 746.865,50 (o.f.i.) equivalente a quanto fatturato dalla società e descritto nella Relazione Acclarante.

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto nonché l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art.6 bis della legge n. 241/90, all'art. 6, comma 2 e all'art. 7 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013;

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt.216 e 217 del D.Lgs n.50/2016 nonché la Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62;

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti.

Vista la Legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, la nota P.G. 32206 in data 26/01/2011, con la quale il Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario precisa che gli affidamenti in house a società partecipate del Comune di Venezia, tra cui veritas S.p.A, devono ritenersi esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 136/2010, così come precisato nella determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'AVCP – Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – la quale recita testualmente "devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. Affidamenti in house). Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per le società in house quando le stesse affidano appalti a terzi";

Dato atto che a seguito dei principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all' allegato 4-2 del D.Lgs 23/06/2011 n° 118, a seguito del riaccertamento residui il cronoprogramma finanziario del C.I. 14366 risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	2021 e anni precedenti	Totale quadro economico
Stanziati	€ 746.865,50	€ 746.865,50
Impegnato	€ 746.865,50	

Rilevato che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della Legge n. 190 del 06/11/2012 e del D,Lgs n.33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione con determinazione dirigenziale.

Vista la nota prot. 521135 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all' art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l' apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione.

Richiamati

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.";
- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, c. 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile.

DETERMINA

1. di prendere atto del Certificato di Collaudo e di approvare l'allegata Relazione Acclarante redatti dal RUP della Società Veritas S.p.A. inerenti l'intervento CI 14366 "1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali", CUP F71117000000001;
2. di attestare che la spesa totale effettivamente sostenuta per l'attuazione dell'intervento in oggetto, a seguito del riaccertamento è pari € 746.865,50 (oneri tecnici e fiscali compresi);
3. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi del vigente Piano triennale e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Venezia;
4. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile, secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria prot. 521135 del 09/11/2016;
5. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 267/2000;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett.b) del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del Dlgs 50/2016

Il Dirigente
ing. Simone Agrondi

Allegati:

Certificato di Regolare Esecuzione Lavori redatto il 07/07/2021

Relazione acclarante redatta il 26/01/2022

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 381

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Oggetto: ADX.7023742.0815 (ex PA.00815): 1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI. Codice di Intervento 14366 – CUP F71117000000001

RELAZIONE GENERALE
acclarante i rapporti finanziari tra Comune di Venezia
ed ente beneficiario del finanziamento

PREMESSE:

INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI – Il Comune di Venezia, con determinazione del dirigente n. 240 del 14/02/2019, ha impegnato a favore della società Insula S.p.A., quale soggetto incaricato alla realizzazione dell'intervento con C.I. 14366 “1.4. Infrastrutture - Opere propedeutiche allo scavo canali area San Giuliano e collegamenti portuali” (CUP F71117000000001), la somma di € 850.000,00, finanziata con contributo dello Stato Patto per Venezia.

Con Delibera Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2021 è avvenuta la cessione del ramo d'azienda “Lavori Pubblici” da Insula SpA a Veritas SpA di cui fa parte anche il codice di intervento 14366 “1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI” CUP F71117000000001, pertanto tutti i contratti e i rapporti di credito/debito sono stati trasferiti a Veritas S.p.A.

PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA – Per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato redatto da Insula S.p.A., nel maggio 2020, il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo di quadro economico di € 850.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base di gara – oneri per la sicurezza	€ 521.679,86=
B) Somme a disposizione:	
- indagini e rilievi	€ 78.892,74=
- spese per attività specialistiche connesse alla progettazione	€ 20.000,00=
- costi generali	€ 74.648,71=
- spese per pubblicità	€ 1.500,00=
- IVA	€ 153.278,69=



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

TORNANO € 850.000,00=

Tale progetto è stato approvato dal Comune di Venezia con delibera di Giunta Comunale n. 214 del 14/07/2020.

PROGETTO ESECUTIVO - Il progetto esecutivo è stato redatto da Insula S.p.A., nel settembre 2020, per un importo complessivo di quadro economico di € 850.000,00, così suddiviso:

A) Lavori a base di gara – oneri per la sicurezza	€ 555.572,60=
B) Somme a disposizione:	
- indagini e rilievi	€ 57.000,00=
- spese per attività specialistiche connesse alla progettazione	€ 8.000,00=
- costi generali	€ 74.648,71=
- spese per pubblicità	€ 1.500,00=
- IVA	€ <u>153.278,69=</u>
TORNANO	€ <u>850.000,00=</u>

Tale progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento con verbale in data 18/09/2020 prot. 20896.

IMPEGNO DI SPESA – Il Comune di Venezia ha impegnato a favore di Insula S.p.A., con determinazione del dirigente n. 240 del 14/02/2019, la somma di euro 850.000,00.

A) ESECUZIONE DEI LAVORI

LAVORI A BASE D'APPALTO – I lavori sono stati affidati, a seguito di procedura negoziata telematica ai sensi del D.lgs. 50/2016 con le deroghe apportate dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (cd "decreto semplificazioni"), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, D.lgs. 50/2016, alla ditta MAC COSTRUZIONI Srl Unipersonale con sede in Via Siese n. 16, 31023 Resana (TV), con contratto del 12/01/2021, Prot. 97713, per l'importo dei lavori compresi oneri per la sicurezza pari € 476.050,17.

I lavori, iniziati il 11/11/2020, risultano ultimati il 31/05/2021, in tempo utile.

Lo stato finale, sottoscritto dall'Impresa senza riserve, ammonta a € 475.464,12.

I lavori sono stati collaudati con esito positivo dal Direttore dei Lavori con Certificato di Regolare Esecuzione del 07/07/2021 liquidando all'impresa esecutrice l'importo totale pari a € 475.464,12=.

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

Tali somme sono state utilizzate per:

1) ALTRI LAVORI

Sono stati sostenuti costi per € 340,00.

2) INDAGINI E RILIEVI

Sono stati sostenuti costi per € 56.672,00.

3) COSTI GENERALI

Per i costi generali di commessa Insula S.p.A. riceve un importo di € 74.648,71 secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio stipulato tra Insula S.p.A. ed il Comune di Venezia.

4) COSTO PROGETTAZIONE

Sono stati sostenuti costi per € 5.060,00.

5) I.V.A.

Le spese sono state assoggettate ad I.V.A. di legge per un totale pari a € 134.680,67.

* * * * *

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA – Essa risulta di € 746.865,50 come risulta dal seguente prospetto:

A) per lavori e oneri per la sicurezza	€ 475.464,12=
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne per:	
- Altri lavori	€ 340,00=
- Indagini e rilievi	€ 56.672,00=
- Costi generali	€ 74.648,71=
- Costo progettazione	€ 5.060,00=
- IVA di legge	€ 134.680,67=
TORNANO	€ 746.865,50=

Da quanto sopra, risulta che tale importo è inferiore di € 103.134,50 a quello della spesa autorizzata di cui alla DGC n. 214 del 14/07/2020 e all'impegno di spesa di cui alla DD n. 240 del 14/02/2019 pari a € 850.000,00.

Tutto ciò premesso e considerato:

- che l'Ente ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul finanziamento, sono stati complessivamente erogati euro 746.865,50, come da fatture di seguito elencate:

data ft.	n° ft.	imponibile	importo iva	importo ivato
03/04/2019	119020054	15.075,20	3.316,54	18.391,74
28/08/2019	119020168	11.353,22	2.497,71	13.850,93
30/10/2019	119020241	135,20	29,74	164,94
26/03/2020	120020089	41.664,00	9.166,08	50.830,08
26/03/2020	120020090	-260,00	-57,20	-317,20
28/01/2021	121020042	95.210,03	20.946,21	116.156,24
18/03/2021	121020098	448,00	98,56	546,56
25/05/2021	121020164	339.426,44	74.673,82	414.100,26
25/05/2021	121020165	-60.904,38	-13.398,96	-74.303,34
08/07/2021	121020220	190.528,35	41.916,24	232.444,59
08/07/2021	121020221	34.305,65	7.547,24	41.852,89
17/01/2022	9500000038	13.814,42	3.039,17	16.853,59
		612.184,83	134.680,67	746.865,50

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Dino Tobias Cimoli, confermando che le opere suindicate sono collaudabili,

ACCERTA

nell'importo di € **746.865,50=** la spesa complessivamente sostenuta relativa ai lavori specificati in oggetto e

CERTIFICA

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato sulla base dei progetti approvati, delle risorse finanziarie assegnate alla stessa per detti interventi;
- b) la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è pari a € **746.865,50=** (diconsi euro settecentoquarantaseimilaottocentosessantacinque/50), come descritto in dettaglio nelle premesse, e che tale importo è inferiore di € 103.134,52 a quello della spesa autorizzata di cui alla DGC n. 214 del 14/07/2020 e all'impegno di spesa di cui alla DD n. 240 del 14/02/2019 pari a € 850.000,00.

E ciò salvo la superiore approvazione del presente atto.

Venezia, li 26/01/2022

IL R.U.P.

 (ING. DINO TOBIAS CIMOLI)

VISTO
 DIRETTORE INGEGNERIA

 (ING. GIUSEPPE BOSCOLO LISETTO)

Allegati:

- tabella quadri economici;
- elenco fatture costi.

Relazione aclarante

PA.00815

Commessa PA.00815: 1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI
 AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI
 C.I. 14366 – CUP F71117000000001

c.i. 14366

QUADRO ECONOMICO GENERALE
 (art. 16 D.P.R. 207/2010)

Descrizioni	A		B		C		D		E=D-A	
	PROGETTO DEFINITIVO comprensivo di FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA Approvato con DGC n. 214 del 14/07/2020		PROGETTO ESECUTIVO		AGGIUDICAZIONE		QEG FINALE		DIFFERENZA tra QEG FINALE e Somma Autorizzata	
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali	parziali	totali
A. LAVORI										
A.1 Lavori a misura	€ 474.081,26		€ 537.931,60		€ 458.409,17	€ 79.522,43	€ 458.039,01		-€ 16.042,25	
A.2 Lavori a corpo	€ 29.957,60		€ -		€ -		€ -		-€ 29.957,60	
A.3 Lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
A. TOTALE LAVORI		€ 504.038,86		€ 537.931,60		€ 458.409,17		€ 458.039,01		-€ 45.999,85
B. ONERI PER LA SICUREZZA										
B.1 Oneri per la sicurezza	€ 17.641,00		€ 17.641,00		€ 17.641,00		€ 17.425,11		-€ 215,89	
B. TOTALE LAVORI IN ECONOMIA e SICUREZZA		€ 17.641,00		€ 17.641,00		€ 17.641,00		€ 17.425,11		-€ 215,89
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 521.679,86		€ 555.572,60		€ 476.050,17		€ 475.464,12		-€ 46.215,74
RIBASSO D'ASTA										
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE										
C.1 Lavori in economia	€ -		€ -		€ -		€ 340,00		€ 340,00	
C.2 Rilievi, accertamenti e indagini	€ 78.892,74		€ 57.000,00		€ 57.000,00		€ 56.672,00		-€ 22.220,74	
C.3 Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.4 Imprevisti	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.5 Acquisizione aree o immobili	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.6 Accantonamento di cui all'art. 133 D.LGS. N. 163/2001	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.7 Spese tecniche Specialistiche-Progettazione	€ 20.000,00		€ 8.000,00		€ 8.000,00		€ 5.060,00		-€ 14.940,00	
C.8 Spese generali	€ 74.648,71		€ 74.648,71		€ 74.648,71		€ 74.648,71		€ -	
C.9 Spese per commissioni aggiudicatrici	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
C.10 Spese per pubblicità	€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ 1.500,00		€ -		-€ 1.500,00	
C.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
Totale parziale C.1. - C.11.	€ 175.041,45		€ 141.148,71		€ 141.148,71		€ 136.720,71		-€ 38.320,74	
C.12 IVA, eventuali altre imposte ed arrotondamenti	€ 153.278,69		€ 153.278,69		€ 135.783,76		€ 134.680,67		-€ 18.598,02	
C. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 328.320,14		€ 294.427,40		€ 276.932,47		€ 271.401,38		-€ 56.918,76
TOTALE FINANZIAMENTO (A+B+C)		€ 850.000,00		€ 850.000,00		€ 752.982,64		€ 746.865,50		-€ 103.134,50

Ribasso € 79.522,43
 IVA ribasso € 17.494,93
 Ribasso con IVA € 97.017,36

PA.00815

Commessa PA.00815: 1.4 INFRASTRUTTURE - OPERE PROPEDEUTICHE ALLO SCAVO CANALI AREA SAN GIULIANO E COLLEGAMENTI PORTUALI
C.I. 14366 – CUP F71I17000000001

C.I. 14366

wbs	nr. Ordine	v.d.c.	descrizione v.d.c.	Imp. Fattura	Fornitore	Nome Fornitore	nr doc fornitore	data doc fornitore	descrizione
PA.00815	4500013476	40710002	INDAGINI E RILIEVI	13.460,00	10002326	Elmar S.r.l.	85/2018	06.12.2018	(PA.815)ELMAR-indagini batimetriche
PA.00815	4500013979	40710002	INDAGINI E RILIEVI	16.100,00	10000502	Università di Venezia Cà Foscari -	NOTA 24/01/2020	24.01.2020	(PA.815)DAIS Cà Foscari-Analisi fanghi e altro
PA.00815	4500013979	40710002	INDAGINI E RILIEVI	16.100,00	10000502	Università di Venezia Cà Foscari -	NOTA 07/08/2019	07.08.2019	(PA.815)DAIS Cà Foscari-Analisi fanghi e altro
PA.00815	4500014268	40710002	INDAGINI E RILIEVI	5.320,00	10000048	SELC Società Cooperativa	54/FE	27.09.2019	(PA.815)SELC-Indagini_geologiche_sedimenti
PA.00815	4500014301	40710002	INDAGINI E RILIEVI	4.692,00	50000181	Carlo Santaterra AREA INGEGNERIA	FPR 7/19	17.09.2019	(PA.815)AREAING. SANTATERRA INDAG.RILIEVI FORTE MAR
PA.00815	4500014301	40710002	INDAGINI E RILIEVI	1.000,00		MULTI SERVICES SRL	149	25/11/2021	(PA.815)INDAGINI PER BONIFICA BELLICA
				56.672,00					
PA.00815	4500015858	40710005	LAVORI	291.059,32	10002479	Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale	85/E	21.04.2021	(PA.815)MAC COSTR.-App.45/20 1^sal 21/04
PA.00815	4500015858	40710005	LAVORI	164.689,49	10002479	Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale	131/E	25.06.2021	(PA.815)MAC COSTR.-App.45/20 2^sal 31/05
PA.00815	4500015858	40710005	LAVORI	2.290,20	10002479	Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale	198/E	08/10/2021	(PA.815)MAC COSTR.-App.45/20 SAL FINALE
				458.039,01					
PA.00815	4500015858	40710006	SICUREZZA	5.425,11	10002479	Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale	131/E	25.06.2021	(PA.815)MAC COSTR.-App.45/20 2^sal 31/05 fir 23/06
PA.00815	4500015858	40710006	SICUREZZA	12.000,00	10002479	Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale	85/E	21.04.2021	(PA.815)MAC COSTR.-App.45/20 1^sal 21/04 fir 21/04
				17.425,11					
PA.00815	4500015468	40710008	ALTRI LAVORI	340,00	10002293	AON S.p.A.	NOTA 29/04/2020	29.04.2020	(PA.815)AON-Polizza verificatore
				340,00					
PA.00815	4500013441	40710011	COSTO PROGETTAZIONE	1.560,00	50000873	Cecconi Dott. Ing. Giovanni	gen-20	15.05.2020	PA.815 - CECCONI SALDO F. MARGHERA-RIPRIST.SPECCHI
PA.00815	4500013441	40710011	COSTO PROGETTAZIONE	3.500,00	50000873	Cecconi Dott. Ing. Giovanni	NOTA 04.10.2018	04.10.2018	PA.815 - CECCONI FORTE MARGHERA-RIPRIST.SPECCHI AC
				5.060,00					
Totale prestazioni				537.536,12					
Spese generali				74.648,71					
IVA				134.680,67					
TOTALE COMPLESSIVO				746.865,50					

Insula spa braccio operativo
del Comune di Venezia
per la manutenzione urbana,
le infrastrutture e l'edilizia

capitale sociale euro 3.706.000
interamente versato
registro imprese Venezia
c.f. e p. iva 02997010273
REA VE-271927
indicazione ex art. 2497 bis c.c.
"Comune di Venezia"
c.f. 00339370272

041 2724354
041 2724244 fax
www.insula.it
info@insula.it

**SEDE LEGALE
E OPERATIVA**
Santa Croce 489
30135 Venezia

Venezia, 07 luglio 2021
REIN/DC/sg protocollo n. zin 21981
Codice intervento (C.I.) 14366
Codice Commessa: PA.00815

Lavori: **Patto per lo Sviluppo per la Città di Venezia**
1.4 INFRASTRUTTURE – Opere Propedeutiche allo Scavo Canali Area San Giuliano e Collegamenti Portuali - Appalto 45/2020.
CUP F71117000000001. CUI L00339370272201900178. CIG 84618760FB
commessa PA.00815
codice intervento CI. 14366

Impresa: **MAC COSTRUZIONI srl Unipersonale con sede in Via Siese n. 16, 31023 - Resana (TV)**

Contratto: Ordine n. 4500015858 del 12 gennaio 2021 Prot. 30000097713

Importo a base di contratto (Iva esclusa) € 476.050,17 (quattrocentosettantaseimila zero cinquanta virgola diciassette) di cui euro 458.409,17 (quattrocentocinquantottomila quattrocentonove virgola diciassette) per lavori ed euro 17.641,00 (diciassettemila seicentoquarantuno virgola zero) per oneri per la sicurezza.

oggetto **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**
ai sensi dell'art. 105 del D.M. 50/2016 e art. 237 del D.p.r. 207/2010

L'anno duemila ventuno, il giorno 07 del mese di luglio

Il sottoscritto ing. Dino Cimoli, Direttore dei Lavori dell'intervento di Opere Propedeutiche allo Scavo Canali Area San Giuliano e Collegamenti Portuali:

Visto

- l'art. 105 del D.M. 50/2016 e l'art. 237 del DPR 207/2010;
- il contratto ordine n. 4500015858 del 12 gennaio 2021 Prot. 30000097713 con il quale sono stati affidati i lavori all'impresa MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE con sede in Via Siese n.16 a Resana (TV) per un importo contrattuale complessivo di € 476.050,17 (quattrocentosettantaseimila zero cinquanta virgola diciassette) di cui euro 458.409,17 (quattrocentocinquantottomila quattrocentonove virgola diciassette) per lavori ed euro 17.641,00 (diciassettemila seicentoquarantuno virgola zero) per oneri per la sicurezza.
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11/11/2020 prot. zin 21141 che stabilisce che il tempo utile per il completamento dei lavori è di giorni 90 consecutivi ovvero con termine il 08/02/2021;
- le seguenti concessioni di proroga per l'ultimazione dei lavori:
 - prot. zus 98042 in data 05 febbraio 2021 che stabilisce il termine di ultimazione dei lavori al 19/04/2021;
 - prot. zus 98893 del 16 aprile 2021 proroga ulteriormente il termine di ultimazione dei lavori al 31/05/2021;
- l'impresa, per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai, ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta:

Mac Costruzioni s.r.l. unipersonale C.F. e P.IVA 03962380287

INPS di Treviso, Matricola Azienda 8408895011;

INAIL di Treviso, Matricola 14013414, PAT operai 91605297/98, PAT impiegati 91658062/99;

CASSA EDILE di Treviso, Codice Impresa 67272;

CASSA EDILE di Venezia, Codice impresa M757;

- il verbale ultimazione lavori prot. 20000021880/2021 per lavori ultimati in data 31/05/2021;

- i seguenti atti contabili:

- anticipazione contrattuale in data	18/01/2021	di €	95.210,03
- Certificato di pagamento n. 1 emesso in data	21/04/2021	di €	242.154,94
- Certificato di pagamento n. 2 emesso in data	23/06/2021	di €	135.808,95
		Totale €	473.173,92

- Il conto finale dei lavori dal quale risulta che l'importo del credito netto è di 2.290,20 euro, corrispondenti alle trattenute di garanzia lavori, dopo aver dedotto dall'importo dei lavori di euro 475.464,12, gli importi degli acconti corrisposti pari a 473.173,92 euro.

considerato che

- i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa Mac Costruzioni s.r.l. unipersonale, corrispondono a quelli indicati dalla Direzione Lavori verificati sulla scorta del progetto e degli atti di contabilità finale;
- i lavori di cui all'oggetto non hanno subito danni da forza maggiore (ai sensi dell'art. 166 del D.P.R 207/2010 e dell'art. 11 del D.M. 49/2018);
- non è stato necessario occupare proprietà private, né in modo permanente o temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli "avvisi ad opponendum" di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010.
- le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in euro 475.464,12 (quattrocentosettantacinquequattrocentosessantaquattro / 12);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA CHE

i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Mac Costruzioni s.r.l. unipersonale e liquida il relativo importo residuo determinato in euro 2.290,20 euro risultante dalla deduzione dall'importo dei lavori di euro 475.464,12 degli acconti corrisposti pari a 473.173,92 euro.

Venezia 07/07/2021

INSULA spa
il R.U.P. e Direttore Lavori



(ing. Dino Tobias Cimoli)

MAC COSTRUZIONI
l'Impresa
MAC COSTRUZIONI S.R.L.

(sig. Andrea Miatto)