



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14643) Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione ;Amministrazione trasparente; del sito internet del Comune di Venezia.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 390 del 16/02/2022

*Determinazione (DD)* n. 581 del 16/03/2022

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.642 "C.I. 14643 Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento."

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 11/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 15/03/2022.



## AREA LAVORI PUBBLICI MOBILTA' E TRASPORTI

Settore Viabilità Terraferma Smart City

Servizio Realizzazione Nuove Infrastrutture Viarie e Sottoservizi

Terraferma

C.I. 14643

*R.U.P.: arch. Alice Maniero*

PDD n. 390 del 16/02/2022

Fasc. 2019/XI.2.1/642.1


OGGETTO: (C.I. 14643) Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento. Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera del Commissario Straordinario nella competenza della Giunta n.577 del 05 dicembre 2014, è stato approvato lo schema della "1ª appendice alla convenzione stipulata in data 14.03.2011 tra Comune di Venezia e RFI S.p.A. per la soppressione del passaggio a livello situato al Km. 0+ 468 delle linee Mestre-Udine e Mestre-Trieste, mediante la realizzazione di opere sostitutive e la corresponsione di un contributo al Comune di Venezia per la realizzazione di interventi compensativi finalizzati al riordino complessivo della viabilità della zona", sottoscritto tra Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. e il Comune di Venezia, allegato alla deliberazione stessa e di cui fa parte integrante;
- ai sensi dell'art. 3 della suddetta convenzione, per la realizzazione di tali opere, RFI S.p.A. corrisponderà al Comune di Venezia un contributo fisso ed invariabile di € 110.000,00=.
- in data 22/12/2020 è stata sottoscritta l'appendice aggiornata alla convenzione stipulata il 14/03/2011 tra Comune di Venezia e R.F.I. S.p.A. per la soppressione del passaggio a livello situato al km 0+468 delle linee Mestre-Udine e Mestre-Trieste mediante la realizzazione di opere sostitutive e la corresponsione di un contributo al Comune di Venezia pari a € 110.000,00= per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto, rientrante negli interventi compensativi finalizzati al riordino complessivo della viabilità della zona;
- con determinazione dirigenziale n.1117 del 15/06/2020 è stato conferito allo "STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO", l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento denominato: CI 14643 "Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento", giusto contratto Rep. Spec. n.21281 del 15/07/2020 per l'importo di € 11.044,28.= (o.f. e prev. c.);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 18/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo, dell'intervento sopra menzionato per la spesa complessiva di Euro 110.000,00.= redatto dal professionista incaricato;
- con determinazione dirigenziale n.200 del 09/02/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per un importo di lavori pari ad € 73.355,55.= (o.f.e.), di cui € 2.500,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 36.644,45.= quali somme a disposizione per un totale di € 110.000,00;

- con determinazione dirigenziale n.553 del 16/03/2021 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Costruzioni Semenzato s.r.l. - C.F. e P. IVA n.00731950275, per l'importo di € 70.733,89.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 3,70% di cui € 2.500,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n.21848 del 09/04/2021, con il quadro economico seguente:



## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 14743

generato in data: 20/02/2021

Cod.Proc: 14643 Oggetto: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DAL SOTTOPASSO DELLA GIUSTIZIA LUNGO VIA TRENTO

### A) Importi dei Lavori

| importi esecuzione lavori |                  | importi per l'attuazione dei piani di sicurezza |                 |
|---------------------------|------------------|---|-----------------|
| a misura e a corpo        | 68.233,89        | a misura  | 2.500,00        |
|                           |                  | a corpo   |                 |
| in economia               |                  | in economia                                     |                 |
| <b>totale</b>             | <b>68.233,89</b> | <b>totale</b>                                   | <b>2.500,00</b> |

|   |        |          |             |
|---|--------|----------|-------------|
| importo lavori al netto del ribasso del | 3,700% | % IVA(*) | importo IVA |
| 70.733,89                               |        | 10       | 7.073,39    |

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

| somme a disposizione  | netto             | % IVA(*) | importo IVA | lordo     |
|---|-------------------|----------|-------------|-----------|
| 1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto      |                   |          |             |           |
| 2) rilievi accertamenti ed indagini                         |                   |          |             |           |
| 3) allacciamenti a pubblici servizi                         |                   |          |             |           |
| 4) imprevisti   | 7.135,20          |          |             | 7.135,20  |
| 5) acquisizione aree o immobili                             |                   |          |             |           |
| 6) accantonamento   |                   |          |             |           |
| 7a) spese tecniche (incarichi esterni)                      | 18.000,00         |          |             | 18.000,00 |
| 7b) spese tecniche (incentivi)                              | 1.173,69          |          |             | 1.173,69  |
| 8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione |                   |          |             |           |
| 9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici           |                   |          |             |           |
| 10) spese per pubblicità e opere artistiche                 | 3.000,00          |          |             | 3.000,00  |
| 11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi   |                   |          |             |           |
| <b>totale</b>   | <b>29.308,89</b>  |          |             |           |
| 12) IVA   |                   |          | 7.073,39    |           |
| <b>totale a disposizione</b>                                | <b>36.382,28</b>  |          |             |           |
| <b>totale complessivo</b>                                   | <b>107.116,17</b> |          |             |           |

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

| importo  | %     | IVA    | importo | IVA %(*) | importo lordo | Totale (A+B+Ribasso) |
|----------|-------|--------|---------|----------|---------------|----------------------|
| 2.621,66 | 3,700 | 262,17 |         | 10       | 2.883,83      | 110.000,00           |

### Quadro Economico aggregato

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| importo lavori (o.f.c.)       | 77.807,28         |
| somme a disposizione (o.f.c.) | 28.135,20         |
| incentivi                     | 1.173,69          |
| <b>totale complessivo</b>     | <b>107.116,17</b> |

- con determinazione dirigenziale n. 2612 del 13/12/2021, è stato approvato l'adeguamento dei corrispettivi spettanti allo "STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO" per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo presunto di € 1.431,97.= (o.p. e f.c.);

Visto:

- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 04 luglio 2016;

- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;

- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 295914 del 24/06/2021 relativa all'attribuzione di incarico di Dirigente del Settore Viabilità Terraferma e Smart City dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Responsabile Unico del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione datata il 28/07/2021 attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

- il direttore dei lavori dello Studio Associato Aquattro, in data 20/10/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n.487922 del 25/10/2021 (allegato A), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenzia che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 70.467,56.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 63.420,81.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 7.046,75.= (o.f.e.);

Accertato che l'importo dei lavori contabilizzato di € 70.467,56.= risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 70.733,89.=, si ha una economia alla voce "lavori" di € 266,33.= (o.f.e.);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 21 dicembre 2021 che ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa e ss.mm.ii.;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, risulta così determinato:

| Cronoprogramma finanziario | 2021 e anni precedenti | 2022        | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|
| STANZIATO                  | € 94.162,96            | € 15.837,04 | 110.000,00              |
| IMPEGNATO                  | € 94.162,96            | € 00,00     |                         |

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

## DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori dello Studio Associato Aquattro, e acquisito

agli atti come citato in premessa, relativo al (C.I.14643) "Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento" (CIG 8628386161, CUP F71B19000230007), dell'importo complessivo contabilizzato di € 70.467,56.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

**2.** di disporre il pagamento del residuo credito di € 7.751,44.= (o.f.c.) a favore della ditta Costruzioni Semenzato s.r.l. su presentazione di regolare fattura;

**3.** il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" B7b) "spese tecniche incentivi" per l'importo di € 1.173,69.=, sull'impegno n.2326/2021, al cap.27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2021, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con contributo da altri soggetti – Contributo R.F.I. s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana;

**4.** il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" per l'importo di € 15.837,04.= di cui € 2.883,83.= derivanti da ribasso d'asta, al cap. 27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2022, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con contributo da altri soggetti – Contributo R.F.I. s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana;

**5.** di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopracitate risulta essere così modificato:

| Cronoprogramma finanziario | 2021 e anni precedenti | 2022   | Totale Quadro Economico |
|----------------------------|------------------------|--------|-------------------------|
| STANZIATO                  | € 92.989,27            | € 0,00 | € 92.989,27             |
| IMPEGNATO                  | € 92.989,27            | € 0,00 |                         |

**6.** di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

**7.** di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Alice Maniero, giusta nomina dirigenziale prot. n. 538995 del 25/01/2019, acquisita agli atti;

**8.** di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

**9.** di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
ing. Roberto Di Bussolo

f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione, prot. n.487922 del 25/10/2021.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 390

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11056/2022 del 14/03/2022 "C.I. 14643 ECO DA CRE"  
"(C.I. 14643) Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento.  
Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi dell art. 37  
comma 1 lett. b)

del D. Lgs. n. 33/2013 e dell art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 nella sezione  
"Amministrazione  
trasparente" del sito internet del Comune di Venezia."  
autorizzazione Proposta di determina 390/22 del 16/02/22

L'impegno di spesa numero 11056/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

|                       |  | <b>Importo</b>   |
|-----------------------|--|------------------|
| <i>Capitolo</i>       | 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2021</b> | -1.173,69        |
| <i>Resp. servizio</i> | VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY                     |                  |
| <i>Siope/P.Fin.</i>   | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali             |                  |
| <i>CIG</i>            | CUP F71B19000230007                                    |                  |
| <i>Opera</i>          | 5240 - 14643/000 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DAL   |                  |
| <i>Tipo Spesa</i>     | SOTTOPASSO DELLA GIUSTIZIA LUNGO VIA TRENTO            |                  |
|                       | 3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16      |                  |
| <i>Tipo Finanz.</i>   | 310 - 029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI           |                  |
| <i>Cassa</i>          | 9999 - 9999 - CASSA LIBERA                             |                  |
|                       | <b>Totale:</b>   | <b>-1.173,69</b> |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2021 al 14/03/2022

|   |                    |
|---|--------------------|
| Stanziamiento di bilancio                             | 43.768.469,89 +    |
| Impegni precedenti                                    | 16.039.977,04 -    |
| Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno | 27.728.492,85 =    |
| Variatione di impegno                                 | <b>-1.173,69 -</b> |
| Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno   | 27.729.666,54 =    |

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, li 14 marzo 2022



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11057/2022 del 14/03/2022 "C.I. 14643 ECO DA CRE"  
autorizzazione Proposta di determina 390/22 del 16/02/22

La prenotazione di spesa numero 11057/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

|                       |  | <b>Prenotato</b>  | <b>Impegnato</b>  |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| <i>Capitolo</i>       | 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b> | -2.883,83         | 0,00              |
| <i>Resp. servizio</i> | VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY                     |                   |                   |
| <i>Siope/P.Fin.</i>   | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali             |                   |                   |
| <i>CIG</i>            | CUP F71B19000230007                                    |                   |                   |
| <i>Opera</i>          | 5240 - 14643/000 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DAL   |                   |                   |
| <i>Tipo Spesa</i>     | SOTTOPASSO DELLA GIUSTIZIA LUNGO VIA TRENTO            |                   |                   |
|                       | 3645 - ECON - ECONOMIE                                 |                   |                   |
| <i>Tipo Finanz.</i>   | 310 - 029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI           |                   |                   |
| <i>Capitolo</i>       | 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b> | -12.660,25        | 0,00              |
| <i>Resp. servizio</i> | VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY                     |                   |                   |
| <i>Siope/P.Fin.</i>   | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali             |                   |                   |
| <i>CIG</i>            | CUP F71B19000230007                                    |                   |                   |
| <i>Opera</i>          | 5240 - 14643/000 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DAL   |                   |                   |
| <i>Tipo Spesa</i>     | SOTTOPASSO DELLA GIUSTIZIA LUNGO VIA TRENTO            |                   |                   |
|                       | 3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N             |                   |                   |
| <i>Tipo Finanz.</i>   | 310 - 029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI           |                   |                   |
|                       | <b>Totale:</b>   | <b>-15.544,08</b> | <b>0,00</b>       |
|                       | <b>Disponibilità:</b>                                  |                   | <b>-15.544,08</b> |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022

| Data              | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>14/03/2022</b> | 8.281.821,10                       | -15.544,08                        | -15.544,08                    | 0,00                                | 0,00                                | -15.544,08                           | <b>8.297.365,18</b>              |

### Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 marzo 2022



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11058/2022 del 14/03/2022 "C.I. 14643 ECO DA CRE"  
autorizzazione Proposta di determina 390/22 del 16/02/22

La prenotazione di spesa numero 11058/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

|                       |  | <b>Prenotato</b> | <b>Impegnato</b> |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
| <i>Capitolo</i>       | 10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b> | -292,96          | 0,00             |
| <i>Resp. servizio</i> | VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY                     |                  |                  |
| <i>Siope/P.Fin.</i>   | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali             |                  |                  |
| <i>CIG</i>            | CUP F71B19000230007                                    |                  |                  |
| <i>Opera</i>          | 5240 - 14643/000 - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DAL   |                  |                  |
| <i>Tipo Spesa</i>     | SOTTOPASSO DELLA GIUSTIZIA LUNGO VIA TRENTO            |                  |                  |
|                       | 3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N             |                  |                  |
| <i>Tipo Finanz.</i>   | 310 - 029.999 - CONTRIBUTI DA ENTI E PRIVATI           |                  |                  |
|                       | <b>Totale:</b>   | <b>-292,96</b>   | <b>0,00</b>      |
|                       | <b>Disponibilità:</b>                                  |                  | <b>-292,96</b>   |

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2022

| Data       | Disponibilità iniziale di bilancio | Variazione della presente prenot. | Totale della presente prenot. | Var. impegni della presente prenot. | Tot. impegni della presente prenot. | Disponibilità della presente prenot. | Disponibilità finale di bilancio |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 14/03/2022 | 8.297.365,18                       | -292,96                           | -292,96                       | 0,00                                | 0,00                                | -292,96                              | <b>8.297.658,14</b>              |

### Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 14 marzo 2022



**LAVORI:** (C.I.14643) "Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento". CIG 8628386161 - CUP F71B19000230007

**STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Venezia

**IMPRESA:** Costruzioni Semenzato s.r.l. con sede in via Torino, 65/a VE- Mestre

**CONTRATTO D'APPALTO:** n° 21848 del 09/04/2021

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018)

e

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)

#### PREMESSA

- la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale n. 1117 del 15/06/2020 ha conferito allo "STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO", l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento denominato: CI 14643 "Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento";

l'intervento in oggetto risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 e nell'Elenco Annuale 2020, allegati al Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 19/12/2019 per l'importo di € 110.000,00=, spesa finanziata con contributo da altri soggetti; con deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 18/08/2020 è stato approvato definitivo dell'intervento per la spesa complessiva di Euro 110.000,00= redatto dal professionista indicato;

#### 1. IL PROGETTO ESECUTIVO

L' intervento è ubicato a Mestre Venezia in via Trento, un'arteria proveniente dalla località "Gazzera" che, costeggiando il parco ferroviario (da ovest in direzione est), conduce alla Stazione Ferroviaria. Nello specifico, le opere in programma prevedono il "Completamento della pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento".

Per meglio descrivere il progetto si individuano 3 tratti denominati : A – B – C :



- TRATTO A:

Rappresenta il tratto iniziale del progetto, quello che parte dal sottopasso ciclabile e pedonale della Giustizia. Pertanto attraverso una razionalizzazione delle corsie stradali, si è ricavato lo spazio tale da insediare una pista ciclopedonale di tipo misto, la stessa offre il giusto distanziamento dalla circolazione veicolare attraverso la realizzazione di uno spartitraffico largo 0,50 mt.

- TRATTO B:

In continuità con quanto previsto nel tratto A, attraverso una razionalizzazione delle corsie stradali, prosegue la pista ciclopedonale di tipo misto (con la realizzazione di uno spartitraffico largo 0,50 mt.), ma in corrispondenza dell'attuale marciapiede asfaltato fiancheggiante una recinzione, viene realizzato un allargamento del marciapiede stesso, ricavando un percorso ciclabile ed un percorso pedonale. Il marciapiede è pavimentato in masselli di cls autobloccanti mentre lo spazio ciclabile rimane in asfalto. Vista la presenza di una fermata della linea autobus, il marciapiede viene eseguito nella zona più prossima alla carreggiata proprio per consentire la sosta in attesa e l'entrata/uscita dal mezzo pubblico. In corrispondenza di un attraversamento pedonale nonché della fermata bus, sono installati opportuni percorsi tattili.

- TRATTO C:

Continuando quanto previsto nel tratto B, viene realizzato un allargamento del marciapiede stesso, ricavando un percorso ciclabile ed un percorso pedonale. Il marciapiede è pavimentato in masselli di cls autobloccanti mentre lo spazio ciclabile rimane in asfalto. Si giunge quindi ad un insediamento edilizio (comprendente un parcheggio riservato ai mezzi delle Ferrovie dello Stato sormontato da un bici park), all'altezza del quale si conclude l'intervento.

Considerato quanto sopra vi sono state delle lavorazioni di adeguamento anche del lato nord di via Trento; al fine di una razionalizzazione delle corsie stradali, è stato previsto per questi tratti un arretramento della attuale cordona con conseguente risistemazione della pavimentazione.

## 2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

Il progetto redatto dall' arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede In corte Giovanni Bonzio, 3 - 30171 Mestre (Ve) per "Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento" è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 09/02/2021; il quadro economico del progetto risulta così composto:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Importo lavori A | € 70.855,55 |
|------------------|-------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)     | € 2.500,00          |
| Economie (non soggetti a ribasso)                   | -                   |
| <b>Totale lavori A</b>                              | <b>€ 73.355,55</b>  |
| B – Oneri fiscali al 10%                            | € 7.335,56          |
| <b>C – SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI</b>        |                     |
| C.1 – Imprevisti                                    | € 7.135,20          |
| C.2 – Spese tecniche (incarichi esterni)            | € 18.000,00         |
| C.3 – Spese tecniche (incentivi)                    | € 1.173,69          |
| C.3 – Pubblicità                                    | € 3.000,00          |
| <b>C – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI</b> | <b>€ 36.644,45</b>  |
| <b>TOTALE A – AREA NORD ZONA PORTOGRUARO</b>        | <b>€ 110.000,00</b> |

### 3. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con determinazione Dirigenziale n. 553 del 16/03/2021 il Comune di Venezia ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa a favore della ditta aggiudicatrice "Costruzioni Semenzato s.r.l. con sede in Via Torino, 65/a - 30170 VE-Mestre", che ha offerto un ribasso percentuale del 3,70% (trevirgolasettantapercento), quindi verso il corrispettivo netto di € 68.233,89 oltre ad € 2.500,00 per oneri di sicurezza così per un importo di contratto di € 70.733,89 oltre I.V.A. .

### 4. CONTRATTO D'APPALTO

In data 09/04/2021 con prot. n° 21848, è stato stipulato contratto d'appalto per un importo netto di contratto di € 70.733,89, oltre I. V.A. .

### 5. CAUZIONE DEFINITIVA

L'art. 6 del Contratto di appalto precisa che per i lavori in oggetto l'Impresa ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del "Codice dei contratti" cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 13895/8200/00823215 del 31/03/2021, rilasciata da Intesa San Paolo s.p.a., per € 3.537,00 (euro (tremlacinquecentotrentasette/00)).

### 6. POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per danni ad impianti e opere e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con Vittoria Assicurazioni s.p.a., , in data 30.03.2021 con il n. 800.036.0000909233 per un massimale di:

- € 500.000,00= (cinquemilioni/00)



## **7. UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

I lavori vennero diretti dall'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede in corte Giovanni Bonzio n. 3 – 30171 Mestre (Ve), per tutta la loro durata.

## **8. DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA**

L'esecutore dei lavori ha provveduto a nominare il geom. Anselmi Claudio quale direttore tecnico dell'impresa.

## **9. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE**

I lavori vennero coordinati dall'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede in corte Giovanni Bonzio n. 3 – 30171 Mestre (Ve).

## **10. COLLAUDI – DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI**

L'intervento non ha necessitato di dichiarazioni di conformità di impianti elettrici e meccanici.

## **11. NOTIFICA PRELIMINARE EX ART. 99 - D.LGS. 81/2008**

In data 26/04/2021 fu inviata Notifica preliminare agli uffici competenti quali AUSL 3 Serenissima, Direzione Territoriale del lavoro di Venezia e Prefettura di Venezia.

## **12. CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ESECUZIONE**

I lavori vennero consegnati con Verbale di consegna in data 28/04/2021 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ultimo verbale, doveva avvenire entro il giorno 28/07/2021.

## **13. PROROGHE E SOSPENSIONI**

Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono richieste di proroga da parte dell'impresa appaltatrice.

## **14. SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono verbali di sospensione dei lavori.

## **15. PERIZIA DI VARIANTE**

Durante l'esecuzione dei lavori non vi fu necessità di redazione da parte del Direttore dei Lavori di Perizia di Variante





## 16. VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

Sottoscritto in data 18/05/2021, con il quale il Direttore dei lavori ha predisposto il verbale di concordamento di n. 06 Nuovi prezzi, sottoscritto dallo stesso e dall'impresa appaltatrice dei lavori che si è assunta l'impegno ad eseguire senza eccezioni ed osservazioni le diverse lavorazioni alle stesse condizioni di esecuzione convenute e concordate nel contratto principale e ai prezzi unitari elencati che sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale; il verbale di concordamento dei Nuovi prezzi è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

## 17. LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari dei lavori in economia.

## 18. ANTICIPAZIONE IN DENARO

L'impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro.

## 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta nei termini previsti, ovvero il giorno 28/07/2021, come accertato con contestuale Certificato di ultimazione lavori.

## 20. SUBAPPALTO-SUBCONTRATTO

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore ha richiesto affidamento in sub-contratto nelle ipotesi previste dall'art. 105 del "Codice dei contratti" alla ditta Sempre s.r.l. con sede in via Gorgo, 49 a Caltana di Santa Maria di Sala (VE) per un importo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale.

## 21. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

## 22. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono sinistri alle persone e danni alle proprietà.



### **23. TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Tenuto conto del tempo contrattuale assentito per l'esecuzione dei lavori, i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno 28/07/2021. In data 28/07/2021 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.

### **24. ANDAMENTO DEI LAVORI**

Per quanto risulta dagli atti i lavori si svolsero di massima secondo le previsioni di progetto, e le disposizioni in conformità dei patti contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

### **25. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI**

L'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Venezia con polizza 3580589/82 con decorrenza continuativa.

### **26. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO**

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

### **27. AVVISO AI CREDITORI**

Non è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ai creditori e ad essi tiene luogo la dichiarazione sostitutiva rilasciata in data 28 luglio 2021 dal Direttore dei Lavori.

### **28. CESSIONI DI CREDITO**

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione rilasciata in data 28 luglio 2021 dal Responsabile del Procedimento.

### **29. FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO**

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/21016, l'esecutore dovrà provvedere alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

### **30. STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA**

Redatto in data 28/07/2021 (contestualmente al 1° SAL corrispondente al finale) dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, a consuntivo e al netto del ribasso d'asta del 3,70%

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is a cursive 'M' followed by a horizontal line. The second signature is a cursive 'R' with a horizontal line above it, and a cursive 'AL' below it.

è di € 70.467,56

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti

1) Certificato n. 1 in data 03/09/2021 -€ 63.420,81

Sommano acconti corrisposti -€ 63.420,81

**Resta il credito netto dell'Impresa in -€ 7.046,75**

(diconsi euro **settemilazeroquarantasei/75**) accettato dall'Impresa senza riserve.

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- Importo netto autorizzato per lavori € 70.733,89

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 70.467,56

**31. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Espletate le verifiche di regolarità contributiva (DURC), dalla certificazione acquisita, prot. INAIL n. 25440457 risulta che l'impresa appaltatrice Costruzioni Semenzato s.r.l. con sede in Via Torino, 65/a – 30170 VE-Mestre è regolare con gli obblighi assicurativi inerenti i lavori.

In fase di liquidazione e svincolo delle polizze, ovvero con l'approvazione del presente C.R.E. sarà cura dell'amministrazione richiedere un ulteriore DURC di regolarità finale con effetti liberatori per l'impresa.

**32. ACCORDI BONARI**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

**33. RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE  
E CERTIFICAZIONE PAGAMENTI**

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 09/09/2021 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) Arch. Alice Maniero – per conto della Stazione Appaltante
- 2) sig. Michelangelo Meucci - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Completamento pista ciclabile dal sottopasso della Giustizia lungo via Trento

Da un attento esame delle opere di che trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alla previsione del progetto e indicazioni impartite all'impresa durante il cantiere, e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quelle riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- i prezzi applicati sono quelli degli atti tecnici approvati dalle relative deliberazioni;
- non occorsero occupazioni definitive o temporanee di aree e stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalle deliberazioni ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile e nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato.

**CERTIFICA**

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa esecutrice dei lavori COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L. CON SEDE IN VIA TORINO, 65/A – 30170 VE-MESTRE sono stati regolarmente eseguiti e pertanto:

|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| ne liquida l'importo come sopra in                    | -€ | 70.467,56       |
| da cui detraendo l'ammontare del pagamento in acconto | -€ | 63.420,81       |
| Resta la somma di                                     | -€ | <b>7.046,75</b> |



(diconsi euro settemilazeroquarantasei/75) oltre IVA al 10% pari ad € 704,67 così per complessivi € 7.751,42 (diconsi euro **settemilasettecentocinquantuno/42**), che può essere pagata all'impresa esecutrice dei lavori COSTRUZIONI SEMENZATO S.R.L con sede in Via Torino, 65/a – 30170 VE-Mestre, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo la superiore approvazione del presente atto.

Si propone altresì la restituzione della polizza fidejussoria n. 13895/8200/00823215 del 31/03/2021, rilasciata da Intesa San Paolo s.p.a., presentata dall'impresa a garanzia degli obblighi contrattuali dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di regolare esecuzione.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Venezia, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 2 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti

VE- Mestre , ..... 20 OTT. 2021 .....

L'IMPRESA  
**(Costruzioni Semenzato s.r.l.)**  
COSTRUZIONI SEMENZATO srl  
Via Torino, 65/A Venezia-Mestre  
C.F. - P.IVA 00731950275

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
**(ARCH. Giorgio Rizzi)**  
PIANIFICATORI PAESAGGISTE CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA  
SEZIONE A ARCHITETTO  
GIORGIO RIZZI  
N° 2065

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**(ARCH. Alice Maniero)**  
*Maniero*