



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14271 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 601 del 10/03/2022

*Determinazione (DD)* n. 701 del 30/03/2022

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.639 "C.I. 14271 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Agrondi Simone, in data 23/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/03/2022.

Comune di Venezia  
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti  
Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Rischio idraulico  
Servizio Cimiteri e Forti

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Silvia Caniglia

PDD n. 601 del 10/03/2022  
Fasc. 2019/XI.2.1/639-1

OGGETTO: C.I. 14271 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA. Approvazione certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi art. 37 c. 1 lett. b) D.Lgs 33/2013 e art. 29 c. 1 D.Lgs 50/2016.

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con Deliberazione n. 83 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, i relativi allegati ed il "Documento Unico di Programmazione 2020-2022", unitamente al "Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022", nel quale era stata prevista per l'intervento in oggetto una spesa di € 200.000,00, da finanziare con proventi edilizi anno 2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 02/04/2020 è stata successivamente approvata la Variazione di Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, che ha previsto per l'intervento C.I. 14271 la riduzione del finanziamento, da € 200.000,00 ad € 50.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 18/08/2020 "Approvazione variazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020- 2022 e variazione Piano della Performance (PdP) 2020-2022", è stata modificata la fonte di finanziamento da "Proventi edilizi" ad "Avanzo di amministrazione vincolato da proventi edilizi e monetizzazioni", successivamente modificata in "entrate correnti anno 2020";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022 - 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 22/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16/03/2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
- con disposizione p.g. n. 2020/577967 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Direttore Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Mobilità e Trasporti all'ing. Simone Agrondi, ai sensi del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi";

### **Visti:**

- l'art. 107, in merito alle competenze dei Dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei Dirigenti;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei Dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- il Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, in particolare l'art. 7 riguardante il "Comportamento in servizio";
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29/06/2017;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23, 26 e 27;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";

#### **Dato atto che**

- con deliberazione di Giunta n. 330 del 01.12.2020 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto, per una spesa complessiva di € 50.000,00;
- con con Determinazione Dirigenziale n. 2808 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento CI 14271 in oggetto e i lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei forti della Terraferma", sono stati aggiudicati all'Impresa SEA IMPIANTI S.r.l., C.F. e P.I. n. 03538970272, per l'importo di lavori di € 39.089,15 (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta dell' 8,30% (pari ad € 3.148,85 o.f.e.), comprensivo di opere in economia per € 4.300,00 oltre € 2.100,00 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 41.189,15 (o.f.e.) più IVA al 10% pari a € 4.118,92 per totali € 45.308,07 (o.f.c.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 1850 del 27/09/2021 è stato autorizzato il recupero dell'intero ribasso d'asta del CI 14271 per euro 3.463,73 (o.f.c.), per la realizzazione di ulteriori interventi richiesti dalla Soprintendenza, alcune opere complementari relative all'impianto di illuminazione esterno, affidate direttamente alla ditta S.E.A. Impianti S.r.l. in seguito all'offerta pervenuta con p.g. 387688 del 25/08/2021, e che tale importo ha implementato la voce 4) Imprevisti delle Somme a disposizione nel nuovo Quadro Economico di Assestamento:



**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	34.789,15	a misura			0,00
a corpo		a corpo	2.100,00		
in economia	4.300,00	in economia			
<b>totale</b>	<b>39.089,15</b>	<b>totale</b>	<b>2.100,00</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	8,300%	% IVA(*)	importo IVA
41.189,15		10	4.118,92

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	3.580,16			3.580,16
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	709,40			709,40
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>4.514,56</b>			
12) IVA				
	4.118,92			
<b>totale a disposizione</b>	<b>8.633,48</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>49.822,63</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	45.308,07
somme a disposizione (o.f.c.)	3.805,16
incentivi	709,40
<b>totale complessivo</b>	<b>49.822,63</b>

**Visto che**

- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, p.i. Giuliano Munarin, in data 05/11/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 41.016,58= (o.f.e.), pagamenti

erogati per la quota di € 41.016,58 (o.f.e.) per cui nessun credito risulta a favore dell'appaltatore;

Accertato che:

- l'importo contabilizzato alla ditta S.E.A. Impianti S.r.l. per i lavori di cui al contratto Rep. n. 21734 del 29/01/2021 (CIG 8550630B16), di € 41.153,26=(o.f.e.), oltre ad IVA per € 4.115,33, per un importo complessivo di € 45.268,59 (o.f.c.), risulta inferiore rispetto all'importo autorizzato di € 45.308,06 (o.f.c.) e pertanto si registra un'economia alla voce "lavori" di € 39,48 (o.f.c.), già posti in economia dalla ragioneria;
- l'importo lavori contabilizzato alla ditta S.E.A. Impianti S.r.l. per i lavori relativi alle opere complementari richieste dalla Soprintendenza (CIG Z0432C14CF), di € 3.025,00=(o.f.e.), oltre ad IVA per € 302,50, risulta uguale all'importo autorizzato di € 3.327,50 (o.f.c.), e pagato;

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I 14271, a seguito anche del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	Totale Q.E.
Stanziato	49.305,49	477,67	49.783,16
Impegnato	49.305,49	0	

**Ritenuto** alla luce di quanto sopra, di porre in economia l'importo di € 477,67 non utilizzato;

**Ritenuto** pertanto di provvedere per le motivazioni su espone all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 16/03/2021 in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

**Accertato** che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

**Visti**

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del D.lgs. 23 giugno 2011, n.118”;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4/2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

#### **Dato atto**

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del intervento finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, redatto dal direttore dei lavori p.i. Giuliano Munarin, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al C.I. 14271 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA CUP F75C19001390004 - CIG 8550630B16, dell'importo contabilizzato di € 41.153,26 (o.f.e.), come da documentazione agli atti;

2) di prendere atto di quanto già posto in economia da parte della Ragioneria e di porre in economia anche l'importo di € 477,67 stanziato e non impegnato a Bilancio 2022, al Cap. 7122/109 "Beni immobili", codice gestionale 999 "beni immobili non altrimenti classificati"- Spesa finanziata con Entrate correnti 2020;

3) di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie poste in essere, risulta così definito:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2022	Totale Q.E.
Stanziato	49.305,49	0	49.305,49
Impegnato	49.305,49	0	

4) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Silvia Caniglia dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri, Forti e Rischio idraulico giusta nomina PG 51737/2022;

6) di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al Dirigente firmatario del presente atto, e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento, giusta dichiarazione acquisita agli atti con p.g. n. 108496/2022, a norma del vigente PTPCT citato in premessa;

7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed ex artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Dirigente  
ing. Simone Agrondi

Allegato: Certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 601

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11340/2022 del 28/03/2022 "C.I. 14271 - ECO DA C.R.E."  
autorizzazione Proposta di determina 601/22 del 10/03/22

La prenotazione di spesa numero 11340/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.007122109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-447,67	0,00
<i>Resp. servizio</i>	OPERE DI URBANIZZAZIONE, CIMITERI, FORTI E RISCHIO IDRAULICO		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.		
<i>CIG</i>	CUP F75C19001390004		
<i>Opera</i>	5980 - 14271/000 - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	IMPIANTISTICI DEI FORTI DELLA TERRAFERMA		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
	<b>Totale:</b>	<b>-447,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-447,67</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.007122109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>28/03/2022</b>	200.000,00	-447,67	-447,67	0,00	0,00	-447,67	<b>200.447,67</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 marzo 2022

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: C.I. 14271 Lavori di messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici dei Forti della Terraferma .".

CIG Z0432C14CF CUP F75C19001390004

IMPRESA: S.E.A IMPIANTI S.R.L

IMPORTO LAVORI: € 41.189,15 o.f.e.

Contratto in data 29/01/2020 n. Rep. 21734

**RELAZIONE****1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 330 del 01.12.2020 Il progetto esecutivo è stato redatto a cura del Servizio Impianti Terraferma ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 2020/2808 del 22/12/2020 per un importo complessivo di €. 250.000,00 o.f.c. così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	37.938,00	
- Lavori a corpo		
- Lavori in economia	4.300,00	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	2100,00	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>44.338,00</b>

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	.....	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	.....	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	.....	
4 Imprevisti	116,44	
5 Acquisizione aree o immobili	.....	
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	.....	
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)	.....	
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del	886,76	



D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.

8 Spese per attività di consulenza o di supporto  
(strumenti, collaborazioni, ecc.)

9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici

10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere  
artistiche

225,00

11 Spese per accertamenti di laboratorio e  
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale  
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,  
collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici  
(o.f.c.)

12 IVA: 10% su A)

1.228,20

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)

5.662,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)

50.000,00

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata al cap. 7122/109 "Beni immobili" codice gestionale 999 "in - Spesa finanziata con entrate correnti anno 2020.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito il criterio di affidamento diretto, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa SEA IMPIANTI S.r.L. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 8,30% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 41.189,15 o.f.e.

d) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 29/01/2020 Rep. n. 21734

e) Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 15/03/2020

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 100 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 22/06/2021;

c) SOSPENSIONE : verbale di sospensione in data 24.04.2021, proroga PG n. 2021 di giorni 35

d) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 06/08/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

e) Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 3. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 4. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

## 5. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

## 6. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto per lavori.

## 7. PAGAMENTI IN ACCONTO:



Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 41.153,26 o.f.e. a titolo di saldo, Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

#### 8. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 41.016,58
Importo opere in economia	€
Oneri per la sicurezza	€ 136,68
Somma	€ 41.153,26

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1^ certificato di pagamento in data	€
2) 2^ certificato di pagamento in data	€
3) 3^ certificato di pagamento in data	€
4) 4^ certificato di pagamento in data	€
Totale	€

#### 9. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 41.189,15
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ 41.153,26
Minore	€ 35,89

#### 10. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

#### 11. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### 12. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL.

#### 13. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

#### 14. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### 15. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.



#### **16. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi .

#### **17. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

#### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamenti impiantistici dei Forti della Terraferma ( Forte Gazzera )

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

#### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SEA IMPIANTI S.r.L corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 41.153,26;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 35,89;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.



## CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice SEA IMPIANTI S.r.L.

## LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 41.153,26
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€ .....
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ .....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ .....
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ .....
5) Per somme in acconto	€ 41.153,26
Totale detrazioni	€ 41.153,26
Resta a credito liquido della ditta	€ 0,00

che possono essere corrisposti all'impresa SEA IMPIANTI S.r.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre li 05.11,2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
p.i. Giuliano Munari

L'IMPRESA ESECUTRICE  
S.E.A IMPIANTI S.r.l.

**S.E.A. Impianti Srl**  
Via N. Saurò, 11; 30020 Eraclea (VE)  
P.IVA 03538970272 - C.F. 03538970272  
Capitale Sociale: € 50.000,00 I.V.  
Registro Imprese: Venezia  
R.I. Nr. 03538970272 - R.E.A. Nr. 316583

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Paola Tiozzo Netti

