



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14678 - Nuova illuminazione dei campi sportivi Jacopo Reggio ed Helenio Herrera al Lido di Venezia - Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 1001 del 18/04/2023

Determinazione (DD) n. 1028 del 02/05/2023

Fascicolo 2019.XI/2/1.630 "C.I. 14678 - NUOVA ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI JACOPO REGGIO ED HELENIO HERRERA AL LIDO DI VENEZIA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 21/04/2023.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 26/04/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/05/2023.



Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole

Servizio Edilizia Sportiva Magistratura e Sedi Venezia Centro Storico e Isole

Responsabile del Procedimento

ing. Giovanni Voltolina

Fascicolo:

OGGETTO: C.I. 14678 – “Nuova illuminazione dei campi sportivi Jacopo Reggio ed Helenio Herrera al Lido di Venezia” - Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nell'Elenco Annuale 2020 e nell'annualità 2020 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, finanziato per un importo di € 94.000,00 con avanzo di amministrazione vincolato – Fondi Legge Speciale per Venezia;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 401 del 10/12/2019 e n. 121 del 29/04/2020 sono stati approvati, rispettivamente, il progetto preliminare e definitivo dei lavori di “Nuova illuminazione dei campi sportivi Jacopo Reggio ed Helenio Herrera al Lido di Venezia” – C.I. 14678;
- con determinazione dirigenziale n. 1011 del 28/05/2020 sono stati approvati il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare;
- con determinazione dirigenziale 1377 del 21/0/2020 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta I.S.I. IMPIANTI SRL , P.IVA 02577280270, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 22,25%, di € 59.966,48=(o.f.e.), giusto contratto in data 08/09/2020 Rep. n. 21388 CIG n. 8300179464, CUP F76E19000180004;
- con determinazione dirigenziale 2161 del 02/11/2020 è stata approvata Variante in Corso

d'Opera ai sensi dell'art. 106 c.1 l. c1 D.lgs 50/2016 per l'esecuzione di maggiori lavori per € 17.471,36 (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 22,25%, oltre a IVA al 10% per complessivi € 19.218,50 (o.f.c) con la seguente rimodulazione del quadro economico di variante:

Cod.Proc: 14678 Oggetto: NUOVA ILLUMINAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI JACOPO REGGIO ED HELENIO HERRERA AL LIDO DI VENEZIA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	77.437,84	a misura			0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	77.437,84	totale			
importo lavori al netto del ribasso del 22,250%		% IVA(*)		importo IVA	
77.437,84		10		7.743,78	

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	7.554,34			7.554,34
7b) spese tecniche (incentivi)	1.234,04			1.234,04
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	8.818,38			
12) IVA			7.743,78	
totale a disposizione	16.562,16			
totale complessivo	94.000,00			

() in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	85.181,62
somme a disposizione (o.f.c.)	7.584,34
incentivi	1.234,04
totale complessivo	94.000,00

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli Enti Locali";

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" e la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013;

Preso atto che con disposizione del Sindaco, PG/2022/0374198 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 31/12/2023 l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Silvia Loreto;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018 e s.m.i., con la quale è stato

approvato il Codice di comportamento interno del Comune di Venezia e successive modifiche ed integrazioni approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale;

- la deliberazione n. 75 del 23/12/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023 – 2025 e relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023 -2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 26 gennaio 2023 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;

Visto che, ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto in data 11/12/2020 , ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve e che lo stato finale dei lavori, compilato dallo stesso in data riporta un totale lavori eseguiti di € 77.429,37.= (o.f.e.);

Accertato che l'importo dei lavori di € 77.429,37 risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 77.437,84, con un'economia di € 8,47 oltre all'IVA per complessivi € 9,32, già contabilizzati;

Dato atto che la somma di € 30,00 non è stata utilizzata durante l'esecuzione dei lavori, già contabilizzati in economia;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale Quadro economico
STANZIATO	€ 93.960,68		€ 93.960,68
IMPEGNATO	€ 93.960,68		

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione;

Accertato che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente PTPCT sopra citato;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D. Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.lgs n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/12/2020 relativo a "Nuova illuminazione dei campi sportivi Jacopo Reggio ed Hellenio Herrera al Lido di Venezia" C.I. 14678 – (CIG 83002742CA, CUP F79H19000180004), dell'importo complessivo contabilizzato di € 77.429,37.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
- di confermare il cronoprogramma finanziario dell'opera riportato in premessa
- di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è Voltolina Giovanni, giusta nomina dirigenziale PG 2021/0016479 del 12/01/2021, acquisita agli atti;
- di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia (rif. Prot. PG/2023/190085 del 18/04/2023).
- Di pubblicare l'atto ai sensi degli artt. 23 e 37 c 1 l. b) del D.Lgs 33/2013 e dell'art 29 c1 del

D.Lgs 50/2016

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

La DIRIGENTE

arch Silvia Loreto

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 11/12/2020.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1001

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>		<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
A4 040	Manutenzioni diffuse impianti sportivi	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-1001/2023	Visto e preso nota	93.960,68	29-25

CITTA' DI
VENEZIA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - VENEZIA



SETTORE EDILIZIA COMUNALE E SCOLASTICA

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Venezia C.S.I.

R.U.P.: ing. Marco Buranelli

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.102 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016)

(C.I. 14678) /CIG 83002742CA / CUP F79H19000180004

OGGETTO: "Nuova illuminazione dei campi sportivi Jacopo Reggio ed Hellenio Herrera al Lido di Venezia"

IMPRESA: I.S.I. IMPIANTI S.r.l.

IMPORTO LAVORI: € 77.127,30

CONTRATTO in data 08/09/2020 Rep. Spec.n. 21388

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo comprensivo della fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con DG n. 121 del 29/04/2020. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'ing. Stefano Bison, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 1011 del 28/05/2020 per un importo complessivo di €. 94.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	77.127,30	
- Lavori a corpo	0,00	
- Lavori in economia	0,00	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00	
TOTALE LAVORI (A)	77.127,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)	0,00	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	0,00	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	0,00	
4 Imprevisti	0,66	
5 Acquisizione aree o immobili	0,00	
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	0,00	
7a Spese tecniche (incarichi esterni)	7.554,34	
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.	1.542,55	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	0,00	
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	30,00	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,	33,08	



collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.) 12 IVA: 10% su A)	7.712,73	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		16.872,70
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		94.000,00

- b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Legge Speciale per Venezia,
c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa I.S.I. IMPIANTI SRL che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del -22,25% e, quindi per un importo netto contrattuale di €59.966,48. L'appaltatore non ha espresso la volontà di subappaltare.
d) CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €7.346,00 mediante polizza fidejussoria definitiva n° 1694.00.27.99794696 in data 14/07/2020 rilasciata dalla società SACE BT S.P.A..
e) CONTRATTO: Il contratto principale stipulato in data 08/09/2020 è stato registrato a Venezia Rep. Spec.n. 21388.
f) SUBAPPALTO: non è previsto il subappalto .
g) PERIZIA DI VARIANTE: è stata redatta perizia suppletiva o di variante n.1 pari ad €17.471,36 (o.f.esclusi) al netto del ribasso d'asta del -22,25%. Con DD-2161 del 02/11/2020 viene approvata la perizia suppletiva e di variante elevando l'importo di contratto pari ad €77.437,84 (o.f.esclusi).
h) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 94.000,00 di cui € 77.437,84 quali importo lavori ed € 16.562,16 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 59.966,48
Variante n.1	€ 10.536,36
Oneri per la sicurezza	€ <u>0,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 77.437,84

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€ 0,00
2) rilievi accertamenti ed indagini	€ 0,00
3) allacciamenti a pubblici servizi	€ 0,00
4) imprevisti	€ 0,00
5) acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€ 0,00
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	€ 7.554,34
7b) spese tecniche (incentivi)	€ 1.234,04
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€ 0,00
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€ 30,00
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€ 0,00
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>7.743,78</u>
Sommano B)	€ 16.562,16
Totale	€ 94.000,00



2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con riserve con apposito verbale in data 27/07/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 25/10/2020.
- c) SOSPENSIONI: -
- d) RIPRESA: -
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/10/2020.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

5. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è proceduto all'esecuzione di opere in economia.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 77.429,37.

7. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 03/12/2020 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 77.429,37
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>0,00</u>
Somma	€ 77.429,37

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1° certificato di pagamento in data 02/10/2020	€ 58.412,52
2) 2° certificato di pagamento in data 02/10/2020	€ 19.016,85
Totale	€ 77.429,37
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ 0,00

8. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 77.437,84
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>77.429,37</u>
Minore	€ 8,47



9. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

10. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

12. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

13. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

14. ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

15. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto ing. Stefano Bison Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Fabio Baù.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- rifacimento linee elettriche e torri faro per l'illuminazione dei campi sportivi.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Stefano Bison direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice I.S.I. IMPIANTI SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;



- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 77.429,37;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di 8,47;

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice I.S.I. IMPIANTI SRL

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale: € 77.429,37;

Resta a credito liquido della ditta € 0,00 (diconsi Euro zero)

Venezia li 11 dicembre 2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Stefano Bison

L'IMPRESA ESECUTRICE
I.S.I. IMPIANTI SRL

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Marco Buranelli

