



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 - Operazione VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI". CUP F71D19000010007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1010 del 18/04/2023

Determinazione (DD) n. 1041 del 03/05/2023

Fascicolo 2017.XI/2/1.1030 "C.I. 14362 CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI"

Sottofascicolo 1 "C.I. 14362 CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI - delibere e determine"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi Aldo, in data 02/05/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/05/2023.



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva Terraferma

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Aldo Menegazzi

PDD n. 1010 del 18.04.2023

Fascicolo n. 2017/XI.2.1/1030.1

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 - Operazione VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 “CAMPO DA CALCIO CA’ EMILIANI. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI”. CUP F71D19000010007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento delle leggi sugli Enti Locali”, in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Preso atto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il “Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.09.2004;
- il “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il “Codice di comportamento interno”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018;
- lo Statuto;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato, altresì, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 221627 del 18.05.2022, è stato attribuito l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti al dott. Aldo Menegazzi;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C(2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di

Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;
- il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19 gennaio 2016 ha individuato nel Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi, l' Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna – il responsabile dell'Organismo stesso;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 01/01/2021 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. n. 2016/408425 del 1 settembre 2016 aggiornata con disposizione prot. n. 2017/527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. n. 2020/484049 del 30/10/2020 e con disposizione prot. n. 2020/578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanzia, alla Dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro di Venezia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 dell'11.07.2017, è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c. 4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021;

Considerato che:

- il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 4 riguarda le "Infrastrutture per l'inclusione sociale" il cui obiettivo è la realizzazione di opere pubbliche in aree di criticità al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione;

- l'Asse 4 del PON Metro, “*Infrastrutture per l’inclusione sociale*”, nell'ambito dell'azione VE4.2.1 “Recupero di immobili inutilizzati e definizioni di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale” comprende l’operazione VE4.2.1.a “Interventi su impianti sportivi esistenti per migliorare l’inclusione sociale nei quartieri dove sono presenti criticità”;
- in linea con il programma, il progetto si propone di sostenere il miglioramento del tessuto urbano in territori e quartieri di forte criticità mediante la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto e installazione di beni, forniture e impianti tecnologici finalizzati alla creazione o recupero di strutture esistenti da destinare all’attivazione di nuovi servizi e ad ospitare le attività promosse nell’ambito dell’Azione 3.3.1 dell’Asse 3 dedicata a servizi per l’inclusione sociale;
- con disposizione dirigenziale prot. n. 105731 del 27.02.2019 la Responsabile dell’O.I. ha dato avvio all’operazione VE4.2.1.a, operazione multintervento, relativamente a 2 interventi tra i quali l’intervento VE4.2.1.a_7, avente ad oggetto “Campo da calcio Ca’ Emiliani – Adeguamento e messa a norma con ampliamento spogliatoi – C.I. 14362”;
- l’intervento in oggetto riferito al C.I. 14362 è attualmente inserito, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2020-2022 e nell’elenco Annuale 2020, allegati al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19.12.2019 e successive modifiche e integrazioni, per l’importo di € 300.000,00, spesa interamente finanziata con contributo PON Metro, codice CUP F71D19000010007;
- con nota prot. n. 192987 del 19.04.2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell’Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all’operazione della spesa nell’ambito del PON Metro;

Premesso altresì che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 439 del 23.12.2019, esecutiva, e con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 05.05.2020, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi ai lavori aventi ad oggetto “Campo da calcio Ca’ Emiliani – Adeguamento e messa a norma con ampliamento spogliatoi – C.I. 14362”, comportanti una spesa complessiva di € 300.000,00 (o.f.c.), di cui € 255.550,00 (o.f.e.) quale importo complessivo dell’appalto, così suddiviso: € 232.221,27 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 11.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 12.328,73 per lavori in economia non soggetti ad offerta;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1934 del 12.10.2020 i lavori sono stati appaltati all’impresa PETAS Srl – C.F. e P. IVA n. 03374880239 per l’importo contrattuale complessivo di € 197.262,46 (o.f.e.), di cui € 173.933,73 per lavori, al netto del ribasso d’asta del 25,10%, a cui vanno aggiunti € 11.000,00 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 12.328,73 quali opere in economia non soggetti ad offerta, giusto contratto in data 04.12.2020, Repertorio n. 21603, con il seguente Quadro Economico di spesa:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 14172

generato in data: 09/09/2020

Cod.Proc: 14362 Oggetto: VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	173.933,73	a misura	11.000,00
		a corpo	
in economia	12.328,73	in economia	
totale	186.262,46	totale	11.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 25,100%	% IVA(*)	importo IVA
197.262,46	10	19.726,25

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.000,00	22	220,00	1.220,00
4) imprevisti	1.271,73	22	279,78	1.551,51
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	7.234,17	21,09000	1.525,52	8.759,69
7b) spese tecniche (incentivi)	4.088,80			4.088,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	2.500,00	22	550,00	3.050,00
totale	16.319,70		2.575,30	
12) IVA	22.301,55			
totale a disposizione	38.621,25			
totale complessivo	235.883,71			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
58.287,54	25,100	5.828,75	10	64.116,29	300.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	216.988,71
somme a disposizione (o.f.c.)	14.806,20
incentivi	4.088,80
totale complessivo	235.883,71

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.12.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), da cui risulta che:

- o i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore con apposito verbale redatto senza riserve in data 06.04.2021 e l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 02.09.2021;
- o l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
- o il Conto Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08.11.2021 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 197.241,17 (o.f.e.);
- o è stato determinato un credito netto per l'Impresa pari a € 16.300,19 (o.f.e.);
- o la contabilità finale dei lavori ha evidenziato, altresì, una minore spesa pari a € 21,29 (o.f.e.) rispetto all'importo autorizzato;

Accertato che:

- la succitata somma di € 16.300,19 (o.f.e.) risulta essere già stata interamente corrisposta all'Appaltatore;

- l'economia di spesa pari a € 21,29 (o.f.e.) sopra citata risulta essere già stata contabilizzata in esercizi precedenti;

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26.01.2023, che prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione espressa con determinazione del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Aldo Menegazzi;

Ritenuto di provvedere all'approvazione esplicita del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;

Accertato che per l'intervento in oggetto può essere posto in economia l'importo di € 70.486,22 quale somma prenotata a Bilancio 2023 e non più necessaria;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale quadro economico
Stanziato	229.513,78	70.486,22	300.000,00
Impegnato	229.513,78		

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 02.12.2021, relativo all'intervento PON METRO 2014-2020 - Operazione VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI", dell'importo di € 197.241,17 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento;
2. di porre in economia l'importo di € 70.486,22 (o.f.c.), per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate;
3. di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale quadro economico
Stanziato	229.513,78	0,00	229.513,78
Impegnato	229.513,78		

4. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL DIRIGENTE

dott. Aldo Menegazzi
(firmato digitalmente)

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A): Visto preventivo O.I.

Allegato B): Certificato di Regolare Esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1010

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10939/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10939/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-112,50	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-112,50	0,00
	Disponibilità:		-112,50

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	136.335,23	-112,50	-112,50	0,00	0,00	-112,50	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10942/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10942/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-112,50	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-112,50	0,00
	Disponibilità:		-112,50

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	136.335,23	-112,50	-112,50	0,00	0,00	-112,50	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10943/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10943/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-2.910,75	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-32.058,15	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-34.968,90	0,00
	Disponibilità:		-34.968,90

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	101.478,83	-34.968,90	-34.968,90	0,00	0,00	-34.968,90	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10945/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10945/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-2.910,76	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-32.058,14	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-34.968,90	0,00
	Disponibilità:		-34.968,90

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	101.478,83	-34.968,90	-34.968,90	0,00	0,00	-34.968,90	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10946/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10946/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-161,71	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-161,71	0,00
	Disponibilità:		-161,71

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	136.286,02	-161,71	-161,71	0,00	0,00	-161,71	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10947/2023 del 02/05/2023 "PON METRO 20142020

Operazione

VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA'
EMILIANI. ADEGUAMENTO E "

autorizzazione Proposta di determina 1010/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10947/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12042.02.837522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-161,71	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AGENZIA COESIONE SOCIALE		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi		
<i>CIG</i>	CUP F71D19000010007		
<i>Opera</i>	4780 - 14362/000 - VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI -		
<i>Tipo Spesa</i>	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	268 - 022.002 - CONTRIBUTI STATO PON METRO		
	Totale:	-161,71	0,00
	Disponibilità:		-161,71

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12042.02.837522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2023	136.286,02	-161,71	-161,71	0,00	0,00	-161,71	136.447,73

COMUNE DI VENEZIA, lì 02 maggio 2023

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 co. 2 D.Lgs 50/2016 ed art.237 D.P.R. n. 207/2010)

Oggetto: C.I. 14362 – Operazione VE4.2.1.A_7 Campo da calcio Ca' Emiliani Adeguamento e messa a norma con ampliamento spogliatoi. CIG 83238301D1 – CUP F71D19000010007
INTERVENTO PON METRO 2014 - 2020 OPERAZIONE VE 4.2.1.a_7
IMPRESA: PETAS S.R.L.
contratto n. 21603 del 04/12/2021

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO:

Le opere appaltate hanno riguardato l'adeguamento alle normative vigenti del complesso sportivo con un intervento atto a regolarizzare gli spazi esistenti, con una ristrutturazione completa del corpo spogliatoi e delle sistemazioni esterne. Il nuovo edificio spogliatoio, costituito da un unico fabbricato in linea rispetto al campo sportivo di dimensioni 6,37 x 28,75 pari a circa 183 mq lordi, ospita due spogliatoi per arbitri circa 9 mq ciascuno, e due per gli atleti di circa 25 mq ciascuno, la centrale termica, il locale primo soccorso con locale WCH, deposito materiali e lavanderia.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 19.12.2017 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento C.I. 14362 "Campo da calcio Ca' Emiliani – Adeguamento e messa a norma con ampliamento spogliatoi", per un costo complessivo pari a € 300.000,00 (o.f.c.), mentre con Deliberazione di Giunta Comunale n. 439 del 23.12.2019 è stato approvato il Progetto definitivo dell'intervento medesimo.

Il progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n.861 del 05/05/2020, prevedeva un quadro economico a base di gara così come riportato di seguito:

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Cod.Proc: 14362 Oggetto: VE4.2.1.A - CAMPO DA CALCIO CA' EMILLANI - ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI (INTERVENTO PON METRO)

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	232.221,27	a misura	11.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	12.328,73	in economia			
totale	244.550,00	totale	11.000,00		

importo a base di gara	255.550,00	% IVA(*)	10	importo IVA	25.555,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.000,00	22	220,00	1.220,00
4) imprevisti	1.271,73	22	279,78	1.551,51
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	7.234,17	21,09000	1.525,52	8.759,69
7b) spese tecniche (incentivi)	4.088,80			4.088,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	2.500,00	22	550,00	3.050,00
totale	16.319,70		2.575,30	
12) IVA	28.130,30			
totale a disposizione	44.450,00			
totale complessivo	300.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti nella medesima voce la % indicata è un valore medio

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

b) FINANZIAMENTO:

L'intero intervento in oggetto è finanziato nell'ambito del PON Metro 2014-2020 (fondo FESR e Fondo di Rotazione del MEF), così suddiviso:
€ 150.000,00 trasferimenti della U.E;
€ 150.000,00 trasferimenti nazionali.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:

In seguito alla procedura negoziata i lavori sono stati affidati all'impresa PETAS Srl - Codice Fiscale e Partita Iva: n. 03374880239 con sede legale a Colognola ai Colli (VR), in Viale del Lavoro n. 46 per il prezzo complessivo di € **197.262,46** al netto del ribasso comunicato in sede di offerta pari al 25,10 %, sull'importo a base di gara.

d) CAUZIONE CONTRATTUALE:

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1705039 in data 15/10/2020 emessa dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di ACROS – Verona, per l'importo di € 23.829,30 ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

e) CONTRATTO:

Il contratto principale n. 21603 stipulato in data 04/12/2020 è atto soggetto a registrazione in caso d'uso.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:

Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE:

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 197.262,46 di cui € 173.933,73 per lavori a misura, € 12.328,73 per lavori in economia, € 11.000,00 quali costi per la sicurezza ed € 38.621,25 quali somme a disposizione dell'Amministrazione.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI:

i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 06/04/2021.

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 02/09/2021.

c) SOSPENSIONE:

I lavori non sono stati sospesi;

e) CONCESSIONE DI PROROGHE:

non sono state concesse proroghe;

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



f) SCADENZA DEFINITIVA:

il termine utile per dare ultimati i lavori rimane quello del 02/09/2021

g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 02/09/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto ha impartito n. 1 ordine di servizio registrato con PG 0431691 del 23/09/2021 in merito al rifacimento di alcune zone di pavimento e rivestimento;

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Sono stati svolti i lavori in economia riportati nelle liste settimanali allegare ai SAL per un importo totale di € 14.931,15 a fronte degli € 12.328,73 previsti in appalto per una differenza in aumento di € 2.602,42. Tale aumento delle economie si è reso necessario per sistemare aspetti di dettaglio e finitura non meglio quantificabili con le voci di prezzo regionale o comunale.

7. SUBAPPALTI:

Durante il corso dei lavori l'impresa aggiudicataria ha presentato le seguenti richieste di subappalto:

- Richiesta del 02/07/2021 pg n. 309467, e successiva nota di integrazione del 19/07/2021 pg n. 336855 per il subappalto di opere rientranti in categoria OS30 per importo complessivo di € 4.533,08 all'impresa Dovigo Impianti srl autorizzato con nota del 19/07/2021 pg n. 337695;
- Richiesta del 22/07/2021 pg n. 341963 per il subappalto di opere rientranti in categoria OG11 per importo complessivo di € 7.857,14 all'impresa Impiantistica D&D di Doria Massimiliano e Alessio snc autorizzato con nota del 30/07/2021 pg n. 353217;
- Richiesta del 30/07/2021 pg n. 353181 per il subappalto di opere rientranti in categoria OG1 per importo complessivo di € 9.452,00 all'impresa G.F. Group srls, autorizzato con nota del 06/08/2021 pg n. 363368;



- Richiesta del 11/08/2021 pg n. 369939 per il subappalto di opere rientranti in categoria OG1 per importo complessivo di € 7.779,36 all'impresa Jasimi società cooperativa, autorizzato con nota del 19/08/2021 pg n. 381836;

8. PAGAMENTI, ANTICIPAZIONE E IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, l'impresa esecutrice non ha richiesto l'anticipazione.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il Sal 4 finale, nonché conclusivo, riporta i seguenti dati economici:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavori a misura	€ 171.147,98
Importo lavori in economia	€ 14.931,15
Oneri per la sicurezza	€ 11.162,04
Somma	€ 197.241,17

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1 ^a certificato di pagamento in data 28/06/2021	€ 45.705,98
2) 2 ^a certificato di pagamento in data 27/08/2021	€ 54.167,91
3) 3 ^a certificato di pagamento in data 30/11/2021	€ 81.067,09
Totale	€ 180.940,98

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € **16.300,19**

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 197.262,46
- Importo del SAL finale	€ 197.241,17
Minore spesa	€ 21,29

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs 50/2016

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
Codice Diatta INAIL: codice ditta n. 13804921/87 di Verona
MATRICOLA POSIZIONE I.N.P.S. 9008590845 di Verona
CODICE IMPRESA CASSA EDILE 5818 di Verona

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva sia dell'appaltatore che delle imprese in subappalto;

16. AVVISO AI CREDITORI:

L'avviso ai creditori ai sensi dell'art.218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, è stato regolarmente pubblicato il 22/10/2021 con pg n. 486718, sull'Albo Pretorio online del Comune di Venezia.

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Poiché non sono state espresse domande o riserve dall'appaltatore sul Conto Finale non ci sono i presupposti per la redazione della relazione finale riservata prevista dall'art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018;

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 50 del Contratto d'Appalto il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori, ovvero entro il 02/12/2021

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto ing. Stefano Bison Direttore dei Lavori ed il dott. Aldo Menegazzi, Responsabile Unico del Procedimento, si sono recati dove si sono realizzati i lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Stefano Bison Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa PETAS Srl - Codice Fiscale e Partita Iva: n. 03374880239 con sede legale a Colognola ai Colli (VR), in Viale del Lavoro n. 46 corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 197.262,46;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 21,29;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza codice di posizione INAIL: 13804921/87 di Verona e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice PETAS srl

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del SAL finale:	€ 197.262,46
B) Detrazioni	
1) Per somme in acconto	€ <u>180.940,98</u>
Resta a credito liquido della ditta	€ 16.300,19
(diconsi Euro sedicimilatrecento/19.)	

che possono essere corrisposti all'impresa PETAS srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia-Mestre li 02/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Stefano Bison

L'IMPRESA
PETAS srl

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di Regolare Esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Aldo Menegazzi

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e Finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 2023/1010 - PON METRO 2014-2020 - Operazione VE4.2.1.a_7 – C.I. 14362 "CAMPO DA CALCIO CA' EMILIANI. ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CON AMPLIAMENTO SPOGLIATOI". CUP F71D19000010007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli art. 23 e 37, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.