



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14420) “4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma – Nuovi Viali – Via Forte Marghera”.

Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

*Proposta di determinazione (PDD) n. 1482* del 15/06/2023

*Determinazione (DD) n. 1616* del 10/07/2023

*Fascicolo 2021.XI/2/1.598 "C.I. 14420 INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - NUOVI VIALI"*

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 05/07/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 07/07/2023.



Fasc.: 2021/XI.2.1/598-1

**OGGETTO:** (C.I. 14420) "4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma – Nuovi Viali – Via Forte Marghera". Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e ss.mm.ii.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 22 marzo 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2022-2024 e ss.mm.ii., assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 27 in data 8 marzo 2022 è stato approvato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Premesso che:

- il Comune di Venezia risulta assegnatario, per l'intervento in oggetto, di un contributo finanziario pari ad € 600.000,00.= derivante dalla sottoscrizione del *"Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia"*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 29/06/2021, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 2654 del 17/12/2021, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi ai lavori di *"4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma – Nuovi Viali – Via Forte Marghera"*, comportante una spesa complessiva di € 600.000,00 oneri fiscali compresi, di cui € 452.653,04 oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 430.003,78 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 14.877,94 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 7.771,32 per lavori in economia;
- con determinazione dirigenziale n. 979 del 11/04/2022 sono stati affidati i lavori all'impresa C.L.E.M. Soc. Cooperativa Codice Fiscale e Partita Iva: n. 03804740276, per un importo di € 386.891,60 al netto del ribasso d'asta del 10,026% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 14.877,94 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed

€ 7.771,32 quali opere in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 409.540,86 oneri fiscali esclusi, con il seguente quadro economico di aggiudicazione:

Cod Proc: 14420 Oggetto: 4.24 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A. INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - NUOVI VIALI

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a corpo	386.891,60	a misura	
		a corpo	14.877,94
in economia	7.771,32	in economia	
<b>totale</b>	<b>394.662,92</b>	<b>totale</b>	<b>14.877,94</b>

importo lavori al netto del ribasso del 10,026%	409.540,86	% IVA(*)	10	importo IVA	40.954,09
---	------------	----------	----	-------------	-----------

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00	22	660,00	3.660,00
4) imprevisti	9.168,57			9.168,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	50.021,00	26,88000	13.445,64	63.466,64
7b) spese tecniche (incentivi)	7.242,45			7.242,45
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	10.000,00	22	2.200,00	12.200,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	5.000,00	26,88000	1.344,00	6.344,00
<b>totale</b>	<b>84.432,02</b>		<b>17.649,64</b>	
12) IVA	58.603,73			
<b>totale a disposizione</b>	<b>143.035,75</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>552.576,61</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
43.112,18	10,026	4.311,22	10	47.423,40	600.000,01

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	450.494,95
somme a disposizione (o.f.c.)	94.839,21
incentivi	7.242,45
<b>totale complessivo</b>	<b>552.576,61</b>

- i lavori sono stati consegnati in data 25/07/2022 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti;

- con determinazione dirigenziale n. 109 del 23/01/2023 è stata approvata una perizia di variante, dell'importo di € 426.913,38 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,026%, di € 11.800,00 per lavori in economia ed € 30.180,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che ha aumentato l'importo contrattuale a complessivi netti € 468.893,50 (o.f.e.) con un incremento dell'importo di contratto di € 59.352,64.= (o.f.e.), con il seguente quadro economico di spesa:

*Cod Proc: 14420 Oggetto: 4.24 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A. INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - NUOVI VIALI*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	426.913,38	a corpo	30.180,12		
in economia	11.800,00	in economia			
<b>totale</b>	<b>438.713,38</b>	<b>totale</b>	<b>30.180,12</b>		

importo lavori al netto del ribasso del 10,026%	% IVA(*)	importo IVA
468.893,50	10	46.889,35

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	importo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.536,92	10	153,69	1.690,61
4) imprevisti	1.810,61			1.810,61
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	60.015,15	22	13.203,33	73.218,48
7b) spese tecniche (incentivi)	7.242,45			7.242,45
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	255,00			255,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>70.860,13</b>		<b>13.357,02</b>	
12) IVA	60.246,37			
<b>totale a disposizione</b>	<b>131.106,50</b>			
<b>to tale complessivo</b>	<b>600.000,00</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	515.782,85
somme a disposizione (o.f.c.)	76.974,70
incentivi	7.242,45
<b>to tale complessivo</b>	<b>600.000,00</b>

- che i lavori sono terminati in data 09/02/2023 come da Certificato di Ultimazione Lavori acquisito in data 16/02/2023 con PG/2023/0081741 ;

VISTO che:

- in data 02/05/2023, con PG/2023/0210480, è stato acquisito il Conto Finale redatto dal Direttore dei Lavori in base all'art 21 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- in data 06/06/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di Regolare Esecuzione, acquisito agli atti con Prot. Gen. n. PG/2023/0281137 del 13/06/2023, (ALLEGATO A) ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui si evince che:
  - l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali;
  - lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a 468.875,24= Euro, di cui pagamenti in acconto già erogati per 427.490,88= Euro;
  - all'impresa va riconosciuto un credito netto di 41.384,36= Euro (o.f.e.) quale saldo lavori e svincolo ritenute dello 0,50% per infortuni;

RILEVATO che l'importo dei lavori contabilizzato di 468.875,24= Euro risulta inferiore all'importo netto contrattuale di 468.893,50= Euro approvato con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 23/01/2023 sopra richiamata;

DATO ATTO che l'appaltatore dei lavori in oggetto ha presentato in data 13/06/23 con PG 284387 polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolabile con l'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>annualità precedenti</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro economico</b>
Stanziato	259.405,25 €	338.784,15 €	1.810,60 €	600.000,00 €
Impegnato	259.405,25 €	338.559,15 €		

RILEVATO che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all'interno del PIAO 2023-2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione dirigenziale;

RITENUTO di provvedere per le motivazioni su esposte:

- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A);
- alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 9 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal

Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

RICHIAMATI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

VERIFICATO che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

### **DETERMINA**

1) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori per l'appalto (C.I. 14420) "4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma - Nuovi Viali - Via Forte Marghera", per l'importo complessivo contabilizzato di 468.875,24= Euro;

2) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

3) di disporre il pagamento del residuo credito di 45.522,80= (o.f.c.) Euro a favore della ditta C.L.E.M. Soc. Cooperativa su presentazione di regolare fattura;

4) di prendere atto che si è verificata un'economia alla voce "lavori" del quadro economico dell'opera dell'importo di 20,07= Euro sull'impegno n. 2284/2023, sui fondi della determinazione dirigenziale n. 109 del 23/01/2023, spesa finanziata al cap. 33522 art. 109 "Beni immobili" Codice Gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo". Spesa finanziata con Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia);

5) di porre in economia l'importo di 2.035,60= Euro risultante tra le somme stanziato e non impegnate;

6) di dare atto che a seguito del presente atto il cronoprogramma finanziario del C.I. 14420 risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>annualità precedenti</b>	<b>2023</b>	<b>Totale Quadro economico</b>
Stanziato	259.405,25 €	338.539,08 €	597.944,33 €
Impegnato	259.405,25 €	338.539,08 €	

7) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. 22/12/2021, PG/2021/0580243;

8) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;

9) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

10) di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

11) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

ing. Roberto Di Bussolo

*atto firmato digitalmente*

ALLEGATI:

A) certificato di regolare esecuzione;

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1482

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12355/2023 del 30/06/2023 - NON ESECUTIVO "(C.I. 14420) "4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terr" "(C.I. 14420) "4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma – Nuovi Viali – Via Forte Marghera". Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 " autorizzazione Proposta di determina 1482/23 del 15/06/23 rif. prenotazione n. 301239/2019 - autorizzazione Determine 866/19

L'impegno di spesa numero 12355/2023 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	-20,07
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>Fornitore</i>	C.L.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA Cod.Fisc. 03804740276 P.Iva	
<i>CIG</i>	03804740276 9056401A85 CUP F79G18000090001	
<i>Opera</i>	4594 - 14420/000 - 4.24 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A: INTERVENTI	
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - NUOVI VIALI 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

**Totale: -20,07**

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09022.02.033522109 a competenza 2023 al 30/06/2023

Stanziamiento di bilancio	7.085.298,47 +
Impegni precedenti	4.339.679,06 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	2.745.619,41 =
Variatione di impegno	<b>-20,07 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	2.745.639,48 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 07 luglio 2023



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 12560/2023 del 07/07/2023 "(C.I. 14420) "4.24 Rafforzamento P.A.: Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della terr"  
autorizzazione Proposta di determina 1482/23 del 15/06/23

La prenotazione di spesa numero 12560/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	-2.035,60	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo		
<i>CIG</i>	CUP F79G18000090001		
<i>Opera</i>	4594 - 14420/000 - 4.24 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA - NUOVI VIALI		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	<b>Totale:</b>	<b>-2.035,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-2.035,60</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09022.02.033522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>07/07/2023</b>	916.460,70	-2.035,60	-2.035,60	0,00	0,00	-2.035,60	<b>918.496,30</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 07 luglio 2023

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**  
**data: 07/07/2023 n. 381**  
**Rif. Proposta di determina 1482/23**  
**SPESE 2023**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 380 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	7.085.298,47	1.810,60		7.087.109,07
		previsioni di cassa	2.907.888,95			2.907.888,95
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.838.864,26			1.838.864,26
		previsioni di competenza	38.733.646,48	1.810,60		38.735.457,08
		previsioni di cassa	18.482.374,25			18.482.374,25
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	4.420.787,05			4.420.787,05
		previsioni di competenza	54.526.500,18	1.810,60		54.528.310,78
		previsioni di cassa	36.338.958,46			36.338.958,46
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	19.158.753,67			19.158.753,67
		previsioni di competenza	283.039.807,03	1.810,60		283.041.617,63
		previsioni di cassa	247.998.892,08			247.998.892,08
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	513.447,72			513.447,72
		previsioni di competenza	7.085.298,47	1.810,60		7.087.109,07
		previsioni di cassa	2.907.888,95			2.907.888,95
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	3.005.643.482,90	1.810,60		3.005.645.293,50
		previsioni di cassa	2.622.304.391,27			2.622.304.391,27

## ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 380 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		45.139.354,55			45.139.354,55
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		179.276.044,43			179.276.044,43
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>					
	Fondo contenzioso	734.532,21			734.532,21
	Vincoli derivanti da leggi	10.009.511,60			10.009.511,60
	Vincoli derivanti da trasferimenti	34.740.805,61			34.740.805,61
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	40.609,71			40.609,71
	Parte destinata agli investimenti	1.118.611,00			1.118.611,00
	Avanzo non vincolato	600.000,00			600.000,00
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>				
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>				
40200.01.420135265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PATTO PER VENEZIA	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.837.934,79 16.085.090,46 28.304.851,95	1.810,60	28.837.934,79 16.086.901,06 28.304.851,95
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	92.683.094,34 637.423.042,76 459.319.283,99	1.810,60	92.683.094,34 637.424.853,36 459.319.283,99
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	97.171.218,79 683.027.652,61 500.143.252,12	1.810,60	97.171.218,79 683.029.463,21 500.143.252,12
Totale Variazioni in entrata		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	28.837.934,79 16.085.090,46 28.304.851,95	1.810,60	28.837.934,79 16.086.901,06 28.304.851,95
Totale Generale delle entrate		residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa	570.156.730,38 3.005.643.482,90 2.491.116.455,89	1.810,60	570.156.730,38 3.005.645.293,50 2.491.116.455,89

## SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 380 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					
09022.02.033522109	BENI IMMOBILI	residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	294.245,53	-1.810,60		292.434,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	residui presunti	7.890.817,60			7.890.817,60
		previsioni di competenza	2.071.529,36	-1.810,60		2.069.718,76
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	residui presunti	17.116.677,32			17.116.677,32
		previsioni di competenza	14.769.249,62	-1.810,60		14.767.439,02
		previsioni di cassa	2.088.886,00			2.088.886,00
<b>Totale Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	residui presunti	94.950.112,16			94.950.112,16
		previsioni di competenza	182.758.734,67	-1.810,60		182.756.924,07
		previsioni di cassa	4.410.832,00			4.410.832,00
<b>Totale Variazioni in uscita</b>		residui presunti	3.326.392,01			3.326.392,01
		previsioni di competenza	294.245,53	-1.810,60		292.434,93
		previsioni di cassa	0,00			0,00
<b>Totale Generale delle uscite</b>		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	1.922.210.356,15	-1.810,60		1.922.208.545,55
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

## ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 380 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>			6.813.920,59			6.813.920,59
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>			15.146.092,53			15.146.092,53
<b>Titolo 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					
<b>Tipologia 200</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
40200.01.420135265	TRASFERIMENTI DALLO STATO PATTO PER VENEZIA	residui presunti	42.153.690,33			42.153.690,33
		previsioni di competenza	830.574,04	-1.810,60		828.763,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	347.312.147,01			347.312.147,01
		previsioni di competenza	116.704.533,44	-1.810,60		116.702.722,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	354.497.256,83			354.497.256,83
		previsioni di competenza	141.612.533,44	-1.810,60		141.610.722,84
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	42.153.690,33			42.153.690,33
		previsioni di competenza	830.574,04	-1.810,60		828.763,44
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle entrate		residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
		previsioni di competenza	1.922.210.356,15	-1.810,60		1.922.208.545,55
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

**COMUNE DI VENEZIA**

**Città Metropolitana di Venezia**

**LAVORI:** Lavori di “4.24 RAFFORZAMENTO P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA – NUOVI VIALI – VIA FORTE MARGHERA” C.I. 14420 – CIG: 9056401A85 – CUP: F79G18000090001

**COMMITTENTE:** **COMUNE DI VENEZIA** Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti Settore Mobilità e Viabilità Terraferma

**APPALTATORE:** **C.L.E.M. Società Cooperativa**

via Altinia 168, 30126 Venezia

**CONTRATTO:** N. 23036 DEL 16-06-2022

**DIRETTORE LAVORI:** arch. ing. **Alessandro Checchin**

c/o **Planum S.r.l.** con sede legale e operativa in via Marin, 53 Mestre – Venezia (VE)

**IMPORTO LAVORI:** Importo di contratto: **409.540,86 euro**

Oneri per la sicurezza: **14.877,94 euro**

**IMP. PERIZIA N.1:** Importo di perizia: **468.893,50 euro**

Oneri per la sicurezza: **30.180,12 euro**

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

([art.102 D.M.](#) 50/2016)

## **Progetto originario**

Il progetto è stato redatto a cura dell'arch. ing. Alessandro Checchin, incaricato con determinazione dirigenziale n. 866 del 17/04/2019, ed è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n°161 in data 29/06/2021 e con determinazione dirigenziale n. 2654 del 17/12/2021, per un importo complessivo di Euro. 600.000,00 così ripartito:

A) Somme per lavori Euro 452.653,04

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto: Euro -

2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro -

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro 3.000,00

4) imprevisti: Euro 7.359,96

5) acquisizione di aree o immobili: Euro -

6) accantonamento: Euro -

7a) spese tecniche (incarichi esterni): Euro 50.021,00

7b) spese tecniche (incentivi): Euro 9.053,06

8) spese per attività tec. Amm. Connesse alla progettazione: Euro –

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici: Euro –

10) spese per pubblicità e opere artistiche: Euro 10.000,00

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi: Euro 5.000,00

12) IVA: Euro 62.914,94

Sommano (B) Euro 147.346,96

Totale complessivo Euro 600.000,00

## **Finanziamento**

L'opera è stata finanziata con finanziamento statale ammesso con Delibera CIPE n.

56/2016, pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2017, avente oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020 "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano e Venezia".

### **Generalità dell'Appaltatore**

A seguito di gara n. 7/2022, esperita con procedura negoziata il cui verbale è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 979 del 11/05/2022 è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Cooperativa C.L.E.M. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 10.026% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 409.540,86.

### **Cauzione**

L'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di Euro 20.530,29 mediante polizza fidejussoria n. 6199400044 emessa in data 27/05/2022 dalla Compagnia di Assicurazione HD Assicurazioni S.p.a. agenzia di Salerno Mazzini – 6199

### **Polizza per danni e responsabilità civile**

L'esecutore ha, inoltre stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per danni ad impianti e opere e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con la società H.D.I. Assicurazioni, in data 30/05/2022 con il n. 6199400042 per un massimale di € 500.000,00.

### **Contratto**

Il contratto è stato stipulato in data 16/06/2022 ed è stato registrato con N. 23036 Repertorio Speciale.

### **Perizie suppletive e di variante**

E' stata approvata una perizia di variante e suppletiva di Euro 59.352,64 (o.f.e.) per lavori a corpo, lavori in economia e oneri per la sicurezza che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro 468.893,50 oltre ad iva per Euro 46.889,35; la perizia ha riguardato principalmente modifiche alla pavimentazione, illuminazione pubblica, segnaletica, opere a verde e regimazione idraulica.

Tale perizia, con il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 23/01/2023. Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati inoltre convenuti nuovi prezzi con i seguenti verbali di concordamento dei nuovi prezzi: Verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 del 13/01/2023;

#### **Somme autorizzate**

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 468.893,50 di cui Euro 438.713,38 quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente

A) Somme per lavori Euro 468.893,50

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto: Euro –

2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro –

3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro 1.690,61

4) imprevisti: Euro –

5) acquisizione di aree o immobili: Euro –

6) accantonamento: Euro –

7a) spese tecniche (incarichi esterni): Euro 63.466,64

7b) spese tecniche (incentivi): Euro 9.053,06

7c) variante del progetto in corso d'opera: Euro 9.751,84

8) spese per attività tec. Amm. Connesse alla progettazione: Euro -

9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici: Euro -

10) spese per pubblicità e opere artistiche: Euro –

11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi: Euro -

12) IVA: Euro 46.889,35

Sommano (B) Euro 131.106,50

Totale complessivo Euro 600.000,00

#### **Notifica Preliminare art. 99 D.Lgs 81/2008**

In data 11-07-2022 è stata inviata la Notifica preliminare agli uffici competenti quali AUSL 3 Serenissima, Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia e Prefettura di Venezia.

#### **Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 25-07-2022. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

#### **Termine previsto per l'esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell'art. 5 c. 2 del contratto di appalto i lavori dovevano concludersi entro 112 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 13-11-2022;

#### **Sospensione e ripresa dei lavori**

I lavori non hanno subito sospensioni.

#### **Concessione di proroghe**

I lavori hanno richiesto n. 2 proroghe:

in data 10-11-2022 con protocollo PG/2022/0528543 è stata concessa la prima proroga per 37 giorni naturali e consecutivi, fissando la fine lavori per il giorno 20-12-2022.

In data 19-12-2022 con protocollo PG/2022/0583030 è stata concessa la seconda proroga per 31 giorni naturali e consecutivi, fissando la fine lavori per il giorno 20-01-2023.

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alla sopra richiamata perizia di variante e suppletiva sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° 15 giorni di proroga. Fissando la fine lavori per il giorno 04-02-2023.

#### **Scadenza definitiva**

A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 04-02-2023;

#### **Ultimazione dei lavori**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04-02-2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

#### **Subappalti**

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

V.L.R. di Visentin Luca e C. Snc – Via Vetrego, 21 – 30035 Mirano (VE) P.IVA 03342680273;

Non Solo Verde Sco. Coop. Sociale ONLUS - Via Pietro Arduino, 25 – 30175 Marghera (VE) P.IVA 02689040273;

Sit Service – Via F. Riccieri, 29 – 06134 Pretola (PG) P.IVA 02935350542;

Società Cooperativa Sociale Libertà di Onlus – Via Gazzera Alta, 44 – 30174 Mestre (VE) P.IVA 00703690271

#### **Subaffidamenti**

Durante l'esecuzione dei lavori risulta dalla documentazione agli atti la ditta appaltatrice ha comunicato i seguenti subaffidamenti:

SE.M.PRE S.r.l.,

Carlucci Group;

L.T.R. Asphalt srl.

#### **Penali per ritardo**

Visto la fine lavori nei termini predetti, non si applica alcuna penale.

#### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

#### **Espropri**

per l'intervento descritto non si è resa necessaria l'espropriazione di aree private.

#### **Ordini di servizio**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

#### **Lavori in economia**

I lavori in economia sono stati totalizzati in euro 11.781,74 come descritto nel saldo finale.

#### **Anticipazioni**

L'impresa con nota 29/08/2022, PG/2022/0383001 ha chiesto l'anticipazione del 30% come previsto dall'art. 35, comma 18 D.Lgs n. 50/2016 e come prorogato dalla legge 15/2022 DL 228/2022 Milleproroghe 2022 art. 3 Comma 4 proroga fino al 31.12.2022, la quale è stata liquidata a seguito del certificato di pagamento del 01.09.2022.

#### **Pagamenti in acconto**

Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la

somma complessiva di Euro 304.628,62 a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell'art.20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta:

1) 1° certificato di pagamento in data 31/10/2022 Euro 70.672,37

2) 2° certificato di pagamento in data 27/01/2023 Euro 233.956,25

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 41.384,36

### **Conto finale e credito residuo dell'Impresa**

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 13/04/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 426.912,38

B) Lavori in economia: Euro 11.781,74

C) Somme per la sicurezza: Euro 30.180,12

Sommano Euro 468.875,24

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1) 1° certificato di pagamento in data 24-11-2022. Euro 70.672,37

2) 2° certificato di pagamento in data 09-02-2023 Euro 233.956,25

3) Recupero anticipazione Euro 122.862,26

Sommano deduzioni Euro 427.490,88

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 41.384,36

### **Confronto tra somme autorizzate e spesa**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori: Euro 468.893,50

- Importo del Conto Finale dei lavori: Euro 468.875,24

Minore spesa: Euro 18,26 euro, derivante dalle opere in economia previste in

variante.

#### **Accordi bonari**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

**Riserve dell'impresa** L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

#### **Cessione crediti**

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla dichiarazione del Responsabile del procedimento in data 18/05/2023 PG 243868.

#### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

#### **Avviso ai creditori**

Con prot. PG. 212211, è stato pubblicato all'Albo Pretorio con il n. 3090 l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

#### **Fideiussione a garanzia del saldo**

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l'esecutore si impegna trasmettere una polizza fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

#### **VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI**

Il giorno 18 del mese di aprile dell'anno 2023, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto arch. ing. Alessandro Checchin, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

Ing. Francesco Dittadi, Responsabile del procedimento;

dott. Giuseppe Sicilia, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Opere idrauliche di scolo, irrigazione, aiuole con cordonate, alberature.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera. Il tappeto di usura non viene realizzato, in quanto non oggetto di appalto a seguito dello scorporo avvenuto in perizia di variante n. 1

#### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto arch. ing. Alessandro Checchin Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice C.L.E.M. SOCIETA' COOPERATIVA corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato detratto il tappeto di usura finale;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti; - eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si rettifica in netti Euro 468.875,24;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di Euro 18,26;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n°18231253 con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

#### **CERTIFICA**

che i lavori di "4.24 RAFFORZAMENTO P.A.: INTERVENTI STRAORDINARISU VERDE E DECORO PUBBLICO DELLA TERRAFERMA – NUOVI VIALI – VIA FORTE MARGHERA" GARA N. 7/2022 -C.I. 14420 – CIG: 9056401A85 – CUP: F79G18000090001

appaltati dall' Impresa C.L.E.M. Società Cooperativa con sede in Venezia 30126 via Altinia n.168.

#### **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI**

e

#### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto corretto del Conto Finale Euro 468.875,24

B) Detrazioni

1) Per somme in acconto già erogate: Euro 122.862,26

2) Per somme dei n. 2 certificati di pagamento:	Euro 304.628,62
Sommano per detrazioni:	Euro 427.490,88
Resta a credito liquido dell'Impresa	Euro 41.384,36

(diconsi Euro quarantunomilatrecentoottantaquattro,36) che possono essere corrisposte all'Impresa C.L.E.M. Società Cooperativa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di VENEZIA, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. Il presente atto è costituito da n. 11 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Mestre (VE) li 06-06-2023

**L'Esecutore** CLEM Società Cooperativa

**Il Direttore dei Lavori** arch. ing. Alessandro Checchin

**il Responsabile del procedimento** ing. Francesco Dittadi.



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			426'913,38
	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>			
6 LISTA 1	Adeguamento recinzione di cantiere primo tratto RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		212,37	
	SOMMANO n.	1,00	1'013,78	1'013,78
7 LISTA 10	Spostamento di caditoie esistenti fronte ditta "Goattin", spostamento di plinto illuminazione pubblica P9 e ricollegamento RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		316,73	
	SOMMANO n.	1,00	1'511,93	1'511,93
8 LISTA 11	Spostamento di un plinto per parcometro interferente con la nuova realizzazione. Lo spostamento è avvenuto secondo le prescrizioni impartite dall'Ente gestore. RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		241,29	
	SOMMANO n.	1,00	1'151,83	1'151,83
9 LISTA 12	Smontaggio e rimontaggio di cordonate per inserimento di plinto per passaggio pedonale compreso collegamento dello stesso a cavidotto di alimentazione tra il punto luce P11 e P12 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		215,87	
	SOMMANO n.	1,00	1'030,49	1'030,49
10 LISTA 13	Lievo e riposa di cordonate per modifica aiuole con spostamento del plinto P20 per illuminazione e ricollegamento dello stesso al cavidotto RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		104,44	
	SOMMANO n.	1,00	498,56	498,56
11 LISTA 14	Spostamento di plinto per illuminazione esterna P17 a seguito di incontro tecnico, con la proprietà "Uccelli" RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		161,14	
	SOMMANO n.	1,00	769,22	769,22
12 LISTA 15	Spostamento del palo illuminazione pubblica P33 RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		161,14	
	SOMMANO n.	1,00	769,22	769,22
13 LISTA 2	Sistemazione accessi provvisori per proprietari dei natanti RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		67,14	
	SOMMANO n.	1,00	320,50	320,50
14 LISTA 3	Spostamento tracciato linea fognatura acque bianche causa interferenza con cavidotto Telecom RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		157,80	
	SOMMANO n.	1,00	753,24	753,24
15 LISTA 4	Sondaggio per ricerca presa acquedotto esistente RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		78,90	
	SOMMANO n.	1,00	376,62	376,62
16 LISTA 5	Allaccio presa acquedotto RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		78,90	
	SOMMANO n.	1,00	376,62	376,62
17 LISTA 6	Spostamento e riposizionamento di sottoservizi interferenti RIBASSO da considerare solo su Spese Generali ed Utili d'Impresa euro		48,53	
	SOMMANO n.	1,00	231,68	231,68
18	Demolizione di plinti			
	A R I P O R T A R E			435'717,07









# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO A REGOLA D'ARTE N. 02/2023

Art.7 del DM n.37 del 22 gennaio 2008 (G.U. del 12/3/2008)

Il sottoscritto Sacco Carmine, titolare o legale rappresentante dell'impresa Sit Service di Sacco Carmine, operante nel settore **Edilizia ed Impiantistica**, con sede in Via Fulvio Riccieri n. 29, comune di Perugia (PG), tel.3400603618 ,part. IVA 2935350542.

iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di Perugia n. 251605

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di n. 9306.

Esecutrice dell'impianto modifiche impianto **Di Pubblica Illuminazione** . ( descrizione schematica ) Intervento di sostituzione pali di illuminazione pubblica con allaccio su linea elettrica esistente come da progetto allegato, **escluso quadro elettrico**.

Inteso come:

nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  altro

Commissionato da: C.L.E.M. Società Cooperativa P.IVA 03804740276, installato nei locali siti nel comune di Mestre (VE) via Forte Marghera piano stradale di proprietà di Comune di Mestre.

Adibito ad uso  Industriale  civile  commercio  altri usi

L'impianto ha una potenza massima impegnabile di 6 kW.

## DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da:

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norma CEI 64-8; norma CEI 81-10

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche chieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

### Allegati obbligatori:

Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5)

schema di impianto realizzato (6)

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7)

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.

### Allegati facoltativi (8):

## Declina

Ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 09/05/2023

Il responsabile tecnico  
**SIT SERVICE** di Sacco Carmine  
Via F. Riccieri, 29 - 06134 PRETOLA (PG)  
Cell. 340.0603618  
c. f. SCC CMN 80L12 G793Q  
partita IVA 02935350542  
(timbro e firma)

*Carmine Sacco*

Il dichiarante  
**SIT SERVICE** di Sacco Carmine  
Via F. Riccieri, 29 - 06134 PRETOLA (PG)  
Cell. 340.0603618  
c. f. SCC CMN 80L12 G793Q  
partita IVA 02935350542  
(timbro e firma)

*Carmine Sacco*

**Avvertenze per il committente:** responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ committente dei lavori a cui si riferisce la presente dichiarazione di conformità, dichiara di aver ricevuto le copie di sua competenza corredate di tutti gli allegati obbligatori in essa indicati.

Luogo e Data : \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Allegato n 1 alla dichiarazione di conformità N. 02/2023

### Relazione tipologica dei materiali utilizzati.

I componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola d'arte.

In particolare sono dotati di :

Marcatura C E                       Marchio IMQ ( o altri marchi U E )                       Altra documentazione (\*)

Vengono di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del Dm 37/08 .

Mov- cod art.    Mov – descrizione.

Cavo elettrico FG16OR16 4x6mm Cavo elettrico FG16OR16 2 x 2,5 , scatole di collegamento elettrico su palo a doppio isolamento n 9 corpo illuminante led Italo 1 N 29

.....  
 L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti.

I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione .

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto.

.....  
Data: 09/05/ 2023


(\*) Se i componenti dell'impianto non sono previsti di marcatura C E o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità delle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

SIT SERVICE di Sacco Carmine  
Via F. Ricciardi, 29 - 06134 PNETOLA (PG)  
Cell. 340.0603619  
c. f. SOC CMN EOL12/G753Q  
partita IVA 0290000303-2


*Carmine Sacco*




Planimetria - Stato di progetto - Stralcio 1  
scala 1:250




Planimetria - Stato di progetto - Stralcio 2  
scala 1:250



Planimetria - Stato di progetto - Stralcio 3  
scala 1:250



Planimetria - Stato di progetto - Stralcio 4  
scala 1:250



LEGENDA

	TUBAZIONE FLESSIBILE IN MATERIALE PLASTICO A DOPPIA PARETE, Ø 110mm, INTERRATA
	ARMATURA STRADALE LED 54V, 4000h, IP68 DOPPIO ISOLAMENTO, PALO IN ACCIAIO HPT-6.5m, COMPLETO DI MORSETTERIA E SBARRICO DA 1.5m
	POZZETTO 40x40cm COMPLETO DI CHIUSINO METALLICO



"PACTO PER LO SVILUPPO PER LA CITTÀ DI VENEZIA  
Delibera C/P 56/2016 (174024048) G.U. n. 79 del 4.2.2017  
Fondo per lo Sviluppo e la Crescita FSC 2014-2020"

**Ente attuatore**  
Comune di Venezia  
DIPARTIMENTO 02  
RUP Ing. Claudio Pavesi

**progettazione**  
planum  
Via Venezia, 1000 - 30131 Venezia  
Tel. +39 041 2711111  
www.planum.it

**progetto**  
Ing. Silvia Alessandra Checchi

**scopo**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
Interventi straordinari su verde e decoro pubblico della sedeferma - Nuova Via - Via Forte Marghera  
C.I. 14420 - C.I.G. 76202596A9  
C.U.P. F79G18000090001

**località**  
VENEZIA

**titolo**  
STATO DI PROGETTO  
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA