



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14365) "3.3.18 Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza". Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

Proposta di determinazione (PDD) n. 1638 del 03/07/2023

Determinazione (DD) n. 1763 del 02/08/2023

Fascicolo 2017.XI/2/1.1173 "C.I. 14365 - Percorso ciclopedonale di collegamento tra Favaro e l'abitato di Via Ca' Solaro 1[^] Lotto"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 13/07/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 02/08/2023.



Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco Dittadi

Fascicolo: 2017/XI.2.1/1173

Oggetto: (C.I. 14365) "3.3.18 Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza". Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025,
- con Deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C.) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con D.G.C. n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visti:

- l'art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, l'art. 183, in merito all'impegno di spesa, e l'art. 191, in merito alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del

d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;

- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

Visto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1274 del 16/07/2018 è stato affidato allo Studio Associato "Aquatiro" l'incarico di redigere il rilievo e la stesura del piano particellare d'esproprio, progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, redazione C.R.E. relativamente all'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 23/01/2020, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'intervento denominato "Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza" (C.I. 14365), per un importo complessivo pari ad € 450.000,00=;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2020 è stata approvata la relativa variante urbanistica, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- in sede di progettazione definitiva, è emersa la necessità di aumentare l'importo dei lavori in quanto si è reso necessario eseguire degli approfondimenti idraulici richiesti dal Consorzio di Bonifica in occasione del parere prot. n 843 rilasciato il 21/01/2020, acquisito agli atti;

Tenuto conto che:

- il Comune di Venezia è destinatario di un finanziamento statale ammesso con Delibera CIPE n. 56/2016, pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2017, avente oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia";

- in data 26/11/2016 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Venezia il “Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 30 del 06.06.2017 riconosce il Comune di Venezia quale soggetto titolare e gestore di tutti gli interventi finanziati dal suddetto Patto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 20.12.2018 è stato approvato il Sistema di Gestione e Controllo e relativo Documento Procedure Operative;
- il Comune di Venezia risulta assegnatario, per l'intervento in questione, di un contributo finanziario pari a € 397.500,00=. derivante dalla sottoscrizione del Patto sopra citato;
- in data 31/03/2021 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Veneto e il Comune di Venezia per la realizzazione dell'intervento denominato “Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza”, ai sensi della L.R. n. 39 del 30/12/1991, con cui sono stati disciplinati il finanziamento, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dell'intervento in oggetto che prevede un quadro economico complessivo di € 600.000,00=. e per il quale la Regione Veneto si impegna al cofinanziamento per l'importo complessivo di € 202.500,00=., come previsto dalla D.G.R. n. 1130/2020;
- che l'intervento, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e nell'Elenco Annuale 2021, di cui al Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96 del 18/12/2020 unitamente al Bilancio di Previsione 2021-2023, spesa finanziata per € 397.500,00 con contributo dello Stato - Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia e per € 202.500,00 tramite contributo regionale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2021, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui all'oggetto, redatto dalla Studio Associato "Aquatiro" per un importo complessivo pari ad € 600.000,00=;
- con Determina Dirigenziale n 1350 del 13/07/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto, redatto dalla Studio Associato "Aquatiro" per un importo complessivo pari ad € 600.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 2814 del 30/12/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta: Vernillo Domenico Srl, con sede legale a Via Primo Maggio 65, Mira (Ve); C.F. e P.IVA 0418020912, per un importo di aggiudicazione dei lavori di € 309.590,91.= al netto del ribasso d'asta del 17.300% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 11.230,63.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 320.821,54.= oneri fiscali esclusi;
- con determinazione dirigenziale n. 668 del 23/03/2023 è stata approvata una perizia di variante, che ha diminuito l'importo di contratto di € 39.896,84.= (o.f.e.), con il seguente quadro economico di spesa:

Cod Proc: 14365 Oggetto: 3.3.18 - ALLARGAMENTO BANCHINA STRADALE VIA CA' SOLARO E MESSA IN SICUREZZA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	257.475,57	a misura	11.230,63		0,00
a corpo	12.818,50	a corpo			
in economia		in economia			
totale	270.294,07	totale	11.230,63		

importo lavori al netto del ribasso del 17,300%	% IVA(*)	importo IVA
281.524,70	10	28.152,47

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	152.043,40			152.043,40
5) acquisizione aree o immobili	68.614,93			68.614,93
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	63.270,14			63.270,14
7b) spese tecniche (incentivi)	6.169,36			6.169,36
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	225,00			225,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	290.322,83			
12) IVA	28.152,47			
totale a disposizione	318.475,30			
totale complessivo	600.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	309.677,17
somme a disposizione (o.f.c.)	284.153,47
incentivi	6.169,36
totale complessivo	600.000,00

- che i lavori sono terminati in data 28/03/2023 come da Certificato di Ultimazione Lavori acquisito in data 28/03/2023 con PG 149695;

Visto che in data 12/06/2023 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di Regolare Esecuzione, acquisito agli atti con Prot. Gen. n. PG/2023/0281137 del 13/06/2023, (ALLEGATO A) ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui si evince che:

- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali;
- lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a 280.194,23= Euro, di cui pagamenti in acconto già erogati per 278.793,26= Euro;
- all'impresa va riconosciuto un credito netto di 1.400,97= Euro, per un totale di 1.541,07= Euro (o.f.c), quale saldo lavori e svincolo ritenute dello 0,50% per infortuni;

Rilevato che l'importo dei lavori contabilizzato di 280.194,23= Euro risulta inferiore all'importo netto contrattuale di 281.524,70= Euro approvato con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 23/03/2023 sopra richiamata;

Dato Atto che l'appaltatore dei lavori in oggetto ha presentato polizza fidejussoria assicurativa a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolabile con l'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;

Cronopr. finanziario	Annualità precedenti	2023	totale quadro economico
Stanziato	241.742,21 €	357.707,24 €	599,449,45 €
Impegnato	241.742,21 €	314.342,61 €	

Rilevato che la sottosezione 3.3 rischi corruttivi e trasparenza all'interno del piao 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione dirigenziale;

Ritenuto di provvedere per le motivazioni su esposte:

- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A);
- alla liquidazione e pagamento dell'importo dovuto mediante disposizioni del Dirigente;

Dato atto che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 9 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Richiamati gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

Verificato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigente ptpct;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori per l'appalto (C.I. 14365)/CUP F71B18000090004 – CIG 8832363884 “3.3.18 Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza”, per l'importo complessivo contabilizzato di 280.194,23= Euro;
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di disporre il pagamento del residuo credito di 1.400,97= Euro, per un totale di 1.541,07= Euro (o.f.c.), a favore della ditta Vernillo Domenico Srl su presentazione di regolare fattura;
4. di porre in economia l'importo di € 43.364,63 dalle somme prenotate e non impegnate;
5. di dare atto che a seguito delle economie qui sopra il cronoprogramma finanziario del C.I. 14365 risulta così aggiornato:

Cronopr. finanziario	Annualità precedenti	2023	totale quadro economico
Stanziato	241.742,21 €	314.342,61 €	556.084,82 €
Impegnato	241.742,21 €	314.342,61 €	

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. n. 580247 del 22/12/2021;
7. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
8. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
9. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Venezia
11. di dare atto che l'importo complessivo di € 556.084,82 trova copertura come segue:
 - al cap. 27022/109 “beni immobili”, codice gestionale 012 “infrastrutture stradali” finanziato con Patto per Venezia per € 353.722,93=
 - al cap. 27022/109 “beni immobili”, codice gestionale 012 “infrastrutture stradali” finanziato con Contributo regionale per € 202.361,89=.

IL DIRIGENTE

ing. Roberto Di Bussolo
atto firmato digitalmente

ALLEGATI:

A) certificato di regolare esecuzione;

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1638

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 12764/2023 del 17/07/2023 "(C.I. 14365) "3.3.18 Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza". Approvazio"
autorizzazione Proposta di determina 1638/23 del 03/07/23

La prenotazione di spesa numero 12764/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-43.226,52	0,00
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>Fornitore</i>	VERNILLO DOMENICO S.R.L. Cod.Fisc. 04010580274 P.Iva		
<i>CIG</i>	04010580274		
	8832363884 CUP F71B18000090004		
<i>Opera</i>	5182 - 14365/000 - 3.3.18 - ALLARGAMENTO BANCHINA STRADALE		
<i>Tipo Spesa</i>	VIA CA' SOLARO E MESSA IN SICUREZZA		
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	Totale:	-43.226,52	0,00
	Disponibilità:		-43.226,52

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
17/07/2023	33.954.295,91	-43.226,52	-43.226,52	0,00	0,00	-43.226,52	33.997.522,43

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 luglio 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 12765/2023 del 17/07/2023 "(C.I. 14365) "3.3.18 Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza". Approvazione autorizzazione Proposta di determina 1638/23 del 03/07/23

La prenotazione di spesa numero 12765/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-138,11	0,00
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B18000090004		
<i>Opera</i>	5182 - 14365/000 - 3.3.18 - ALLARGAMENTO BANCHINA STRADALE		
<i>Tipo Spesa</i>	VIA CA' SOLARO E MESSA IN SICUREZZA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1404 - 080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		
	Totale:	-138,11	0,00
	Disponibilità:		-138,11

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
17/07/2023	33.997.384,32	-138,11	-138,11	0,00	0,00	-138,11	33.997.522,43

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 luglio 2023

LAVORI: (C.I. 14365) - 3.3.18 - Allargamento banchina stradale via ca' Solaro e messa in sicurezza CIG 8832363884 CUP F71B18000090004

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Venezia

IMPRESA: Vernillo Domenico s.r.l. (impresa appaltatrice ed esecutrice) con sede in via Primo Maggio, 65 Mira (VE)

PEC: vernillodomenico.srl@pec.it

CONTRATTO D'APPALTO: in data 21/02/2022 n. Repertorio Speciale n. 22789 - PG/2022/0081834

Progetto e importo lavori a base d'asta:	€ 385.584,81
Ribasso d'asta 17,3%	€ 64.763,27
Importo lavori al netto del ribasso d'asta (IVA esclusa)	€ 309.590,91
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.230,63
Importo contrattuale (IVA esclusa)	€ 320.821,54

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(art. 14 comma 1 lettera e) D.M. 49/2018)

e

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)

PREMESSA

la Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale n. 1274 del 16/07/2018 ha conferito allo "STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO", l'incarico di studio di fattibilità tecnico - economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento denominato: (C.I. 14365) - 3.3.18 - Allargamento banchina stradale via ca' Solaro e messa in sicurezza;

il Comune di Venezia risulta destinatario di un finanziamento statale ammesso con Delibera CIPE n. 56/2016, pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2017, avente oggetto "Fondo per lo sviluppo e la coesione 20142020 "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia";

in data 31/03/2021 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione Veneto e il Comune di Venezia per la realizzazione dell'intervento denominato "Allargamento banchina stradale via Ca' Solaro e messa in sicurezza", ai sensi della L.R. n. 39 del 30/12/1991, con cui sono stati disciplinati il finanziamento, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dell'intervento in oggetto che prevede un quadro economico complessivo di € 600.000,00= e per il quale la Regione Veneto si impegna al cofinanziamento per l'importo complessivo di € 202.500,00=, come previsto dalla D.G.R. n. 1130/2020;

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 09/02/2021, è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui all'oggetto, redatto dalla Studio Associato "Aquattra" per un importo complessivo pari ad € 600.000,00=;

1. IL PROGETTO ESECUTIVO

L'intervento è ubicato a Mestre Venezia in via Ca' Solaro, un'arteria stradale che collega Favaro V.to (via Altinia) con Mestre (via Pasqualigo). Nello specifico, le opere in programma prevedono l'allargamento della banchina stradale di via Ca' Solaro e la sua messa in sicurezza.

Le prestazioni previste dall'appalto consistono in interventi stradali, impiantistici e di sottoservizi riassumibili nelle seguenti sotto-categorie individuate dai 7 tratti presenti nelle tavole progettuali e denominati: A - B - C - D - E - F - G:

TRATTO A:

- L'intervento di allargamento della sede stradale inizia in corrispondenza della pista ciclabile interrotta (già realizzata in tangenza di una rotatoria stradale). Il tratto fiancheggia dapprima un fossato, in cui è previsto lo spostamento e l'opportuno ridimensionamento per la raccolta delle acque meteoriche, quindi, si prosegue fiancheggiando delle recinzioni ove vi dovrà essere la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente. Vi sarà la traslazione dei pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO B:

- Un primo tratto dell'intervento fiancheggia recinzioni a lotti residenziali, ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente, quindi il resto del tratto in esame presenta un fossato che, si prevede venga spostato e opportunamente dimensionato per la raccolta delle acque meteoriche. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO C:

- L'intervento di allargamento della sede stradale inizia fiancheggiando un fossato, che si prevede venga spostato e opportunamente dimensionato per la raccolta delle acque meteoriche, quindi, si prosegue fiancheggiando delle recinzioni ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO D:

- Un primo tratto dell'intervento fiancheggia recinzioni a lotti residenziali, ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente, quindi il tratto prosegue fiancheggiando un fossato che, si prevede venga spostato e opportunamente dimensionato per la raccolta delle acque meteoriche; il tratto in esame si conclude fiancheggiando delle recinzioni ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO E:

- Un primo tratto dell'intervento fiancheggia recinzioni a lotti residenziali, ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente, quindi il

tratto prosegue fiancheggiando un fossato che, si prevede venga spostato e opportunamente dimensionato per la raccolta delle acque meteoriche; il tratto in esame si conclude fiancheggiando delle recinzioni ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO F:

- La totalità del tratto d'intervento fianeggia recinzioni a lotti residenziali, ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

TRATTO G:

- L'ultimo tratto d'intervento fianeggia recinzioni a lotti residenziali, ove vi sarà la stesura del manto di asfalto in luogo del pietrisco attualmente presente; l'intervento si conclude in corrispondenza di un marciapiede esistente. Verranno traslati i pali di illuminazione pubblica presenti e verrà predisposta la sede di un futuro nuovo impianto di illuminazione pubblica, attraverso la posa di opportuni pozzetti e tubazioni di collegamento.

Nella totalità dei tratti precedentemente analizzati, ove presenti, sono stati previsti opportuni spostamenti dei cassonetti di raccolta dei rifiuti differenziati; gli spostamenti hanno tenuto conto, in accordo con il gestore dei rifiuti, del tipo di raccolta previsto per quel tratto di strada.

Ove necessario è stata prevista la realizzazione di nuove recinzioni. Sono occorse infatti lo spostamento di alcune di esse, in ragione dell'ampliamento della sede stradale; trovandole fatiscenti, sono state sostituirle.

2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO

Il progetto esecutivo redatto dall'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede in corte Giovanni Bonzio, 3 - 30171 Mestre (Ve) per "Allargamento banchina stradale di via ca' Solaro e la sua messa in sicurezza" è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1350 del 13/07/2021; il quadro economico del progetto risulta così composto:

A – IMPORTO DEI LAVORI	
Importo lavori a misura	€ 358.854,18
Importo lavori a corpo	€ 15.500,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.230,63
Economie (non soggetti a ribasso)	-
Totale lavori A	€ 385.584,81
B – Oneri fiscali al 10%	€ 38.558,48
C – SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI	
C.1 – Rilievi accertamenti ed indagini	€ 5.000,00
C.2 – Imprevisti	€ 39.507,72
C.3 – Acquisizione aree o immobili	€ 68.614,93
C.4 – Spese tecniche (incarichi esterni)	€ 47.564,70
C.5 – Spese tecniche (incentivi)	€ 6.169,36
C.6 – Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 4.000,00
C.7 – Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	€ 5.000,00
C – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI	€ 175.856,71
TOTALE A+ B+ C	€ 600.000,00

3. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Con determinazione Dirigenziale n. 2814 del 30/12/2021 il Comune di Venezia ha preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e ha impegnato la spesa a favore della ditta aggiudicatrice Domenico Vernillo s.r.l. con sede in via Primo Maggio, 65 30035 Mira (VE), che ha offerto un ribasso percentuale del 17,30% (diciassettevirgolatrentapercento), quindi verso il corrispettivo netto di € 309.590,91 oltre ad € 11.230,63 per oneri di sicurezza così per un importo di contratto di € 320.821,54 oltre I.V.A.

4. CONTRATTO D'APPALTO

In 21/02/2022 con Repertorio Speciale n. 22789, è stato stipulato contratto d'appalto per un importo netto di contratto di € 320.821,54, oltre I.V.A.

5. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 16 del Contratto d'appalto e dell'art. 103 del Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e smi, l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva a mezzo della polizza fidejussoria n. 54/38821PE del 01/02/2022, rilasciata dalla società Sara Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Mestre Corso del Popolo, per l'importo di € 55.502,13 (euro (cinquantacinquemilacinquecentodue/13)).

6. POLIZZA PER DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'esecutore ha, inoltre, stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per danni ad impianti e opere e contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con la società Sara Assicurazioni S.p.a., in data 01/02/2022 con il n. 41 38822EE per un massimale di € 320.821,54= (trecentoventimilaottocentoventuno/54)

7. UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori vennero diretti dall'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede in corte Giovanni Bonzio n. 3 – 30171 Mestre (Ve), per tutta la loro durata.

8. DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'esecutore dei lavori ha provveduto a nominare il sig. Vernillo Davide quale direttore tecnico dell'impresa.

9. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

I lavori vennero coordinati dall'arch. Giorgio Rizzi dello Studio Associato AQUATTRO, con sede in corte Giovanni Bonzio n. 3 - 30171 Mestre (Ve).

10. COLLAUDI - DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

L'intervento non ha necessitato di dichiarazioni di conformità di impianti elettrici e meccanici.

11. NOTIFICA PRELIMINARE EX ART. 99 - D.LGS. 81/2008

In data 03/03/2022 con PG 0098455 fu inviata Notifica preliminare agli uffici competenti quali AUSL 3 Serenissima, Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia e Prefettura di Venezia.

12. CONSEGNA DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER LA LORO ESECUZIONE

I lavori vennero consegnati con Verbale in data 14/03/2022 e la loro ultimazione, tenuto conto del tempo utile per l'esecuzione degli stessi stabilito in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali successivi e continui decorrenti dalla data dell'ultimo verbale, doveva avvenire entro il giorno 14/03/2023.

13. PROROGHE E SOSPENSIONI

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:

- per ulteriori 14 giorni consecutivi, con disposizione del 14/03/2023 il R.U.P. Ing. Francesco Dittadi concedeva proroga per l'ultimazione lavori a seguito di richiesta del D.L. arch. Giorgio Rizzi in medesima data prot. 0123417.

14. SOSPENSIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non vi furono verbali di sospensione dei lavori.

15. PERIZIA DI VARIANTE

Durante l'esecuzione dei lavori vi fu la necessità di redazione da parte del Direttore dei Lavori di una Perizia di Variante. Il Direttore dei Lavori, visto lo stato delle lavorazioni in atto, con PEC del 01/03/2023 ha comunicato al RUP la richiesta di autorizzazione a procedere con una Perizia di Variante ai sensi dei commi 1-2 dell'art 8 del D.M. 49 7/3/2018. Il RUP in data 02/03/2023 ha concesso l'autorizzazione a procedere che riguardò complessivamente tutta l'opera, e quindi ridefinì l'intero quadro economico complessivo. Tale perizia fu necessaria poiché durante l'esecuzione delle lavorazioni si constatò come certe opere, nel progetto originale, non fossero necessarie a discapito di altre, considerando anche quelle circostanze impreviste ed imprevedibili venute alla luce solamente una volta iniziati i lavori. In data 23/03/2023 fu approvato il Provvedimento Perizia di variante e suppletiva con Determina Dirigenziale DD n. 668 del 23/03/2023 per un nuovo importo contrattuale di € 281.524,70. Il quadro economico della perizia, al netto del ribasso d'asta offerto in base di gara del 17,30%, risulta così composto:

A – IMPORTO DEI LAVORI	
Importo lavori a misura	€ 264.505,07
Importo lavori a corpo	€ 5.789,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 11.230,63
Economie (non soggetti a ribasso)	-
Totale lavori A	€ 281.524,70
B – Oneri fiscali al 10%	€ 28.152,47
C – SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI	
C.1 – Rilievi accertamenti ed indagini	-
C.2 – Imprevisti	€ 152.043,40
C.3 – Acquisizione aree o immobili	€ 68.614,93
C.4 – Spese tecniche (incarichi esterni)	€ 63.270,14
C.5 – Spese tecniche (incentivi)	€ 6.169,36
C.6 – Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 225,00
C.7 – Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	-
C – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE E IMPREVISTI	€ 318.475,30
TOTALE A+ B+ C	€ 600.000,00

16. VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI NUOVI PREZZI

In data 03/03/2023, il Direttore dei Lavori ha predisposto il verbale di concordamento di n. 18 Nuovi prezzi, sottoscritto dallo stesso e dall'impresa appaltatrice dei lavori che si è assunta l'impegno ad eseguire senza eccezioni ed osservazioni le diverse lavorazioni alle stesse condizioni di esecuzione convenute e concordate nel contratto principale e ai prezzi unitari elencati che sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del contratto principale; il verbale di concordamento dei Nuovi prezzi è stato regolarmente sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

17. LAVORI IN ECONOMIA

Per l'esecuzione dei lavori non si sono resi necessari dei lavori in economia.

18. ANTICIPAZIONE IN DENARO

L'impresa con nota del 25/03/2022, protocollata con PG/2022/0134717 ha chiesto l'anticipazione del 20 % ai sensi dell'art. 35, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, la quale è stata liquidata a seguito del certificato di pagamento del 04/04/2022.

19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta nei termini previsti, ovvero il giorno 28/03/2023, come accertato con contestuale Certificato di ultimazione lavori.

20. SUBAPPALTO-SUBAFFIDAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori risulta dalla documentazione agli atti la ditta Vernillo Srl ha comunicato i seguenti subaffidamenti:

- Impresa ECOMAN P. IVA 03107940276 per lavori di Video ispezione tubature, pulizia e disintasamento condotte (*subaffidamento*);
- Impresa EDILRIVIERA s.r.l. P. IVA 04055040275 per opere in c.a., posa di plinti palo luce e pozzetti in vibrocemento, formazione di cassonetto stradale del solo tratto G

(individuato negli elaborati grafici alla Tav. n 10), realizzazione capitesta fossi (*subaffidamento*);

- Impresa E.P. COSTRUZIONI s.r.l. P. IVA 04183740275 per lavori di scarifica e stesa di conglomerato bituminoso (binder) (*subaffidamento*);
- Impresa LUXMAN IMPIANTI P. IVA 045730040278 per lavori di installazione di illuminazione pubblica provvisoria (*subaffidamento*);
- Impresa RETI BRENTA s.r.l. P. IVA 03691340271 per lavori di realizzazione recinzioni in rete plastificata romboidale (*subaffidamento*);

21. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono danni dovuti a forza maggiore.

22. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Durante l'esecuzione dei lavori non si verificarono sinistri alle persone e danni alle proprietà.

23. TEMPO OCCORSO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tenuto conto del tempo contrattuale assentito, i lavori in oggetto dovevano essere ultimati entro il giorno 28/03/2023. In data 28/03/2023 è stata accertata l'ultimazione dei lavori, come risulta dal certificato in pari data, e quindi gli stessi sono stati ultimati in tempo utile.

24. ANDAMENTO DEI LAVORI

Per quanto risulta dagli atti i lavori si svolsero di massima secondo le previsioni di progetto, e le disposizioni in conformità dei patti contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

25. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa ha assicurato ai fini antinfortunistici i propri operai presso l'I.N.A.I.L. di Venezia con polizza PAT 21211948/66 con decorrenza continuativa.

26. INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

27. AVVISO AI CREDITORI

Con prot. PG 189595 del 18/04/2023 è stata pubblicato l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

28. CESSIONI DI CREDITO

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti come da certificazione rilasciata dal RUP in data 02/05/2023 PG 210734.

29. FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103, comma 6, del D.lgs. 50/21016, l'esecutore ha provveduto a trasmettere in data 02/05/2023 PG 210596 una polizza fideiussoria rilasciata da SACE BT S.P.A./Agenzia di PADOVA ISCRIZIONE AL N. 1.00149 ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

30. STATO FINALE DEI LAVORI E CREDITO DELL'IMPRESA

Redatto in data 03/04/2023 (contestualmente al 2° SAL corrispondente al finale) dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, a consuntivo e al netto del ribasso d'asta del 17,30%, è di € 280.194,23

da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti

1) Certificato di anticipazione in data 04/04/2022	-€ 64.164,31
2) Certificato n. 1 in data 21/07/2022	-€ 81.704,95
3) Certificato n. 2 in data 04/05/2023	<u>-€ 132.924,00</u>
Sommano acconti corrisposti	-€ 278.793,26

Resta il credito netto dell'Impresa in

€ 1.400,97

(diconsi euro **millequattrocento/97**) accettato dall'Impresa senza riserve.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 281.524,70
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 280.194,23
- Importo netto risparmiato € 1.330,47

31. REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

CONSIDERATO il D.L. 50/2022 "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*" in cui all'art.26 recante "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*" è stato introdotto un regime derogatorio limitatamente agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che prevede l'adozione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, di uno stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, applicando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati in ottemperanza dei commi 2 e 3 dell'art. 26 della medesima disposizione normativa, fermo restando i ribassi presentati in sede di offerta (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale).

Con Determina Dirigenziale n° 1706 del 26/08/2022 è stata impegnata, a favore della società Vernillo Domenico s.r.l. (C.F. e P.IVA n. 04010580274) la spesa di € 44.323,07= (o.f.c.), quale somma a disposizione per far fronte ai saldi dei certificati di pagamento di prossima emissione in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori e delle spese fatte risulta di euro 280.194,23 e che ai sensi del succitato D.L. si ha un maggiore importo risultante dal S.A.L. 2 corrispondente al finale di euro 17.849,74;

Considerato che la compensazione del SAL 1 relativo a opere eseguite nel 2022 è già stata effettuata con Certificato straordinario n. 1 in data 21/07/2022 di € 6.810,18, per la liquidazione degli importi relativi al SAL straordinari 2 dei lavori pertinenti il 2022 e 2023, **resta il credito all'impresa relativo di 11.039,56 €** (diconsi undicimilatrentanove/56 euro) a cui si sommano gli oneri fiscali del 10%.

32. ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI

Espletate le verifiche di regolarità contributiva (DURC), dalla certificazione acquisita, risulta che l'impresa appaltatrice Domenico Vernillo s.r.l. con sede in Primo Maggio, 65 30035 Mira (VE) è regolare con gli obblighi assicurativi inerenti i lavori.

In fase di liquidazione e svincolo delle polizze, ovvero con l'approvazione del presente C.R.E. sarà cura dell'amministrazione richiedere un ulteriore DURC di regolarità finale con effetti liberatori per l'impresa.

33. CONGRUITA' MANODOPERA IMPRESA

Considerato quanto previsto dal D.M. 143 del 25 giugno 2021, vista la richiesta presentata alla Cassa Edile di Venezia dall'impresa appaltatrice Domenico Vernillo s.r.l. con sede in Primo Maggio, 65 30035 Mira (VE) in data 30/03/2023 prot. 202302730VE11, si attesta che la verifica della manodopera risulta congrua ai sensi D.M. 143 del 25 giugno 2021 come attestato dall'ente preposto CNCE in data 30/03/2023 prot. 202302730VE11/3.

34. ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

35. RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.

36. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'operatore economico Domenico Vernillo S.r.l. (C.F. e P.IVA. 04010580274) con sede legale in via Primo Maggio 65 – 30035 Mira (VE), ha prodotto esaustiva documentazione tecnica relativa a:

- Certificato produzione e controllo manufatti in ghisa;
- Certificato produzione e controllo calcestruzzo preconfezionato;
- Certificato approvazione cavidotti corrugati;
- Relazione di calcolo plinti palo luce;
- Relazione di calcolo tubazioni in cls;
- Certificato produzione e controllo calcestruzzo e tubazioni in PVC-U;
- Relazione di calcolo pozzetti in cls;
- Relazione di calcolo telai pozzetti in cls;
- Certificato produzione ghiaia per sottofondazioni;
- Elaborato grafico As-Built

VE – Mestre,

L'IMPRESA
(Domenico Vernillo s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Arch. Giorgio Rizzi)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Francesco Dittadi)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE E CERTIFICAZIONE PAGAMENTI

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 28/03/2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) Ing. Francesco Dittadi – per conto della Stazione Appaltante
- 2) sig. Domenico Vernillo - Rappresentante dell'Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

Allargamento banchina stradale di via ca' Solaro e la sua messa in sicurezza

Da un attento esame delle opere di che trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che:

- i lavori eseguiti corrispondono alla previsione del progetto e indicazioni impartite all'impresa durante il cantiere, e che gli stessi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni a quelle riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che per quanto non ispezionato o non ispezionabile, l'Impresa attesta la conformità dei lavori a quanto iscritto negli atti contabili;
- i prezzi applicati sono quelli degli atti tecnici approvati dalle relative deliberazioni;
- per la corretta esecuzione delle opere si rese necessaria l'occupazione temporanea di aree e stabili così autorizzate dal Comune di Venezia:
 - Ordinanza PG/2021/0523011 del 15/11/2021;
 - Notifica dell'ordinanza PG/2021/0523060 del 15/11/2021 ;
- che l'impresa successivamente alla fine lavori ha lasciato in ordine e sgombrato di materiali ed attrezzature le aree oggetto di occupazione temporanea a seguito di verifica compiuta in data 17/04/2023 dai tecnici del Comune di Venezia Angela Cavasin e Alessandro Naccari e dai testimoni Domenico Vernillo e Giorgio Rizzi
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dalle deliberazioni ed agli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che nulla di inesatto è risultato dalla revisione contabile e nessun atto di cessione e di impedimento è stato notificato.

CERTIFICA

che i lavori sopradescritti eseguiti dall'impresa esecutrice dei lavori DOMENICO VERNILLO S.R.L. con sede in via Primo Maggio, 65 – 30035 MIRA (VE) sono stati regolarmente eseguiti e pertanto:

ne liquida l'importo come sopra in	€ 280.194,23
da cui detraendo l'ammontare del pagamento in acconto	€ 278.793,26
Resta la somma di	€ 1.400,97

Spesa aggiuntiva per revisione prezzi ai sensi del D.L. 50/2022 art. 26 :

ne liquida l'importo in	€ 17.849,74
da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto	€ 17.849,74
Resta la somma di	€ 0,00

Resta quindi il credito netto all'impresa in **€ 1.400,97** (diconsi euro millequattrocento/97) oltre IVA al 10% pari ad € 140,09 così per complessivi € 1.541,06 (diconsi euro millecinqueseicentotrentauno/06), che può essere pagata all'impresa esecutrice dei lavori DOMENICO VERNILLO S.R.L con sede in Via Primo Maggio, 65 - 30035 Mira (VE), a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo la superiore approvazione del presente atto.

Si propone altresì la restituzione della polizza fidejussoria n. 54/38821PE del 01/02/2022, rilasciata dalla società Sara Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Mestre Corso del Popolo, per l'importo di € 55.502,13 (euro (cinquantacinquemilacinquecentodue/13), presentata dall'impresa a garanzia degli obblighi contrattuali dei lavori in oggetto.

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 si conferma quanto contenuto nel presente Certificato di regolare esecuzione.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Venezia, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 3 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti

VE- Mestre,

L'IMPRESA
(Domenico Vernillo s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ARCH. Giorgio Rizzi)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. Francesco Dittadi)