



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14931 "Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca". Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2400 del 18/10/2023

*Determinazione (DD)* n. 2439 del 03/11/2023

*Fascicolo* 2020.XI/2/1.929 "C.I. 14931 - RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 31/10/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 02/11/2023.

PDD 2400 del 18/10/2023

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/929

**Oggetto:** C.I. 14931 “Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca”. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 75 del 23 dicembre 2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale (D.G.C.) n. 1 del 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con D.G.C. n. 1 in data 26 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;
- con D.C.C. n. 16 del 5 aprile 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il “*Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 – Variazione*”;

- con D.C.C. n° 47 del 13/07/2023 è stata approvata la variazione di Bilancio 2023 con contestuale rifinanziamento dell'intervento in oggetto di € 30.554,15 (ofc), spesa finanziata con Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

**Visti:**

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la D.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*";
- la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al "Codice di

comportamento interno”;

- il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) nn. 1) e 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- l’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con D.G.C. n. 157 del 14 maggio 2019;

#### **PREMESSO CHE:**

- l’intervento con C.I. 14931 “Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca” risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 22-23-24 allegato al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 approvato con DG 37/2022 per l’importo di € 250.000,00 – spesa finanziata nel Bilancio 2022 con contributi da altri soggetti;
- con DG n. 37/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica per un importo dei lavori da appaltare di € 250.000,00 (o.f.c.);
- con DD n. 2736//2020 è stata impegnata la somma di € 12.507,82 (o.f.p.c.) per l’affidamento allo studio ing. Franco Pianon e Associati dell’incarico di rilievo, progettazione definitiva e direttore operativo relativamente alle opere strutturali;
- con DD n. 1340/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e le modalità a contrarre per una spesa di € 250.000,00 (ofc);

- con DD n. 2621 del 14/12/2022 sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.; (P. IVA/C.F. 01668180662) i lavori di "Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca" per l'importo di € 195.610,76 (o.f.c.);
- con DD 1218 del 23/05/2023 è stata approvata la variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106 c 1 let c) dlgs n 50/2016 e il contestuale affidamento relativi lavori alla società COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (P. IVA/C.F. 01668180662) per l'importo di € 32.625.83 (o.f.c.);
- con DD 2139 del 29/09/2023 è stato approvato l'assestamento del quadro economico e il contestuale impegno di spesa di € 10.771,45 (ofc) a favore della società COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (P. IVA/C.F. 01668180662) per liquidare il 3 SAL straordinario, secondo il seguente quadro economico;



## Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 17621

generato in data: 08/09/2023

Cod.Proc: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	157.622,66	a misura	29.456,51		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>157.622,66</b>	<b>totale</b>	<b>29.456,51</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	0,500%	% IVA(*)	importo IVA
187.079,17		22	41.157,42

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.771,45			10.771,45
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	12.507,82			12.507,82
7b) spese tecniche (incentivi)	3.291,89			3.291,89
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>26.571,16</b>			
12) IVA			41.157,42	
<b>totale a disposizione</b>	<b>67.728,58</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>254.807,75</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	228.236,59
somme a disposizione (o.f.c.)	23.279,27
incentivi	3.291,89
<b>totale complessivo</b>	<b>254.807,75</b>

**DATO ATTO CHE** il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14931 risulta oggi così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni predefiniti</b>	<b>2023</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
<b>Stanziano</b>	€ 15.799,71	€ 239.008,04	€ 254.807,75
<b>Impegnato</b>	€ 15.799,71	€ 239.008,04	

**RITENUTO PERTANTO DI** provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede che, per la chiusura dell'opera pubblica, si debba procedere all'approvazione espressa del certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO CHE DAL** certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori il 31/07/2023 con PG 373615 del 03/08/2023, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati alla società COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (P. IVA/C.F. 01668180662) per un importo contrattuale pari a € 195.610,76 (o.f.c.) compresi gli oneri di sicurezza
- che a seguito della prima variante sono stati impegnati ulteriori € 32.625,83 (ofc) a favore della società aggiudicataria;
- che i lavori sono stati ultimati il 25/05/2023, quindi entro il termine utile
- a seguito della redazione della Relazione a Strutture Ultimate avente PG 252135 del 24/05/2023 da parte del DL, è stato presentato il Certificato di Collaudo Statico avente PG252171 del 24/05/2023 a cura dell'Ing. Giovanni Voltolina;
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare che il conto finale è di € 228.236,59 (o.f.c.)

**RICHIAMATI:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**DATO ATTO CHE:**

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**DETERMINA**

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione con PG 373615 del 03/08/2023 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 14931 “Ripristino Ponte San Cosmo alla Giudecca”
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE.
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 228.236,59 (o.f.c.)
4. che il cronoprogramma rimane invariato;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons Cristian Tonetto e che il Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini;
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

8. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

**IL DIRIGENTE**

arch. Alberto Chinellato

*atto firmato digitalmente (\*)*

*Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 03/08/2023.*

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2400

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio manutenzione viabilità centro storico e isole

Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

Fasc.2023/XI.2.1

pag. 1/7

file: 14931\_Certificato Regolare Esecuzione.odt

**C.I. 14931**  
**CONTRATTO D'APPALTO**  
**PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE SAN**  
**COSMO ALLA GIUDECCA**  
**GARA N. 55/2022**  
**CIG:93157120BD – CUP: F73D20001120004**

IMPRESA: COSTRUZIONI IANNINI S.R.L.  
Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 L'Aquila  
Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 01668180662  
CONTRATTO: in data 23/01/2023 N. 23709 Repertorio Speciale

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Lavori a base d'asta	€	158.410,77
Ribasso d'asta 0,50 %	€	788,11
Lavori al netto del ribasso	€	157.622,66
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	29.456,51
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>187.079,17</b>

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

**a) PROGETTO ORIGINARIO:** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2022, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 1340 del 05/07/2022, depositate agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati, rispettivamente, i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di "Ripristino del Ponte San Cosmo alla Giudecca", per un importo dei lavori da appaltare di €160.994,38, oneri fiscali esclusi, di cui €131.537,87 per lavori oggetto dell'offerta secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, e €29.456,51 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

**b) FINANZIAMENTO**

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)  
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin (claudio.biscontin@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia: Ca' Faretto, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38  
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.*



**c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE:** in seguito a procedura negoziata, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 2621 del 14/12/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUZIONI IANNINI S.R.L., con domicilio fiscale dell'Impresa in Via dell'Industria Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 L'Aquila - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 01668180662 per il prezzo complessivo di € 160.336,69 di cui € 130.880,18 per lavori veri e propri, € 29.456,51 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 0,50%, sull'importo a base di gara di €131.537,87.

Il quadro economico di aggiudicazione è pertanto:



### Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16334

generato in data: 05/10/2022

Cod.Proc: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	130.880,18	a misura	29.456,51
		a corpo	
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>130.880,18</b>	<b>totale</b>	<b>29.456,51</b>
importo lavori al netto del ribasso del 0,500%	160.336,69	% IVA(*)	22
		importo IVA	35.274,07

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	11.787,15			11.787,15
3) allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00			10.000,00
4) imprevisti	16.000,00			16.000,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	12.507,82			12.507,82
7b) spese tecniche (incentivi)	3.291,89			3.291,89
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>53.586,86</b>			
12) IVA			35.274,07	
<b>totale a disposizione</b>	<b>88.860,93</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>249.197,62</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

#### Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
657,69	0,500	144,69		22	802,38	250.000,00

#### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	195.610,76
somme a disposizione (o.f.c.)	50.294,97
incentivi	3.291,89
<b>totale complessivo</b>	<b>249.197,62</b>

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin (claudio.biscontin@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38

mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio manutenzione viabilità centro storico e isole

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: A garanzia dell'esatto adempimento, l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1717.00.27.2799849756 emessa in data 21/12/2022 dalla società SACE BT S.p.A. - agenzia di L'Aquila Interas Intermediazione Assicurati - per l'importo di € 6.414,00, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

e) CONTRATTO: il contratto principale stipulato in data 23/01/2023 al N. 23709 Repertorio Speciale

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: a seguito di PDD 1185/2023 10/05/2023 e DD 1218 2023 del 23/05/2023 è stata approvata Perizia Suppletiva di Variante con relativo quadro economico



### Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 17167

generato in data: 09/05/2023

Cod.Proc: 14931 Oggetto: RIPRISTINO PONTE S.COSMO ALLA GIUDECCA

#### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	157.622,66	a misura	29.456,51	0,00
a corpo		a corpo		
in economia		in economia		
<b>totale</b>	<b>157.622,66</b>	<b>totale</b>	<b>29.456,51</b>	

importo lavori al netto del ribasso del 0,500%	187.079,17	% IVA(*)	22	importo IVA	41.157,42
--	------------	----------	----	-------------	-----------

#### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	5.161,32			5.161,32
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	12.507,82			12.507,82
7b) spese tecniche (incentivi)	3.291,89			3.291,89
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>20.961,03</b>			
12) IVA			41.157,42	
<b>totale a disposizione</b>	<b>62.118,45</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>249.197,62</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

#### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	228.236,59
somme a disposizione (o.f.c.)	17.669,14
incentivi	3.291,89
<b>totale complessivo</b>	<b>249.197,62</b>

Le motivazioni che sottendono alle opere in varianti in corso d'opera descritte di seguito sono riconducibili alle eventualità previste dall'art. art 106, comma 1, lettera c, del D.Lg.vo 50/2016,

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin (claudio.biscontin@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38

mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dir.lavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





per il verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. La modifica inoltre non altera la natura generale del contratto. A rendere necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera è stata l'opportunità di eseguire alcune lavorazioni non previste e ritenute necessarie durante il prosieguo dei lavori, quali:

1. demolizione e rifacimento degli attacchi a terra del ponte stesso resisi necessari a seguito dello smontaggio delle vecchie strutture in legno lamellare;
2. modifica dei profili utilizzati reperibili sul mercato con conseguente modifica del trattamento di finitura delle parti in carpenteria metallica;
3. Aumento delle superfici della passerella pedonale al fine di realizzare un più sicuro e funzionale piano di lavoro sottoponte in relazione alle condizioni meteo marine.
4. Incremento del trattamento superficiale di finitura antiscivolo del ponte ai fini della sicurezza.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta al netto degli oneri fiscali a **€187.079,17**, di cui €157.622,66 per lavori veri e propri ed €29.456,51 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, il giorno 23/02/2023

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 24/05/2023.

c) SOSPENSIONI: non sono state effettuate sospensioni

d) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 25/05/2023 e quindi entro il termine utile sopra riportato con 30gg per ultimare piccole opere marginali e non funzionali all'utilizzo dell'opera.

## 3. COLLAUDO OPERE STRUTTURALI:

a seguito della redazione della Relazione a Strutture Ultimate PG/2023/0252135 del 24/05/2023 dal parte del DL, è stato presentato Certificato di Collaudo Statico PG/2023/0252171 del 24/05/2023 a cura dell'Ing. Giovanni Voltolina.

## 4. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 5. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 6. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin ([claudio.biscontin@comune.venezia.it](mailto:claudio.biscontin@comune.venezia.it))

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38

mail: [viabilita.venezia@comune.venezia.it](mailto:viabilita.venezia@comune.venezia.it) - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



## 7. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia.

## 8. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richieste di subappalto.

Con PG/2023/0094322 del 24/02/2023 per la ditta Boscolo Bielo Ivano srl con Sede legale e amministrativa in Canale della Scomenzera, 1 – 30123 Venezia - P.IVA. 03137160275

Il subappalto è stato autorizzato con PG/2023/0120043 del 10/03/2023.

Con PG/2023/0126747 del 15/03/2023 per la ditta BOZZA CAV. RAINIERI & C. SNC con Sede legale e amministrativa in Via Della Costituzione, 115 Spinea (VE) - P.IVA: 00407530278

Il subappalto è stato autorizzato con PG/2023/0147614 del 27/03/2023.

Ai sensi dell'art. 49 del CSA, è stata trasmessa alla DL e acquisita copia delle fatture quietanzate dei pagamenti ai subappaltatori rispettivamente fattura Boscolo Bielo Ivano Srl n°405/01 del 16/03/2023 di € 22.350,00 (o.f.e.) e fattura Bozza Cav. Rainieri & C. S.n.c. n° 2023210000165 del 31/03/2023.

## 9. PAGAMENTI IN ACCONTO:

All'impresa esecutrice non è stata liquidata alcuna somma a titolo di anticipazione sull'importo contrattuale.

## 10. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 157.622,66
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 29.456,51
Recupero infortuni 0,5%	€ -663,90
Somma	€ 187.079,17
B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:	
1) Anticipazione sull'importo contrattuale	€ 0,00
2) 1^ certificato di pagamento SAL1 in data 28/03/2023	€ 132.117,05
2) 2^ certificato di pagamento SAL2 finale in data 25/05/2023	€ 54.962,12
Totale	€ 187.079,17

## 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 187.079,17
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ 187.079,17
Minore spesa	€ 0,00

## 11. ACCORDI BONARI:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)  
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin (claudio.biscontin@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38  
mail: viabilita.venezia@comune.venezia.it - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno.





Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

#### **12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

#### **13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL de L'Aquila mediante polizza assicurativa continuativa.

#### **14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore. Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Il responsabile unico del procedimento non ha redatto relazione finale riservata prevista dall'art.202 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

#### **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 120gg dalla data ultimazione dei lavori.

#### **21. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE STRAORDINARIO**

Sarà necessario per adempiere agli obblighi di legge inerenti il calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio e del Procedimento: arch. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Claudio Biscontin ([claudio.biscontin@comune.venezia.it](mailto:claudio.biscontin@comune.venezia.it))

Sede di Venezia: Ca' Farsetti, San Marco 4136 – Sede di Mestre: Villa Querini, via G. Verdi 38

mail: [viabilita.venezia@comune.venezia.it](mailto:viabilita.venezia@comune.venezia.it) - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, lì 31/07/2023

Il Direttore dei Lavori

arch. Claudio Biscontin  
(firmato digitalmente)

Il RUP

arch. cons. Cristian Tonetto  
(firmato digitalmente)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.