



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14032) Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2931 del 06/12/2023

Determinazione (DD) n. 2967 del 20/12/2023

Fascicolo 2018.XI/2/1.1039 "C.I. 14032 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 18/12/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/12/2023.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Mobilità e Viabilità Terraferma

Servizio Viabilità Secondaria

C.I. 14032

Responsabile del Procedimento: arch. Diego Costantini

PDD n. 2931 del 06/12/2023

Fasc.: 2018/XI.2.1/1039.1

OGGETTO: (C.I. 14032) Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nella prima annualità del programma Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e nell'Elenco Annuale 2019, allegati al Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 20/12/2018, con il codice identificativo C.I.14032, avente ad oggetto "Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma", per un importo complessivo di Euro 800.000,00.= da finanziare con sanzioni codice della strada;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 383 del 03/12/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14/05/2019, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n.1512 del 09/07/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli "RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA" per un importo di lavori pari ad € 575.800,00.=, di cui € 20.594,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta, € 20.800,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 224.200,00.= quali somme a disposizione per un totale di € 800.000,00.=;
- con Determinazione Dirigenziale n.2304 del 24/10/2019 i relativi lavori sono stati affidati all'impresa CI.GI.ESSSE Srl P.iva 03940410289, per l'importo di € 563.401,67.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 2,32% di cui € 20.594,00.= per lavori in economia ed € 20.800,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. speciale n. 20905 del 03/12/2019, CIG 7975754868 - CUP F73D19000000004;
- con determinazione dirigenziale n. 678 del 03/04/2020 si è affidato l'incarico di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione allo Studio Associato S.T.P., P.iva 03999420270, per l'importo di € 28.253,37.= (o.f.prev.c.), giusto contratto Rep. Spec. n. 202323 del 08/05/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 2701 del 17/12/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo di € 103.102,71.= (o.f.c.) per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 2,320%, che

aumenta l'importo di contratto a € 647.912,20.= (o.f.e.), a seguito della stessa si è inoltre provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti allo Studio Associato S.T.P., per il quale si è previsto un incremento di spesa di € 3.312,59.= (o.f. e prev. c.), con il quadro economico seguente:

Cod Proc: 14032 Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	616.340,29	a misura	21.571,91		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	10.000,00	in economia			
totale	626.340,29	totale	21.571,91		

importo lavori al netto del ribasso del	2,320%	% IVA(*)	importo IVA
647.912,20		22	142.540,68

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	108.665,15			108.665,15
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	31.365,97			31.365,97
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	157.243,92			
12) IVA			142.540,68	
totale a disposizione	299.784,60			
to tale complessivo	947.696,80			

(*) in caso di %IVA differenti sulla medesima voce la %indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	790.452,88
somme a disposizione (o.f.c.)	148.031,12
incentivi	9.212,80
to tale complessivo	947.696,80

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito con L. n. 113 del 08/08/2021 che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- in sostituzione dell’avviso ai creditori, il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione avente PG 218313 del 06/05/2021 attestante che per l’effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;

- ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;

- il direttore dei lavori, lo Studio Associato S.T.P., in data 06/05/2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n.221106 del 07/05/2021 (*allegato A*), ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 647.889,88.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 579.305,26.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l’impresa di € 68.584,62.= (o.f.e.), già contabilizzato;

Accertato che l’importo dei lavori contabilizzato di € 647.889,88.= risulta inferiore all’importo netto autorizzato pari a € 647.912,20.=, si ha una economia alla voce “lavori” di € 22,32.= (o.f.e.);

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 831.645,12	€ 57.379,63	€ 58.644,82	€ 947.669,57
IMPEGNATO	€ 831.645,12	€ 57.379,63	€ 46.965,14	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

Rilevato che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all'interno del PIAO 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;

- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al (C.I. 14032) "Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma" (CIG 7795754868 - CUP F73D19000000004), dell'importo complessivo contabilizzato di € 647.889,88.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

2. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione", per effetto dell'ultimazione dei lavori, dell'importo di € 11.679,68.= (o.f.c.), al cap./art. 27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2024, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con sanzioni codice della strada, viabilità lett. c);

3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera si conferma essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 831.645,12	€ 57.379,63	€ 46.965,14	€ 935.989,89
IMPEGNATO	€ 831.645,12	€ 57.379,63	€ 46.965,14	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Diego Costantini, giusta nomina dirigenziale prot. n. 581382 del 19/11/2019, acquisita agli atti;

6. di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

8. di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3bis e 4, della L. 488/99.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2931

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 17258/2023 del 19/12/2023 - NON ESECUTIVO "C.I. 14032) Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità t" autorizzazione Proposta di determina 2931/23 del 06/12/23

La prenotazione di spesa numero 17258/2023 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-11.679,68	0,00
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F73D19000000004		
<i>Opera</i>	161 - 14032/000 - RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA		
<i>Tipo Spesa</i>	VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA		
	3648 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1214 - 018.003.999 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - VIABILITA' LETT C)		
	Totale:	-11.679,68	0,00
	Disponibilità:		-11.679,68

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
19/12/2023	19.293.531,46	-11.679,68	-11.679,68	0,00	0,00	-11.679,68	19.305.211,14

COMUNE DI VENEZIA, li 19 dicembre 2023

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19/12/2023 n. 961
Rif.
SPESE 2023

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 960 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	4.729.487,55			4.729.487,55
		previsioni di competenza	60.065.474,03	11.679,68		60.077.153,71
		previsioni di cassa	61.762.965,79			61.762.965,79
10052.05.027025201	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESA C/CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	62.321.175,38		-11.679,68	62.309.495,70
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	6.225.486,73			6.225.486,73
		previsioni di competenza	188.814.969,59	11.679,68	-11.679,68	188.814.969,59
		previsioni di cassa	113.563.323,49			113.563.323,49
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	20.826.267,62			20.826.267,62
		previsioni di competenza	226.741.645,31	11.679,68	-11.679,68	226.741.645,31
		previsioni di cassa	154.552.484,45			154.552.484,45
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	99.392.086,47			99.392.086,47
		previsioni di competenza	498.190.345,59	11.679,68	-11.679,68	498.190.345,59
		previsioni di cassa	445.906.654,12			445.906.654,12
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	4.729.487,55			4.729.487,55
		previsioni di competenza	122.386.649,41	11.679,68	-11.679,68	122.386.649,41
		previsioni di cassa	61.762.965,79			61.762.965,79
Totale Generale delle uscite		residui presunti	244.023.251,95			244.023.251,95
		previsioni di competenza	2.874.949.268,25	11.679,68	-11.679,68	2.874.949.268,25
		previsioni di cassa	2.725.345.322,74			2.725.345.322,74

ENTRATE 2023

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 960 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		44.467.410,55			44.467.410,55
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		179.276.044,43	11.679,68	-11.679,68	179.276.044,43
Utilizzo avanzo di amministrazione					
	Fondo oneri e rischi	320.000,00			320.000,00
	Fondo contenzioso	2.982.057,53			2.982.057,53
	Vincoli derivanti da leggi	17.065.359,06			17.065.359,06
	Vincoli derivanti da trasferimenti	47.464.886,69			47.464.886,69
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	254.435,29			254.435,29
	Vincoli attribuiti dall'ente	3.680,04			3.680,04
	Parte destinata agli investimenti	3.595.003,95			3.595.003,95
	Avanzo non vincolato	54.397.270,62			54.397.270,62
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	570.156.730,38			570.156.730,38
	previsioni di competenza	2.874.949.268,25	11.679,68	-11.679,68	2.874.949.268,25
	previsioni di cassa	2.484.883.435,78			2.484.883.435,78

SPESE 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 960 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 2	Spese in conto capitale					
10052.02.027022109	BENI IMMOBILI	residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	17.290.838,32	-11.679,68		17.279.158,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	35.259.701,26			35.259.701,26
		previsioni di competenza	91.325.565,16	-11.679,68		91.313.885,48
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	52.932.055,97			52.932.055,97
		previsioni di competenza	124.569.086,56	-11.679,68		124.557.406,88
		previsioni di cassa	2.950.530,00			2.950.530,00
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	275.788.245,84			275.788.245,84
		previsioni di competenza	251.374.316,26	-11.679,68		251.362.636,58
		previsioni di cassa	3.768.553,00			3.768.553,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	22.320.475,64			22.320.475,64
		previsioni di competenza	17.290.838,32	-11.679,68		17.279.158,64
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	680.355.089,42			680.355.089,42
		previsioni di competenza	2.311.858.107,76	-11.679,68		2.311.846.428,08
		previsioni di cassa	94.166.770,74			94.166.770,74

ENTRATE 2024

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 960 ESERCIZIO 2023	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			30.887.156,12			30.887.156,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			109.558.314,42		-11.679,68	109.546.634,74
Totale Generale delle entrate		residui presunti	902.352.083,85			902.352.083,85
		previsioni di competenza	2.311.858.107,76		-11.679,68	2.311.846.428,08
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART CITY
Servizio manutenzione viabilità terraferma

C.I. 14032

R.U.P.: Arch. Diego Costantini

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Lavori di: (C.I. 14032) "Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma"

CIG: 7795754868 – **CUP:** F73D19000000004

Aggiudicazione: Determinazione n. 2304 del 24/10/2019

Impresa: CI.GI.ESSE s.r.l., P.iva 03940410289

Contratto di appalto: Rep. n. 20905 del 03/12/2019

Importo a base d'asta	€ 534.406,00
Ribasso d'asta 2,32%	€ - 12.398,22
Importo netto dei lavori	€ <u>522.007,78</u>
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.594,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>20.800,00</u>
Importo contrattuale	€ 563.401,78
Importo di perizia	€ <u>84.510,42</u>
Importo comprensivo di perizia	€ 647.912,20

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: il progetto definitivo e il progetto esecutivo sono stati approvati rispettivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 14/05/2019, esecutiva, e con determinazione n. 1512 del 09/07/2019 per un importo complessivo di € 800.000,00.= (o.f.c.), di cui € 575.800,00.= (o.f.e.) quale importo complessivo dell'appalto così suddiviso: € 534.406,00.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 20.800,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 20.594,00 per opere in economia, con il seguente quadro economico:



Cod.Proc: 14032 Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	534.406,00	a misura	20.800,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	20.594,00	in economia		
totale	555.000,00	totale	20.800,00	

importo a base di gara	575.800,00	% IVA(*)	22	importo IVA	126.676,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	------------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	48.800,00			48.800,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	14.208,00			14.208,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	11.516,00			11.516,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	97.524,00			
12) IVA				126.676,00
totale a disposizione	224.200,00			
totale complessivo	800.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	702.476,00
somme a disposizione (o.f.c.)	86.008,00
incentivi	11.516,00
totale complessivo	800.000,00



b) FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con sanzioni codice della strada, segnaletica lett. a) art. 208, anno 2019.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: con la determinazione dirigenziale n. 1519 del 09/07/2019 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori e con applicazione dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella sopracitata determinazione n. 1512 del 09/07/2019.

Con lettera prot. n. 445146 in data 09/09/2019, sono state invitate, attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia, n. 15 (quindici) imprese scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Entro il termine stabilito dalla lettera d'invito, e cioè entro le ore 12.00 del 30/09/2019, sono pervenute n. 13 (tredici) offerte.

Come risulta dal verbale di gara n. 1 in data 01/10/2019, si è regolarmente riunita la commissione aggiudicatrice la quale ha verificato la documentazione generale, ha proceduto all'apertura delle "offerte economiche" presentate di tutti i concorrenti ammessi alla gara, ha proceduto all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 applicando per il calcolo della soglia di anomalia l'art. 97, comma 2-bis, del medesimo decreto;

d) AFFIDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati con determinazione del dirigente n. 2304 del 24/10/2019 all'impresa CI.GI.ESSE s.r.l., p.iva 03940410289, per un importo di € 522.007,78.= al netto del ribasso d'asta del 2,32%, a cui vanno aggiunti € 20.594,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 20.800,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 563.401,78.= (o.f.e.).



Cod.Proc: 14032 Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	522.007,78	a misura	20.800,00
		a corpo	
in economia	20.594,00	in economia	
totale	542.601,78	totale	20.800,00

importo lavori al netto del ribasso del	2,320%	% IVA(*)	importo IVA
563.401,78		22	123.948,39

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	48.800,00			48.800,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	14.208,00			14.208,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	11.516,00			11.516,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	97.524,00			
12) IVA			123.948,39	
totale a disposizione	221.472,39			
totale complessivo	784.874,17			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
12.398,22	2,320	2.727,61	22	15.125,83	800.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	687.350,17
somme a disposizione (o.f.c.)	86.008,00
incentivi	11.516,00
totale complessivo	784.874,17


e) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: con determinazione del dirigente n. 2701 del 17/12/2020 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo di € 84.510,42.= (o.f.e.) per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 2,32%, che aumenta l'importo di contratto a € 647.912,20.= (o.f.e.).

f) VERBALE NUOVI PREZZI: sono stati redatti due verbali di concordamento nuovi prezzi in data 31/07/2020 e 15/03/2021.

g) SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 947.696,80.= di cui:

- € 616.340,29.= (o.f.e.) per lavori a misura;
- € 10.000,00.= per lavori in economia;
- € 21.571,91.= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- € 299.784,60.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:





Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 14546

generato in data: 14/12/2020

Cod.Proc: 14032 Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALE SEGNALETICA VERTICALE/ORIZZONTALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	616.340,29	a misura	21.571,91		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	10.000,00	in economia			
totale	626.340,29	totale	21.571,91		

importo lavori al netto del ribasso del	2,320%	% IVA(*)	importo IVA
647.912,20		22	142.540,68

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	108.665,15			108.665,15
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	31.365,97			31.365,97
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	157.243,92			
12) IVA			142.540,68	
totale a disposizione	299.784,60			
totale complessivo	947.696,80			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	790.452,88
somme a disposizione (o.f.c.)	148.031,12
incentivi	9.212,80
totale complessivo	947.696,80

Comune di Venezia
Data: 07/05/2021, PG/2021/0221106



2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 09/03/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 5 del contratto Rep. n. 20905 del 03/12/2019, il tempo utile per ultimare i lavori è stato fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 08/03/2021;
- c) SOSPENSIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati sospesi in data 13/03/2020 con apposito verbale per 25 (venticinque) giorni, a causa dell'emergenza epidemica da Coronavirus;
- d) RIPRESA DEI LAVORI: i lavori sono ripresi in data 07/04/2020, essendo cessate le cause che ne hanno imposto la sospensione. Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato quindi fissato per il 02/04/2021;
- e) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 02/04/2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 6 del contratto Rep. n. 20905 del 03/12/2019, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di lavori in economia per un importo pari a € 9.993,56.=

7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto per lavori inerenti la categoria OS10 nei confronti delle seguenti imprese:

- impresa ADRIATICA s.r.l., p.iva 01202780316, per l'importo di € 56.339,00.= (o.f.e.), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.080,00.=, autorizzato con atto PG n. 151183 del 25/03/2020;
- impresa VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE s.r.l., p.iva 03921610287, per l'importo di € 56.339,00.= (o.f.e.), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.080,00.=, autorizzato con atto PG n. 151146 del 25/03/2020;
- impresa ESSEVI s.r.l., p.iva 00219610284, per l'importo di € 56.339,00.= (o.f.e.), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 2.080,00.=, autorizzato con atto PG n. 151158 del 25/03/2020;



8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di acconto per complessivi € 579.305,26.=, come di seguito riportato:

1° certificato di acconto del 6 agosto 2020 (1° S.A.L.)	€ 355.464,20
2° certificato di acconto del 10 novembre 2020 (2° S.A.L.)	€ 148.115,86
3° certificato di acconto del 25 marzo 2021 (3° S.A.L.)	€ 75.725,20

9. CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il credito residuo dell'impresa riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 616.324,41
Importo lavori in economia	€ 9.993,56
Oneri per la sicurezza	€ <u>21.571,91</u>
Somma	€ 647.889,88
B) Detrazioni	
Certificati precedenti	€ 579.305,26

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 68.584,62.= (o.f.e.)

10. CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA:

La differenza tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- importo netto autorizzato dei lavori	€ 647.912,20
- importo del conto finale dei lavori	€ <u>647.889,88</u>
Minore spesa	€ 22,32

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'applicazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa I.N.A.I.L. di Padova PAT 91518125/86 - codice ditta 13946531

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

16. AVVISO AI CREDITORI:

Come da dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 04/05/2021 e protocollata con PG n. 218313 del 06/05/2021, si è ritenuto di omettere la



pubblicazione dell'avviso ai creditori perché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

17. CESSIONE CREDITI:

L'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto, come risulta da dichiarazione prot. n. 192703 del 20/04/2021.

18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 15 del contratto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto geom. Mauro Sottana, Direttore dei Lavori, ha riscontrato che essi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto geom. Mauro Sottana, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice CI.GI.ESSE s.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 647.889,88.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 22,32.=;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro polizza assicurativa I.N.A.I.L. di Padova PAT 91518125/86 - codice ditta 13946531 e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

che i lavori di "Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa in sicurezza viabilità terraferma" (C.I. 14032) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE CI.GI.ESSE S.R.L.

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:



A) Importo netto del conto finale	€ 647.889,88
B) Detrazioni	€ <u>579.305,26</u>
Resta a credito liquido per l'impresa	€ 68.584,62

(diconsi Euro sessantottomilacinquecentoottantaquattro/62)

che possono essere corrisposti all'impresa CI.GI.ESSE s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre (Ve), lì 6 maggio 2021

L'Impresa CI.GI.ESSE s.r.l.
sig. Simone Cavaliere
f.to digitalmente

Il Direttore dei Lavori
geom. Mauro Sottana
f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Diego Costantini
f.to digitalmente

