



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14873) Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali strategici per la mobilità sostenibile. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2929 del 06/12/2023

*Determinazione (DD)* n. 3010 del 27/12/2023

*Fascicolo* 2020.XI/2/1.310 "C.I. 14873 - MESSA IN SICUREZZA DI  
ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI STRATEGICI PER LA MOBILITÀ"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 14/12/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/12/2023.



## AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Terraferma e Smart City  
Servizio Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili

C.I. 14873

*Responsabile del Procedimento: arch. Chiara Riccato*

PDD n. 2929 del 06/12/2023

Fasc.: 2020.XI/2/310.1

**OGGETTO:** (C.I. 14873) Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali strategici per la mobilità sostenibile. Approvazione del certificato di regolare esecuzione.

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche allegato alla variazione di Bilancio di previsione approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 02/04/2020, con il codice identificativo C.I.14873, avente ad oggetto "Messa in sicurezza di attraversamenti ciclopedonali strategici per la mobilità sostenibile", per un importo complessivo di euro 250.000,00.= da finanziare con contributo dello Stato;
- con Determinazione Dirigenziale n.1133 del 17/06/2020 è stato conferito all'arch. Daniele Giubilato l'incarico di progettazione esecutiva, rilievo planimetrico di dettaglio e direzione lavori per l'importo di € 12.095,19.= (o.f. e prev.e.) giusto contratto Rep. Spec. n.21429 del 22/09/2020;
- con Deliberazione Giunta Comunale n.216 del 14/07/2020 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo all'intervento sopra menzionato;
- con Determinazione Dirigenziale n.1317 del 16/07/2020 è stato conferito all'arch. Stefano Zorzi l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 3.990,64.= (o.f. e prev.e.) giusto contratto Rep. Spec. n.21370 del 25/08/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n.1569 del 18/08/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo pari ad € 149.250,93.=, di cui € 6.498,25.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 100.749,07.= quali somme a disposizione per un totale di € 250.000,00.=;
- con Determinazione Dirigenziale n.1751 del 10/09/2020 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Erregi s.r.l. P.iva 04251140283, per l'importo di € 143.198,22.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 4,240% di cui € 6.498,25.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n.21605 del 04/12/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 593 del 22/03/2021 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dell'importo di € 21.427,95.= (o.f.e.) per maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 4,240%, che aumenta l'importo di contratto a € 164.626,17.= (o.f.e.), a seguito della stessa si è inoltre provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti all'arch. Daniele Giubilato, per il quale si è previsto un incremento di spesa di € 1.331,42.= (o.f. e prev.e.) e all'arch. Stefano Zorzi, per il quale si è previsto un incremento di spesa di € 174,69.= (o.f. e prev.e.), con il quadro economico seguente:

Cod.Proc: 14873 Oggetto: *MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI STRATEGICI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	156.627,92	a misura	7.998,25		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>156.627,92</b>	<b>totale</b>	<b>7.998,25</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	4,240%	% IVA(*)	importo IVA
164.626,17		10	16.462,62

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	43.022,08			43.022,08
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.180,31			1.180,31
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	22.320,81			22.320,81
7b) spese tecniche (incentivi)	2.388,01			2.388,01
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>68.911,21</b>			
12) IVA	16.462,62			
<b>totale a disposizione</b>	<b>85.373,83</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>250.000,00</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	181.088,79
somme a disposizione (o.f.c.)	66.523,20
incentivi	2.388,01
<b>totale complessivo</b>	<b>250.000,00</b>

**Visto che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito con L. n. 113 del 08/08/2021 che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

**Visti:**

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

**Richiamati:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**Visto che:**

- l'avviso ai creditori, regolarmente pubblicato presso l'albo pretorio comunale, non ha prodotto reclami ed opposizioni;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, ha emesso il certificato di regolare esecuzione datato 26/07/2021 (*allegato A*), ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 164.626,17.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 141.844,19.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 22.781,98.= (o.f.e.), già contabilizzato;

**Accertato** che l'importo dei lavori contabilizzato di € 164.626,17.= risulta uguale all'importo netto autorizzato, non si hanno economie alla voce "lavori";

**Dato atto** che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 248.598,04	0,00	€ 248.598,04
IMPEGNATO	€ 248.598,04	0,00	

**Ritenuto** pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*);

**Rilevato** che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all'interno del PIAO 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo espressa con determinazione dirigenziale;

**Accertato** che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Richiamati** i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. n. 118/2011;

**Visti:**

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;

- la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

**DETERMINA**

**1.** di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (*allegato A*), redatto dal direttore lavori, e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al (C.I. 14873) "Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali strategici per la mobilità sostenibile" (CIG 84131807C3, CUP F77H20000610001), dell'importo complessivo contabilizzato di € 164.626,17.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;

**2.** di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera si conferma essere il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 248.598,04	0,00	€ 248.598,04
IMPEGNATO	€ 248.598,04	0,00	

**3.** di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

**4.** di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Chiara Riccato, giusta nomina PG185873 del 23/04/2020, conservata agli atti;

**5.** di dare atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

7. di provvedere alla trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3bis e 4, della L. 488/99.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE  
ing. Roberto Di Bussolo  
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 2929

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**

SETTORE VIABILITÀ TERRAFERMA E SMART CITY

SERVIZIO PIANIFICAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE,  
ARREDO URBANO E SMART CITY

R.U.P.: Riccato Chiara



**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: (C.I. 14873) /CIG 84131807C3,CUPF77H20000610001/

“MESSA IN SICUREZZA DI ATTRAVERSAMENTI CICLOPEDONALI STRATEGICI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - ”

IMPRESA: ERREGI SRL con sede in San Martino di Lupari (PD) via Mira n.16 cap 35018

IMPORTO LAVORI: € 164.626,17

CONTRATTO in data 04/12/2020 Rep. n. 21605

**RELAZIONE**

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 198 del 07/07/2020. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Daniele Giubilato, incaricato con atto n. DD 1133 del 17/06/2020, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 1569 del 18/08/2020 per un importo complessivo di €. 250.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	€	€	
- Lavori a misura		142752,68	
- Lavori a corpo	.....		
- Lavori in economia	.....		
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		6498,25	
TOTALE LAVORI (A)			149250,93

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)		49000	
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)		3838,96	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)		3000	
4 Imprevisti		6597,01	
5 Acquisizione aree o immobili	.....		
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	.....		
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)		21000	
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.		2388,01	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)	.....		



9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	.....	
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	.....	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	.....	
12 IVA: 10 % su A)		14925,09
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>100749,07</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>250000</b>

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con contributo dello Stato come confermato da nota del Ministero degli Interni Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali protocollo n.16211 del 30.1.2020 ed acquisito agli atti con PG n.67272 del 3.2.2020.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio GARA INTERNA è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa ERREGI SRL con sede in San Martino di Lupari (PD) via Mira n.16 cap 35018 che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta del 4,24% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 143.198,22.

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 7.160,00 mediante polizza fidejussoria n° 1674.00.27.2799803967 Prestata dalla Compagnia di Assicurazione SACE Simest gruppo cdp di Roma.

e) CONTRATTO : Il contratto principale è stato stipulato in data 04/12/2020 e repertoriato al n. 21605.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: E' stata approvata, con Determinazione Dirigenziale n. 593 del 22/03/2021, una perizia di variante e suppletiva di € 21427,95, che ha portato l'importo complessivo dell'opera a € 164.626,17. La perizia ha riguardato principalmente:

- per l'ambito di via del Rigo, nella realizzazione del vialetto di collegamento pedonale all'interno dell'area verde, con l'esecuzione del collegamento alla rete delle acque meteoriche della vasca di troppo pieno dell'impianto antincendio della scuola primaria "E. Toti",
- per l'ambito di viale Vespucci, nell'esecuzione delle fasi sperimentali per la segnaletica orizzontale;
- per l'ambito di via Orlanda, nell'ampliamento del marciapiede lato chiesa per consentire il proseguimento fino alla chiesa del collegamento con la ciclopedonale realizzata nel corso dei lavori da ANAS, lungo via Orlanda nel tratto immediatamente successivo all'ambito di cantiere;

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto o di perizia è stato convenuto un nuovo prezzo allegato all'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa e contenuto nella documentazione di perizia.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 250.000,00 di cui € 164.626,17 quale somma netta autorizzata per i lavori, e € 85.373,83 per somme a disposizione della stazione appaltante, e precisamente:

A) Somme per lavori	
Importo netto dei lavori	€ 156.627,92
Oneri per la sicurezza	€ <u>7.998,25</u>
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>€ 164.626,17</b>
 B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
1) per lavori in economia	€ 43.022,08
2) rilievi accertamenti ed indagini	-----

3) allacciamenti a pubblici servizi	-----
4) imprevisti	€ 1.180,31
5) acquisizione di aree o immobili	-----
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	-----
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	€ 22.320,81
7b) spese tecniche (incentivi)	€ 2.388,01
8) spese per attività di consulenza o di supporto	-----
9) spesa per commissioni giudicatrici:	-----
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	-----
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	-----
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	<u>€ 16.462,62</u>
Sommano	<u>€ 85.373,83</u>
Totale	<u>€ 250.000,00</u>

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 15/09/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 13/01/2021
- c) PRIMA SOSPENSIONE I lavori furono sospesi con verbale in data 26/02/2021, per l'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva dettata dalla necessità di far fronte ad opere impreviste, e sono ripresi in data 16/04/2021, con un periodo di sospensione di complessivi giorni 49, fissando al 17/04/2021 la data per l'ultimazione dei lavori.
- d) CONCESSIONE DI PROROGHE: A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alla soprarichiamata perizia di variante e suppletive sono stati concessi all'impresa complessivamente n° 55 giorni di proroga.
- e) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era fissato al 27/04/2021
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 23/04/2021 e quindi entro il termine utile.

## 3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto per lavori inerenti la cat. OG3 nei confronti dell'impresa LACS srl per € 7.000,00, di cui € 250,00 per oneri della sicurezza. Tale subappalto è stato autorizzato per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 105 comma 18 del Dlgs 50/2016, come da nota protocollo 7277 del 7.1.2021.

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 141.844,19 a titolo di acconto e tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

## 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 12/07/2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 156.627,92
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>7.998,25</u>
Somma	€ 164.626,17
B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:	
1) 1^ certificato di pagamento in data 14/12/2020	€ 66.810,74
2) 2^ certificato di pagamento in data 11/03/2021	€ 75.033,45
Totale	€ 141.844,19
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€ <b>22.781,98</b>

## 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 156.626,17
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€ <u>156.626,17</u>
nessuna differenza di spesa	€ 0,00

## 11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

## 12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre alcuna riserva.

## 13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la polizza assicurativa continuativa n. 183038210 presso l'I.N.A.I.L. di Padova

## 14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

## 15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

Gli avvisi ai creditori sono stati regolarmente pubblicati sugli organi previsti dalla legge e, nel termine di 60 giorni, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi come può desumersi dal certificato del comune e della prefettura.

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi per i lavori di che trattasi.

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Il responsabile unico del procedimento non ha ritenuto di redigere alcuna relazione finale riservata non essendovi i presupposti.

#### **20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 55 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto Giubilato Daniele Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori Architetto Chiara Riccato (RUP) e il signor Giuseppe Rizzo quale Responsabile dell'Impresa ERREGI.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

- **Viale Vespucci:** intervento di risagomatura della carreggiata con restringimento da tre a due corsie, ovvero una corsia per senso di marcia nel tratto compreso tra la rotatoria esistente con via Pigafetta fino all'altezza della fermata bus "Cattaneo" in direzione Venezia. L'intervento finale, dopo una prima fase sperimentale attuata con sola orizzontale e complementare, è consistito nell'ampliamento dell'aiuola con sistemazione del terreno, in prossimità dell'attraversamento pedonale e ciclabile, nella predisposizione delle modifiche all'impianto semaforico, realizzato poi nell'ambito di altro appalto, mediante realizzazione di plinti e cavidotti di collegamento, posa di cordonate e stesa di terreno, oltre che realizzazione di segnaletica orizzontale e segnaletica per ipovedenti.
- **Via del Rigo:** realizzazione dei marciapiedi, in parte in masselli autobloccanti delimitati da cordonate prefabbricate in calcestruzzo, in parte in asfalto stampato e colorato, con stampaggio della cordonata. Realizzazione di platea rialzata all'intersezione con via Rismondo, con risagomatura di via del Rigo e realizzazione di canalette per la raccolta delle acque. Predisposizione dei plinti per la sistemazione dell'illuminazione pubblica. Sistemazione del parcheggio adiacente all'accesso laterale

della scuola. Realizzazione di vialetto di collegamento pedonale tra via del Rigo e il percorso "Pediplan", nell'area verde esterna al parcheggio. Posa di paletti parapetonali, alcuni dei quali in materiale plastico e flessibile. Posa della segnaletica

- **via Orlanda:** modifica dell'andamento stradale della strada nel tratto compreso tra l'attraversamento pedonale all'altezza del monumento e la fine del percorso ciclopedonale realizzato da ANAS lungo la stessa via Orlanda fino al cimitero di Campalto. Allargamento del marciapiede lato chiesa, con recupero dei masselli autobloccanti esistenti, predisposizione delle opere necessarie alla modifica dell'impianto di illuminazione e di un nuovo futuro impianto semaforico. Realizzazione del marciapiede lato sud, antistante la farmacia, deviato rispetto all'andamento precedente. Realizzazione di un'aiuola con messa a dimora di una pianta arborea della specie *Carpinus Betulus*. Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, posa dei podotattili e dei parapetti metallici a protezione del marciapiede. Sistemazione delle caditoie per lo smaltimento delle acque meteoriche. Asfaltatura delle porzioni di pavimentazione ricomprese nell'ambito del cantiere.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni: raffronto tra progetto e quanto realizzato, alcune misurazioni a campione.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Giubilato Daniele direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ERREGI SRL corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 164.626,17;
- L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro, con la polizza assicurativa continuativa n. 183038210 presso l'I.N.A.I.L. di Padova e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### **CERTIFICA**

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice ERREGI SRL

### **LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- A) Importo netto confermato del Conto finale: € 164.626,17
- B) Detrazioni

2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ .....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ .....
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ .....
5) Per somme in acconto	€ 141.844,19
Totale detrazioni	€ .....
Resta a credito liquido della ditta	€ 22.781,98

(diconsi Euro ventiduemilasessantatino/20)

che possono essere corrisposti all'impresa ERREGI SRL , compresa la liquidazione della ritenuta dello 0,50%, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre, 26 luglio 2021.



L'IMPRESA ESECUTRICE  
ERREGI SRL

**ERREGI SRL Soc. Unip.**  
Sede Legale: Via Mira, 16  
35018 S. MARTINO DI L. (PD)  
C.F. e R.I. - P.IVA: 04251140283

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Riccato Chiara

Visto si approva

IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE