



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14754 ;Ripristino strada vicinale Malamocco tratto via Doge Galla e depuratore Lido;. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

*Proposta di determinazione (PDD) n. 123* del 19/01/2023

*Determinazione (DD) n. 528* del 07/03/2023

*Fascicolo 2020.XI/2/1.302 "C.I. 14754 - RIPRISTINO STRADA VICINALE MALAMOCCO TRATTO VIA DOGE GALLA E DEPURATORE – LIDO"*

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 06/03/2023.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 23/01/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 06/03/2023.



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti  
Servizio Manutenzione viabilità Venezia Centro Storico e Isole

PDD del 18/01/2023

Fasc.: 2020/XI.2.1/302

Oggetto: C.I. 14754 “Ripristino strada vicinale Malamocco tratto via Doge Galla e depuratore Lido”.

Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) 75 del 23 dicembre 2022 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025 e del Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2023-2025.
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 42 del 22 marzo 2022 sono stati approvati il Piano della Performance – PdP 2022-2024, che individua, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori, e il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2022-2024, assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa e ss.mm.ii.;
- con DGC n. 27 in data 8 marzo 2022, in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs n. 33/2013, è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024;

- con DGC 107 del 26 maggio 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-24 che incorpora, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, vale a dire il Piano della Performance, il PTPCT (già approvato), il Piano triennale dei fabbisogni del personale, il Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Piano organizzativo del lavoro agile, il Piano della Formazione, il Piano delle Azioni Positive e il Piano Sviluppo Informatici;
- con DCC n.32 del 18/03/2022 è stato approvato "il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020" ed è stata approvata la variazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2022-2024;
- con DCC n.45 del 14/07/2022 è stato approvato "il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 - verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP) 2022. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020";
- con DCC n. 59 del 10/11/2022 è stata approvata la Ratifica alla delibera di Giunta n. 212 del 14 settembre 2022 ad oggetto "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000", nella quale rientra il presente impegno di spesa;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 295868 del 24/06/2021, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole – Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese”* di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, c. 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *“Codice di comportamento interno”*, che *“ha sostituito ogni precedente”*;
- il D.lgs 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i. e il d.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la L. 120/2020 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del D.L. 77/2021;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo*

*inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;*

- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Legs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con DGC 157/2019;

**PREMESSO CHE:**

- l'intervento con C.I. 14754 “Ripristino strada vicinale Malamocco tratto via Doge Galla e depuratore, Lido” risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 allegato al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022 approvato con DGC n. 39 del 19/12/2019 per l'importo di € 100.000,00
- l'intervento con C.I. 14754 Ripristino strada vicinale Malamocco tratto via Doge Galla e depuratore, Lido” risulta inserito nel “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022” approvato con Delibera GC n. 21 del 29/01/2020 per l'importo di € 100.000,00 – spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia ;
- con DGC 215 del 07/09/21 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnico economica per un importo € 100.000,00;
- con DD 2229 del 12/11/21 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo di €
- 100.000,00 e contestualmente le modalità a contrattare;
- con DD 2234 del 06/11/2020 è stata affidata l'indagine di analisi terre propedeutiche per la redazione del progetto definitivo alla ditta CONSULAB srl per un importo di € 2.562,00 (o.f.c.);
- con DD 293 del 19/01/2022 i lavori sono stati aggiudicati all' impresa BERGAMO CESARE S.n.c. per un importo lavori di € 93.169,18 (o.f.c.); come risulta dal seguente quadro economico:

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	68.755,15	a misura	8.613,30
		a corpo	
in economia	7.330,80	in economia	
<b>totale</b>	<b>76.085,95</b>	<b>totale</b>	<b>8.613,30</b>

importo lavori al netto del ribasso del	3%	% IVA(*)	importo IVA
84.699,25		10	8.469,93

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	2.909,30			2.909,30
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	1.389,21			1.389,21
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	193,22			193,22
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>4.491,73</b>			
12) IVA			8.469,93	
<b>totale a disposizione</b>	<b>12.961,66</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>97.660,91</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
2.126,45	3	212,64	10	2.339,09	100.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	93.169,18
somme a disposizione (o.f.c.)	3.102,52
incentivi	1.389,21
<b>totale complessivo</b>	<b>97.660,91</b>

**DATO ATTO CHE** il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14754 risulta oggi così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Altri anni</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale QE</b>
<b>Stanziato</b>	€ 2.562,00	€ 94.496,03	€ 2.686,39	€ 99.744,42
<b>Impegnato</b>	€ 2.562,00	€ 94.496,03	0,00	

**RITENUTO PERTANTO DI** provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021–2023 prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che dal certificato di regolare esecuzione (C.R.E.), redatto dal Direttore dei Lavori il 28/11/2022 con PG 31130 del 19/01/2023, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati a BERGAMO CESARE S.n.c. per un importo contrattuale pari a € 93.169,18 (o.f.c.);
- che lo stato finale dei lavori di € 93.106,82 (o.f.c.) risulta inferiore rispetto all'importo autorizzato di € 93.169,18 (o.f.c.) e che le economie di € 62,36 (o.f.c.) sono già state contabilizzate;
- che i lavori sono stati ultimati il 19/09/2022 dopo tre sospensioni lavori come riportato nel CRE;
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare e che il conto finale è di € 93.106,82 (o.f.c.) e che risulta un credito già pagato e contabilizzato alla ditta aggiudicataria pari a € 84.219,35;
- che il credito esigibile a favore dell'impresa maturato e riconosciuto nel suddetto CRE risulta pari a € 465,53 (ofc) ed è già stato contabilizzato e pagato con mandato del 09/02/2023;

**CONSIDERATO CHE** nelle somme a disposizione dell'intervento è stato impegnato ma non speso l'importo di € 193,22 configurandosi quindi quale economia già contabilizzata;

**RICHIAMATI:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

#### **DATO ATTO CHE**

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto del certificato di regolare esecuzione PG 31130 del 19/01/2023 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 14754 “Ripristino strada vicinale Malamocco tratto via Doge Galla e depuratore Lido”;
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE;
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 93.106,82 (o.f.c.);
4. di confermare che il credito esigibile a favore dell'impresa pari a € 465,53 (ofc) quale svincolo delle ritenute per infortuni pari allo 0,5% è già stato contabilizzato e pagato;
5. di confermare quale economia l'importo di € 2.686,39 (o.f.c.) quale somma prenotata ma non impegnata;
6. di prendere atto che il cronoprogramma del CI 14754 risulta il seguente:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Altri anni</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Totale QE</b>
<b>Stanziato</b>	€ 2.562,00	€ 94.496,03	€ 0,00	€ 97.058,03
<b>Impegnato</b>	€ 2.562,00	€ 94.496,03	€ 0,00	

6. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

IL DIRIGENTE  
Arch. Alberto Chinellato

ALLEGATI Certificato di Regolare Esecuzione PG 31130 del 19/01/2023

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 123

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 17918/2022 del 20/12/2022 "C.I. 14754/000 - SPOSTAMENTO SOMME DAL 2022 AL 2023"  
autorizzazione Determine 2753/22 del 21/12/22

La prenotazione di spesa numero 17918/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2022</b>	-2.686,39	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H20000100001		
<i>Opera</i>	5946 - 14754/000 - RIPRISTINO STRADA VICINALE MALAMOCCO		
<i>Tipo Spesa</i>	TRATTO VIA DOGE GALLA E DEPURATORE - LIDO		
	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A		
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	2.686,39	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H20000100001		
<i>Opera</i>	5946 - 14754/000 - RIPRISTINO STRADA VICINALE MALAMOCCO		
<i>Tipo Spesa</i>	TRATTO VIA DOGE GALLA E DEPURATORE - LIDO		
	3649 - TOTN - Valore Totale OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A		
	<b>Totale:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>0,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
20/12/2022	5.347.368,14	-2.686,39	-2.686,39	0,00	0,00	-2.686,39	<b>5.350.054,53</b>

### 09012.02.011522109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
20/12/2022	10.537.650,17	2.686,39	2.686,39	0,00	0,00	2.686,39	<b>10.534.963,78</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 30 gennaio 2023



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Prov.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>	
B1 275	Lido e Pellestrina - Viabilità	81	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	PDD-123/2023	Visto e preso nota	E	97.058,03	29-25
Z1 AVZ	Gestione avanzo	81	L. 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	PDD-123/2023	Programmato	E	2.941,97	29-25
					<b>Totale</b>	<b>E</b>	<b>100.000,00</b>	



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

Venezia, data, *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*  
PG n., *vedi ID su nota di trasmissione (PEC)*  
Fasc.2020/XI.2.1/302  
pag. 1/8  
file: 14754\_CRE.odt

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

**C.I. 14754**  
**RIAPERTURA STRADA VICINALE MALAMOCCO – ALBERONI**  
**TRATTO VIA DOGE GALLA E DEPURATORE -LIDO**  
**CUP F77H20000100001 / CIG 9015880B88**

IMPRESA: Bergamo Cesare S.n.c.  
IMPORTO LAVORI: € **84.699,25**  
CONTRATTO in data 28/04/2022 Rep. n. 22938 registrato

**RELAZIONE**

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 251 del 07/09/2021. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Cons. Cristian Tonetto e dell'arch. Shana Catanzaro, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 2229 del 12/11/2021 per un importo complessivo di €. 100.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	70.881,60	
- Lavori a corpo		
- Lavori in economia	7.330,80	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.613,30	
<b>TOTALE LAVORI (A)</b>		<b>86.825,70</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto)		
2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	2.100,00	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)		

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

4 Imprevisti		
5 Acquisizione aree o immobili		
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006		
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)		
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.	1.736,51	
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)		
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	193,22	
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)		
12 IVA: 10% su A)	9.144,57	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>13.174,30</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		<b>100.000,00</b>

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con contributi legge speciale Venezia anno 2021.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio AFFIDAMENTO DIRETTO previa consultazione di 3 operatori economici ancorché non richiesto dalla normativa è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa Bergamo Cesare S.n.c. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 3,00% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 84.699,25

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 8.469,93 mediante polizza fidejussoria n° 184044865. Prestata dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai Assicurazioni.

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 28/04/2022 è stato registrato al Rep. n° serie 22938.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 84.699,25 di cui € 8.613,30 quali oneri per la sicurezza e € 7.330,80 quali lavori in economia ed € 12.961,66 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori

Importo netto dei lavori	€ 68.755,15
Lavori in economia	€ 7.330,80
Oneri per la sicurezza	€ <u>8.613,30</u>
<b>Totale importo contrattuale</b>	<b>€ 84.699,25</b>

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne

1) per lavori in economia	€
2) rilievi accertamenti ed indagini	€
3) allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.909,30
4) imprevisti	€
5) acquisizione di aree o immobili	€
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€
7) spese tecniche	€ 1.389,21
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€ 193,22
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ <u>8.469,93</u>
Sommano	€ <u>12.961,66</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 97.660,91</b>

**2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:**

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale PG 231116, redatto senza riserve, in data 23/05/2022;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 20/09/2022

c) PRIMA SOSPENSIONE : non sono state necessarie sospensioni

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)*



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

d) CONCESSIONE DI PROROGHE: non sono state concesse proroghe

e) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 19/09/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

**3. PENALI PER RITARDO:**

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

**4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono/ si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

**5. ORDINI DI SERVIZIO:**

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

**6. LAVORI IN ECONOMIA:**

Sono stati eseguiti lavori in economia per l'importo di € 9.220,66. Con il presente CRE si rimodulano i lavori in economia di ulteriori € 1.889,86 nel rispetto dell'importo contrattuale.

**7. SUBAPPALTI:**

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

**8. PAGAMENTI IN ACCONTO:**

Non sono stati emessi stati di avanzamento lavori o pagamenti in acconto.

**9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:**

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 71.272,75
Importo opere in economia	€ 9.220,66
Oneri per la sicurezza	€ 4.149,15
Somma	<b>€ 84.642,56</b>
B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:	
1) certificati di pagamento	€ 0,00

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

Totale € 0,00  
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 84.642,56

Con il presente CRE viene rimodulata nel rispetto dell'importo contrattuale, la suddivisione dei costi come di seguito riportata:

Importo lavori	€ 71.272,75
Importo opere in economia	€ 9.220,66
Oneri per la sicurezza	<u>€ 4.149,15</u>
Somma	<b>€ 84.642,56</b>

**10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:**

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 84.699,25
- Importo del Conto Finale dei lavori	<u>€ 84.642,56</u>
Minore	€ 56,69

**11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

**12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia mediante polizza assicurativa n° 4676721.

**14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

**15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno*



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

**16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

**17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

**18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Il responsabile unico del procedimento ha redatto in data 23/11/2022 PG 551456 la relazione finale riservata prevista dall'art.14 c.1 l.e del D.M. n. 49/2018;

**20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

**VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto arch. Shana Catanzaro Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Sauro Bergamo.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: ripristino Strada Vicinale Malamocco Alberoni nel tratto che compreso tra gli orti comunali ed il fabbricato insistente sul mapp.195 del Fg.43.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:

Analisi delle terre, verifica delle dimensioni, corrispondenza agli elaborati grafici, verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle voci della contabilità.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)*



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

**VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto arch Shana Catanzaro direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Bergamo Cesare S.n.c corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette **€ 84.642,56**
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 56,59;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 4676721. continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

**CERTIFICA**

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice Bergamo Cesare S.n.c

**LIQUIDA**

Il credito liquido dell'impresa come segue:

- A) Importo netto confermato/corretto del Conto finale: **€ 84.642,56**  
B) Detrazioni

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*  
*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*  
*Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*  
*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno*



**AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti**  
**Servizio manutenzione viabilità Venezia CSI**

1) Per esecuzioni d'ufficio	€ ...../.....
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ ...../.....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ ...../.....
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ ...../.....
5) Per somme dai certificati di pagamento	€ 84.219,35
Totale detrazioni	€ <u>84.219,35</u>
Resta a credito liquido della ditta (diconsi Euro cinquantanove/69)	€ 465,53

che possono essere corrisposti all'impresa Bergamo Cesare S.n.c a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì 28/11/2022.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
arch.Shana Catanzaro  
(firmato digitalmente)\*

L'IMPRESA ESECUTRICE  
Bergamo Cesare S.n.c  
sig.Sauro Bergamo  
(firmato digitalmente)\*

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Visto si approva

IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE  
arch. Alberto Chinellato

(firmato digitalmente)\*

*(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.,*

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno*