



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 15138) Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma. Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e della relazione acclarante la spesa sostenuta.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1004 del 18/04/2023

Determinazione (DD) n. 935 del 19/04/2023

Fascicolo 2022.XI/2/1.120 "C.I. 15138 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 18/04/2023.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 18/04/2023.



PDD n. 1004 del 18/04/2023

Fasc.: 2022/XI.2.1/120.1

OGGETTO: (C.I. 15138) Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma.
Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione e della relazione acclarante la spesa sostenuta.

IL DIRIGENTE

Visto che:

- in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stati assegnati ai Comuni, con decreto del Ministero dell'Interno 14 gennaio 2022, contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023;
- per l'anno 2022 il Comune di Venezia risulta beneficiario di un contributo pari a € 350.000,00=., come indicato nell'allegato A) del suddetto decreto;
- l'art. 3 del decreto ammette ad erogazione del finanziamento per l'annualità 2022, uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023 e a condizione inoltre che l'inizio dei lavori venga effettuato entro il 30/07/2022;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 12/05/2022 di approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, l'intervento di cui in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche e nell'Elenco Annuale 2022, per l'importo di € 350.000,00=., spesa finanziata con contributo dello Stato;

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1033 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo (CUP F77H22002130001), per la spesa complessiva di € 350.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 1270 del 22/06/2022 è stato affidato all'Arch. Carlo Ragni, relativamente all'opera di cui all'oggetto, l'incarico di direzione lavori, liquidazione – rendicontazione, contabilità a misura, controllo aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, approfondimenti progettuali necessari alla migliore integrazione delle soluzioni individuate in cantiere per attenuare al massimo le interferenze con sottoservizi e mobilità urbana e redazione del certificato di regolare esecuzione, per un importo complessivo dei corrispettivi pari a 14.507,32.= (o.p.f.e), CIG ZEE363F530, giusta stipula contrattuale in data 21/07/2022 con Repertorio Speciale n. 23105;

- con determinazione dirigenziale n. 1377 del 05/07/2022 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta F.M.S. F.lli Michieletto Strade Srl per un importo contrattuale di € 234.229,51.= (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 5,551% a cui vanno aggiunti € 9.952,90.= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed € 7.840,00 quali opere in economia, pari ad un importo contrattuale complessivo di € 252.022,41.= oneri fiscali esclusi, giusta stipula contrattuale in data 25/08/2022 con Repertorio Speciale n. 23190;
- con determinazione dirigenziale n. 486 del 03/03/2023 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo contrattuale dei lavori (al netto del ribasso del 5,551%) a complessivi € 267.827,73.= (lavori in economia e oneri sicurezza compresi e o.f.e.), con il seguente quadro economico di spesa:

Cod Proc: 15138 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	250.034,83	a misura	9.952,90		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	7.840,00	in economia			
totale	257.874,83	totale	9.952,90		

importo lavori al netto del ribasso del	5,551%	% IVA(*)	importo IVA
267.827,73		22	58.922,10

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	18.997,55			18.997,55
7b) spese tecniche (incentivi)	4.252,62			4.252,62
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	23.250,17			
12) IVA			58.922,10	
totale a disposizione	82.172,27			
to tale complessivo	350.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	326.749,83
somme a disposizione (o.f.c.)	18.997,55
incentivi	4.252,62
to tale complessivo	350.000,00

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito con L. n. 113 del 08/08/2021 che incorpora i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 374184 del 22/08/2022, è stato attribuito fino al 26/06/2024 l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.";
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Richiamati:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

Visto che:

- ai sensi dell’art. 102 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- si è omessa la pubblicazione dell’avviso ai creditori, non essendo necessario per i lavori in oggetto occupare aree di terzi e visto che i lavori hanno interessato immobili in gestione e competenza del Comune di Venezia, giusta nota del Direttore dei Lavori PG n. 176648 del 11/04/2023;
- il direttore dei lavori ha emesso in data 03/04/2023 il certificato di regolare esecuzione, acquisito agli atti con PG 166512 del 05/04/2023 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenzia che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve e che lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a € 267.617,50=. (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 239.517,66 = (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l’impresa di € 28.099,84.= (o.f.e.), quest’ultimo importo regolarmente erogato in seguito alla suddetta emissione;

Visto che l’importo dei lavori contabilizzato di € 267.617,50=. risulta inferiore all’importo netto contrattuale di € 267.827,23=. approvato con determinazione dirigenziale n. 486 del 03/03/2023 sopra indicata;

Rilevato che in data 17/04/2023 con Prot. Gen. n. 188576, il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso la Relazione acclarante la spesa sostenuta (Allegato 2) a conclusione dell’opera in oggetto;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 108.503,37	€ 241.496,63	€ 350.000,00
IMPEGNATO	€ 108.503,37	€ 241.469,10	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all’approvazione del certificato di regolare esecuzione dell’opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all'interno del PIAO 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all'impegno di spesa;
- la nota PG n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal direttore lavori, e acquisito agli atti con PG 166512 del 05/04/2023, relativo alla realizzazione dei lavori "(C.I. 15138) Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma.", dell'importo complessivo contabilizzato di € 267.617,50=. (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. di prendere atto che si è verificata una economia alla voce "lavori" del quadro economico dell'opera dell'importo di € 256,48=. (o.f.c.) sull'impegno n. 9370/2023;
3. di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad operare una riduzione dell'accertamento d'entrata per € 256,48.= sul cap./art. 420174/270 "trasferimenti dallo Stato per interventi sulla viabilità", secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118;
4. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" del quadro economico dell'opera, quali somme prenotate non impegnate, per l'importo di € 27,53=. al cap.27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2023, codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali" spesa finanziata con contributo dello Stato;
5. di approvare la Relazione acclarante la spesa sostenuta (Allegato 2) a conclusione dell'opera in oggetto, acquisita agli atti con Prot. Gen. n. 188576 del 17/04/2023;
6. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15138 viene aggiornato come segue:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 108.503,37	€ 241.212,62	€ 349.715,99
IMPEGNATO	€ 108.503,37	€ 241.212,62	

7. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 71844 del 15/02/2022, conservata agli atti;

9. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

Allegati:

A) certificato di regolare esecuzione, PG n. 166512 del 05/04/2023

B) relazione acclarante, Prot. Gen. n. 188576 del 17/04/2023

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2023 / 1004

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10744/2023 del 18/04/2023 "(C.I. 15138) Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma.

Approvazione del Certificat"
autorizzazione Proposta di determina 1004/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10744/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-256,48	0,00
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H22002130001		
<i>Opera</i>	10271 - 15138/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI		
<i>Tipo Spesa</i>	PEDONALI DI TERRAFERMA		
	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI		
<i>Tipo Finanz.</i>	1400 - 022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP		
	Totale:	-256,48	0,00
	Disponibilità:		-256,48

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
18/04/2023	24.576.210,63	-256,48	-256,48	0,00	0,00	-256,48	24.576.467,11

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 aprile 2023



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10745/2023 del 18/04/2023 "(C.I. 15138) Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma.

Approvazione del Certificat"
autorizzazione Proposta di determina 1004/23 del 18/04/23

La prenotazione di spesa numero 10745/2023 e' DEFINITIVA e cosi' formata:


		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	-27,53	0,00
<i>Resp. servizio</i>	MOBILITA' E VIABILITA' TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H22002130001		
<i>Opera</i>	10271 - 15138/000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI		
<i>Tipo Spesa</i>	PEDONALI DI TERRAFERMA		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1400 - 022.998 - CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO - ECAP		
	Totale:	-27,53	0,00
	Disponibilità:		-27,53

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
18/04/2023	24.576.439,58	-27,53	-27,53	0,00	0,00	-27,53	24.576.467,11

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 aprile 2023

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>Area Lavori Pubblici Mobilità E Trasporti Settore Mobilità e Viabilità Terraferma Pianificazione Mobilità e Piste Ciclabili</p> <p>Polo Tecnico " Ex Carbonifera" Viale Ancona, 63 – Mestre (Ve)</p>	<p>C.I. 15138</p> <p>R.U.P.: dott. Alberto Cesaro</p>
--	---	--

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia

LAVORI: (C.I. 15138) CUP F77H22002130001/ Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma.

RELAZIONE ACCLARANTE LA SPESA SOSTENUTA

1.1 _ APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO comprensivo della fase sperimentale

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31/03/2022 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento in questione per l'importo di 350.000,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	248.991,90 €
Lavori in economia.....	7.840,00 €
Oneri per la sicurezza.....	9.952,90 €
<i>Totale importo a base di gara A).....</i>	<i>266.784,80 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00 €
B4) Imprevisti.....	253,98 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	20.000,00 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	4.268,56 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €

B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	0,00 €
B11)Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	58.692,66 €
<i>Totale importo somme a disposizione B).....</i>	<i>83.215,20 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	350.000,00 €

L'importo di 350.000,00= Euro risulta finanziato per la sua totalità mediante Contributo dello Stato.

1.2_ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1033 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto comprensivo delle modalità di gara, per l'importo complessivo di 350.000,00= Euro così distinto nel sotto riportato quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	247.995,75 €
Lavori in economia.....	7.840,00 €
Oneri per la sicurezza.....	9.952,90 €
<i>Totale importo a base di gara A).....</i>	<i>265.788,65 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	801,01 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	20.684,22 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	4.252,62 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	0,00 €
B11)Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €

B12) IVA.....	58.473,50 €
<i>Totale importo somme a disposizione B)</i>	<i>84.211,35 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	350.000,00 €

2. AFFIDAMENTO LAVORI ED ESECUZIONE DELLE OPERE

2.1 _ GARA D'APPALTO E AGGIUDICAZIONE

Nell'esperimento della gara d'appalto effettuata mediante procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. E comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con contratto da stipulare a misura come definito all'art. 3 comma 1 lett. eeeee) del Codice dei contratti, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa F.lli Michieletto Strade s.r.l. p.iva 00162350276 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 5,551%.

L'aggiudicazione definitiva è stata sancita con Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 05/07/2022, con la quale è stato definito il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	234.229,51 €
Lavori in economia.....	7.840,00 €
Oneri per la sicurezza.....	9.952,90 €
<i>Totale importo A)</i>	<i>252.022,41 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	801,01 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	20.684,22 €
B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	4.252,62 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	0,00 €

B11)Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	55.444,93 €
<i>Totale importo somme a disposizione B)</i>	<i>81.182,78 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	333.205,19 €

Per quanto sopra, si rileva un'economia di gara pari a 16.794,81.= Euro.

2.2_ STIPULA CONTRATTO ED CONSEGNA DEI LAVORI

Il Contratto principale è stato stipulato in data 25/08/2022 giusto Rep. Spec. n. 23190, per l'importo complessivo di 252.022,41.= Euro.

I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il 22/07/2022, giusto verbale sottoscritto tra le parti in medesima data, e prevedevano una durata di 120 giorni, così che l'ultimazione dei lavori stessi doveva avvenire entro il giorno 18/11/2022.

2.3_ APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

Nel corso dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 03/03/2023, è stata approvata una perizie suppletiva e di variante e assestamento del quadro economico, che ha trovato copertura finanziaria mediante il recupero del ribasso d'asta dell'intervento, pari a complessivi 16.794,81.= Euro.

Per quanto sopra, ne deriva il seguente quadro economico:

A) IMPORTO DEI LAVORI

Lavori a misura.....	250.034,83 €
Lavori in economia.....	7.840,00 €
Oneri per la sicurezza.....	9.952,90 €
<i>Totale importo a base di gara A)</i>	<i>267.827,73 €</i>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1) Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto.....	0,00 €
B2) Rilievi, accertamenti e indagini.....	0,00 €
B3) Allacciamenti a pubblici servizi.....	0,00 €
B4) Imprevisti.....	0,00 €
B5) Acquisizione di aree o immobili.....	0,00 €
B6) Accantonamento	0,00 €
B7a) Spese tecniche (incarichi esterni).....	18.997,55 €

B7b) Spese tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016).....	4.252,62 €
B8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione.....	0,00 €
B9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici.....	0,00 €
B10) Spese per pubblicità e opere artistiche.....	0,00 €
B11) Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi.....	0,00 €
B12) IVA.....	58.922,10 €
<i>Totale importo somme a disposizione B)</i>	<i>82.172,27 €</i>
TOTALE COMPLESSIVO A)+B).....	350.000,00 €

Per quanto sopra, si rileva un aumento dell'importo dei lavori pari a 15.805,32.= Euro (o.f.e.)

2.4_ SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Nel corso dei lavori sono intercorse le seguenti sospensioni e riprese all'esecuzione delle opere:

1) sospensione del 23/12/2022 ripresa del 23/02/2023;

2.5_ PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga all'ultimazione delle opere di 60 giorni a decorrere dal 18/11/2022 per cui la nuova data utile di ultimazione dei lavori risultava essere il 17/01/2023, giusto verbale PG 531201 del 15/11/2022;

2.6_ ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per effetto delle proroghe concesse il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito nel giorno 20/03/2023.

I lavori sono formalmente ultimati in data 20/03/2023, giusto verbale pari data e pertanto entro il termine ultimo perentorio.

2.7_ CONTABILITA'

Dallo stato finale, risultano contabilizzati lavori per complessivi € 267.617,50.= (oneri fiscali esclusi), con una spesa effettivamente sostenuta pari a € 326.493,35.= (oneri fiscali compresi), registrando di fatto una minore spesa di 256.48.= Euro (o.f.c.) rispetto all'importo contrattuale.

2.8_ COLLAUDO

In data 03/04/2023 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione PG 166512 del 05/04/2023.

3. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL Q.E.

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante, sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

Beneficiario	Descrizione	Estremi atto	Estremi mandato di pagamento	Importo liquidato (o.f.p.c.)
arch. Carlo Ragni p.iva 02889260275	Incarico di direzione lavori, liquidazione-rendicontazione, contabilità a misura, controllo aggiornamento elaborati di progetto, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, approfondimenti progettuali necessari alla migliore integrazione delle soluzioni individuate in cantiere per attenuare al massimo le interferenze con sottoservizi e mobilità urbana e redazione del certificato di regolare esecuzione	D.D. n. 1270 del 22/06/2022 (affidamento incarico) D.D. n. 486 del 03/03/2023 (adeguamento corrispettivi professionali a seguito di variante)	n. 94603 del 21/12/2022 n. 19766 del 12/04/2023 n. 20451 del 17/04/2023	18.970,02 €
Personale interno dell'ente	Incentivo tecnico di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	D.D. n. 1377 del 05/07/2022	/	2.836,50 € in corso di liquidazione
			TOTALE	21.806,52 €

4. CONCLUSIONI

La somma complessiva spesa per l'intervento è riassunta dal seguente prospetto:

A) Per lavori (o.f.c.).....	326.493,35 €
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione.....	21.806,52 €
TOTALE COMPLESSIVO.....	348.299,87 €

Per quanto sopra si pone a confronto il finanziamento autorizzato con la spesa effettivamente sostenuta:

- Importo da quadro economico autorizzato.....	350.000,00 €
- Importo complessivamente impegnato	349.972,47 €

- Spesa effettivamente sostenuta.....348.299,87 €
ECONOMIA sul totale autorizzato1.700,13 €

Tutto ciò premesso e considerato:

- che il Comune di Venezia ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che è stato regolarmente eseguito il progetto approvato;
- che l'importo complessivamente sostenuto risulta congruo ed ammissibile;
- che, a valere sul Contributo dello Stato, si registra un'economia pari a 1.700,13.= Euro;

Richiamato quanto precedentemente esposto ed a seguito degli accertamenti effettuati con risultato favorevole, il Responsabile Unico del Procedimento dott. Alberto Cesaro,

ACCERTA

nell'importo di 348.299,87.= Euro (diconsi euro trecentoquarantottomiladuecentonovantanove/87) la spesa complessivamente sostenuta dal Comune di Venezia per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto

CERTIFICA

- a) la funzionalità dell'opera in relazione agli obiettivi prefissati nel documento di programmazione e finanziamento dell'intervento in oggetto indicato;
- b) che a fronte di un finanziamento complessivo di 350.000,00.= Euro derivante da Contributo dello Stato, il costo complessivo dell'intervento risulta pari a 348.299,87.= Euro;
- c) che l'intervento in argomento, per le motivazioni sopra illustrate ha generato un'economia di 1.700,13.= Euro.

Il Responsabile Unico del Procedimento: dott. Alberto Cesaro (*f.to digitalmente*)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE***(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010)*

Fascicolo: 2020/XI.2.1/120.1

Lavori: C.I. 15138 – Manutenzione straordinaria percorsi pedonali di terraferma

CIG 9232941FEE – CUP F77H22002130001

Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1377 del 05/07/2022

Contratto: Rep. Spec. n. 23190 del 25/08/2022

Impresa: F.M.S. F.lli Michieletto Strade s.r.l., c.f. e p.iva n. 00162350276

Importo a base d'asta	€ 247.995,75
Ribasso d'asta 5,551%	€ - 13.766,24
Importo netto dei lavori	€ 234.229,51
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.840,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.952,90
Importo contrattuale	€ 252.022,41
Importo di perizia suppletiva e di variante	€ 15.805,32
Importo comprensivo di perizia	€ 267.827,73

RELAZIONE

Progetto: con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 31/03/2022, esecutiva, e con Determinazione del Dirigente n. 1033 del 20/05/2022 sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo relativi ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 350.000,00.= (o.f.c.), di cui € 265.788,65.= (o.f.e.) per lavori, così suddiviso:

- € 247.995,75.= per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta;
- € 7.840,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta;
- € 9.952,90.= quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Cod.Proc: 15138 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	247.995,75	a misura	9.952,90	0,00	
a corpo		a corpo			
in economia	7.840,00	in economia			
totale	255.835,75	totale	9.952,90		

importo a base di gara	265.788,65	% IVA(*)	22	importo IVA	58.473,50
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	801,01			801,01
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	20.684,22			20.684,22
7b) spese tecniche (incentivi)	4.252,62			4.252,62
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	25.737,85			
12) IVA			58.473,50	
totale a disposizione	84.211,35			
totale complessivo	350.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	324.262,15
somme a disposizione (o.f.c.)	21.485,23
incentivi	4.252,62
totale complessivo	350.000,00

Procedura di gara: si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Con lettera prot. n. 232511 del 25/05/2022, sono state invitate n. 5 imprese scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Entro il termine stabilito dalla lettera d'invito è pervenuta una sola offerta da parte dell'Impresa F.M.S. F.lli Michieletto Strade s.r.l..

Aggiudicazione dei lavori: verificata la documentazione generale, esaminata e ritenuta congrua l'offerta economica presentata, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati con Determinazione del Dirigente n. 1377 del 05/07/2022 all'Impresa F.M.S. F.lli Michieletto Strade s.r.l., c.f. e p.iva n. 00162350276, per un importo di € 234.229,51.= (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 5,551%, oltre ad € 7.840,00.= per lavori in economia ed € 9.952,90.= quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Contratto: il giorno 25 agosto 2022 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n. 23190 di Repertorio Speciale con l'Impresa F.M.S. F.lli Michieletto Strade s.r.l. per un importo complessivo di € 252.022,41.= (o.f.e.).

Finanziamento: l'opera è stata finanziata con Contributo dello Stato, inserito a Bilancio 2022 - Cap. 27022 art. 109 "Beni immobili", Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali", per un importo complessivo di € 333.205,19.= (o.f.c.), di cui € 252.022,41.= per lavori ed € 81.182,78.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico.



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16015

generato in data: 23/06/2022

Cod.Proc: 15138 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	234.229,51	a misura	9.952,90
		a corpo	
in economia	7.840,00	in economia	
totale	242.069,51	totale	9.952,90

importo lavori al netto del ribasso del	5,551%	% IVA(*)	importo IVA
252.022,41		22	55.444,93

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	801,01			801,01
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	20.684,22			20.684,22
7b) spese tecniche (incentivi)	4.252,62			4.252,62
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	25.737,85			
12) IVA			55.444,93	
totale a disposizione	81.182,78			
totale complessivo	333.205,19			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
13.766,24	5,551	3.028,57	22	16.794,81	350.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	307.467,34
somme a disposizione (o.f.c.)	21.485,23
incentivi	4.252,62
totale complessivo	333.205,19



Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati il giorno 22 luglio 2022, come da verbale sottoscritto in pari data, senza riserve da parte dell'appaltatore.

Tempo utile per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 5 del Contratto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Pertanto l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 18 novembre 2022.

Proroga dei lavori: a seguito di richiesta dell'Impresa, pervenuta con nota prot. 508214 del 02/11/2022, il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. 531201 del 15/11/2022, ha disposto la concessione della proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori in oggetto a decorrere dal 18 novembre 2022, a causa di imprevisti verificatisi in corso d'opera che hanno comportato la necessità di eseguire variazioni progettuali e conseguenti nuove lavorazioni.

Pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 17 gennaio 2023.

Sospensione dei lavori: i lavori sono stati sospesi per 62 (sessantadue) giorni a partire dal 23 dicembre 2022, come da verbale sottoscritto in pari data, a causa delle avverse condizioni meteorologiche (persistenza di basse temperature e di elevate percentuali di umidità dell'aria), che compromettevano la continuità e l'efficacia dei lavori come previsti da capitolato.

Ripresa dei lavori: i lavori sono ripresi il giorno 23 febbraio 2023, come da verbale sottoscritto in pari data, essendo cessate le cause che ne hanno imposto la sospensione.

Il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 20 marzo 2023.

Perizia suppletiva e di variante: con Determinazione del Dirigente n. 486 del 03/03/2023 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha comportato un incremento dei lavori per un importo di € 15.805,32.= (o.f.e.) corrispondenti al 6,27%, e un aumento delle somme a disposizione per un importo di € 989,49.=, ovvero un incremento del finanziamento pari ad € 16.794,81.= (o.f.c.), portando il quadro economico dell'intervento a complessivi € 350.000,00.= (o.f.c.), trovando disponibilità dal recupero del ribasso d'asta.

Il quadro economico dell'appalto è stato rimodulato con i seguenti importi:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 1,155%	€ 250.034,83
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.840,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>9.952,90</u>
Importo complessivo	€ 267.827,73

A seguito della perizia suddetta, il giorno 10 marzo 2023 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione con il quale l'Impresa appaltatrice ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i lavori attinenti alla perizia suppletiva e di variante, secondo gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto, per un importo complessivo di € 15.805,32.= al netto del ribasso d'asta del 5,551%.

Cod.Proc: 15138 Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	250.034,83	a misura	9.952,90		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	7.840,00	in economia			
totale	257.874,83	totale	9.952,90		

importo lavori al netto del ribasso del	5,551%	% IVA(*)	importo IVA
267.827,73		22	58.922,10

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	18.997,55			18.997,55
7b) spese tecniche (incentivi)	4.252,62			4.252,62
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	23.250,17			
12) IVA			58.922,10	
totale a disposizione	82.172,27			
totale complessivo	350.000,00			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	326.749,83
somme a disposizione (o.f.c.)	18.997,55
incentivi	4.252,62
totale complessivo	350.000,00

Subappalti: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati autorizzati n. 6 subappalti, per lavori rientranti nella categoria OG3, alle seguenti imprese:

- 1) Bellia Benedetto s.a.s di Bellia Gabriele & C., c.f. e p.iva n. 03443630276, per l'importo di € 15.000,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 406831 del 13/09/2022;
- 2) LACS s.r.l., c.f. e p.iva n. 03813930280, per l'importo di € 7.000,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 491098 del 20/10/2022;
- 3) Costruzioni Semenzato s.r.l., c.f. e p.iva n. 00731950275, per l'importo di € 20.000,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 585183 del 19/12/2022;
- 4) E.C.I.S. s.r.l., c.f. e p.iva n. 00681560272, per l'importo di € 50.000,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 585283 del 19/12/2022;
- 5) La Ram.pa di Rampon Pasqualino, p.iva n. 03418180273, per l'importo di € 8.500,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 78265 del 15/02/2023;
- 6) R.P.M. di Rampon Simone, p.iva n. 03418200279, per l'importo di € 7.000,00.= (o.f.e.), giusta autorizzazione prot. n. 78308 del 15/02/2023.

Ordini di servizio: nel corso dell'esecuzione dei lavori non è stato emanato alcun ordine di servizio.

Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati il giorno 20 marzo 2023 e quindi entro il termine utile contrattuale, come da certificato di ultimazione sottoscritto in pari data.

Non è stata applicata la penale per i ritardi prevista dall'art. 6 del Contratto.

Nuovi prezzi: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati redatti n. 2 (due) verbali di concordamento per complessivi n. 26 (ventisei) nuovi prezzi.

Anticipazione: l'Impresa appaltatrice non ha richiesto la corresponsione di un'anticipazione dell'importo contrattuale.

Stati di Avanzamento dei Lavori: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti n. 2 (due) Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.):

- S.A.L. n. 1 a tutto il 04/11/2022 € 81.006,97
- S.A.L. n. 2 a tutto il 20/03/2023 corrispondente al finale € 267.617,50

Certificati di acconto: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti n. 2 (due) certificati di acconto per complessivi **239.517,66.=**:

- 1) certificato di acconto del 28/11/2022 (S.A.L. n. 1): € 80.601,94
- 2) certificato di acconto del 22/03/2022 (S.A.L. n. 2): € 158.915,72

Liste in economia: nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie prestazioni di manodopera e di materiali, come regolarmente documentato con n. 6 (sei) liste in economia inserite negli atti contabili, per un importo complessivo di € 7.829,99.=



Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 20/03/2022 e ammonta a un importo complessivo di **€ 267.617,50.= (o.f.e.)**, così distinti:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 249.834,61
Lavori in economia	€ 7.829,99
Oneri relativi alla sicurezza	€ <u>9.952,90</u>
Totale	€ 267.617,50

Detraendo l'importo di € 239.517,66.= già corrisposto con i certificati di acconto, resta un credito netto per l'Impresa pari ad **28.099,84.=** (diconsi euro ventottomilanovantanove/84).

Riserve dell'appaltatore: l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Confronto tra l'importo autorizzato e quello speso:

Importo netto autorizzato per i lavori	€ 267.827,73
Importo netto dei lavori eseguiti	€ <u>267.617,50</u>
Minore spesa	€ 210,23

Infortunati durante i lavori: nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio che rivestisse carattere di particolare gravità e per il quale sia stata fatta regolare denuncia.

Assicurazioni degli operai: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 92956785/58 – INAIL di Venezia.

Assicurazioni sociali e previdenziali: la stazione appaltante ha acquisito i documenti unici di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, dai quali si evince la posizione regolare della stessa alla data odierna.

Avviso ai creditori: come da dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 24/03/2023, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell'avviso ai creditori perché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

Cessione dei crediti: l'Impresa appaltatrice ha dichiarato di non aver ceduto i suoi crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori.

Termine per il certificato di regolare esecuzione: il presente certificato è stato emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Carlo Ragni, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti alla regola dell'arte secondo il progetto e la perizia suppletiva e di variante approvati;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;



- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti o successivamente concordati e approvati;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 267.617,50.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 210,23.=;

CERTIFICA

che i lavori "C.I. 15138 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI DI TERRAFERMA" – CIG 9232941FEE – CUP F77H22002130001 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice F.M.S. F.Ili Michieletto Strade s.r.l. come con il presente atto e con il seguente Stato Finale dei Lavori:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 267.617,50
Detrazioni per acconti corrisposti	€ 239.517,66

LIQUIDA

il credito netto per l'Impresa appaltatrice di **€ 28.099,84.=** (diconsi euro ventottomilanovantanove/84), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Venezia Mestre, 3 aprile 2023

Per l'Impresa
F.M.S. F.Ili Michieletto Strade s.r.l.
sig. Piergiorgio Michieletto
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
arch. Carlo Ragni
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alberto Cesaro
(firmato digitalmente)

