



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15041 - PON METRO 2014-2020 - VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 - Riqualificazione aree verdi e parchi" Lotto 1 - CUP F71G22000000006. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1178 del 04/06/2024

Determinazione (DD) n. 1163 del 19/06/2024

Fascicolo 2022.VII/1/1.363 "C.I. 15041 AMPLIAMENTO E RIPIANTUMAZIONE DEL BOSCO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Mastroianni Marco, in data 07/06/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 18/06/2024.



PDD. n. 2024/1178 del 04/06/2024

Fasc.: 2022/VII.1.1/363

OGGETTO: C.I. 15041 - PON METRO 2014-2020 - VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 - Riqualficazione aree verdi e parchi" Lotto 1 - CUP F71G22000000006. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati, per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), documento programmatico che ricomprende, sia la Sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 80/2021, la Sottosezione 3.3, "Rischi Corruttivi e Trasparenza" e i relativi allegati (Allegato 1 "Gestione del rischio Schede Aree/Direzioni" e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente");
- con disposizione PG/2023/0611362 del 22/12/2023, il Sindaco ha assegnato all'avv. Marco Mastroianni l'incarico di Direttore dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico ai sensi del vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Visti

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/ 2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e ss.mm.ii. Secondo il quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;



- gli articoli 4, co 2, e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e i compiti dei dirigenti, e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", modificato da ultimo con D.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- l'art. 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Venezia a mente del quale *"qualora ci siano Settori Dirigenziali vacanti, l'espletamento delle relative funzioni compete al relativo Direttore di Direzione"*;
- l'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n. 50/2016;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con L. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 – 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 e successive modifiche, e nello specifico gli artt. 12, 13, 14 e 17;
- le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare la Legge 136 del 13 agosto 2010, *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di di normativa"*



antimafia" e il Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010, "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", convertito in Legge 217 del 17 dicembre 2010;

- il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11/07/2017, con cui è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Premesso altresì che

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con Decisione della Commissione europea C (2015)4998 del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;
- con propria deliberazione n. 5 del 19 gennaio 2016, la Giunta comunale ha individuato nel Settore Sviluppo economico, Politiche comunitarie e Processi Partecipativi, l'Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna - il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016, è stata approvata una nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio (OI) del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 1/1/2021, l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON METRO al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione PG n. 408425 del 1 settembre 2016, aggiornata con disposizione prot. 527042 del 31/10/2017, con disposizione PG n. 484049 del 30/10/2020 e con disposizione PG n. 578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del PON Metro di Venezia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29.06.2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, avente ad oggetto "*Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" (PON Metro) 2014-2020: è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio di Venezia*", aggiornato da ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Considerato che

- con decisione CE C(2021)6028 del 09/08/2021 è stata approvata la riprogrammazione del PON Metro 2014-2020, versione 8.1, integrata per effetto delle risorse aggiuntive destinate all'Italia dallo strumento europeo REACT-EU e del conseguente inserimento dell'obiettivo "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" di cui al Regolamento di Esecuzione (Ue) 2021/439 del 3 marzo 2021 in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;
- con comunicazione PG n. 388587 del 26/08/2021 l'Autorità di Gestione (AdG), congiuntamente alla trasmissione della documentazione di approvazione della versione 8.1 del PON Metro 2014-2020, ha confermato la nuova dotazione finanziaria attribuita a Venezia, pari a complessivi € 122.265.663,03; le risorse integrative REACT-EU (€ 81.910.519,88) sono destinate ai tre nuovi Assi del PON Metro 2014-2020, attualmente composto da 8 Assi prioritari;



- a seguito di richiesta dell'Autorità di Gestione del PON Metro 2014-2020 del 23/09/2021 (AICT.REGISTRO UFFICIALE(U).0013010.23-09-2021), l'OI di Venezia ha proceduto con la predisposizione del Piano Operativo React-EU, relativo agli Assi 6, 7 e 8, approvato con DGC n. 265 del 09/11/2021;

Considerato inoltre che

- nello specifico l'Asse 6 "Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR)" contiene l'Azione 6.1.4 "Qualità dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici", all'interno della quale ricade l'operazione in oggetto, VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 - Riqualficazione aree verdi e parchi", articolata in lotti, finalizzata a realizzare interventi di miglioramento e di potenziamento della qualità ambientale e fruibilità delle aree verdi e dei parchi della città di Venezia, destinati alla fruizione collettiva;
- con disposizione dirigenziale PG n. 93980 del 01/03/2022 del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie dell'Area Economia e Finanza, l'operazione VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 - Riqualficazione aree verdi e parchi" è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del PON Metro 2014-2020 a valere sui fondi europei FESR React-EU per un importo complessivo di € 3.761.500,00.= di cui € 3.134.600,00.= per la realizzazione dei singoli interventi di cui è composta l'operazione, ed € 696.920,00.= quale quota forfettaria pari al massimo del 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi del personale, a copertura dei costi diretti del personale dedicato all'attuazione della stessa (art. 68 bis del REG. UE n. 1046/2018 del 18/07/2018 – "Omnibus");
- con la medesima disposizione PG 93980 del 01/03/2022 è stata individuata nel Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi la struttura competente per l'attuazione dell'operazione in oggetto e conferito il mandato al Dirigente del Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi a procedere con l'adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all'avvio delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all'interno della corrispondente scheda progetto;
- il suddetto intervento è identificato con CUP F71G22000000006;

Dato atto che

- nell'ambito dell'operazione VE6.1.4.a rientra l'intervento identificato come Lotto 1 - "Bosco: ampliamento e ripiantumazione del bosco, comprese opere complementari infrastrutturali, di sistemazione e arredo" (C.I.15041), di importo pari a € 700.000,00.=;



- l'intervento in oggetto C.I. 15041 è stato inserito, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 allegato al Bilancio di Previsione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2021, per l'importo di € 700.000,00.= (o.f.c.);
- l'importo complessivo programmato di quadro economico del C.I. 15041 in argomento risultava, pertanto, pari a € 700.000,00.= ed ha trovato copertura a Bilancio 2023 per € 700.000,00.= al cap. 33522/109 "Beni immobili", spesa finanziata con fondi europei (FESR REACT-EU) nell'ambito del Pon Metro 2014-2020;

Visti:

- con la determinazione DD n. 1246 del 17/06/2022 si è proceduto ad aggiudicazione e contestuale affidamento diretto al Dott. For. Alberto Burbello - P.IVA 03415540248 C.F. BRBLRT72D22E970R, del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché della direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di opere di ampliamento e ripiantumazione del Bosco, comprese opere complementari infrastrutturali di sistemazione e arredo previste nel lotto 1 (CI 15041) dell'operazione VE6.1.4.a "*Venezia più green e meno CO2 – Riqualficazione aree verdi e parchi*", a fronte di una spesa pari a € 53.104,56, più € 2.042,48 per IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 64.787,56= (o.f.i.), come da Trattativa diretta n. 2137737/2022, pervenuta tramite Mepa in data 17/05/2022;
- con il contratto assunto con Rep. Spec n. 23086/2022 è stato stipulato con il Dott. For. Alberto Burbello - P.IVA 03415540248 C.F. BRBLRT72D22E970R per il servizio descritto in oggetto;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 7 febbraio 2023, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento summenzionato per la spesa complessiva di € 700.000,00.= redatto dal Dott. For. Alberto Burbello, all'uopo incaricato con Determina Dirigenziale n. 1246 del 17/06/2022;
- con la determinazione dirigenziale n. 1032 del 02/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo, dell'intervento summenzionato per la spesa complessiva di € 700.000,00.= redatto dal Dott. For. Alberto Burbello, all'uopo incaricato con Determina Dirigenziale n. 1246 del 17/06/2022;
- con la determinazione dirigenziale n. 1559 del 03/07/2023, si è proceduto ad estendere il contratto ex art. 106 c. 12 D.Lgs n. 50/2016 al Dott. For. Alberto Burbello per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, aumentando l'importo contrattuale di € 6.470,88 (o.f.c.), aggiornando l'importo complessivo ad € 71.258,44 (o.f.c.);



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Bosco e Grandi Parchi

RUP: Gianroberto Licori

- con la medesima determinazione, previa acquisizione del visto dell'Organismo Intermedio PON Metro PG/2023/0197545 del 21/04/2023, è stato disposto l'espletamento di apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2 lett. b, del d.l. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 co. 1 punto 2.2 del d.l. n. 77/2021, convertito nella l. n. 108/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del medesimo decreto, per l'affidamento dei lavori relativi al C.I. 15041 PON METRO 20142020 VE6.1.4. a "Venezia più green e meno CO2 Riquilificazione aree verdi e parchi" – "Bosco: ampliamento e ripiantumazione del bosco, comprese opere complementari infrastrutturali, di sistemazione e arredo" CIG 9807694D1D CUP F71G22000000006 approvando lo Schema contratto d'appalto e la Relazione del RUP;
- con determina dirigenziale n. 1678 del 24/07/2023 sono stati approvati i verbali di gara per la suddetta procedura negoziata, gara n. 52/2023, con contestuale aggiudicazione alla R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL, p.iva 02539310272 (capogruppo) ECO GREEN SRL, p.iva 01851520245 TECNOVERDE SRL, p.iva 03484210236, per l'importo di aggiudicazione lavori pari ad € 457.637,23 (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 3,33%, a cui vanno aggiunti oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 12.161,57, per un importo contrattuale complessivo di € 469.798,84 (o.f.e.) con il seguente quadro economico:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Bosco e Grandi Parchi

RUP: Gianroberto Licori



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17408

generato in data: 04/07/2023

Cod.Proc: 15041 Oggetto: VE 6.1.4.A - BOSCO: AMPLIAMENTO E RIPIANTUMAZIONE DEL BOSCO, COMPRESSE OPERE COMPLEMENTARI INFRASTRUTTURALI, DI SISTEMAZIONE E ARREDO

A) Importi dei Lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	457.637,27	a misura	12.161,57
		a corpo	
in economia		in economia	
totale	457.637,27	totale	12.161,57
importo lavori al netto del ribasso del 3,330%	469.798,84	% IVA(*)	22
		importo IVA	103.355,74

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	7.000,00		7.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini			
3) allacciamenti a pubblici servizi			
4) imprevisti	27.556,43		27.556,43
5) acquisizione aree o immobili			
6) accantonamento			
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	53.104,56	22	64.787,56
7b) spese tecniche (incentivi)	7.769,02		7.769,02
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione			
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici			
10) spese per pubblicità e opere artistiche	500,00		500,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi			
totale	95.930,01		11.683,00
12) IVA	115.038,74		
totale a disposizione	210.968,75		
totale complessivo	680.767,59		

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
15.764,27	3,330	3.468,14	22	19.232,41	700.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	573.154,58
somme a disposizione (o.f.c.)	99.843,99
incentivi	7.769,02
totale complessivo	680.767,59

Preso atto:

- che in data 28/07/2023, si è proceduto alla formale consegna dei lavori in via d'urgenza;
- che in data 10/10/2023 Rep. Speciale n. 24458 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra la Stazione Appaltante e la R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL, p.iva 02539310272 (capogruppo) ECO GREEN SRL, p.iva 01851520245 TECNOVERDE SRL, p.iva 03484210236;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



- lavori sono stati ultimati in data 15/11/2023, entro i termini contrattuali, come risulta dal Certificato di Ultimazione Lavori, assunto agli atti con PG/2023/0578619 del 04/12/2023, redatto in data 01/12/2023 dal Direttore Lavori.

Visto che il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, acquisito agli atti con PG 2023/0583069 del 05/12/2023 (Allegato B), ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D.Lgs 50/2016 da cui si evince che:

- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
 - lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari ad € 404.613,08 (o.f.e.), di cui pagamenti già erogati pari ad € 404.613,08 (o.f.e.);
 - la contabilità finale dei lavori ha evidenziato una minore spesa pari ad € 65.185,76 (o.f.e.);
 - risulta un credito netto dell'impresa pari a € 2.516,96 (o.f.c.) che risulta già ad oggi liquidato e pagato.
- **Rilevato che** l'importo dei lavori contabilizzato di € 404.613,08 (o.f.e.), risulta inferiore all'importo netto contrattuale di € 469.798,84 (o.f.e.), approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 24/07/2023 (Contratto Rep. Spec. n. 24458 del 10/10/2023).

Richiamato il Regolamento Reg. (UE) 1303/2013 recante "disposizioni comuni per l'utilizzo dei fondi per lo sviluppo e investimento europei (SIE)", in particolare l'art. 65 par. 2, che chiarisce il periodo di ammissibilità della spesa per tutti i programmi nazionali della programmazione 2014-2020, tra cui il PON Metro (Assi 15) e ReactEU (Assi 68), che recita: "Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023".

Preso atto conseguentemente che il termine ultimo di ammissibilità delle spese REACT-EU è scaduto il 31 dicembre 2023 e pertanto oltre tale data la spesa della programmazione 2014-2020 non risulta più ammissibile;

Considerata la non ammissibilità di cui sopra in data 31.12.2023 sono stati posti in economia i seguenti importi:

_ € 47.817,96 per somme prenotate e non impegnate;

_ € 79.526,60 somma impegnata alla voce "lavori" (impegno n. 12870/2023);

_ € 5.515,87 somma impegnata alla voce "incentivi alla progettazione" (impegno n. 12872/2023);

Considerato che con variazione di bilancio PD 1030/2024 in corso di approvazione verrà rifinanziato l'importo alla voce incentivi per € 5.515,87 con Entrate Correnti.



Dato atto che

il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie e del rifinanziamento di cui sopra risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anno 2023	Anno 2024	Totale quadro economico
Stanziato	€ 567.139,57	€ 5.515,87	€ 572.655,44
Impegnato	€ 567.139,57		

Dato atto che l'appaltatore dei lavori in oggetto ha presentato polizza fideiussoria assicurativa a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, assunta con PG/2023/0605475 del 19/12/2023, svincolabile con l'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione.

Rilevato che la sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" all'interno del PIAO 2024–2026, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 prevede, per la chiusura dell'opera pubblica, la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, espressa con determinazione dirigenziale.

Ritenuto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario dell'atto e dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del Procedimento, dott. Gianroberto Licori.

Dato inoltre atto che

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in considerazione di quanto disposto nella nota n. 521135 del 09 novembre 2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza), il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene attestato dal



Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

- con nota PG/2024/0129892 del 15/03/2024, allegata al presente atto (Allegato A), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro.

DETERMINA

- 1) di approvare per le motivazioni esposte, il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato B), redatto dal Direttore Lavori, relativo all'intervento C.I. 15041 - PON METRO 2014-2020 - VE6.1.4.a "Venezia più green e meno CO2 - Riqualificazione aree verdi e parchi" Lotto 1 - CUP F71G2200000006, dell'importo di € 404.613,09 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento;
- 2) di impegnare l'importo di incentivi pari a € 5.515,87 al cap. 33522/109 "beni immobili" cod. gestionale 014 "Opere per la sistemazione del suolo" bilancio 2024 – Spesa finanziata con Entrate correnti nelle more della variazione di bilancio PD 1030/2024 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
- 3) di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anno 2023	Anno 2024	Totale quadro economico
Stanziato	€ 567.139,57	€ 5.515,87	€ 572.655,44
Impegnato	€ 567.139,57	€ 5.515,87	

- 4) di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessario per dare apertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- 5) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000.
- 6) di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16.



Area Sviluppo, Promozione Della Città e
Tutela Delle Tradizioni E Del Verde Pubblico
Settore Verde Pubblico, Bosco e Grandi Parchi
Servizio Bosco e Grandi Parchi

RUP: Gianroberto Licori

- 7) di pubblicare il presente atto ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 37 del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 23 c.1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRETTORE

Avv. Marco Mastroianni
f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- A) Visto O.I. PG/2024/0129892 del 15/03/2024;
B) Certificato di Regolare esecuzione PG/2023/0583069 del 05/12/2023;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1178

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 12907/2024 del 17/06/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15041 PON
METRO 20142020

VE6.1.4.

a "Venezia più green e meno CO2 Riqualificazione
aree verdi e"

"C.I. 15041 PON

METRO 20142020

VE6.1.4.

a "Venezia più green e meno CO2 Riqualificazione
aree verdi e parchi" Lotto 1 CUP

F71G22000000006. Approvazione del Certificato di

Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 23 e 37, comma 1, lett. b) del
D.Lgs n.

33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016."

autorizzazione Proposta di determina 1178/2024 del 04/06/2024

rif. prenotazione n. 12906/2024 - autorizzazione Proposta di determina 1178/2024

L'impegno di spesa numero 12907/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09022.02.033522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	5.515,87
<i>Resp. servizio</i>	VERDE PUBBLICO, BOSCO E GRANDI PARCHI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	
<i>CIG</i>	CUP F71G22000000006	
<i>Opera</i>	9905 - 15041/000 - VE 6.1.4.A - BOSCO: AMPLIAMENTO E	
<i>Tipo Spesa</i>	RIPIANTUMAZIONE DEL BOSCO, COMPRESSE OPERE COMPLEMENTARI INFRASTRUTTURALI, DI SISTEMAZIONE E ARREDO	
	3651 - ART80 - INCENTIVI 80% ART. 133 D.LGS 50/16	
<i>Tipo Finanz.</i>	1476 - 022.036.999 - CONTRIBUTI STATO RIMBORSO SPESE REACT	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	5.515,87

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09022.02.033522109 a competenza 2024 al 17/06/2024

Stanziamiento di bilancio	6.323.677,52 +
Impegni precedenti	519.971,02 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.803.706,50 =
Ammontare del presente impegno	5.515,87 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.798.190,63 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 17 giugno 2024



**COMUNE DI VENEZIA
PROVINCIA DI VENEZIA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

LAVORI: PON METRO 2014.2020 – VE6.1.4a VENEZIA PIU' GREEN E MENO CO2 – RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PARCHI - GARA N. 52/2023 – C.I.: 15041 - CUP: F71G22000000006 - CIG: 9807694D1D

COMMITTENTE: COMUNE DI VENEZIA - DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E TUTELA DELLE TRADIZIONI E DEL VERDE PUBBLICO

R.U.P. DOTT. IN ARCH. GIANROBERTO LICORI

IMPRESA R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL (capogruppo) - ECO GREEN SRL (mandante) - TECNOVERDE SRL (mandante), via Sette Casoni 14 - Cavallino Treporti

CONTRATTO in data 10/10/2023 n. 24458 di rep. pari a € 469.798,84

Il sottoscritto DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO), in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti

CERTIFICA

quanto segue:

ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI

Il progetto principale è stato redatto da DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO) e approvato con DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1032 in data 02/05/2023.

Il contratto è stato firmato in data 10/10/2023 col n. 24458 rep. pari a € 469.798,84

DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)			
DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO)		BRBLRT72D22E970R/03415540248	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
MAROSTICA		VICENZA	
nato/a a		il	
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali		159	
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	
Via J. Da Ponte 1		36022 CASSOLA	
con studio in (indirizzo)		al numero	
+39 347 8629372		VICENZA	
telefono		prov.	
fax		posta elettronica certificata	
		alberto.burbello@pec.epap.it	

PROGETTISTA

DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO)		BRBLRT72D22E970R/03415540248	
cognome e nome MAROSTICA		codice fiscale/Partita IVA VICENZA 22/04/1972	
nato/a a dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali		provincia Belluno il 159	
iscritto all'albo degli/collegio dei Via J. Da Ponte 1		della provincia di 36022 CASSOLA VICENZA	
con studio in (indirizzo) +39 347 8629372		cap alberto.burbello@pec.epap.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL (capogruppo) - ECO GREEN SRL (mandante) - TECNOVERDE SRL (mandante)		02539310272	
denominazione/ragione sociale		codice fiscale/Partita IVA	
SIG. ADRIANO ANGIOLIN legale rappresentante di VERDE AMBIENTE SRL (capogruppo)		Venezia 06/09/1962	
legale rappresentante via Sette Casoni 14		nato/a a 30013 Cavallino Treponti Venezia	
sede legale in via		cap verde-ambiente@pec.verde-ambiente.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

A LAVORI

A.01	Costi per opere		
A.01.1	Ambito BOSCO DI MESTRE: Bosco Carpenedo e Bosco Osellino	€	178.292,07
A.01.2	Ambito: PARCO SAN GIULIANO	€	230.054,54
A.01.3	Ambito: PARCO ALBANESE	€	65.054,93
	A sommare COSTI OPERE	€	473.401,54
A.02	Oneri per la sicurezza		
A.02.1	Ambito BOSCO DI MESTRE: Bosco Carpenedo e Bosco Osellino	€	3.910,21
A.02.2	Ambito: PARCO SAN GIULIANO	€	6.937,59
A.02.3	Ambito: PARCO ALBANESE	€	1.313,77
	A sommare ONERI PER LA SICUREZZA	€	12.161,57
	Sommano per LAVORI	€	485.563,11

€ 485.563,11**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.01	Spese Tecniche (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza, collaudi) compreso contr. integr.	€	53.104,56
B.02	IVA 22% sui lavori	€	106.823,88
B.03	IVA 22% su spese tecniche	€	11.683,00
B.04	Incentivo progettazione 2% con riduzione prevista ai sensi art. 113 c. 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	7.769,01
B.05	Lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	€	7.000,00
B.06	Spese per pubblicità (targhe plexiglas, IVA 22% compresa)	€	500,00

B.07 Imprevisti ed arrotondamenti	€ 27.556,43	
Sommano per SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 214.436,89	€ 214.436,89

TOTALE **€ 700.000,00**

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

Consegna dei lavori

I lavori stati consegnati il giorno 31/07/2023 come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo

Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto giorni 77 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 15/11/2023.

La medesima disposizione nel contratto stabiliva una penale di € 469,80 per ogni giorno di ritardo.

Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:
31/07/2023 consegna dei lavori, 15/11/2023 ultimazione dei lavori.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse proroghe:

Con atto del RUP del 24/10/2023 per un periodo di 15 giorni per le seguenti motivazioni: protrarsi di una straordinaria stagione molto calda arida e siccitosa che non ha consentito la messa a dimora delle piante previste nella documentazione progettuale.

Termini dei lavori

Per effetto delle suddette proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 15/11/2023.

Ultimazione dei lavori

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 15/11/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data 05/12/2023 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta a:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 404.613,08
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 25/10/2023	€ 159.600,00
Certificato N. 2 del 04/12/2023	€ 242.950,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€ 402.550,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 402.550,00
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 2.063,08

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO) il giorno **01/12/2023** si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO)

VISTE

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL (capogruppo) - ECO GREEN SRL (mandante) - TECNOVERDE SRL (mandante) corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 8809020887 INPS;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. la stessa è a tutt'oggi in corso di pubblicazione;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato **NON RISULTANO** riserve dall'Impresa è di € 404.613,08 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa R.T.I. VERDE AMBIENTE SRL (capogruppo) - ECO GREEN SRL (mandante) - TECNOVERDE SRL (mandante) sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 404.613,08 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:
 - in € 402.550,00
 - resta il credito di **€ 2.063,08** (diconsi euro **duemilazerossessantatre/08**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;
- che non ci sono somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

VENEZIA, lì 05/12/2023

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

DOTT. FOR. ALBERTO BURBELLO (TREE LIFE STUDIO))
firmato digitalmente

(DOTT. IN ARCH. GIANROBERTO LICORI)
firmato digitalmente

