



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14628 - Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infanzia e Palestra Cà Bianca Lido di Venezia. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 1193 del 06/06/2024

*Determinazione (DD)* n. 1538 del 30/07/2024

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.529 "C.I. 14628 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Loreto Silvia, in data 22/07/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/06/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, in data 30/07/2024.



Dirigente: Arch. Sivia Loreto

PDD n. 1193/2024

FASCICOLO n. 529/2019

OGGETTO: C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infanzia e Palestra Cà Bianca Lido di Venezia". Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare

### LA DIRIGENTE

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611456 del 22/12/2023 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico e Isole, all'Arch. Silvia Loreto ;

**Visti:**

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la Deliberazione di Giunta. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta n.78 del 13/04/2023 con cui sono state apportate ulteriori modifiche al *"Codice di comportamento interno"*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale "* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

- il D. lgs 23 giugno 2011 n.118 "disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/05/2009 n. 42 e successivo D.P.C.M. 28/12/2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.118 del 23/06/2011
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D. lgs n. 118 del 23/06/2011;
- gli articoli 23, 26 e 27 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della P.A.;
- gli obblighi in materia di tranciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con d.G.C. n. 34 del 15 giugno 2016;
- gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di impegni di spesa;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs, n. 267 del 2000 in materia di visto di regolarità contabile;

**Premesso altresì che** l'intervento con CI 14628 - Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del c.p.i. presso la scuola dell'infanzia e palestra Cà Bianca - Lido di Venezia" risultava inserito nel Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 in data 20.12.2018 e nella variazione di bilancio approvata con n Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/07/2019 per un importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con Avanzo di Legge Speciale per Venezia parte capitale, applicato a Bilancio 2019

**Preso atto che:**

- Con deliberazione di Giunta comunale n. 201 del 01/07/2019, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo comprendente il progetto di fattibilità tecnico economica PG/2019/307894 del 17/06/2019 redatto dal Servizio Edilizia Scolastica Venezia Centro Storico ed Isole del Settore Edilizia Comunale e Scolastica della Direzione Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R.207/10, per l'ammontare di Quadro Economico di complessivi € 150.000= (o.f.c);
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1721 del 06/08/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, PG/2019/381357 del 26/07/2019, redatto dal Servizio Edilizia Scolastica Venezia centro storico e isole, del Settore Edilizia Comunale e Scolastica della Direzione Lavori Pubblici, per un costo complessivo di € 150.000= (o.f.c), e le modalità a contrarre
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2492 del 20/11/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CDM srl con sede a Asolo (Treviso), via Castellana 53, cod. fiscale e P. IVA : 00325180263 per un importo di € 111.320,12 al netto del ribasso d'asta del 2,1% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 3.700,00 quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 3.266,45 quali lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta, per un importo contrattuale complessivo di € 118.286,57 (o.f.e.) , giusto contratto Rep. Speciale n. 21350 del 20/08/2020. L'aggiudicazione ha determinato un Quadro Economico di Aggiudicazione per un ammontare complessivo di €150.000,00 =(o.f.c.), come di seguito riportato:

Cod.Proc: 14628 Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	111.320,12	a misura	3.700,00
		a corpo	
in economia	3.266,45	in economia	
<b>totale</b>	<b>114.586,57</b>	<b>totale</b>	<b>3.700,00</b>

importo lavori al netto del ribasso del 2,010%	% IVA(*)	importo IVA
118.286,57	22	26.023,05

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	2.411,40			2.411,40
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	265,00			265,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	228,20			228,20
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>2.904,60</b>			
12) IVA			26.023,05	
<b>totale a disposizione</b>	<b>28.927,65</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>147.214,22</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
2.283,43	2,010	502,35	22	2.785,78	150.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	144.309,62
somme a disposizione (o.f.c.)	493,20
incentivi	2.411,40
<b>totale complessivo</b>	<b>147.214,22</b>

**Visto inoltre che:**

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del

suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d. lgs. n. 50/2016;"

**Dato atto che::**

- In sostituzione degli avvisi ai creditori il Direttore dei lavori Arch. Marco Manzelli ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non sono stati cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi , come risulta dal Certificato di Regolare esecuzione.
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- l'importo dei lavori contabilizzato di € 118.267,74= (o.f.e.) risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 118.286,57.=, per cui si rileva un' economia alla voce "lavori" pari a € 18,83.= (o.f.e.), corrispondente a € 22,97= oneri fiscali compresi, già contabilizzata
- è già stata posta in economia al cap. 11522/109 "Beni Immobili", codice gestionale 003 "fabbricati ad uso scolastico", spesa finanziata con avanzo legge speciale per Venezia applicata a bilancio anni precedenti, la somma di € 482,28 per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie, pari al 20% dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019 e previsto al punto 7b) delle somme a disposizione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2492 del 20/11/2019 per un ammontare complessivo di € 2.414,40, perché tale somma risultava non impegnabile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, in quanto l'intervento è finanziato con fondi a destinazione vincolata

- il cronoprogramma finanziario dell'opera ad oggi, al netto delle economie di cui al punto precedente, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario 14628	CI	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato		146.245,77	3.271,95	149.517,72
Impegnato		146.245,77	0	

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Manzelli ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 07/04/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati per un importo contrattuale di € 118.286,57=(o.f.e.) compresi gli oneri della sicurezza
- che i lavori sono stati consegnati con apposito verbale senza riserve in data 07/08/2020 e che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 04/11/2020
- che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare
- che il conto finale ammonta a € 118.267,74= (o.f.e.) con un residuo da liquidare all'appaltatore al momento di redazione del conto finale pari a € 26.882,21= (o.f.e.), somma corrisposta in corso di approvazione del CRE a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 28020024665 in data 09/04/2021 rilasciata dalla Società Tokio Marine Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

**Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

**Accertato** che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Vista** la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**Rilevato** che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2024-2026 prevede per la fase di collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione espressa con determinazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

**Ritenuto** pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infanzia e Palestra Cà Bianca Lido di Venezia" allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

#### **DETERMINA**

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'intervento C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infanzia e Palestra Cà Bianca Lido di Venezia" (CUP 79E19000360001/ CIG 80023861D6) redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/04/2021 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale
2. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 28020024665 in data. 09/04/2021 rilasciata dalla Società Tokio Marine Europe S.A.

- Rappresentanza Generale per l'Italia, costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di provvisorietà del Certificato di Regolare Esecuzione

3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di €144.286,64 (o.f.c.),
4. di dare atto che, sulla base delle attività effettivamente svolte per il procedimento in oggetto, sono stati determinati i compensi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50 / 2016 e dal Regolamento che definisce i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi di cui all'oggetto -approvato con deliberazione n° 157 del 14.05.2019 ammontanti complessivamente a € 1.929,12= , di cui sono stati già liquidati € 1.619,96 =, restando da liquidare € 309,16=. A fronte dell'impegno previsto al punto 7b) delle somme a disposizione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2492 del 20/11/2019 di € 2.414,40 è già stato posto in economia l'importo € 428,28 = perché costituente la quota del 20% non impegnabile ai sensi del comma 4 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 in quanto il finanziamento è a destinazione vincolata.
5. di porre in economia i le somme stanziata e non impegnate pari a € 486,17 (o.f.c.), che sono al cap. 11522/109 "Beni Immobili" , codice gestionale 003 "fabbricati ad uso scolastico, spesa finanziata con avanzo legge speciale per Venezia applicato a bilancio anni precedenti, come di seguito dettagliate:
  - a.€ 22,97 (o.f.c.) somme stanziata e non impegnate su somme a disposizione;
  - b.€ 265,00 (o.f.c.) per minor spesa sulle somme previste al quadro B punto 8) "spese attività tecnico amministrative connesse alla progettazione
  - c.€ 198,20 (o.f.c.) per minor spesa sulle somme previste al quadro B punto 10) "Spese per pubblicità"
6. di porre in economia l'importo prenotato e non impegnate a bilancio 2024 pari a € 2.785,78 relativo al ribasso d'asta dell'aggiudicazione dell'intervento C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infanzia e Palestra Cà Bianca Lido di Venezia" (CUP 79E19000360001/ CIG 80023861D6)

7. il cronoprogramma finanziario dell'opera, al netto delle economie citate, è così determinato:

Cronoprogramma finanziario 14628	CI	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato		146.245,77	0	146.245,77
Impegnato		146.245,77	0	

8. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni

9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 co. 2 d.lgs. n. 36 del 2023, vigente dal 1 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 225 co. 2, d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

11. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N9 – manutenzioni diffuse su beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria" associando il codice di classificazione 091 della categoria Procedure di Capitalizzazione

LA DIRIGENTE

arch. Silvia Loreto  
(Firmato digitalmente)

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Certificato di regolare Esecuzione

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1193

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 13376/2024 del 28/06/2024 "C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infan" autorizzazione Proposta di determina 1193/2024 del 06/06/2024

La prenotazione di spesa numero 13376/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-2.785,78	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F79E19000360001		
<i>Opera</i>	4890 - 14628/000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI		
<i>Tipo Spesa</i>	ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	412 - 020.006.002.900 - AVANZO DA MUTUO BANCO DI NAPOLI - L.S. V.515/96		
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-198,20	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F79E19000360001		
<i>Opera</i>	4890 - 14628/000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI		
<i>Tipo Spesa</i>	ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	412 - 020.006.002.900 - AVANZO DA MUTUO BANCO DI NAPOLI - L.S. V.515/96		
	<b>Totale:</b>	<b>-2.983,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-2.983,98</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>28/06/2024</b>	4.874.676,45	-2.983,98	-2.983,98	0,00	0,00	-2.983,98	<b>4.877.660,43</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 28 giugno 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 13377/2024 del 28/06/2024 "C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infan" autorizzazione Proposta di determina 1193/2024 del 06/06/2024

La prenotazione di spesa numero 13377/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-22,97	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F79E19000360001		
<i>Opera</i>	4890 - 14628/000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI		
<i>Tipo Spesa</i>	ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	412 - 020.006.002.900 - AVANZO DA MUTUO BANCO DI NAPOLI - L.S. V.515/96		
	<b>Totale:</b>	<b>-22,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-22,97</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>28/06/2024</b>	4.992.580,17	-22,97	-22,97	0,00	0,00	-22,97	<b>4.992.603,14</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 25 luglio 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 13375/2024 del 28/06/2024 "C.I. 14628 "Lavori di adeguamento finalizzati all'ottenimento del C.P.I. presso la scuola dell'Infan" autorizzazione Proposta di determina 1193/2024 del 06/06/2024

La prenotazione di spesa numero 13375/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-265,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		
<i>CIG</i>	CUP F79E19000360001		
<i>Opera</i>	4890 - 14628/000 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI		
<i>Tipo Spesa</i>	ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA- LIDO DI VENEZIA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	412 - 020.006.002.900 - AVANZO DA MUTUO BANCO DI NAPOLI - L.S. V.515/96		
	<b>Totale:</b>	<b>-265,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-265,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>28/06/2024</b>	4.992.338,14	-265,00	-265,00	0,00	0,00	-265,00	<b>4.992.603,14</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 26 luglio 2024



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI  
SETTORE EDILIZIA COMUNALE E  
SCOLASTICA  
S. Marco 4136  
30124 Venezia  
telefono 041 2748111

C.I. 14628  
PG/2021/  
R.U.P.: arch. Luciana Vita

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

**LAVORI:** C.I. 14628 "LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA - LIDO DI VENEZIA"- CUP F79E19000360001, CIG 80023861D6

**IMPRESA:** CDM srl con sede a Asolo (Treviso), via Castellana 53, cod. fiscale e P. IVA : 00325180263

**CONTRATTO:** in data 20/08/2020 con Numero di Repertorio Speciale 21350

Progetto e importo a base d'asta	€	113.603,55
Ribasso d'asta 2,01 %	€	2.283,43
Importo netto dei lavori	€	111.320,12
Lavori in economia	€	3.266,45
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.700,00
Importo contrattuale	€	118.286,57

### RELAZIONE

#### 1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 201 del 01/07/2019. Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Marco Manzelli, ed è stato approvato con Determinazione Dirigenziale DD n. 1721 del 06/08/2019 per un importo complessivo di €. 150.000,00 (o.f.c.) così ripartito:

A) SOMME A BASE DELL'APPALTO	Euro	Euro
- Lavori a misura	113.603,55	
- Lavori a corpo	.....	
- Lavori in economia	3.266,45	
- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.700,00	
TOTALE LAVORI (A)		120.570,00

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 Lavori in economia (previsti in progetto ed esclusi dall'appalto) .....



2 Rilievi, accertamenti ed indagini (o.f.c.)	.....	
3 Spostamento sottoservizi (o.f.c.)	.....	
4 Imprevisti	.....	
5 Acquisizione aree o immobili	.....	
6 Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006	.....	
7a Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (art.92, c. 7 del D.Lgs. 163/2006)		
7b Incentivo art. 93, c. 7 bis del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.		2.411,40
8 Spese per attività di consulenza o di supporto (strumenti, collaborazioni, ecc.)		265,00
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici	.....	
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	.....	
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (o.f.c.)	.....	
12 IVA: 22 % su A)		26.525,40
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>29.430,00</b>
 <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>		 <b>150.000,00</b>

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata al Cap 11522/109 "Beni Immobili" Bilancio 2020, codice gestionale 003 "Fabbricati ad uso scolastico" Spesa finanziata con Avanzo di Legge Speciale per Venezia parte capitale, applicato a Bilancio 2019;.

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio PROCEDURA NEGOZIATA è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa CDM srl con sede a Asolo (Treviso), via Castellana 53, cod. fiscale e P. IVA : 00325180263 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 2,01% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 118.286,57

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 11.828,66 mediante polizza fidejussoria n° 28019992927 rilasciata il 12/03/2020 e prestata dalla società Tokio Marine S.A.

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 20/08/2020 con Numero di Repertorio Speciale 21350.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Non sono state redatte perizie suppletive o di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 118.286,57 di cui € 3.700,00 quali oneri per la sicurezza e € 3.266,45 quali lavori in economia ed € 28.927,65 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente:

A) Somme per lavori		
Importo netto dei lavori	€	114.586,57
<u>Oneri per la sicurezza</u>	€	<u>3.700,00</u>
Totale importo contrattuale	€	118.286,57



B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
1) per lavori in economia	€	
2) rilievi accertamenti ed indagini	€	
3) allacciamenti a pubblici servizi	€	
4) imprevisti	€	
5) acquisizione di aree o immobili	€	
6) accantonamenti di cui all'art. 133 D.Lgs.163/2006 s.m.i.	€	
7a) spese tecniche (incarichi Esterni)	€	
7b) spese tecniche (Incentivi)	€	2.411,40
8) spese per attività di consulenza o di supporto	€	265,00
9) spesa per commissioni giudicatrici:	€	
10) spese per pubblicità e per opere artistiche:	€	228,20
11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche:	€	
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	<u>26.023,05</u>
Sommano	€	<u>28.927,65</u>
Totale	€	147.214,21

## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 07/08/2020;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 04/11/2020
- c) CONCESSIONE DI PROROGHE: Non sono state richieste né concesse proroghe.
- d) SCADENZA DEFINITIVA: A seguito della proroga concessa il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 04/11/2020;
- e) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/11/2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato

## 3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito alcun ordine di servizio;

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di alcune opere in economia, di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori, rappresentati da rappezzi e piccole lavorazioni difficilmente quantificabili a misura nonché da interventi di pulizia del sono stati quantificati con apposite liste settimanali di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.



## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richieste di subappalto in favore dell'Impresa VIANELLO COSTRUZIONI S.R.L. con Sede in Venezia (VE) – Sestiere Scarpa 1217/D avente C.F. e P. I.V.A. 02786550273.

## 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 91.385,53 a titolo di acconto (di cui € 23.657,31 a titolo di anticipazione), a norma dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto.

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

## 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 13/06/2019 e riporta le seguenti previsioni economiche:

### A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€	113.993,29
Importo opere in economia	€	2.909,00
Oneri per la sicurezza	€	1.365,45
Somma	€	118.267,74

### B) A dedurre l'anticipazione ed i certificati in acconto già emessi:

1) Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (residuo non recuperato)	€	23.657,31
2) 1^ certificato di pagamento in data 14/09/2020	€	67.728,22
Totale	€	91.385,53
Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di	€	26.882,21

## 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€	118.286,57
- Importo dello Conto Finale dei lavori	€	118.267,74
Minore spesa	€	18,83

## 11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

## 12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

## 13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

- L'Impresa CDM srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di TREVISO mediante polizza assicurativa n° 3365519 continuativa.
- L'Impresa VIANELLO COSTRUZIONI Srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di VENEZIA mediante polizza assicurativa n° 4707882 continuativa.



#### **14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

#### **15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

#### **16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

#### **17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi

#### **18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

#### **19. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 56 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

### **VISITA SUI LUOGHI**

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, dal Responsabile Unico del Procedimento, il sottoscritto arch. Marco Manzelli Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza della sig.ra Loretta Benacchio in qualità di Legale Rappresentante della CDM Srl.

Con i presenti, si è proceduto alla visita delle opere di rilievo eseguite e che si possono così riassumere in:

- Scuola dell'infanzia Ca'Bianca: nuovo impianto di segnalazione incendi,
- Scuola dell'infanzia Ca'Bianca – Nido Delfino: compartimentazioni anticendio
- Scuola dell'infanzia Ca'Bianca: Illuminazione d'emergenza;
- Scuola dell'infanzia Ca'Bianca: Sostituzione controsoffitti lungo le vie d'esodo (corridoi);
- Palestra: adeguamento vie d'esodo e compartimentazioni;
- Scuola dell'infanzia Ca'Bianca, Nido Delfino, Palestra: nuovo impianto di spegnimento incendi con conseguente adeguamento locale tecnico scavi ed allacciamenti idrici ed elettrici;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.



Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Marco Manzelli direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice CDM srl ,corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
  - le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
  - i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
  - la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
  - eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 118.267,74;
  - tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 18,83
  - gli operai delle tre imprese sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con le seguenti polizze INAIL continuative:
- L'impresa CDM srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di TREVISO mediante polizza assicurativa n° 3365519 continuativa.
  - L'impresa VIANELLO COSTRUZIONI Srl ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di VENEZIA mediante polizza assicurativa n° 4707882 continuativa.

e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

### CERTIFICA

che i lavori di: " C.I. 14628 "LAVORI DI ADEGUAMENTO FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PALESTRA CÀ BIANCA - LIDO DI VENEZIA"- CUP F79E19000360001, CIG 80023861D6" **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice CDM srl con sede a Asolo (Treviso), via Castellana 53, cod. fiscale e P. IVA 00325180263

### LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€	118.267,74
B) Detrazioni:		
1) Per esecuzioni d'ufficio	€	.....



2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€	.....
3) Per risarcimento di danni a terzi	€	.....
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€	.....
5) Per somme in acconto	€	67.728,22
5) Per infortuni 0,5%	€	
6) Per recupero anticipazione	€	23.657,31
Totale detrazioni	€	91.385,53
Resta a credito liquido della ditta (diconsi Euro ventiseimilaottocentottantadue/21)	€	26.882,21

che possono essere corrisposti all'Impresa CDM srl con sede a Asolo (Treviso), via Castellana 53, cod. fiscale e P. IVA : 00325180263; a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia li, 07/04/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
arch. Marco Manzelli

L'IMPRESA ESECUTRICE  
CDM srl

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Luciana Vita

Visto si approva  
IL DIRIGENTE TECNICO COMPETENTE  
arch. Silvia Loreto





AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>		<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
A3 CPI	Edilizia Scolastica - Manutenzione Edifici C.S.	8	Legge n. 515 del 04/10/1996, mutuo Banco Napoli 1998	Avanzo LSV	PDD-1193/2024	Visto e preso nota	E 146.245,77	6-2
Z1 AVZ	Gestione avanzo	8	Legge n. 515 del 04/10/1996, mutuo Banco Napoli 1998	Avanzo LSV	PDD-1193/2024	Programmato	E 3.271,95	6-2