



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I.14782 Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo – Capannone.
Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1663 del 25/07/2024

Determinazione (DD) n. 1630 del 12/08/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.329 "C.I. 14782 - REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI
PUBBLICI NELL'ISOLA DI S.ERASMO"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marton
Francesca, in data 02/08/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 07/08/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 12/08/2024.



Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Opere Idrauliche

Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Licciardo

P.D.D. n. 1663 del 25/07/2024
Fasc.: 2020/XI.2.1/329

Oggetto: C.I.14782 Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo – Capannone. Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e del Piano degli Investimenti delle opere pubbliche 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 del 30 gennaio 2024 sono stati approvati per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), documento programmatico che ricomprende, sia la sottosezione 3.2 "Performance" che individua, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, gli indirizzi, gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati ai Dirigenti, sia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, la sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e i relativi allegati (Allegato 1 "Gestione del rischio Schede Aree/ Direzioni" e Allegato 2 "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente);
- con successiva D.G.C. n. 125 del 04/07/2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 – Variazione;
- con disposizione PG n. 2022/221644 del 18/05/2022 il Sindaco ha assegnato alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Rischio Idraulico, ora Settore Opere di Urbanizzazione Cimiteri Forti e Opere Idrauliche, dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, incarico prorogato con disposizione del Sindaco PG n. 2023/0243566 del 18/05/2023;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., secondo il quale spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

- l'art. 4, c.2 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia, che stabilisce le funzioni e compiti dei dirigenti, e gli artt. 12,13,14 e17 del vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62;
- la D.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, modificato da ultimo con la D.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- il d.lgs. n.33 del 14/03/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- l'art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali) comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- il previgente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le pratiche in corso ante novella legislativa quale la presente, e a decorrere dal 01/7/2023, data di piena entrata in vigore, l'attuale il D.Lgs. n. 36/2023, entrambi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 c. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51 DL 77/2021 conv. con L. 108/2021;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

Premesso, altresì che:

- l'intervento con oggetto il C.I. 14782 - Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo - Capannone, risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con D.C.C. n. 83 del 19/12/2019 per l'importo complessivo di € 50.000,00 (o.f.c.);

- con Delibera di Consiglio Comunale n.38 del 21/07/2021, è stato approvato il "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 – verifica degli equilibri generali di bilancio, assestamento generale e Stato di Attuazione dei Programmi (SAP)2021. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Rettifica allegati Rendiconto per l'esercizio finanziario 2020" con il quale, fra l'altro, è stato stanziato un ulteriore importo di € 13.000,00, spesa finanziata con Contributi Legge Speciale, aggiornando l'importo complessivo dell'opera portandolo a € 63.000,00;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 07 dicembre 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto comprendente il progetto di fattibilità tecnica ed economica per una spesa complessiva di € 63.000,00=;
- in seguito all'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, si è reso necessario un intervento legislativo volto a fronteggiare le ripercussioni negative sul piano economico di detto aumento;
- che l'art. 26 del DL n. 50 del 17/05/2022 prevede, per le procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, un incremento dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni;
- che per quanto sopra citato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/05/2022 l'importo dell'intervento CI 14782 Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo – Capannone è stato incrementato di € 57.000,00 portando così l'importo complessivo a € 120.000,00;
- con D.D. n. 1912 del 27/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto con contestuale approvazione delle modalità a contrarre ex art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 c.2 del d.lgs.n. 50/2016, per una spesa complessiva di € 120.000,00=;
- con D.D. n. 2668 del 20/12/2022 è stato approvato l'affidamento dei lavori dell'opera in oggetto ex art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 1, c.2 lett.a) del d.lgs.n. 76/2020, all'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) n. 10, Via Anita Mezzalira 30126, Lido di Venezia, alle condizioni previste nel foglio condizioni contrattuali precedentemente citato (CIG 93436331E0 – CUP F77H20001870004) per la spesa complessiva presunta di € 110.656,26= (o.f.c.);
- con D.D. n. 1262 del 30/05/2023 è stato approvato l'affidamento di allacciamento alla rete idrica dell'opera in oggetto ex art. 36, co.2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e art. 1, c.2 lett.a) del d.lgs.n. 76/2020, con impegno a favore di Veritas SpA (p.iva 03341820276) di Venezia, per la spesa complessiva presunta di € 1.920,60= (o.f.c.);
- a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti l'importo dei lavori è stato incrementato di € 27.780,56 (o.f.c) di cui € 2.486,54 (o.f.c.) attingendo dal ribasso d'asta, € 3.081,80 dalle somme a disposizione del quadro economico del CI 14782 ed € 22.212,22 (o.f.c) giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/11/2023;
- con D.D. n. 2977 del 21/12/2023 è stato approvato l'assestamento del quadro economico per il rifinanziamento dei lavori dell'opera in oggetto in attuazione dell'art. 26 del d.lgs.

50/2022 e s.m.i., a favore dell'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) con ulteriore impegno di spesa di € 27.780,56 (o.f.c.);

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13/06/2024 di variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 è stato ulteriormente implementato di € 1.768,11 (o.f.c.) rispetto alla sopra richiamata necessità di € 27.780,56 (o.f.c) pertanto per un importo complessivo pari a € 29.548,67 (o.f.c.), che per un mero errore di calcolo non risultava sufficiente rispetto a quanto implementato con D.C.C. n.63 del 23/11/2023;
- con D.D. n. 1463 del 19/07/2024 è stato approvato l'ulteriore impegno di spesa necessario al completamento dell'opera in oggetto in attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 50/2022 e s.m.i., a favore dell'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) con ulteriore impegno di spesa di € 1.768,11 (o.f.c)= il cui quadro economico è pertanto il seguente:

Cod.Proc: 14782 Oggetto: REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI NELL'ISOLA DI S.ERASMO

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	70.753,08	a misura			0,00
a corpo		a corpo	7.500,00		
in economia	12.448,77	in economia			
totale	83.201,85	totale	7.500,00		

importo lavori al netto del ribasso del	2,800%	% IVA(*)	importo IVA
90.701,85		22	19.954,41

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi	1.574,26	22	346,34	1.920,60
4) imprevisti	29.548,67			29.548,67
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	1.854,80			1.854,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	32.977,73		346,34	
12) IVA	20.300,75			
totale a disposizione	53.278,48			
totale complessivo	143.980,33			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	110.656,26
somme a disposizione (o.f.c.)	31.469,27
incentivi	1.854,80
totale complessivo	143.980,33

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento CI 14782 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2024	Totale Q.E.
Stanziato	€ 111.956,58	€ 32.023,75	€ 143.980,33
Impegnato	€ 111.956,58	€ 32.023,75	

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Luigi Licciardo in data 10/04/2024, sottoscritto dall'impresa Amadi Fabio s.r.l., allegato alla presente Determinazione, dal quale risulta che:

- i lavori sono stati affidati dal Comune di Venezia all'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) a seguito di ribasso d'asta del 2,80%, con contratto Rep. Spec. n° 23670 in data 11/01/23 per un importo contrattuale di € 90.701,85 (o.f.e.);
- i lavori sono stati consegnati in data 06/03/2023 e risultano ultimati in data 03/06/2023, entro il termine contrattualmente previsto, e con Stato Finale compilato in data 28/07/2023, sottoscritto dall'Impresa senza riserve;
- l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;
- il Direttore dei Lavori certifica che i lavori eseguiti dall'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) sono collaudabili e liquida il relativo importo netto delle opere eseguite in € 90.700,86 (o.f.e.), da cui, detraendo gli importi corrisposti in corso d'opera, risulta un credito netto per l'impresa di € 1.902,77 (o.f.e.);

Accerta, pertanto, in € 114.921,08= (o.f.e.) pari a € 140.203,72 (o.f.c.) la spesa complessivamente sostenuta per l'intervento in oggetto comprensiva della revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50 del 2022, con una minore spesa di € 0,99 (o.f.e.), e già contabilizzata nel suddetto cronoprogramma finanziario.

Dato atto:

- del rispetto dell'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 giugno 2016 esecutiva dal 4 luglio 2016, così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2017;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la nota PG n. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria (ora Area Economia e Finanza) e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione tra il Comune di Venezia e l'impresa Amadi Fabio s.r.l. (p.iva 03299550271) redatto in data 10/04/2023 dell'intervento codificato con C.I. 14782 " Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo - Capannone" - CUP F77H20001870004 CIG 93436331E0, dell'importo di € 114.921,08 (o.f.e.) allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale;

- 2) di porre in economia € 1,21 (o.f.c) alla voce "lavori" impegno spesa 13797/2024;
- 3) di dare atto che a seguito dell'esecuzione dei lavori e delle economie rilevate il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14782 risulta confermato in:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	Anno 2024	Totale Q.E.
Stanziato	€ 111.956,58	€ 32.022,54	€ 143.979,12
Impegnato	€ 111.956,58	€ 32.022,54	

- 4) di prendere atto che il responsabile del presente procedimento è l'ing. Luigi Licciardo;
- 5) di disporre che l'Area Economia e Finanza provveda ad accertare eventuali variazioni la somma secondo i principi contabili di cui all'allegato 4-2 del D.lgs. n. 118/2011;
- 6) di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 - manutenzioni puntuali su beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- 7) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. n. 267/2000; di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 9/11/16;
- 8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art 37 del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto di interesse, e non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile reso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La Dirigente
Ing. Francesca Marton

Allegati:

- Certificato di Regolare Esecuzione del 10/04/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1663

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 14461/2024 del 09/08/2024 - NON ESECUTIVO "C.I.14782 Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo – Capannone. Approvazione del Certificato " "C.I.14782 Nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo – Capannone. Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. Atto da pubblicare." autorizzazione Proposta di determina 1663/2024 del 25/07/2024 rif. prenotazione n. 13796/2024 - autorizzazione Determine 1463/2024

L'impegno di spesa numero 14461/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-1,21
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Stoipe/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	AMADI FABIO S.R.L. Cod.Fisc. 03299550271 P.Iva 03299550271	
<i>CIG</i>	93436331E0 CUP F77H20001870004	
<i>Opera</i>	9856 - 14782/000 - realizzazione di nuovi bagni pubblici nell'isola di s. erasmo	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1176 - 022.001.840.900 - AVANZO DA LEGGE 205/2017 - ANNUALITA 2019 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	Totale:	-1,21

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

09012.02.011522109 a competenza 2024 al 09/08/2024

Stanziamiento di bilancio	38.591.958,37 +
Impegni precedenti	27.496.933,27 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	11.095.025,10 =
Variatione di impegno	-1,21 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	11.095.026,31 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 09 agosto 2024



AREA ECONOMIA E FINANZA
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

Attestazione conformità ai programmi

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>		
A6 125	Realizzazione bagni pubblici - S. Erasmo	38	Delibera CIPE 59/07 del 31 luglio 2009 - annualità 2011	Avanzo LSV	PDD-1663/2024	Visto e preso nota	E	57.000,00	29-5
A6 125	Realizzazione bagni pubblici - S. Erasmo	68	Legge 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2018	Avanzo LSV	PDD-1663/2024	Visto e preso nota	E	22.212,22	29-12
A6 125	Realizzazione bagni pubblici - S. Erasmo	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-1663/2024	Visto e preso nota	E	1.766,90	29-25
A6 125	Realizzazione bagni pubblici - S. Erasmo	87	Legge 208/2015 art. 1, c. 741 - annualità 2021		PDD-1663/2024	Visto e preso nota	E	63.000,00	29-21
						Totale	E	143.979,12	
Z1 AVZ	Gestione avanzo	81	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2019 – quota A	Avanzo LSV	PDD-1663/2024	Programmato	E	1,21	29-25



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche
Servizio Opere Idrauliche

LAVORI : Realizzazione di nuovi bagni pubblici nell'isola di S. Erasmo - Capannone C.I. 14782 – CIG
93436331E0 – CUP F77H20001870004 – Fasc. 106/2021

IMPRESA: Amadi Fabio s.r.l. Via Anita Mezzalira 10 30126 Lido di Venezia (VE) P.IVA n. 03299550271

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

*(paragrafo III delle linee guida ANAC attuative del Codice Appalti D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50
ex art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
ex art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)*

PROGETTO DEFINITIVO COMPRENSIVO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA:

approvato con delibera G.C. n. 311 in data 7 dicembre 2021 per una spesa di 63.000,00 €
(o.f.c.) di cui € 36.927,88 (o.f.e.) per lavori a misura, € 5.361,61 per opere in economia, €
1.500,00 (o.f.e.) per oneri della sicurezza, € 18.334,73 (o.f.c.) per somme a disposizione ed €
875,78 come incentivi.=

PROGETTO ESECUTIVO: approvato con determinazione PDD n. 1846 in data 05/09/22 DD n. 1912 in data

27/09/22 per una spesa di 120.000,00 € (o.f.c.) di cui € 72.791,23 (o.f.e.) per lavori a misura, €
12.448,77 per opere in economia, € 7.500,00 (o.f.e.) per oneri della sicurezza, € 25.405,20
(o.f.c.) per somme a disposizione ed € 1.854,80 come incentivi.=

INDAGINE DI MERCATO con lettere spedite via PEC in data 14/10/22 PG 480584, PG 480626 e PG 480664.=

RIBASSO D'ASTA CONTRATTUALE: 2,80 %.=.....

AGGIUDICAZIONE approvata con determinazione PDD n. 2540 del 18/11/22 DD n. 2668 del 20/12/22.=.....

IMPORTO DEL CONTRATTO AL NETTO DEL RIBASSO: Euro 90.701,85 (o.f.e.)=.....

CONTRATTO: Rep.Spec. n° 23670 in data 11/01/23.=.....

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: nessuna.=.....

CONSEGNA DEI LAVORI effettuata il 06.03.23 come risulta da verbale in data 06.03.23=.....

TEMPO ASSEGNATO per l'esecuzione dei lavori, a norma dell'art. 7 del Foglio Condizioni Contrattuali, fissato

in giorni 90 (novanta) a decorrere dalla data del verbale di consegna.=.....

SCADENZA DI CONTRATTO per l'esecuzione dei lavori: 03.06.23.=.....

PROROGA ACCORDATA: nessuna.=.....

SOSPENSIONE: nessuna.=

PERIZIA DI VARIANTE: nessuna;=.....

PROROGA: nessuna.=.....

ULTIMAZIONE LAVORI accertata dal Direttore dei Lavori in data 03/06/23 come da verbale del 03/06/23 ad eccezione di limitate attività collaterali dipendenti da altri enti.=.....

RITARDO nell'ultimazione dei lavori: nessuno.=.....

PENALE per ritardo nell' ultimazione dei lavori: nessuna.=.....

NUOVI PREZZI concordati in corso d'opera: nessuno.=.....

LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA: nessuno.=.....

SUBAPPALTI: nessuno.=.....

FATTURE IN ANTICIPAZIONE: nessuna.=.....

STATO FINALE IN DATA 28/07/23 dal quale risulta che l'importo dei lavori realizzati ammonta a Euro 90.700,86 = (o.f.e.) firmato dall'Impresa senza riserve a prezzi di contratto e a Euro 120.976,13 (o.f.e.) a seguito revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 comma 2 del D.Lgs n. 36 del 31/03/23.=...

ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE: nessuna=.....

CERTIFICATI DI ACCONTO emessi:	in data 28/07/23	Euro.....	90.247,36.=
.....	in data 09/01/24	<u>Euro</u>	<u>22.770,95.=</u>
	Totale	Euro	113.018,31.=

CREDITO dell'Impresa dedotto come segue:

a)	Amm. stato finale con revisione prezzi	Euro.....	120.976,13 =
	Amm. stato finale di contratto	<u>Euro.....</u>	<u>90.700,86 =</u>
	Totale residuo	Euro.....	30.275,27 =
	CREDITO dell'Imp. 80% del totale residuo	Euro.....	24.220,22 =
	Amm. stato finale di contratto	<u>Euro.....</u>	<u>90.700,86 =</u>
	Totale	Euro.....	114.921,08 =
b)	Amm. certif. di acconto	<u>Euro.....</u>	<u>113.018,31 =</u>
	CREDITO dell'impresa	Euro.....	1.902,77 =

(diconsi Euromillenovecentodue//77 oneri fiscali esclusi).=

ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI: in data 02/04/24 e validità fino al 31/07/24 I.N.P.S., I.N.A.I.L. e

Cassa edile hanno dichiarato la regolarità di Amadi Fabio s.r.l.=.....

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO AI CREDITORI: l'avviso ai creditori non è stato affisso all'Albo Pretorio

essendosi svolto l'appalto sempre su aree pubbliche.=.....

SOMMA SPESA IN MENO: 0,99 €.=.....

CIÒ PREMESSO

Viste le annotazioni contabili e riscontratele corrispondenti ai lavori eseguiti;

constatato che:

- a) non risultano inadempienze, agli atti di questo Ufficio, da parte dell'Impresa in merito alle assicurazioni sociali ;
- b) non risulta agli atti di questo Ufficio che l'impresa abbia ceduto i crediti sull'importo dei lavori da essa assunti od abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi per la riscossione dei mandati o, comunque, atti impeditivi di altro genere;
- c) i lavori corrispondono al progetto approvato, salvo lievi modificazioni introdotte all'atto esecutivo che si ritiene non alterino la natura dell'opera, e vennero eseguiti secondo le norme e le prescrizioni stabilite in contratto ed a regola d'arte;

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

e liquida il credito dell'Impresa Amadi Fabio s.r.l. Via Anita Mezzalira 10 30126 Lido di Venezia (VE) come segue:

a)	Amm. stato finale con revisione prezzi	Euro.....120.976,13 =
	Amm. stato finale di contratto	<u>Euro.....90.700,86 =</u>
	Totale residuo	Euro.....30.275,27 =
	CREDITO dell'Imp. 80% del totale residuo	Euro.....24.220,22 =
	Amm. stato finale di contratto	<u>Euro.....90.700,86 =</u>
	Totale	Euro..... 114.921,08 =

b)	Amm. certif. di acconto	Euro.....	<u>113.018,31 =</u>
	CREDITO dell'impresa	Euro.....	1.902,77 =

(diconsi Euromillenovecentodue//77 oneri fiscali esclusi).=

Venezia, 10/04/24

Il Titolare dell'Impresa
Sig. Fabio Amadi
(firma digitale)

Il Responsabile Unico del Procedimento/Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi Licciardo
(firma digitale)