



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001-
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 1820 del 21/08/2024

Determinazione (DD) n. 1853 del 20/09/2024

Fascicolo 2023.XI/2/1.140 "C.I. 15269 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 27/08/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/09/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole e Mobilità Acqua
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico

RUP: dott. arch. Roberto
Megera

PDD 1820 del 21/08/2024

Fasc.: 2023/XI.2.1/140

Oggetto: C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001- Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta comunale (d.G.C.) n. 1 del 30/01/2024 è stato approvato per gli anni 2024-2026, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.G.C. n. 18 del 29/02/2024 è stata approvata la variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con d.G.C. n.33 del 13/06/2024 è stata approvata un'ulteriore variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026

- con Disposizione del Sindaco PG 388013 del 01/08/2024 è stato attribuito all'arch. Alberto Chinellato, l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità acqua;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo (d.lgs.) 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30/03/2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23/06/2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23/06/2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28/12/2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il d.lgs 14/03/2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."* e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti e gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016 come modificato con d.C.C. n. 22 del 15-16/2017.
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001, n.165, approvato con d.P.R. 16/04/2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*, come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e s.m.i., per le parti ancora vigenti;
- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., adottato con d.G.C. n. 157 del 14 maggio 2019;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n.207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del d.lgs. n.50/2016.

Considerato che:

- l'intervento C.I. 15269 "Gittamento Ponti votivi 2023" risulta inserito per l'importo di € 600.000,00 nel Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 al Capitolo 26503 art.99- azione di spesa SECI.GEDI442, approvato con d.G.C. n.1 del 26/01/2023;
- l'intervento ha carattere temporaneo e consiste nel gittamento di ponti su moduli prefabbricati galleggianti in occasione delle ricorrenze religiose quali la festa del Redentore e della Madonna della Salute e di manifestazioni sportive come la Venice Marathon;
- per le motivazioni suddette l'intervento non ha richiesto titolo edilizio legittimante e pertanto si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo comprensivo dei livelli di progettazione precedenti (PFTE e Definitivo);

visto inoltre che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Roberto Megera giusto provvedimento di nomina PG 59002 del 03/02/2023, a firma del Dirigente arch. Alberto Chinellato;
- la dichiarazione del RUP, arch. Roberto Megera, nella quale si attesta l'assenza di conflitto di interessi con la succitata funzione, acquisita agli atti con PG 65143 del 07/02/2023;
- il Dirigente responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n.241 del 90, dall'art.6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art.42, comma 1 e 2, del d.lgs. n.50 del 2016 e dal PIAO vigente del Comune di Venezia, sottosezione 3.3 "Rischi corruttivi e trasparenza";
- tra le somme impegnate è presente l'importo di € 6.434,38 relativo agli incentivi per funzioni tecniche da corrispondere al personale, accantonato secondo quanto disposto dall'art 113 del d.lgs. 50/2016, che verrà quantificato e liquidato secondo le modalità previste nell'apposito regolamento adottato dall'Amministrazione Comunale successivamente all'approvazione del presente provvedimento.

premesse che:

- con determinazione dirigenziale (DD) n. 741 del 29/03/2023 è stata approvato il progetto esecutivo relativo al C.I. 15269 "**Gittamento ponti votivi 2023**"- **CIG 97952342CF-CUP F79H23000000004** ed è stato dato mandato al Servizio Gare e Contratti, Centrale

unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali di procedere con l'affidamento dei lavori in oggetto comportanti una spesa complessiva di € 600.000,00 (o.f.c.), di cui € 402.148,79 (o.f.e.) quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 393.276,28 per lavori a base d'asta, € 7.385,06 quali oneri per l'attuazione dei piani sicurezza non soggetti a ribasso e € 1.487,45 per opere in economia;

richiamato che:

- con DD n. 738 del 29/03/2023 è stata impegnata la somma di € 25.696,16.= (o.f.c.) a favore della società **VERITAS S.P.A.** (p. Iva 03341820276) per la predisposizione del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori relativi al gittamento ponti Votivi a Venezia in Centro Storico e Isole;
- con DD n. 1441 del 20/06/2023 è stato affidato alla società **ST Servizi Tecnici S.R.L.**, (p. Iva 02672320278) l'incarico di collaudo statico ex art. 36 co.2, lett. a) d.lgs. 50/2016 ed è stata impegnata la somma di € 5.905,19 .=(o.f.p.c.);
- con DD n. 1561 del 03/07/2023 si è provveduto ad affidare i lavori complementari di allestimento del "Tendon del Doge" in Campo S. Rocco, all'impresa **CO.GE.FO. S.R.L.** Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi, (p. Iva: 03262610276) per l'importo di € 37.029,81.= (o.f.c.) e che a completamento dei lavori è maturata un'economia di **€ 42,74** da contabilizzare;
- con DD 2295 del 17/10/2023 si è provveduto, mediante utilizzo somme, ad affidare alla ditta **BOSCOLO BIELO S.R.L.** (P.I. IT03137160275) i lavori di fornitura e posa in opera provvisoria per la realizzazione di una rampa per disabili presso la Basilica della Salute, Dorsoduro, per un importo di € 29.405,48.= (o.f.c.);

dato atto che:

- con DD 1480 del 23/06/2023 i lavori della gara 39/2023-C.I. 15269- "Gittamento Ponti Votivi 2023" sono stati aggiudicati al **RTI Nautilus S.R.L. – Lavori Marittimi e Dragaggi S.R.L.** con sede in Via Moranzani 42/B- Fraz. Malcontenta- Venezia, P.Iva n.02924640275;
- l'importo di aggiudicazione è di € 389.618,81 (o.f.e.), sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.385,06 (o.f.e.) e di € 1.487,45 (o.f.e.) quali lavori in economia, per un importo complessivo di € 398.491,32 (o.f.e.), con il seguente quadro economico:

Cod Proc: 15269 Oggetto: GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	389.618,81	a misura	7.385,06
		a corpo	
in economia	1.487,45	in economia	
totale	391.106,26	totale	7.385,06

importo lavori al netto del ribasso del	0,930%	% IVA(*)	importo IVA
398.491,32		22	87.668,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	25.000,00			25.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	45.249,24			45.249,24
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	25.694,86			25.694,86
7b) spese tecniche (incentivi)	6.434,38			6.434,38
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	7.000,00			7.000,00
totale	109.378,48			
12) IVA			87.668,09	
totale a disposizione	197.046,57			
totale complessivo	595.537,89			

(*) in caso di %IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
3.657,47	0,930	804,64	22	4.462,11	600.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	486.159,41
somme a disposizione (o.f.c.)	102.944,10
incentivi	6.434,38
totale complessivo	595.537,89

- con la medesima DD n. 1480 del 23/06/2023 si è provveduto a impegnare la somma di € 486.159,41 (o.f.c.) a favore del RTI Nautilus s.r.l.- Lavori marittimi e dragaggi s.r.l., con sede in Via Moranzani 42/B – Fraz. Malcontenta- Venezia; C.F. e P.I. n.02924640275, al Capitolo 26503/99 "Altri Servizi" azione di spesa SECI.GEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi, cod. gest.999 "Altri Servizi diversi non altrimenti classificati", spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999, bilancio 2023;
- l'importo totale del quadro economico pari ad € 600.000,00 è stato rideterminato in € 590.630,43 in quanto il ribasso d'asta pari ad € 4.462,11 e la quota residua delle somme a disposizione parte b) del quadro economico pari ad € 4.907,46 sono già stati messi in disponibilità dell'Ente;
- il relativo cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	556.740,57	33.889,86	590.630,43
Impegnato	556.740,57	33.889,86	

Richiamato che:

- ai sensi dell'art. 226 c.2 del Nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art.226 c.2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei Contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d.lgs. n. 50/2016.

considerato altresì che:

- si è provveduto alla consegna dei lavori con urgenza con apposito verbale redatto in data 03/07/2023 in pendenza di stipula del contratto; il contratto è stato stipulato in data 28/09/2023 n. 131608; la consegna definitiva dei lavori è avvenuta in data 18/10/2023;

- in data 28/09/2023, è stato stipulato il contratto avente Rep. n.131608, fra il Comune di Venezia e l'RTI composto da NAUTILUS S.R.L. (capogruppo), e LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.R.L. (mandante), giusto atto di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato di rappresentanza, stipulato mediante scrittura privata, in data 23/06/2023 n. 87752, per un importo di lavori veri e propri pari a € 389.618,81 (o.f.e.), e € 7.385,06 (o.f.e.) per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 1.487,45 quali opere in economia per un importo contrattuale complessivo di € 398.491,32 (o.f.e.);
- l'ultimazione dei lavori prot. PG/2024/100676 è avvenuta il giorno 27/02/2024 e quindi entro il termine utile, come da Certificato Ultimazione Lavori redatto in data 28/02/2024 dal Direttore dei Lavori dott. arch. Roberto Megera,;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore al milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione;
- in sostituzione degli avvisi ai creditori il direttore dei lavori ha redatto una dichiarazione acquisita agli atti, PG 405895 del 14/08/2024 attestante che, per l'effettuazione dei lavori, non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi;

Verificato che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Venezia con polizza assicurativa continuativa 0008404609/11, INPS con polizza continuativa 8810081905 e presso CASSA EDILE con polizza N185 con decorrenza continuativa;

Verificata la regolarità contributiva e previdenziale dell'appaltatore, mediante l'acquisizione e verifica del DURC a ogni stato avanzamento e in sede di conto finale;

appurato che:

- il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento arch. Roberto Megera, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207 del 05/10/2010 ha emesso in data 28/05/2024 il Certificato di Regolare Esecuzione, PG 408063 del 19/08/2024;
- che il conto finale redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento in data 27/03/2024 riporta un totale di € 398.445,05 (o.f.e.), di cui € 391.059,99 per lavorazioni eseguite, ed € 7.385,06 quali oneri per la sicurezza, per un totale lordo di € 486.102,96;

considerato che:

- deducendo i certificati già emessi: n. 1 in data 03/10/2023 pari a € 215.818,48 (o.f.e.), n. 2 in data 12/12/2023 pari a €154.929,35 (o.f.e.) n. 3 in data 17/03/2024 per un importo di € 27.697,22 (o.f.e.), si evince un credito netto dell'impresa pari a € 0,00.
- l'importo dei lavori contabilizzato di € 398.445,05 (o.f.e.) risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a 398.491,32, per cui si rileva dunque una minor spesa pari a € 46,27 (o.f.e.), ossia € 56,45 (o.f.c.);
- le ditte componenti l'RTI hanno fatturato per un importo pari a 486.102,90 (o.f.c.) per cui l'importo della minor spesa contabilizzato risulta pari a € 56,51;

Visto altresì che:

- ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore ha provveduto alla costituzione di garanzia definitiva mediante stipula di polizza fideiussoria n. 2387231 emessa in data 07/07/2023 dalla Società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., per l'importo di € 15.939,66.=, importo ridotto ai sensi dell'art.93 comma 7 del medesimo decreto; la polizza, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, non essendo state riscontrate tali eventualità in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, può essere ora svincolata.

Ritenuto pertanto di provvedere per le ragioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" PG 408063 del 19/08/2024 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento arch. Roberto Megera, dell'importo complessivo di € 398.445,05 (o.f.e.), ovvero € 486.102,96 (o.f.c) come da documentazione contabile agli atti.
2. di dare atto che l'importo di € 6.434,38 relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016, verrà quantificato e corrisposto a favore del personale successivamente all'approvazione del presente provvedimento, come in premessa specificato;
3. di porre in economia, per effetto della conclusione dei lavori e per le motivazioni esposte in premessa, l'importo di € 56,51, residuo dell'impegno 12105/2023 sul Cap. 26503/99 "Altri

Servizi" Azione di spesa SECI.GEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi, cod.gest. 999, spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999;

4. di porre in economia l'importo residuo di € 42,74, residuo dell'impegno 12349/2023 sul Cap. 26503/99 "Altri Servizi" Azione di spesa SECI.GEDI.442 Servizio Gestione Ponti Votivi, cod.gest. 999, spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999;
5. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 15269 alla luce delle sopraccitate economie, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 556.740,57	€ 33.790,61	590.531,18
Impegnato	€ 556.740,57	€ 33.790,61	

6. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria costituita dall'appaltatore a garanzia nell'eventualità di difformità e vizi dell'opera che non sono emersi in sede di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
7. di incaricare l'area Economia e Finanza di effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo Pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. b), del d.lgs n.33/2023 e dall'art.29 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente (*)

Allegati:**Allegato A:** Certificato di regolare Esecuzione, acquisito agli atti con PG 408063 del 19/08/2024

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 1820

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15216/2024 del 17/09/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001- Approvazione del Certificato " "C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001- Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1820/2024 del 21/08/2024
rif. prenotazione n. 10172/2023 - autorizzazione Determine 738/2023

L'impegno di spesa numero 15216/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.026503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024	-42,74
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>Fornitore</i>	CO.GE.FO. S.R.L. Cod.Fisc. 03262610276 P.Iva 03262610276	
<i>CIG</i>	Z2A3B347CB CUP F79H23000000004	
<i>Opera</i>	10645 - 15269/000 - gittamento ponti votivi 2023	
<i>Tipo Spesa</i>	2261 - SECIGEDI442 - Servizio Gestione Ponti Votivi	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	-42,74

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.026503099 a competenza 2024 al 17/09/2024

Stanziamiento di bilancio	1.170.174,76 +
Impegni precedenti	1.046.795,84 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	123.378,92 =
Variatione di impegno	-42,74 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	123.421,66 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 17 settembre 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 15214/2024 del 17/09/2024 - NON ESECUTIVO "C.I. 15269
"Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001- Approvazione
del Certificato "

"C.I. 15269 "Gittamento Ponti Votivi 2023" CUP J77H21001500001- Approvazione del
Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare."
autorizzazione Proposta di determina 1820/2024 del 21/08/2024
rif. prenotazione n. 10172/2023 - autorizzazione Determine 738/2023

L'impegno di spesa numero 15214/2024 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10051.03.026503099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024	-56,51
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	
<i>CIG</i>	CUP F79H23000000004	
<i>Opera</i>	10645 - 15269/000 - gittamento ponti votivi 2023	
<i>Tipo Spesa</i>	2261 - SECIGEDI442 - Servizio Gestione Ponti Votivi	
<i>Tipo Finanz.</i>	320 - 077.999 - IMPOSTA DI SOGGIORNO	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	-56,51


e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10051.03.026503099 a competenza 2024 al 17/09/2024

Stanziamiento di bilancio	1.170.174,76 +
Impegni precedenti	1.046.852,35 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	123.322,41 =
Variazione di impegno	-56,51 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	123.378,92 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, lì 17 settembre 2024

 CITTÀ DI VENEZIA	Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acqua Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico ed Isole	C.I. 15269 P.G. 2024/ Fasc. 2023/XI.2.1/140 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megea
--	--	--

Oggetto: C.I. 15269 - GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023 (CIG 97952342CF - CUP F79H23000000004)

IMPRESA: R.T.I. NAUTILUS SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL, con sede in Via Moranzani 42/B – Fraz. Malcontenta - VENEZIA, C.F. e P.I. n. 02924640275

CONTRATTO: Repertorio Municipale n. 131608 del 28/09/2023

Importo a base di gara	€	402.148,79
Importo lavori a misura e in economia soggetti a ribasso d'asta	€	393.276,28
<u>Ribasso d'asta 0,93%</u>	<u>€</u>	<u>3.657,47</u>
Importo netto dei lavori	€	389.618,81
Importo lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	1.487,45
<u>Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</u>	<u>€</u>	<u>7.385,06</u>
<u>Importo contrattuale</u>	<u>€</u>	<u>398.491,32</u>

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(artt. 12 lett. e) e 13 co. 3 dell'Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023)

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: il progetto esecutivo, comprensivo del progetto definitivo e di fattibilità tecnico economica, redatto a cura del dott. arch. Roberto Megea, è stato approvato con DD n. 741 del 29/03/2023 per una spesa pari a € 600.000,00 (o.f.c.), così ripartita:





Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 16938

generato in data: 13/03/2023

Cod.Proc: 15269 Oggetto: GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	393.276,28	a misura	7.385,06		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	1.487,45	in economia			
totale	394.763,73	totale	7.385,06		

importo a base di gara	402.148,79	% IVA(*)	22	importo IVA	88.472,73
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	25.000,00			25.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	45.249,24			45.249,24
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	25.694,86			25.694,86
7b) spese tecniche (incentivi)	6.434,38			6.434,38
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	7.000,00			7.000,00
totale	109.378,48			
12) IVA				
totale a disposizione	197.851,21			
totale complessivo	600.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	490.621,52
somme a disposizione (o.f.c.)	102.944,10
incentivi	6.434,38
totale complessivo	600.000,00

Protocollo Comune di Venezia c_1736 PG/2024/0408063 del 19/08/2024 - Pag. 2 di 9



Servizi diversi non altrimenti classificati” spesa finanziata con imposta di soggiorno FIN.077.999.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: In esecuzione della determinazione dirigenziale DD n. 741 del 29/03/2023, si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 co. 2, lett. d) e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. , sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, determinata ai sensi dell'art. 95, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia.

Il bando di gara è stato pubblicato nelle forme previste dalla normativa vigente e secondo quanto riportato nel verbale di gara n. 1 del 09/05/2023 che fa parte integrante del presente atto.

Entro il termine di scadenza fissato dal bando (ore 13.00) del giorno 18/05/2023 è pervenuta un'unica offerta (1): costituendo R.T.I. NAUTILUS Srl e Lavori Marittimi e Dragaggi Srl.

Il Presidente del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice sono stati nominati dal Vice Segretario con sue disposizioni, rispettivamente, PG/2023/243230 del 18/05/2023; e PG/2023/243244 del 18/05/2023.

I componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente del Seggio PG/2023/243252 del 18/05/2023, come dal verbale n. 1, nella seduta pubblica in data 18/05/2023 hanno esaminato la documentazione amministrativa del concorrente e rilevato che la documentazione è risultata conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara.

Come da verbale n. 2 in data 18/05/2023, al termine della seduta del soccorso istruttorio, si è riunita la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono stati nominati con disposizione del Presidente della Commissione PG/2023/243257 del 18/05/2023, per l'apertura dell'offerta tecnica dei concorrenti ammesso alla gara, al solo fine di verificarne il contenuto delle offerte pervenute.

Come risulta dal verbale di gara n. 3 del 24/05/2023 la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare il contenuto dell'offerta tecnica presentata concorrente Costituendo R.T.I. NAUTILUS Srl e Lavori Marittimi e Dragaggi Srl.

Come risulta dal verbale di gara n. 4, in data 26/05/2023, la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara n. 39/2023 – GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023 - C.I. 15269 - CIG 97952342CF - CUP F79H23000000004 – costituendo RTI Nautilus Srl – Lavori Marittime Dragaggi Srl, con sede in Via Moranzani 42/B – Fraz. Malcontenta – VENEZIA, C.F. e P.I. n. 02924640275, che ha ottenuto un punteggio totale di 87 punti su 100, per un ribasso d'asta di 0,93%, per un importo di aggiudicazione di € 389.618,81 (o.f.e), al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.385,06 e di economia non



soggetto a ribasso di € 1.487,45 per un importo complessivo di € 398.491,32 (o.f.e.), con il seguente quadro economico di aggiudicazione:



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 17313

generato in data: 09/06/2023

Cod.Proc: 15269 Oggetto: GITTAMENTO PONTI VOTIVI 2023

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	389.618,81	a misura	7.385,06
		a corpo	
in economia	1.487,45	in economia	
totale	391.106,26	totale	7.385,06

importo lavori al netto del ribasso del	0,930%	% IVA(*)	importo IVA
398.491,32		22	87.668,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	25.000,00			25.000,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	45.249,24			45.249,24
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	25.694,86			25.694,86
7b) spese tecniche (incentivi)	6.434,38			6.434,38
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	7.000,00			7.000,00
totale	109.378,48			
12) IVA			87.668,09	
totale a disposizione	197.046,57			
totale complessivo	595.537,89			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
3.657,47	0,930	804,64	22	4.462,11	600.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	486.159,41
somme a disposizione (o.f.c.)	102.944,10
incentivi	6.434,38
totale complessivo	595.537,89



d) **CAUZIONE CONTRATTUALE:** l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 15.939,66 ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. mediante polizza fideiussoria n. 2387231 emessa in data 07/07/2023 dalla Società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A..

e) **CONTRATTO:** Il contratto principale è stato stipulato in data 28/09/2023 con Repertorio Spec. n. 131608.

f) **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:** Nel corso dei lavori non sono state redatte perizie suppletiva e di variante.

g) **VERBALI DI NUOVI PREZZI:** Nel corso dei lavori non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) **CONSEGNA DEI LAVORI:** i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza con apposito verbale in data **03/07/2023**.

b) **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:** Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **240** (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **27/02/2024**.

c) **SCADENZA DEFINITIVA:** non essendo state concesse sospensioni e proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori è rimasto quello del **27/02/2024**.

d) **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno **27/02/2024**.

3. PENALI PER RITARDO: non è stata applicata la penale prevista dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto i lavori si sono svolti entro il tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO: il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA: non sono state emesse Liste in Economia.

7. SUBAPPALTI: l'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto.

8. ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati, in genere, eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.



9. CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il Conto Finale è stato redatto in data 27/03/2024 ed ammonta complessivamente in netti € **398.445,05** (o.f.e.), ovvero € **486.102,96** (o.f.c.) così suddiviso:

A) Importo dei lavori eseguiti		
Importo lavorazioni eseguite	€	391.059,99
Oneri per la sicurezza	€	7.385,06
Importo Totale	€	398.445,05
Cioè pari ad (o.f.c.)	€	486.102,96

Sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento per un importo complessivo di € **398.445,05** (o.f.e.), ovvero € **486.102,96** (o.f.c.) così suddiviso:

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:		
Certificato di pagamento n. 1 del 03/10/2023	€	215.818,48
Certificato di pagamento n. 2 del 12/12/2023	€	154.929,35
Certificato di pagamento n. 3 del 27/03/2024	€	27.697,22
Totale	€	398.445,05
Cioè pari ad (o.f.c.)	€	486.102,96

Pertanto, resta il totale credito netto dell'impresa (o.f.e.) pari a € 0,00

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

importo netto autorizzato per lavori di	€	398.491,32
<u>importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale di</u>	<u>€</u>	<u>398.445,05</u>
<u>con una minore spesa di</u>	<u>€</u>	<u>46,27</u>

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 210 D.Lgs 23/2023.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.



13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con I.N.A.I.L. con polizza 0008404609/11 con decorrenza continuativa, I.N.P.S. con polizza 8810081905 con decorrenza continuativa e CASSA EDILE con polizza N185 con decorrenza continuativa.

14. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:

il sottoscritto Responsabile del Progetto dott. arch. Roberto Megea, nella sua veste di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2005 e s.m.i., ha ricoperto pure il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.

15. INFORTUNI:

Per quanto a conoscenza di quest'ufficio, durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze impegnate nei lavori.

16. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

17. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione prot. n. PG/2024/0405895 attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

18. CESSIONE CREDITI:

Come da dichiarazione prot. n. PG/2024/0405895 del sottoscritto Direttore dei Lavori non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

19. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs 36/2023, dell'art. 28 dell'Allegato II.14 e dell'art. 15 co. 2 del Contratto, il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, in data 19/07/2023, 21/10/2023 e 16/11/23, il sottoscritto dott. arch. Roberto Megera, RUP e Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dell'arch. Boris Barbugian e dell'ing. Nicola Ferrari.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili, visto il carattere temporaneo di quanto assemblato, è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto dott. arch. Roberto Megera, RUP e direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla **R.T.I. NAUTILUS SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL** corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza apporvi riserve;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € **398.445,05 (o.f.e.)**, ovvero € **486.102,96 (o.f.c.)**;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con I.N.A.I.L. con polizza 0008404609/11 con decorrenza continuativa, I.N.P.S. con polizza 8810081905 con decorrenza continuativa e CASSA EDILE con polizza N185 con decorrenza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA



che i lavori sopra descritti eseguiti dal R.T.I. NAUTILUS SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL in base al contratto Repertorio Municipale n. 131608 del 28/09/2023 sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI** e ne **LIQUIDA** il credito dell'impresa come segue:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni a misura eseguite	€	391.059,99
Oneri per la sicurezza	€	7.385,06
Importo totale netto lavori eseguiti	€	398.445,05

B) a dedurre i certificati in acconto già emessi:

Certificato di pagamento n. 1 del 03/10/2023	€	215.818,48
Certificato di pagamento n. 2 del 12/12/2023	€	154.929,35
Certificato di pagamento n. 3 del 17/03/2024	€	27.697,22
Totale	€	398.445,05

Pertanto, resta il credito netto dell'impresa pari a € 0,00

confermando che l'intero importo dei lavori è stato già corrisposto alla **R.T.I. NAUTILUS SRL - LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI SRL** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì, 28/05/2024

L'Appaltatore

**R.T.I. NAUTILUS SRL - LAVORI
MARITTIMI E DRAGAGGI SRL**

Arch. Boris Barbugian
(atto firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori e Responsabile

Unico del Progetto
dott. arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato
(atto firmato digitalmente)

