



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 15112. Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 2595 del 25/11/2024

*Determinazione (DD)* n. 2724 del 24/12/2024

*Fascicolo* 2023.XI/2/1.65 "C.I. 15112 - LAVORI URBANIZZAZIONE  
PRIMARIA CAMPO TRE ROSE A PELLESTRINA"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 05/12/2024.

Il parere di legge speciale è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 06/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/12/2024.



Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

*Responsabile Unico del Procedimento: arch. Alberto Chinellato*

*Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sara Puppini*

PDD 2595/2024

Fascicolo n. 2023/XI.2.1/65

**Oggetto:** C.I. 15112. Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina.  
Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.C.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con d.C.C. n° 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;

- con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

**Visti:**

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**PREMESSO CHE:**

- l'intervento con oggetto il CI 15112 "Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina" risulta inserito nel Piano degli Investimenti 2023-2025 allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 approvato con dCC 75/2022 e successive modifiche ed integrazioni ed è finanziato con Contributi Legge Speciale per Venezia parte capitale per l'importo complessivo di € 350.000,00 (o.f.c.);
- la spesa di € 350.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CUP F71B23000120001), trova copertura sul cap. 11522/109 "Beni immobili", Codice gestionale 12 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con contributi Legge Speciale Venezia;

**DATO ATTO CHE:**

- con d.G.C. n. 167 del 13/07/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 6 del d.lgs. n. 36/2023, per un importo complessivo di € 350.000,00 (o.f.c.);
- con DD n. 1873 del 22/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e l'impegno di spesa di € 350.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n 50/2016.
- con DD n. 2976 del 21/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta VERDE AMBIENTE SRL per un importo contrattuale complessivo di € 331.116,28 (ofc), giusto contratto stipulato in data 08/03/2024, Rep. Spec n. 24896, con tale quadro economico di aggiudicazione:

Cod.Proc: 15112 Oggetto: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CAMPO TRE ROSE A PELLESTRINA

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	254.081,17	a misura	17.325,62
		a corpo	
in economia		in economia	
<b>totale</b>	<b>254.081,17</b>	<b>totale</b>	<b>17.325,62</b>

importo lavori al netto del ribasso del 1,200%	271.406,79	% IVA(*)	22	importo IVA	59.709,49
--	------------	----------	----	-------------	-----------

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	10.726,92			10.726,92
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)	4.391,88			4.391,88
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>15.118,80</b>			
12) IVA				59.709,49
<b>totale a disposizione</b>	<b>74.828,29</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>346.235,08</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

**Ribasso**

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
3.086,00	1,200		678,92	22	3.764,92	350.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	331.116,28
somme a disposizione (o.f.c.)	10.726,92
incentivi	4.391,88
<b>totale complessivo</b>	<b>346.235,08</b>

**DATO ATTO CHE** il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 15112 risulta oggi così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
<b>Stanziato</b>	€ 4.391,88	€ 345.608,12	€ 350.000,00
<b>Impegnato</b>	€ 4.391,88	€ 331.116,28	

**RITENUTO PERTANTO DI** provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO CHE** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede che, per la chiusura dell'opera pubblica, si debba procedere all'approvazione espressa del certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO CHE DAL** certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori il 28/10/2024 con PG 536294 del 30/10/2024, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta VERDE AMBIENTE srl (P. IVA/C.F. 0259310272) per un importo contrattuale pari a € 331.116,29 (ofc) compresi gli oneri di sicurezza;
- che i lavori sono stati ultimati il 31/07/2024
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare
- il conto finale è di € 331.057,94 (o.f.c.) e che confrontando le somme autorizzate e quelle spese c'è una minor spesa di € 58,34 (ofc) che andrà in economia.
- Che risulta un credito dell'impresa di € 103.096,97 (o.f.c.), già liquidato e pagato

**RICHIAMATI:**

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

**DATO ATTO CHE:**

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

**DETERMINA**

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione con PG 536294 del 30/10/2024 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 15112 2Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina.
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE.
3. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 331.057,94 (o.f.c.)
4. di dare atto che l'importo di € 4.391,88 relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016, verrà quantificato e corrisposto a favore del personale successivamente all'approvazione del presente provvedimento, come in premessa specificato;
5. di porre in economia, per effetto della conclusione dei lavori e per le motivazioni esposte in premessa, l'importo di € 58,34, residuo dell'impegno 17303/2023 sul Cap. 11522/109 "Beni immobili", cod gest 012 "Infrastrutture Stradali", spesa finanziata con Legge Speciale per Venezia - parte capitale;".
6. di porre in economia, per effetto della conclusione dei lavori, la somma di € 14.491,84 quale somma prenotata ma non impegnata
7. che il cronoprogramma del presente intervento risulta il seguente:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni predenti</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro Economico</b>
<b>Stanziato</b>	€ 4.391,88	€ 331.057,94	€ 335.449,82
<b>Impegnato</b>	€ 4.391,88	€ 331.057,94	

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons Cristian Tonetto e che la Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini;
9. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
10. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
11. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

**IL DIRIGENTE**

arch. Alberto Chinellato

*atto firmato digitalmente (\*)*

*Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 28/10/2024.*

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2595

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18888/2024 del 23/12/2024 "C.I. 15112. Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina. Determina di approv"  
"C.I. 15112. Manutenzione e messa in sicurezza area campo Tre Rose a Pellestrina. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. " autorizzazione Proposta di determina 2595/2024 del 25/11/2024  
rif. prenotazione n. 13258/2023 - autorizzazione Determine 1873/2023

L'impegno di spesa numero 18888/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-58,34
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI	
<i>Siopo/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	VERDE AMBIENTE S.R.L. Cod.Fisc. 02539310272 P.Iva 02539310272	
<i>CIG</i>	A0041AE42C CUP F71B23000120001	
<i>Opera</i>	10218 - 15112/000 - manutenzione e messa in sicurezza area Campo	
<i>Tipo Spesa</i>	Tre Rose a Pellestrina 3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A	
<i>Cassa</i>	180 - 0180 - L.S.V. CONTRIBUTI	
	<b>Totale:</b>	<b>-58,34</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2024 al 23/12/2024

Stanziamiento di bilancio	30.625.619,71 +
Impegni precedenti	28.708.775,51 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	1.916.844,20 =
Variazione di impegno	<b>-58,34 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	1.916.902,54 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 dicembre 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 17367/2024 del 26/11/2024 "C.I. 15112 Economie di spesa\_ mail Chinellato A.  
E RATIFICATA CON PDD 2595/2024"  
autorizzazione Proposta di determina 2595/2024 del 25/11/2024

La prenotazione di spesa numero 17367/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-3.764,92	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B23000120001		
<i>Opera</i>	10218 - 15112/000 - manutenzione e messa in sicurezza area Campo		
<i>Tipo Spesa</i>	Tre Rose a Pellestrina		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A		
<i>Capitolo</i>	09012.02.011522109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-10.726,92	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B23000120001		
<i>Opera</i>	10218 - 15112/000 - manutenzione e messa in sicurezza area Campo		
<i>Tipo Spesa</i>	Tre Rose a Pellestrina		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1331 - 022.001.847.999 - LEGGE 205/2017 - ANNUALITA' 2023 - PARTE A		
	<b>Totale:</b>	<b>-14.491,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-14.491,84</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 09012.02.011522109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>26/11/2024</b>	2.592.720,65	-14.491,84	-14.491,84	0,00	0,00	-14.491,84	<b>2.607.212,49</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 23 dicembre 2024



Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)

Fasc.2024/XI.2.6/65

pag. 1/10

file: Conto finale DL e CRE.odt

## C.I. 15112

### MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CAMPO TRE ROSE A PELLESTRINA CUP F71B23000120001 / CIG A0041AE42C

**IMPRESA: VERDE AMBIENTE S.R.L.**

**CONTRATTO Rep. 24896 del 08/03/2024**

### CONTO FINALE DEL DL E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.14 lettera e del D.M. 49 del 07 marzo 2018, artt. 12 lettera e) e 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 )

#### PROGETTO PRINCIPALE

Con Delibera di Giunta Comunale n° 167 del 13/07/2023 il progetto di fattibilità tecnico economica CI 15112 "MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CAMPO TRE ROSE A PELLESTRINA" è stato approvato per un importo complessivo pari a € 350.000,00.

Con Determina Dirigenziale 1873 del 22/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento, che prevede la sistemazione delle aree a parcheggio e del verde oltre al miglioramento del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dell'impianto di illuminazione.

#### ASSUNTORE DEI LAVORI E CONTRATTO

A seguito di pubblicazione di bando di gara a procedura negoziata per appalto di lavori n. 87/2023 PG 522212 del 30/10/2023 con DD 2976 del 21/12/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta VERDE AMBIENTE S.R.L. avente sede legale in via Sette Casoni n. 14, 30013 Cavallino-Treporti (VE), Partita IVA 02539310272, con il seguente quadro economico:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

CITTA' DI  
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole e Mobilità Acqua  
Servizio Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno*



### **PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state necessarie perizie suppletive e di variante.

### **SOMME IMPEGNATE:**

Complessivamente la somma globalmente impegnata per lavori ammonta a **€ 331.116,28** (o.f.i), cui € 254.081,17 (o.f.e) di importo lavori a cui vanno aggiunti € 17.325,62 quali oneri della sicurezza per un totale di € 271.406,79 al netto del ribasso d'asta pari al 1,20%.

### **DESCRIZIONE LAVORI:**

L'intervento ha ricercato di adempiere lo scopo di riorganizzare la disposizione funzionale di un'area denominata "Campo Tre Rose" a Pellestrina. Il progetto realizzato è il compimento di un'opera di urbanizzazione primaria in ambito residenziale attraverso la regolamentazione del parcheggio esistente nonché la sistemazione delle pavimentazioni e delle aree a verde, in accordo con la nuova viabilità ciclabile progettata con C.I 15032.

Il progetto del nuovo parcheggio ha l'obiettivo attraverso la sua regolamentazione di assicurare il posteggio al maggior numero di residenti. L'area, precedente, contava di una pavimentazione sterrata con formazione di vegetazione spontanea laddove le auto non parcheggiavano con frequenza, mentre ora è costituita da una superficie in asfalto drenante con aree verdi organizzate e ben definite in aiuole piantumate, a conclusione dell'intervento sul verde è stato predisposto un corrugato per un'eventuale sistema di irrigazione delle stesse.

Gli stalli sono stati definiti attraverso la segnaletica orizzontale, secondo la normativa del codice della strada, oltre a tre posteggi per disabili, un parcheggio per attività artigianali ed un area adibita per lo stallo temporaneo del furgone ambulante della frutta e verdura. Il tutto è stato completato da un'opportuna installazione della segnaletica verticale.

#### Smaltimento acque meteoriche

Con l'occasione del rifacimento dei due campi e l'asportazione dello strato sterrato si è provveduto ad installare una rete di raccolta delle acque meteoriche a sostituzione di quella esistente "a perdere", così facendo si sono sanate delle situazioni riscontrate di tubazioni di acque miste o nere vetuste o collassate.

#### Realizzazione "corsie ciclabili"

A completamente del C.I 15032 si è realizzato l'ultimo tratto di pista ciclabile rimasto incompiuto. Per l'esattezza sono state realizzate due corsie ciclabili sviluppate a lato carreggiata, di larghezza variabile, a seconda dei tratti, tra 80 e 140 cm, come per gli esistenti tratti sono state cromaticamente identificate con colorazione rossa e con i relativi logotipi. Per finire sono state adibite due aree di sosta per i cicli, identificate con la stessa colorazione.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it



### Sistemazione delle fermate Actv

Nella riorganizzazione funzionale sono state sistemate e regolamentate, ponendo in sicurezza, le due fermate per il trasporto del servizio pubblico locale degli autobus, seguendo le linee guida fornite da AVM, che ha poi provveduto ad installare una nuova palina e pensilina in direzione Piazzale Caduti della Giudecca.

### Ripristino pavimentazioni

Per definire l'area di parcheggio son state posate tutt'attorno nuove cordonate in cls e con l'occasione si è intervenuti rifacendo completamente i marciapiedi in porfido posati ad opera incerta che si sviluppano lungo il perimetro del parcheggio a ridosso delle abitazioni.

### Implementazione del servizio di Illuminazione Pubblica

Precedentemente all'intervento le aree prese in considerazione dal progetto erano sprovviste o carenti di illuminazione pubblica, con la collaborazione del Servizio competente si è provveduto, secondo un corretto studio illuminotecnico, ad implementare la rete installando nuovi lampioni e sostituendo le ottiche di quelli rimasti, il tutto collegato ad una nuova centralina.

### Gestione dei sottoservizi

Durante l'intervento Veritas ha colto l'occasione per la sostituzione delle loro condotte dell'acqua e per l'installazione di un nuovo idrante che va ad implementare il servizio presente nell'isola.

Non avendo ricevuto altre necessità di sostituzione dei sottoservizi si è comunque pensato di predisporre dei corrugati che possono servire utenze future.

### **CAUZIONI:**

Per l'esecuzione della prestazione, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2024/50/2686674 emessa in data 26/01/2024 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Caorle (VE), per l'importo di € 9.499,23, ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.lgs. n.36/2023 richiamato dall'art. 117, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, l'Appaltatore ha prodotto contratto assicurativo ("C.A.R."), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, in dettaglio sono state sottoscritte le seguenti polizze:

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



- per danni: polizza numero 2024/06/2121113 in data 01/03/2024, rilasciata dalla società  
Reale Mutua di Assicurazioni, per i seguenti massimali:
  - o partita 1 – opere oggetto del contratto € 271.406,79
  - o partita 2 – opere preesistenti € 300.000,00
  - o partita 3 – demolizioni e sgomberi € 150.000,00
- per responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori polizza numero  
2024/06/2121113 in data 01/03/2024, rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni per un massimale di € 1.500.000,00.

L'Appaltatore ha prodotto copia delle polizze al Comune.

#### **VERBALI NUOVI PREZZI:**

In data 18.06.2024 è stato sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore un verbale di concordamento di n° 3 Nuovi Prezzi contrattuali quali riduzioni e maggiorazioni alle opere in appalto, per le motivazioni ivi contenute.

In data 28.06.2024 è stato sottoscritto tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore un verbale di concordamento di n° 17 Nuovi Prezzi contrattuali quali riduzioni e maggiorazioni alle opere in appalto, per le motivazioni ivi contenute.

#### **SOMMA AUTORIZZATA:**

Complessivamente pertanto la somma globalmente autorizzata per lavori ammonta a netti € **271.406,79** al lordo degli oneri per la sicurezza.

#### **CONSEGNA LAVORI:**

I lavori di che trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza in data 04/03/2024 in pendenza della stipula del contratto, mentre la consegna definitiva è avvenuta in data modo definitivo in data 08/03/2024 3giusto verbale agli atti.

#### **TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE:**

Ai sensi dell'art. 4 c.2 del contratto d'appalto, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di che trattasi veniva stabilito in 120 gg. naturali e consecutivi e perciò cessanti il giorno 06/07/2024.

#### **SOSPENSIONE E RIPRESE DEI LAVORI:**

Durante il corso dei lavori non sono intervenute sospensioni dei lavori.

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*



### **PROROGHE CONCESSE:**

In data 01/07/2024 è stata approvata la richiesta di proroga di 34 gg per l'ultimazione dei lavori in oggetto che ha fissato il nuovo termine al 09/08/2024. La proroga è stata concessa in virtù delle avverse condizioni meteo straordinarie ed imprevedibili per il periodo dell'anno e per il loro protrarsi nel tempo, che hanno reso necessario lo slittamento di alcune lavorazioni.

### **SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE:**

Per effetto di quanto sopra il termine di esecuzione dei lavori di che trattasi venne definitivamente fissato al 09/08/2024.

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI:**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/07/2024 come fu accertato con certificato in data 31/07/2024, quindi nel rispetto del tempo utile contrattuale e dalla proroga accordata, previsto per il giorno 09/08/2024.

### **PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE:**

A termini dell'art. 14 del Contratto d'Appalto la penale per ritardata ultimazione venne fissata nell' 1 per ‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

### **SUBAPPALTI AUTORIZZATI:**

Durante l'esecuzione dell'intervento sono stati autorizzati due subappalti, rispettivamente :

- il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla cat. OS10, ricomprese nella categoria prevalente OG3 e consistenti in segnaletica orizzontale da parte della società GPS SEGNALETICA S.R.L., con sede in Musile di Piave (VE), alla via dell'Artigianato 71 CAP 30024 (C.F./P.IVA 03329160273), per un importo presunto pari a € 8.510,00= o.f.e., di cui € 5.921,08= o.f.e. per lavori ed € 578,68= o.f.e. per gli oneri della sicurezza come da richiesta acquisita in data 28/06/2024 giusto PG n. 311708 presentata dall'Appaltatore VERDE AMBIENTE S.R.L.
- il subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla cat. OG3 e consistenti in fornitura e posa di spessore 6/7 cm con sovrastante tappeto di usura per uno spessore di 3 cm da parte della società RIVIERA STRADE S.R.L., con sede in Fossò (VE), alla via Pola 7 CAP 30030 (C.F./P.IVA 04196040275), per un importo presunto pari a € 48.600,00= o.f.e., di cui € 45.295,20= o.f.e. per lavori ed € 3.304,80= o.f.e. per gli oneri della sicurezza come da richiesta acquisita in data 01/07/2024 giusto PG n. 314749 presentata dall'Appaltatore VERDE AMBIENTE S.R.L.

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE:**

Durante l'esecuzione dei lavori non risulta siano avvenuti danni di forza maggiore.

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*



### LAVORI IN ECONOMIA:

Durante l'esecuzione non risultano lavori in economia.

### ANDAMENTO DEI LAVORI:

Al netto delle interruzione per le succitate condizioni meteo, i lavori hanno avuto andamento pressoché regolare come si evince da quanto sopra relazionato.

### VARIAZIONI APPORTATE:

Le variazioni apportate e approvate entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori, non hanno comportato sostanziali variazioni a quanto in progetto se non per migliorie di dettaglio.

### ANTICIPAZIONI:

L'appaltatore non ha usufruito dell'anticipazione sull'importo di contratto.

### CERTIFICATI DI ACCONTO:

Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n° 1 certificati d'acconto per i seguenti importi:  
certificato pagamento n° 1 di € 168.282,00.

### CONTO FINALE:

Il Conto Finale redatto in data 03.10.2024 importa a complessivi netti € 271.358,97 così distinte:

a) Per lavori e somministrazioni al netto	€ 254.072,43-
b) Per oneri per la sicurezza	€ 17.286,54
Sommano	€ 271.358,97
Da cui sono dedotti:	
c1) acconti corrisposti n° 1	€ 168.282,00-
c2) anticipazione	€ 0,00-
Restano	€ 103.076,97-

Secondo detto Stato finale resta quindi il credito netto dell'impresa in **€ 103.076,97-**

### RISERVE DELL'IMPRESA:

L'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità e il Conto Finale senza riserva alcuna per la richiesta di maggiori compensi.

### INFORTUNI IN CORSO LAVORI:

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno



Durante il corso dei lavori non risulta avvenuto alcun infortunio.

#### **ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI:**

L'impresa VERDE AMBIENTE S.R.L. avente sede legale in via Sette Casoni n. 14, 30013 Cavallino-Treporti (VE), Partita IVA 02539310272 – ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia con posizione assicurativa n° 2023/03/2532607 a carattere continuativo.

Detta impresa risulta in regola con i versamenti contributivi come risulta dai DURC rilasciati dagli Istituti competenti e depositati agli atti del procedimento.

#### **TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO:**

Ai sensi dell'art. 116 c. 7, del D.Lgs. n. 36/2023 il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 31/10/2024.

#### **AVVISI AI CREDITORI:**

Ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 in quanto vigente, durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori, presso l'Albo Pretorio del Comune di Venezia con PG 485782 dal 04/10/2024 con termine perentorio di 15 giorni al 18/10/2024, non risulta che vi siano stati opposizioni da parte di alcuno, come risulta dalla documentazione agli atti del procedimento l'esito dell'avviso pubblicato è negativo.

#### **CESSIONE DI CREDITO DELL'IMPRESA:**

Non risulta che per i lavori in questione l'esecutrice abbia effettuato la cessione dei propri crediti giusto accertamento del Responsabile del Procedimento.

#### **DIREZIONE DEI LAVORI:**

I lavori sono stati diretti dalla sottoscritta arch. Shana Catanzaro.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa attesta, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)*

*Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: dir\_lavori\_pubblici@pec.comune.venezia.it*

*Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno*



- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto e dei verbali di concordamento nuovi prezzi successivamente approvati, senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e concesse;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa esecutrice ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che l'importo eseguito e contabilizzato risulta contenuto nelle somme stanziare e approvate;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati di € [271.358,97] è inferiore alle somme autorizzate (€ [271.406,79] ) per € [47,82];
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

### CERTIFICA

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CAMPO TRE ROSE A PELLESTRINA eseguiti dall'Impresa VERDE AMBIENTE S.R.L con sede in via Sette Casoni n. 14, 30013 Cavallino-Treporti (VE) in base al contratto in data 08/03/2024 n. 24896 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

a) Per lavori e somministrazioni al netto	€	254.072,43-
b) Per oneri per la sicurezza	€	17.286,54
Sommano	€	271.358,97

Da cui sono dedotti:

c1) acconti corrisposti n° 1	€	168.282,00-
c2) anticipazione	€	0,00-
Restano	€	103.076,97-

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto ([cristian.tonetto@comune.venezia.it](mailto:cristian.tonetto@comune.venezia.it))

Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro ([shana.catanzaro@comune.venezia.it](mailto:shana.catanzaro@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G. Verdi 38 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI  
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole e Mobilità Acquea  
Servizio Opere Strategiche Venezia Centro Storico e Isole

Pertanto il credito dell'Impresa ascende in nette € 103.076,97 (diconsi euro [centotremilasettantasei,97] che possono essere corrisposte all'Impresa VERDE AMBIENTE S.R.L a saldo di ogni suo avere in esecuzione dei lavori di cui trattasi e contestualmente propone di svincolare le polizze prestate a garanzia dell'adempimento del presente contratto, salvo l'approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante.

Venezia, 28/10/2024

L'Impresa  
Verde Ambiente S.R.L.  
sig. Adriano Angiolin  
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori  
arch. Shana Catanzaro  
(firmato digitalmente)

Visto: Il Responsabile del Progetto  
arch. cons. Cristian Tonetto  
(firmato digitalmente)

(\*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio del Progetto - arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)  
Responsabile Istruttoria - arch. Shana Catanzaro (shana.catanzaro@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - Sede di Mestre, Villa Querini, via G.Verdi 38 - pec: dir\_lavori\_pubblici@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno



AREA ECONOMIA E FINANZA  
Settore Contabilità dell'Entrata, Adempimenti Fiscali e Recupero Crediti  
Servizio Legge Speciale - Interventi di Salvaguardia

**Attestazione conformità ai programmi**

<i>Codice Intervento LSV</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. fonte finanz.</i>	<i>Descrizione fonte</i>	<i>Provv.</i>	<i>Natura mov.</i>	<i>Importo</i>	<i>Codice</i>
B1 275	Lido e Pellestrina - Viabilità	91	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2023- quota A	PDD-2595/2024	Visto e preso nota	E 335.449,82	29-32
Z1 AVZ	Gestione avanzo	91	Legge 205/2017 art. 1, c. 852 - annualità 2023- quota A	PDD-2595/2024	Programmato	E 14.550,18	29-32
					<b>Totale</b>	<b>E 350.000,00</b>	