



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14320) 4.16 Rafforzamento azione P.A.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

Proposta di determinazione (PDD) n. 39 del 12/01/2024

Determinazione (DD) n. 274 del 19/02/2024

Fascicolo 2017.XI/2/1.840 "C.I. 14320 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 29/01/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 19/02/2024.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di quartiere e locale Terraferma

Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di quartiere e secondaria terraferma

C.I. 14320

Responsabile del Procedimento: dott. Alberto Cesaro

PDD n. 39 del 12/01/2024

Fasc.: 2017/XI.2.1/840.1

OGGETTO: (C.I. 14320) 4.16 Rafforzamento azione P.A.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale. Approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'intervento di cui trattasi risulta inserito, in conformità al disposto dell'art.21 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e nell'Elenco Annuale 2018, allegati al Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.57/2017 del 21/12/2017, con il codice identificativo C.I.14320, avente ad oggetto "4.16 rafforzamento azione P.A.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale", per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00.= da finanziare con contributo dello Stato – Patto per Venezia;
- con deliberazione della Giunta comunale n.291 del 05/12/2017, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con PG 127888 del 12/03/2018 è stato nominato direttore lavori degli interventi in oggetto l'arch. Diego Costantini, dipendente del Comune di Venezia;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 24/04/2018, è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n.1258 del 04/07/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli "4.16 Rafforzamento azione P.A.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale" per un importo di lavori pari ad € 986.451,62.=, di cui € 37.940,45.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 313.548,38.= quali somme a disposizione per un totale di € 1.300.000,00.=;
- con determinazione dirigenziale n.1578 del 27/08/2018, è stato conferito l'incarico di direttore operativo con prestazione contabilità a misura e funzioni di coordinamento della sicurezza in esecuzione per l'importo di € 9.942,90.= (o.f. e p.e.) giusto contratto Rep. Spec. 20168 del 15/10/2018;
- con determinazione dirigenziale n.1982 del 17/10/2018 i relativi lavori sono stati affidati all'ATI Vieditalia s.r.l. (capogruppo) ed Adriastrade s.r.l. (mandante) P.iva 02651120301, per l'importo di € 818.973,00.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 17,657% di cui € 37.940,45.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. speciale n. 131231 del 24/01/2019, CIG 754422181C - CUP F74E17000530001;

- con PG 511347 del 11/10/2019 è stato nominato collaudatore tecnico amministrativo l'ing. Claudio Ficotto, dipendente del Comune di Venezia;
- con determinazione dirigenziale n.2840 del 16/12/2019, è stata approvata una perizia suppletiva e di variante con un aumento dei lavori pari ad € 156.206,51.= al netto del ribasso d'asta del 17,657% ed € 7.588,09.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 163.794,60.= (o.f.e.), a seguito della stessa si è inoltre provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti all'ing. Davide Semenzato, per il quale si è previsto un incremento di spesa di € 1.602,41.= (o.p. e f.e.), con il quadro economico seguente:

Cod Proc: 14320 Oggetto: 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	937.239,06	a misura	45.528,54		0,00
a corpo		a corpo			
in economia		in economia			
totale	937.239,06	totale	45.528,54		

importo lavori al netto del ribasso del 17,657%	% IVA(*)	importo IVA
982.767,60	22	216.208,87

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	57.294,50			57.294,50
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	16.000,00			16.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	19.729,03			19.729,03
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	101.023,53			
12) IVA				
totale a disposizione	317.232,40			
to tale complessivo	1.300.000,00			

(*) in caso di %IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	1.198.976,47
somme a disposizione (o.f.c.)	81.294,50
incentivi	19.729,03
to tale complessivo	1.300.000,00

Visto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023 e s.m.i. è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito con L. n. 113 del 08/08/2021 che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 611168 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di quartiere e locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

- la legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in particolare quanto disposto dall’art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77;

- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Visto che:

- l’avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.218 del DPR 207/2010 con PG 295857 del 13/07/2020, depositato nel fascicolo agli atti;

- il collaudatore, ha emesso in data 31/10/2020 il certificato di collaudo tecnico amministrativo, acquisito agli atti con PG 527203 del 24/11/2020 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenzia che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve e che lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a € 982.758,78.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 879.907,28.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l’impresa di € 102.851,50.= (o.f.e.), quest’ultimo importo regolarmente erogato in seguito alla suddetta emissione;

- l’importo dei lavori contabilizzato di € 1.198.965,71.= (o.f.c.) risulta inferiore all’importo netto contrattuale di € 1.198.976,47.= (o.f.c.) e che pertanto si ha un’economia alla voce “Lavori” di € 10,76 (o.f.c.), già contabilizzata;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 1.231.953,80	€ 0,00	€ 61.517,20	€ 1.293.471,00
IMPEGNATO	€ 1.231.953,80	€ 0,00	€ 0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dell’opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Rilevato che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all’interno del PIAO 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell’opera pubblica la specifica misura dell’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo espressa con determinazione dirigenziale;

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell’assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall’art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

Visti:

- gli articoli 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000 relativi all’impegno di spesa;

- la nota PG n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione

DETERMINA

1. di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal collaudatore, e acquisito agli atti con PG 527203 del 24/11/2020, relativo alla realizzazione dei lavori "(C.I. 14320) 4.16 Rafforzamento Azione P.A.: interventi straordinari di messa in sicurezza stradale", dell'importo complessivo contabilizzato di € 982.758,78=. (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. di porre in economia per effetto della conclusione delle opere l'importo di € 61.517,20=, di cui alla voce "B) Somme a disposizione" in quanto non impegnate all'interno del quadro economico, stanziato al cap.27022/109 "Beni Immobili", codice gestionale 012 "Infrastrutture stradali". Spesa finanziata con Contributo dello Stato (Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia);
3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera al netto delle economie sopra citate, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	anni precedenti	2023	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 1.231.953,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.231.953,80
IMPEGNATO	€ 1.231.953,80	€ 0,00	€ 0,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 574375 del 14/11/2019, conservata agli atti;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

Allegati:

A) certificato di collaudo

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 39

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 300396/2018 del 21/06/2018 "*Obblig. Giuridica* 396/2018 - (C.I. 14320) 4.16 rafforzamento azione P.A.: INTERVENTI STRAORDINAR" autorizzazione Determine 1258/2018 del 04/07/2018

La prenotazione di spesa numero 300396/2018 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	57.022,69	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	-57.022,69	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	Totale:	0,00	0,00
	Disponibilità:		0,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2021

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
01/01/2018	-4.111.842,03	57.022,69	57.022,69	0,00	0,00	57.022,69	-4.168.864,72
18/10/2021	14.322.680,39	-57.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379.703,08

10052.02.027022109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
18/10/2021	1.535.362,54	57.022,69	57.022,69	0,00	0,00	57.022,69	1.478.339,85
05/12/2022	17.882.466,12	-57.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939.488,81

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
05/12/2022	3.353.981,44	57.022,69	57.022,69	0,00	0,00	57.022,69	3.296.958,75
06/12/2023	26.603.811,39	-57.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660.834,08

10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
06/12/2023	1.655.601,93	57.022,69	57.022,69	0,00	0,00	57.022,69	1.598.579,24
01/02/2024	537.566,27	-57.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	594.588,96

COMUNE DI VENEZIA, lì 01 febbraio 2024



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 301164/2019 del 06/12/2019 "*Obblig. Giuridica* 1164/2019 - C.I. 14320 4.16.
RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI"
autorizzazione Determine 2840/2019 del 16/12/2019

La prenotazione di spesa numero 301164/2019 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2021	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	754422181C CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	4.494,51	0,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' TERRAFERMA E SMART CITY		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	754422181C CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2022	-4.494,51	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	754422181C CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2023	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	754422181C CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI		
<i>Tipo Spesa</i>	STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	0,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	754422181C CUP F74E17000530001		
<i>Opera</i>	5665 - 14320/000 - 4.16 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE		
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
Totale:		0,00	0,00
Disponibilità:			0,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2021

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
01/01/2019	-9.476.508,88	4.494,51	4.494,51	0,00	0,00	4.494,51	-9.481.003,39
18/10/2021	14.375.208,57	-4.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.379.703,08

10052.02.027022109 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
18/10/2021	1.482.834,36	4.494,51	4.494,51	0,00	0,00	4.494,51	1.478.339,85
05/12/2022	17.934.994,30	-4.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17.939.488,81

10052.02.027022109 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
05/12/2022	3.301.453,26	4.494,51	4.494,51	0,00	0,00	4.494,51	3.296.958,75
06/12/2023	26.656.339,57	-4.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26.660.834,08

10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
06/12/2023	1.603.073,75	4.494,51	4.494,51	0,00	0,00	4.494,51	1.598.579,24
01/02/2024	590.094,45	-4.494,51	0,00	0,00	0,00	0,00	594.588,96

COMUNE DI VENEZIA, lì 01 febbraio 2024



REGIONE DEL VENETO – CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

COMUNE DI VENEZIA

Lavori di "C.I. 14320 4.16. RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE" (C.I. 14320).

APPALTATORE: A.T.I. VIEDITALIA s.r.l. con sede in via Porara n. 17 a Mirano (VE), P.I. 02651120301 (capogruppo), e ADRIASTRADE s.r.l. con sede in via Grota Del Diau Zot n. 4 a Monfalcone (GO), P.I. 00434220315 (mandante).

CONTRATTO: rep. n. 131231 stipulato in data 24/01/2019.

C.U.P.: F74E17000530001; C.I.G.: 754422181C.

RELAZIONE, VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO

A) RELAZIONE

PREMESSA – Nel "Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia", firmato dal Presidente del Consiglio e il Sindaco della Città di Venezia il 26.11.2016, in appendice, sono state concordate le Linee di Sviluppo e relative aree di intervento e i conseguenti interventi ritenuti prioritari all'interno di ognuna.

Nella Linea "Rafforzamento dell'azione della Pubblica Amministrazione e semplificazione dei procedimenti" sono individuati come prioritari gli interventi di riqualificazione di edifici e luoghi pubblici di interesse locale, tra i quali le strade della terraferma di Venezia.

VIEDITALIA s.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA-R.I. 02651120301

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203

Per quanto sopra nel Bilancio 2018 per le strade di proprietà comunale è stata finanziata la somma di € 1.300.000,00.

PROGETTO - Progetto di fattibilità tecnica ed economica a firma dall'arch. Diego Costantini della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia per l'importo complessivo di € 1.300.000,00.

APPROVAZIONE - Il progetto predetto fu approvato con deliberazione di giunta comunale n. 291 in data 05/12/2017.

Progetto definitivo a firma dell'arch. Diego Costantini per l'importo complessivo di € 1.300.000,00.

APPROVAZIONE - Il progetto predetto fu approvato con deliberazione di giunta comunale n. 130 in data 24/04/2018.

Progetto esecutivo a firma dell'arch. Diego Costantini, per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 così ripartito:

1) lavori a misura	€	948.511,17	
oneri della sicurezza	€	37.940,45	
<i>Totale da appaltare</i>	€	986.451,62	

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

a) lavori in economia esclusi dall'appalto	€	43.799,99	
b) incarichi esterni	€	20.000,00	
c) incentivo	€	19.729,03	
d) spese per pubblicità	€	8.000,00	
e) spese per collaudi	€	5.000,00	
f) i.v.a. 22% su 1)	€	217.019,36	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	313.548,38	

Totale importo progetto € 1.300.000,00

VEDIT ALIA S.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA-F.I. 02661120301

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203



APPROVAZIONE - Il progetto predetto fu approvato con determinazione dirigenziale n. 1258 del 04/07/2018.

AFFIDAMENTO - Con determinazione dirigenziale n. 1982 del 17/10/2018 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori all'Associazione Temporanea d'Imprese costituita da VIEDITALIA s.r.l. (mandataria), C.F. e P. IVA 02651120301, e ADRIASTRADE s.r.l. (mandante), C.F. e P. IVA 00434220315, per un importo complessivo di € 818.973,00, al netto del ribasso del 17,657%, approvando il seguente quadro economico:

1) lavori a misura	€	781.032,55	
oneri della sicurezza	€	37.940,45	
<i>Totale lavori</i>	€	<i>818.973,00</i>	
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
a) lavori in economia esclusi dall'appalto	€	43.799,99	
b) incarichi esterni	€	20.000,00	
c) incentivo	€	19.729,03	
d) spese per pubblicità	€	8.000,00	
e) spese per collaudi	€	5.000,00	
f) i.v.a. 22% su 1)	€	180.174,06	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<i>276.703,08</i>	
3) Ribasso d'asta:	€	204.323,92	
Totale importo progetto		€ 1.300.000,00	

VARIANTI E PERIZIE SUPPLETIVE - E' stata redatta una perizia suppletiva e di variante, valutata dal R.U.P. con nota prot. n. 597667 del 28/11/2019, nella quale si evidenzia che le esigenze illustrate dal Direttore Lavori proponente la perizia suppletiva e di variante sono dettate

dalla necessità di introdurre delle modifiche alle previsioni originarie di progetto aventi rilievo ai fini del miglioramento della sicurezza stradale e della pubblica incolumità; tali interventi sono resi fattibili mediante l'utilizzo della somma complessiva di € 204.323,92 proveniente dal recupero del ribasso d'asta.

Il quadro economico conseguentemente fu rideterminato come di seguito:

1) lavori a misura	€	937.239,06
oneri della sicurezza	€	45.528,54
<i>Totale lavori</i>	€	<i>982.767,60</i>

2) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

g) lavori in economia esclusi dall'appalto	€	57.294,50
h) incarichi esterni	€	16.000,00
i) incentivo	€	19.729,03
j) spese per pubblicità	€	8.000,00
k) i.v.a. 22% su 1)	€	216.208,87

Totale somme a disposizione € 317.232,40

Totale importo progetto € 1.300.000,00

DESCRIZIONE DEI LAVORI - Il progetto riguarda gli interventi straordinari sulla rete viaria del territorio della terraferma di competenza del Comune di Venezia necessari per garantire la sicurezza della viabilità stradale e che esulano dagli interventi necessari per l'eliminazione del pericolo imminente. Le priorità degli interventi sono state stabilite in relazione al grado di usura dei manti stradali, al livello di pericolosità delle sconessioni rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, ai livelli di traffico e alla disponibilità economica. Gli interventi consistono nel

STEDIT ALIA S.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
P.IVA-R.I. 02651120301



rifacimento delle pavimentazioni dissestate di strade, marciapiedi e aree
pedonali e nel ripristino della segnaletica verticale e orizzontale.

PARERI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI - Sul progetto non furono
espressi pareri.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA - La spesa è finanziata nell'ambito del
"Patto per lo sviluppo della città di Venezia".

ASSUNTORE DEI LAVORI - Con determinazione dirigenziale n. 1982 del
17/10/2018 fu stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante
procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa determinata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione di gara con verbale in data 14/09/2018, n. 20101 di Rep.
Spec., individuò aggiudicataria l'offerta presentata dall'A.T.I. costituita da
VIEDITALIA s.r.l. (mandataria), e ADRIASTRADE s.r.l. (mandante), con il
ribasso d'asta del 17,657%, per € 818.973,00 di cui € 781.032,55 per
lavori e € 37.940,45 per oneri della sicurezza; detto verbale fu approvato
con determinazione dirigenziale n. 1982 in data 17/10/2018.

CONTRATTO - Stipulato in data 24/01/2019, rep. n. 131231.

ATTI AGGIUNTIVI - In data 04/02/2020 fu sottoscritto l'atto di
sottomissione conseguente all'approvazione della perizia suppletiva e di
variante.

GARANZIA - A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi
contrattuali, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, l'appaltatore ha
prestato a titolo di cauzione la somma di € 72.303,03, mediante polizza
fideiussoria in data 19/10/2018, n. 1694.00.27.2799747260 della

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203

compagnia di assicurazione SACE BT S.p.A. con sede legale in Roma,
piazza Poli n. 42.

NUOVI PREZZI - Furono definiti 8 nuovi prezzi mediante tre verbali
concordamento.

LAVORI IN ECONOMIA - Furono redatte n. 15 liste in economia come da
documenti agli atti.

SUBAPPALTI - L'A.T.I. ha subappaltato le seguenti lavorazioni:


- opere di fresatura, posa di pietre naturali ed elementi prefabbricati,
cat. OG3, per un importo lavori appaltato di € 76.200,00, oltre ad €
3.800,00 di oneri della sicurezza, alla ditta COLETTO s.r.l., P.I. e CF
00198480261, con sede in via Enrico Toti n. 73 a San Biagio di
Callalta (TV), giusta autorizzazione prot. n. 187622 del 09/04/2019;

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI - La spesa netta autorizzata per i
lavori risulta di € 982.767,60 così distinti:

- con l'aggiudicazione dei lavori, giusta determinazione dirigenziale
n. 1982 del 17/10/2018, € 818.973,00;
- con la perizia approvata, giusta determinazione dirigenziale n.
2840 del 19/12/2019, € 163.794,60.

DIRETTORE DEI LAVORI - I lavori furono diretti dall'arch. Diego Costantini
per tutta la loro durata, giusta nomina prot. n. 127888 del 12/03/2018.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Le
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
sono state svolte per tutta la loro durata dall'ing. Davide Semenzato,
giusta determinazione dirigenziale d'incarico n. 1578 del 27/08/2018 e



VEDIT ALTA S.r.l.
Via Porata, 17
30035 Mirano (VE)
F./P.IVA-R.I. 02651120301

contratto prot. n. 500391 del 15/10/2018). Il coordinatore in fase di progettazione fu l'arch. Diego Costantini.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Le funzioni sono state svolte nel tempo dall'ing. Franco Fiorin, dall'ing. Guido Andriolo Stagno, dal geom. Fabio Pascon e dal dott. Alberto Cesaro della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Venezia.

NOTIFICA PRELIMINARE - Prima dell'inizio dei lavori il Responsabile dei Lavori ha trasmesso agli organi di vigilanza territorialmente competente (SPISAL dell'ULSS 12 Veneziana, Servizio ispezione lavori di Venezia della Direzione Provinciale del Lavoro e Prefettura di Venezia), la prescritta notifica preliminare, giusta nota in data 27/03/2019, prot. n. 162098.

CONSEGNA DEI LAVORI - Previa comunicazione del Direttore dei Lavori gli stessi furono formalmente consegnati all'A.T.I. appaltatrice il giorno 05/04/2019.


ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori non hanno avuto sospensioni e si sono svolti regolarmente secondo le previsioni di progetto e di perizia e delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

PROROGHE - Fu concessa una proroga di 88 giorni in occasione della perizia suppletiva e di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Il Direttore dei Lavori ha accertato l'ultimazione degli stessi il 30/06/2020, giusto verbale di pari data.

GIORNI CONSECUTIVI impiegati nell'esecuzione dei lavori: n. 453.

TEMPO UTILE - In base al contratto giorni n. 365, oltre a n. 88 giorni per la proroga, e quindi i lavori furono ultimati in tempo utile.



VIEDIT ALIA S.r.l.

Via Porata, 17

30035 Mirano (VE)

C.F./P.IVA-R.I. 02651120301

PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - A norma dell'art. 6 del contratto d'appalto la penale per il ritardo relativo alla progettazione o all'esecuzione degli interventi era di € 986,45 per ogni giorno naturale e consecutivo.

VERBALI DI DANNI DI FORZA MAGGIORE - Per quanto agli atti durante l'esecuzione dei lavori non occorsero danni dovuti a forza maggiore.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO - Per quanto agli atti durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio, giusta dichiarazione del Direttore dei Lavori in sede di redazione del conto finale.

ANTICIPAZIONI IN DENARO - L'Impresa non si è avvalsa dell'anticipazione del prezzo contrattuale, giusta dichiarazione del Direttore dei Lavori in sede di redazione del conto finale, anche se diversamente indicato nel contratto d'appalto.

STATO FINALE - Lo stato finale dell'appalto è stato redatto dal direttore dei lavori in data 30/06/2020 per un importo complessivo di € 982.758,78 così suddivisi:

Lavori	€	920.313,45
Lavori in economia	€	16.916,80
Oneri della sicurezza	€	45.528,53
Totale	€	982.758,78

A dedurre i seguenti acconti in favore dell'impresa

1° certificato in data 17/04/2020	€	561.078,68
2° certificato in data 25/05/2020	€	318.828,60
Per un totale di	€	879.907,28
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	102.851,50



VIEDITALIA S.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA-R.I. 02651120301



CONFRONTO FRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA -

- Importo netto autorizzato per lavori € 982.767,60

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale

€ 982.758,78

- con una minore spesa di

€ 8,82

RISERVE DELL'IMPRESA - L'appaltatore ha firmato tutti gli atti contabili

senza inserire riserve.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI - E' stata verificata la

regolarità contributiva delle imprese, come da documentazione agli atti.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO - Le operazioni di collaudo devono

concludersi, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Gli atti di

contabilità finale sono stati trasmessi dal Direttore dei Lavori al

sottoscritto collaudatore con note successive, ultima delle quali il

07/10/2020.

AVVISI - L'avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato il giorno

13/07/2020 sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Venezia, prot. n.

295857 e non risultano agli atti osservazioni in merito.

COLLAUDATORE - Con nota prot. n. 511347 del 11/10/2019 venne

incaricato del collaudo il sottoscritto ing. Claudio Ficotto, dipendente del

Comune di Venezia presso la Direzione Lavori Pubblici di Mestre.

B) VERBALE DI VISITA

VISITE DI COLLAUDO - La visita finale di collaudo convocata in data

26/10/2020, è stata effettuata nel giorno 17/11/2020, con inizio alle ore

9,00.

VIEDITALIA s.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA/R.I. 02651120301

INTERVENUTI ALLA VISITA – Alla visita finale di collaudo sono intervenuti,

oltre al Collaudatore, i signori:

- dott. Alberto Cesaro come Responsabile Unico del Procedimento;
- arch. Diego Costantini come Direttore dei Lavori;
- ing. Davide Semenzato come Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- Giorgio Bacco come legale rappresentante dell'impresa VIEDITALIA s.r.l., esecutrice delle opere come mandataria;

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI - Con la scorta del progetto, dei documenti di fine lavori e dei documenti contabili il sottoscritto Collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori consistenti essenzialmente nella messa in sicurezza della viabilità stradale nelle municipalità di Mestre Carpenedo, Marghera, Chirignago Zelarino e Favaro Veneto.

RISULTATO DELLA VISITA - Durante il corso della visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni:

- via Piave - riasfaltatura da via Cavallotti a via Miranese;
- via Circonvallazione - riasfaltatura completa;
- via Litomarinò - riasfaltatura da via Ponte Alto a via Cà Bortolato
- via Pialoi - riasfaltatura dal civico 15 a via Altinia;
- via Santa Maria dei Battuti - riasfaltatura e realizzazione rotatoria.

Infine il sottoscritto Collaudatore ha preso visione della seguente documentazione:

- schede tecniche dei materiali utilizzati depositate agli atti presso la Direzione Lavori

VIEDITALIA s.r.l.
Via Porata, 17
30035 Mirano (VE)
F./P.IVA-P.I. 02651120301

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203



Non risultano agli atti altri documenti riguardanti le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera realizzata nonché dei livelli di prestazione prescritti dalle normative tecniche.

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e misurazioni, si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali, che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei ed infine esiste rispondenza agli effetti contabili tra le opere eseguite e lo stato finale.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o non potute controllare, la Direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.




CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI ED I LAVORI ESEGUITI -

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella variante successiva con quelle effettivamente eseguite non si sono riscontrate variazioni quantitative se non quelle rientranti nei poteri della direzione dei lavori.



REVISIONE TECNICO CONTABILE - E' stata accertata dal Collaudatore la contabilità mediante i riscontri tecnico contabili del caso. Su esplicita richiesta del collaudatore il Direttore dei Lavori conferma che alcune economie di spesa delle lavorazioni a misura sono state utilizzate per la redazione di liste di lavorazioni in economia ancorché non esplicitamente previste nel contratto. Dal detto riscontro non sono emersi errori o



VIEDIT ALLA s.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA-R.I. 02651120301



discordanze pertanto si sono confermate le cifre e gli importi registrati di

seguito riepilogati:

Lavori € 937.230,25

Oneri della sicurezza € 45.528,53

Totale € 982.758,78

A dedurre i pagamenti in acconto all'Impresa già corrisposti in n. 2:

Per un totale di € 879.907,28

Resta il credito netto dell'Impresa in € 102.851,50

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'esecuzione delle opere riassunto nelle premesse da cui risulta:

a) che i lavori vennero eseguiti di massima secondo il progetto e la perizia approvata e che le modifiche apportate in sede esecutiva sono giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle opere eseguite e costituiscono un adeguamento allo stato iniziale e alle richieste degli uffici preposti;

b) che il loro ammontare è contabilizzato nel conto finale in € 982.758,78;

c) la regolarità contributiva delle imprese, come da documentazione agli atti;

d) che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

e) che i prezzi applicati sono quelli previsti dal progetto e successivamente concordati;

f) che non sono state eseguite occupazioni di aree di terzi o danni alle altrui proprietà;

g) che non sono stati emessi ordini di servizio;

VIEDITALIA S.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F./P.IVA/R.I. 02651120301

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203





Il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i lavori sopracitati, relativi all'intervento denominato "C.I. 14320 4.16. RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE" eseguiti dall'Associazione Temporane di Imprese costituita da VIEDITALIA s.r.l. (capogruppo), e ADRIASTRADE s.r.l. (mandante), in base al contratto in data 24/01/2019 rep. n. 131231, sono collaudabili, come con il presente atto

COLLAUDA

Così ammettendo i lavori della parte attuatrice:

- Ammontare dello Stato finale dei lavori previsti dal contratto, netti € 982.758,78;

riconoscendo l'importo dei lavori all'impresa esecutrice fatti salvi gli acconti dalla stessa già ricevuti e la superiore approvazione del presente atto.

Mestre, lì 17 novembre 2020.

Impresa: sig. Giorgio Bacco

Direttore Lavori: arch. Diego Costantini

C.S.E.: ing. Davide Semenzato

R.U.P.: dott. Alberto Cesaro

Collaudatore: ing. Claudio Ficotto

VIEDITALIA s.r.l.
Via Porara, 17
30035 Mirano (VE)
C.F.P. IVA-R.I. 02651120301

Comune di Venezia
Data: 24/11/2020, PG/2020/0527203