



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Proposta di determinazione (PDD) n. 2764 del 10/12/2024

Determinazione (DD) n. 2745 del 30/12/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.928 "C.I. 14930 - RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 24/12/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/12/2024.

PDD 2764 del 10/12/2024

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/928

Oggetto: C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (d.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati, tra i quali il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con d.C.C. n. 18 del 29 febbraio 2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;

- con d.C.C. n° 33 del 13 giugno 2024 è stata approvata la seconda variazione di Bilancio per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con D.C.C. 55 del 13/06/2024 è stata approvata la terza variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 388013 del 01/08/2024, è stato attribuito fino al 01/08/2027 l'incarico di Dirigente del Settore incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti all'arch. Alberto Chinellato;

Visti:

- l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese*" di cui all'allegato 4-2 del suddetto d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il successivo d.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto "*Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*";
- il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.*" e s.m.i.;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i.;
- la d.G.C. n. 314 del 10 ottobre 2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", come da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13 aprile 2023;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16*

luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

PREMESSO CHE:

- l'intervento con oggetto il CI 14930 "Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca" risultava inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con DCC 60/2021 per l'importo complessivo di € 250.000,00 (ofc);
- la spesa di € 250.000,00 (ofc), per la realizzazione di quanto in oggetto (CIG: 9030164711 - CUP: F75F20000080004), trovava copertura nel Bilancio 2023 cap.26522/109 "Beni immobili", cod. Gest. 012 "Infrastrutture stradali", spesa finanziata con avanzo contribuito da enti e privati applicato al bilancio 2022.

DATO ATTO CHE:

- con DG n. 256 del 26/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica.
- Con DD 2735 del 17/12/2020 è stato affidato l'incarico della progettazione e direzione operativa per l'ambito strutturale dell'intervento in oggetto all'ing. Pierluigi Moro per un importo di € 11.508,55 (o.f.c)
- con DD n. 2635 del 15/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e l'impegno di spesa di € 250.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del DLgs n 50/2016,
- con DD n. 997 del 13/05/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'ATI: LA DRAGAGGI s.r.l. (capogruppo mandataria) e IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) per un importo contrattuale complessivo di € 221.013,11 (ofc), giusto contratto stipulato in data 20/06/2022, Rep. n. 270198;
- con DD 1694 del 26/07/2023 è stata approvata la variante in corso d'opera e il contestuale affidamento di ulteriori lavori all'ATI LA DRAGAGGI s.r.l. -IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. per un importo di € 11.241,88 (ofc).
- Con PDD 2176 del 10/10/2024 è stato approvato l'assestamento del quadro economico, impegnando

la somma di € 39.915,53 (ofc) a favore dell'ATI LA DRAGAGGI s.r.l. -IMPUNET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., come saldo del succitato certificato di pagamento, relativo al SAL n. 2 straordinario, in ottemperanza alle disposizioni di legge e con tale quadro economico di assestamento:

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	164.904,63	a misura	44.000,70		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	2.235,57	in economia			
totale	167.140,20	totale	44.000,70		

importo lavori al netto del ribasso del	1,500%	% IVA(*)	importo IVA
211.140,90		10	21.114,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	66.088,74			66.088,74
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	3.243,55			3.243,55
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	80.840,84			
12) IVA			21.114,09	
totale a disposizione	101.954,93			
totale complessivo	313.095,83			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	232.254,99
somme a disposizione (o.f.c.)	77.597,29
incentivi	3.243,55
totale complessivo	313.095,83

DATO ATTO CHE il cronoprogramma finanziario dell'intervento C.I. 14930 risulta oggi così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni predenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 131.859,50	€ 181.260,53	€ 313.120,03
Impegnato	€ 131.859,50	€ 181.260,53	

RITENUTO PERTANTO DI provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera in oggetto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 della Città di Venezia e, in particolare, l'allegato 1 della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" prevede che, per la chiusura dell'opera pubblica, si debba procedere all'approvazione espressa del certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO CHE dal certificato di regolare esecuzione (CRE), redatto dal Direttore dei Lavori l'11/06/2024 con PG 373615 del 03/08/2023, risulta:

- che i lavori sono stati aggiudicati all'ATI costituita dalla società LA DRAGAGGI S.R.L. (capogruppo) (CF PIVA:02499550271) e la società IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante)(P. IVA/C.F. 05070770283) per un importo contrattuale pari a € 221.013,11 (o.f.c.) compresi gli oneri di sicurezza;
- che a seguito della prima variante sono stati impegnati ulteriori € 11.241,88 (ofc) a favore dell'ATI aggiudicataria;
- con l'assestamento sono stati impegnati ulteriori € 39.915,53 come rimborso caro materiali;
- che i lavori sono stati ultimati il 18/01/2024;
- a seguito della redazione della Relazione a Strutture Ultimate avente PG 67345 del 07/02/2024 da parte del DL, è stato presentato il Certificato di Collaudo Statico avente PG 78758 del 24/02/2024 a cura dell'Ing. Giovanni Voltolina;
- che l'assicurazione e la posizione previdenziale degli operai impiegati risulta regolare;
- che il conto finale è di € 232.254,99 (o.f.c.);

RICHIAMATI:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

DATO ATTO CHE:

- che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs 267/2000;
- che dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione con PG 315931 del 02/07/2024 allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all'intervento C.I. 14930 "Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca"
2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del CRE.
3. di dare atto che l'importo di € 3.243,55 relativo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del d.lgs. 50/2016, verrà quantificato e corrisposto a favore del personale successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
4. di dare atto che l'importo complessivo alla voce lavori per la realizzazione dell'intervento è di € 232.254,99 (o.f.c.)
5. di porre in economia € 0,01 sull'impegno 941/2024 in quanto trattasi di importo impegnato ma non liquidato;
6. che il cronoprogramma risulta il seguente:

Cronoprogramma finanziario	Anni predenti	2024	Totale Quadro Economico
Stanziato	€ 131.859,50	€ 181.260,52	€ 313.120,02
Impegnato	€ 131.859,50	€ 181.260,52	

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Cons Cristian Tonetto e che la Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Sara Puppini;

8. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
9. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
10. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

atto firmato digitalmente ()*

Allegato A: Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 11/06/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 2764

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 18890/2024 del 24/12/2024 "C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione del Certificato di Reg"

"C.I. 14930. Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca. Determina di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione"

autorizzazione Proposta di determina 2764/2024 del 10/12/2024

ref. prenotazione n. 13900/2024 - autorizzazione Determine 1506/2024

L'impegno di spesa numero 18890/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.026522109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-0,01
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE, MOBILITA' ACQUEA	
<i>Siop/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	9030164711 CUP F75F20000080004	
<i>Opera</i>	6062 - 14930/000 - RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA	
<i>Tipo Spesa</i>	3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	1489 - 022.038.999 - CONTRIBUTI STATO FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	Totale:	-0,01

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.026522109 a competenza 2024 al 24/12/2024

Stanziamiento di bilancio	8.534.042,67 +
Impegni precedenti	8.486.095,01 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	47.947,66 =
Variatione di impegno	-0,01 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	47.947,67 =

Area Economia e Finanza

COMUNE DI VENEZIA, li 24 dicembre 2024



C.I. 14930

GARA N. 59/2021

LAVORI di RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

CUP: F75F20000080004 - CIG: 9030164711

IMPRESA: LA DRAGAGGI S.R.L. con sede legale via Luigi Kossut n.6 - Marghera (VE), avente C.F./P.IVA n. 02499550271 che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе tra: LA DRAGAGGI S.R.L. (capogruppo), IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante)

CONTRATTO: registrato a VENEZIA con Rep. n. 23044 in data 20/06/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA: con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 26/10/2021, esecutiva, e con determinazione dirigenziale n. 2635 del 15/12/2021, depositate agli atti del Comune di Venezia, sono stati approvati, rispettivamente, i progetti definitivo ed esecutivo dei lavori di "Ripristino Ponte Piccolo alla Giudecca" per un importo dei lavori da appaltare di €202.722,12, oneri fiscali esclusi, di cui € 120.073,83 oggetto dell'offerta mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, € 10.000,00 per opere in economia ed € 72.648,29 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta come da quadro economico seguente;



GeLP
(PDF)

Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 15542

generato in data: 25/11/2021

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	120.073,83	a misura	72.648,29	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	10.000,00	in economia		
totale	130.073,83	totale	72.648,29	

importo a base di gara	202.722,12	% IVA(*)	10	importo IVA	20.272,21
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	7.154,39			7.154,39
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.092,71			4.092,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	3.750,02			3.750,02
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	500,00			500,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	27.005,67			
12) IVA	20.272,21			
totale a disposizione	47.277,88			
totale complessivo	250.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	222.994,33
somme a disposizione (o.f.c.)	23.255,65
incentivi	3.750,02
totale complessivo	250.000,00



FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con avanzo da contributi da altri soggetti applicato al bilancio 2022, al Cap. 26522/109 "Beni immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali"

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: Con la determinazione dirigenziale n. 2635 del 15/12/2021 si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e s.m.i secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contratto a misura con offerta prezzi ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020.

Con Determinazione (DD) n. 997 del 13/05/2022 si è data approvazione verbali di gara per la procedura negoziata n. 59/2021, e contestuale aggiudicazione dei lavori all'operatore economico RTI VERTICALE LA DRAGAGGI S.R.L. P. IVA: 02499550271 CAPOGRUPPO MANDATARIA E IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. P. IVA: 05070770283 MANDANTE di seguito nel presente atto semplicemente "appaltatore", la quale ha offerto un **ribasso medio con offerta prezzi del 1,500%** sull'importo del corrispettivo posto a base dell'offerta soggetta a ribasso di 120.073,83= (diconsi Euro centoventimila settantare/83) (o.f.e.), per un importo lavori veri e propri pari quindi ad €118.272,72= (diconsi euro centodiciottomiladuecentosettantadue/72) (o.f.e.) oltre a €10.000,0= (diconsi Euro diecimila/00) (o.f.e.) per lavori in economia non soggetti a ribasso e a €72.648,29= (diconsi Euro settantaduemilaseicentoquarantotto/29) (o.f.e.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed un **importo complessivo di lavori pari a €200.921,01=** (diconsi Euro duecentomilanovecentoventuno/01) (o.f.e.) come da quadro economico di aggiudicazione sotto riportato.



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 15890

generato in data: 03/05/2022

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	118.272,72	a misura	72.648,29
		a corpo	
in economia	10.000,00	in economia	
totale	128.272,72	totale	72.648,29

importo lavori al netto del ribasso del	1,500%	% IVA(*)	importo IVA
200.921,01		10	20.092,10

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	6.849,97			6.849,97
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	4.092,71			4.092,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	4.054,44			4.054,44
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	500,00			500,00
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	27.005,67			
12) IVA			20.092,10	
totale a disposizione	47.097,77			
totale complessivo	248.018,78			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
1.801,11	1,500		180,11	10	1.981,22	250.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	221.013,11
somme a disposizione (o.f.c.)	22.951,23
incentivi	4.054,44
totale complessivo	248.018,78




CAUZIONE CONTRATTUALE: l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799836643 emessa in data 23/05/2022 dalla società SACE BT S.p.A. - Agenzia di Brescia Acc Marchesi S.r.l., per l'importo di € 10.047,00 ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto.

CONTRATTO: Il contratto principale stipulato è stato registrato con repertorio speciale N. 23044 del 20/06/2022 come da Comunicazione stipula contratto PG/2022/0271729 del 21/06/2022 pervenuta dal Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato Servizio Gare e Contratti.

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere con la redazione di una perizia di variante in corso d'opera per la realizzazione di ulteriori lavorazioni. La necessità della variante è stata motivata dall'emersione di esigenze impreviste e imprevedibili che determinarono la necessità di apportare miglioramenti dell'intervento senza, tuttavia, alterare l'originaria impostazione progettuale durante l'esecuzione dei lavori e ritenute necessarie per il prosieguo dei lavori.

È stata redatta e approvata perizia suppletiva di variante di cui Progetto approvato con Determina Dirigenziale n° 1694 in data 26/07/2023 e Schema Atto di Sottomissione N. 01 PG/2023/0367893 del 31/07/2023.

I lavori di perizia pari ad € 10.219,89 (ofe) comportano un aumento complessivo dell'importo del contratto originario summenzionato del 5,09% rientrante quindi nei limiti previsti dall'art.106 co. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo lavori veri e propri pari ad €164.904,63= (diconsi euro centosessantaquattromilanovecentoquattro/63) oltre a €2.235,57= (diconsi Euro duemiladuecentotrentacinque/57) (o.f.e.) per lavori in economia ed €44.000,70= (diconsi Euro quarantaquattromila/70) (o.f.e.) per oneri della sicurezza ed un **importo complessivo di lavori pari a €211.140,90=** (diconsi Euro duecentoundicimilacentotrentacinque/90) (o.f.e.) come da quadro economico sotto riportato.



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 17474

generato in data: 21/07/2023

Cod.Proc: 14930 Oggetto: RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	164.904,63	a misura	44.000,70		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	2.235,57	in economia			
totale	167.140,20	totale	44.000,70		

importo lavori al netto del ribasso del	1,500%	% IVA(*)	importo IVA
211.140,90		10	21.114,09

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	200,80			200,80
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	11.508,55			11.508,55
7b) spese tecniche (incentivi)	3.243,55			3.243,55
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	14.952,90			
12) IVA			21.114,09	
totale a disposizione	36.066,99			
totale complessivo	247.207,89			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	232.254,99
somme a disposizione (o.f.c.)	11.709,35
incentivi	3.243,55
totale complessivo	247.207,89



SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, è stato approvato il progetto di "LAVORI di RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA" CUP: F75F20000080004 - CIG: 9030164711" - per un importo complessivo contrattuale di complessivi €211.140,90 o.f.e., in aumento per €10.219,89 o.f.e., ed €1.021,99 di relativa IVA al 10% per complessivi €11.241,88 o.f.c..

Importo lavori a base d'asta	€ 120.073,83
Ribasso d'asta pari al 1,500%	€ 1.801,11
Importo lavori	€ 118.272,72
Importo lavori in economia	€ 10.000,00
Importo Oneri per la Sicurezza	€ 72.648,29
Importo complessivo contratto o.f.e.	€ 200.921,01
Lavori perizia suppletiva di variante al netto del ribasso	€ 164.904,63
Importo lavori in economia perizia suppletiva di variante	€ 10.000,00
Oneri della sicurezza perizia suppletiva di variante	€ 44.000,70
Importo complessivo perizia suppletiva di variante	€ 211.140,90

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con urgenza ed in maniera parziale mediante apposito verbale, redatto senza riserve, in data 04/08/2022 e successiva consegna definitiva in data 17/10/2023 con PG/2022/0485358;

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 14/02/2023;

SOSPENSIONI :

- Verbale di sospensione lavori n°1 dal 15/12/2022 al 12/01/2023, per 26 gg.
- Verbale di sospensione lavori n°2 dal 26/01/2023 al 31/01/2023, per 06 gg.
- Verbale di sospensione lavori n°3 dal 01/02/2023 al 28/02/2023, per 28 gg.
- Verbale di sospensione lavori n°4 dal 07/03/2023 al 17/07/2023, per 132 gg.
- Verbale di sospensione lavori n°5 dal 03/08/2023 al 14/11/2023, per 103 gg.

Le sospensioni dei lavori ammontano ad un totale di 295gg

CONCESSIONE DI PROROGHE: vista l'autorizzazione alla proroga n°01 per complessivi



80gg giusto richiesta inoltrata dall'Impresa con PG/2023/0584871 del 06/12/2023 e, valutatene le motivazioni, concessa con PG/2023/0594423 del 13/12/2023 per 40gg a partire dal 09/12/2023.

SCADENZA DEFINITIVA: il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 18/01/2024;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/01/2024 giusto Certificato Ultimazione Lavori PG/2024/0033132 del 19/01/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto nel contratto principale di appalto e dal capitolato speciale dalla perizia di variante.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha assegnato, inoltre, il termine di giorni 30 (trenta) alla data del presente verbale, e cioè in data 17/02/2024, per il completamento di lavorazioni di finitura.

3. COLLAUDO OPERE STRUTTURALI:

a seguito della redazione della Relazione a Strutture Ultimate PG/2024/0067345 del 07/02/2024 da parte del DL, è stato presentato Certificato di Collaudo Statico PG/2024/0078758 del 14/02/2024 a cura dell'Ing. Giovanni Voltolina.

4. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

5. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

6. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito



ordini di servizio;

7. LAVORI IN ECONOMIA

Stati eseguiti lavori in economia regolarmente conteggiati nella lista degli operai, dei mezzi d'opera e delle provviste per un importo complessivo pari ad €2.234,13.

8. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto.

9. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice non è stata liquidata alcuna somma a titolo di anticipazione.

10. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 27/05/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti:

Importo lavorazioni eseguite	€ 164.808,66
Importo opere in economia	€ 2.234,13
Oneri per la sicurezza	€ <u>44.000,70</u>
Somma	€ 211.043,49

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) pagamento anticipo	€ 0,00
2) 1° certificato di pagamento SAL1 in data 18/10/2023	€ 110.441,65
3) 2° certificato di pagamento SAL2 in data 01/09/2023	€ <u>100.601,84</u>
Totale	€ 211.043,49

SAL straordinario 01 riconoscibile per adeguamento prezzi	€ 24.015,39 o.f.c.
SAL straordinario 02 riconoscibile per adeguamento prezzi	€ <u>38.163,37 o.f.c.</u>
Somma	€ 62.178,76 o.f.c.



Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa relativo agli importi riconoscibili per adeguamento prezzi per le finalità di cui al c.1 art. 26 D.L. 50/22 € 62.178,76 o.f.c.

11. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate al netto dell'aggiornamento prezzi è pari a:

- Importo netto autorizzato dei lavori	€ 211.140,90
- Importo del Conto Finale dei lavori	€ 211.043,49
Minore spesa	€ 97,41

Importi riconoscibili per adeguamento prezzi per le finalità di cui alc.1 art. 26 D.L. 50/22

Importo finale con adeguamento prezzi al netto del ribasso (ofe)	€ 281.701,17
Importo finale con adeguamento prezzi al netto del ribasso (ofc)	€ 309.871,28
Differenza importo per adeguamento prezzi (ofc)	€ 77.723,44
Importo riconoscibile al 80% (ofc)	€ 62.178,76

12. accordi bonari:

durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 d.lgs 163/2006 s.m.i.

13. riserve dell'impresa:

l'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali con l'esplicitazione di una riserva pg/2023/0532876 del 06/11/2023 nella quale ha evidenziato nel registro di contabilità, che: "Si firma con riserva per verificare che in sede di sal finale, vengano applicati i valori indicati negli ultimi prezziari del Comune di Venezia e/o Regione Veneto aggiornati al 2023 o comunque in aderenza ad essi".

A seguito di lettera riservata al Rup pg2023_537926 la riserva è stata giudicata congrua in relazione ai tempi e alla modalità di consegna, in relazione alle disposizioni dell'art. 26, comma 11, dl 17/5/22 nr 50 (decreto aiuti) come modificato ed integrato dalla legge di



bilancio 2023 (art. 1 comma 458, lett. b) legge 197 del 29/12/22), la riserva è stata giudicata congrua e accettabile, nel merito della quantificazione economica, alla luce del fatto che è prassi consolidata dell'ufficio della scrivente di procedere al riconoscimento alle disposizioni dell'art. 26, comma 11, dl 17/5/22 nr 50 (decreto aiuti) come modificato ed integrato dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 458, lett. b) legge 197 del 29/12/22 inerente "l'adeguamento prezzi per caro materiali", si è provveduto a redigere sal1 straordinario inerente tale adeguamento prezzi inoltrando al MIT dettaglio di istanza di adeguamento prezzi.

Nelle 40 riserve relative ai prezzi della bozza di SAL1 Straordinario, si è riscontrata una differenza in 5 prezzi adeguata poi alla contabilità, tutte le altre 35 riserve inerenti i prezzi da aggiornare trovavano già coerenza e ristoro nella bozza di SAL1 Straordinario di adeguamento prezzi.

14. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Venezia mediante polizza assicurativa continuativa INAIL: 42672851.

15. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

16. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

17. AVVISO AI CREDITORI:

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati



danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi .

18. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

19. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, per quanto possibile, secondo le previsioni di progetto, gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

20. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Non sono emerse controversie da motivare la redazione della relazione riservata del RUP

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, il sottoscritto arch. Claudio Biscontin Direttore dei Lavori si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Francesco Gregolin per l'impresa IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. e l'arch. Cons. Cristian Tonetto RUP dell'intervento.

Con il presente si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: Rifacimento del Ponte Piccolo alla Giudecca - Venezia.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:
verifica delle dimensioni, corrispondenza agli elaborati grafici, verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle voci della contabilità.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle



riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Claudio Biscontin direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalle ditte appaltatrici corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato ;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 273.222,25.
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 97,41;
- a seguito delle disposizioni dell'art. 26, comma 11, dl 17/5/22 nr 50 (decreto aiuti) come modificato ed integrato dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 458, lett. b) legge 197 del 29/12/22 inerente "l'adeguamento prezzi per caro materiali", gli importi riconoscibili per adeguamento prezzi per le finalità di cui al c.1 art. 26 D.L. 50/22 ammontano ad €62.178,76=. Tale importo è stato oggetto di due richieste effettuate dal RUP al MIT ed è alla data odierna ancora in attesa di liquidazione.
- al completo pagamento delle spettanze verrà emesso CRE straordinario.
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza



continuativa INAIL: 42672851 e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i **LAVORI di RIPRISTINO PONTE PICCOLO ALLA GIUDECCA**

CUP: F75F20000080004 - CIG: 9030164711

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

dall'impresa LA DRAGAGGI S.R.L. con sede legale via Luigi Kossut n.6 - Marghera (VE), avente C.F./P.IVA n. 02499550271 che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impreses tra: LA DRAGAGGI S.R.L. (capogruppo), IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante)

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto finale:	€ 211.043,49
B) Detrazioni	
1) Per esecuzioni d'ufficio	€ 0,00
2) Per verifiche e sondaggi Non anticipati dall'impresa	€ 0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi	€ 0,00
4) Per mancato pagamento degli Oneri ass. e prev.	€ 0,00
5) Per somme dai certificati di pagamento	€ 211.043,49
Totale detrazioni	€ 211.043,49

Importi riconoscibili per adeguamento prezzi per le finalità di cui alc.1 art. 26 D.L. 50/22:

SAL straordinario 01 riconoscibile per adeguamento prezzi	€ 24.015,39 o.f.c.
SAL straordinario 02 riconoscibile per adeguamento prezzi	€ <u>38.163,37</u> o.f.c.
Somma	€ 62.178,76 o.f.c.



Resta a credito liquido della ditta

€ 62.178,76 (o.f.c.)

L'importo di €62.178,76= è quindi dovuto all'impresa LA DRAGAGGI S.R.L. con sede legale via Luigi Kossut n.6 - Marghera (VE), avente C.F./P.IVA n. 02499550271 che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea d'impresе tra: LA DRAGAGGI S.R.L. (capogruppo), IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (mandante) non appena disponibile presso il **fondo istituito dal MIT per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia, lì 11/06/2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Claudio Biscontin
(documento firmato digitalmente)

L'IMPRESA ESECUTRICE
LA DRAGAGGI S.R.L.
(capogruppo mandataria)

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. cons. Cristian Tonetto
(documento firmato digitalmente)