



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14890) "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese".
Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 230 del 05/02/2024

Determinazione (DD) n. 320 del 23/02/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.543 "(C.I.14890) Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese per aumentare la permeabilità urbana."

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 05/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 22/02/2024.



Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di quartiere e
locale terraferma

C.I. 14890

Servizio Nuove Opere Mobilità sostenibile

Responsabile del Procedimento: arch. Cristina Guerretta

Fasc.: 2020/XI.2.1/543

OGGETTO: (C.I. 14890) "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese". Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611168 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Premesso che:

- nell'ambito della L.R. n. 39/1991 art. 14 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", in data 01/02/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia e Comune di Venezia, per la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese";
- l'intervento sopra indicato risulta inserito nell'elenco annuale dei lavori anno 2016 denominato "Pista ciclabile via Altinia da Favaro a Dese", C.I. 10104 e complessivamente finanziato, come risultante a seguito di aggiornamento con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 25/07/2018, per un valore complessivo di € 1.755.000,00=, di cui € 330.000,00= con contributo regionale, € 600.000,00= con contributo provinciale ed € 825.000,00= con fondi locali;
- con l'aggiornamento del "Piano Operativo" della città di Venezia di luglio 2018 che individua le operazioni (progetti) da realizzarsi nell'ambito del PON Metro 2014-2020 sul territorio veneziano è stata inserita l'operazione VE2.2.3.d "Pista ciclabile Via Altinia da Favaro a Dese" per l'importo di € 800.000,00=, la cui ammissione a finanziamento PON Metro è stata formalizzata con disposizione dirigenziale PG. n. 478755 del 04/10/2018;

Visto che:

- l'intervento C.I. 10104 si è regolarmente concluso come da certificato di collaudo emesso il 30/09/2019 ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con un totale lavori eseguiti di € 885.049,57= (o.f.e.) che ha assunto carattere definitivo essendo decorsi due anni dalla data di emissione;
- con variazione di Bilancio approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 02/04/2020, è stato inserito in programmazione finanziaria 2020-2022, Elenco Annuale 2020, il nuovo intervento C.I.14890 "Prolungamento pista ciclabile Favaro – Dese", finanziato tramite l'utilizzo di parte delle economie residue presenti sulle somme a disposizione del quadro economico complessivo dell'opera principale C.I. 10104, pari a € 191.037,20=, di cui € 95.786,66= di contributo provinciale ed € 95.250,54= di contributo regionale, ciò al fine di prolungare la pista ciclo-pedonale proveniente da Favaro Veneto, fino all'abitato di Dese con un intervento di riqualificazione funzionale del marciapiede esistente, allargandolo

e trasformandolo in percorso ciclo-pedonale, in coerenza con gli obiettivi del succitato Accordo di Programma;

Premesso che per il C.I.14890 "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese":

- con deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 18/08/2020, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 2275 del 11/11/2020 è stato affidato l'incarico per prestazioni di rilievi e piano particellare, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori all'arch. Massimo Zardetto, p.iva 03334110271, per l'importo di € 18.980,00.= (o.p.f.e.);
- con determinazione dirigenziale n. 1125 del 07/06/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese" per un importo degli stessi pari ad € 149.574,71.=, di cui € 5.000,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 41.462,49.= quali somme a disposizione per un totale di € 191.037,20.=;
- con determinazione dirigenziale n. 1501 del 06/08/2021 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Segnalstrade Veneta s.c.r.l. p.iva 00207730284, per l'importo di € 129.148,59.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 10,670% oltre ad € 5.000,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. speciale n. 22375 del 21/09/2021, CIG 87899933B1 - CUP F71B20000340005, con il seguente quadro economico:

Cod Proc: 14890 Oggetto: *PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO DESE*

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a corpo	129.148,59	a misura	
		a corpo	5.000,00
in economia		in economia	
totale	129.148,59	totale	5.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 10,670%	% IVA(*)	importo IVA
134.148,59	10	13.414,86

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	24.081,82			24.081,82
7b) spese tecniche (incentivi)	2.393,20			2.393,20
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	26.505,02			
12) IVA			13.414,86	
totale a disposizione	39.919,88			
totale complessivo	174.068,47			

(*) in caso di %IVA differenti sulla voce la %indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
15.426,12	10,670	1.542,61	10	16.968,73	191.037,20

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	147.563,45
somme a disposizione (o.f.c.)	24.111,82
incentivi	2.393,20
totale complessivo	174.068,47

- con determinazione dirigenziale n. 2324 del 17/11/2022 è stato approvato un impegno di spesa di € 15.483,29.= a favore della ditta Segnalstrade Veneta s.c.r.l., per riconoscimento del caro materiali in attuazione dell'art.26 DL 17 maggio 2022, n.50 e s.m.i., assestando il quadro economico come segue:

Cod.Proc: 14890 Oggetto: *PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO DESE*

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura		0,00	
a corpo	129.148,59	a corpo	5.000,00		
in economia		in economia			
totale	129.148,59	totale	5.000,00		

importo lavori al netto del ribasso del 10,670%	134.148,59	% IVA(*)	10	importo IVA	13.414,86
---	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.483,29			15.483,29
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	24.081,82			24.081,82
7b) spese tecniche (incentivi)	2.393,20			2.393,20
8) Spese per attività tec. amm. commesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	41.988,31			
12) IVA			13.414,86	
totale a disposizione	55.403,17			
to tale complessivo	189.551,76			

(*) in caso di %IVA differenti sulla voce la %indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	147.563,45
somme a disposizione (o.f.c.)	39.595,11
incentivi	2.393,20
to tale complessivo	189.551,76

Tenuto conto che tale assestamento non tiene conto della rimanente quota di ribasso d'asta ammontante ad € 1.485,44.= non utilizzato;

Visto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i

bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d. lgs. n. 50/2016;"

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Dato che, per l’opera C.I. 14890:

- in sostituzione dell’avviso ai creditori, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione avente PG 482625 del 17/10/2022 attestante che per l’effettuazione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;
- ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, arch. Massimo Zardetto, in data 20/10/2022 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n.532493 del 15/11/2022 (allegato B), ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in cui si evidenziava che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 134.148,23.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 118.482,41.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l’impresa di € 15.665,82.= (o.f.e.), già contabilizzato;

Accertato che l’importo dei lavori contabilizzato di € 134.148,23.= risulta inferiore all’importo netto autorizzato pari a € 134.148,59.=, per cui si rileva un’ economia alla voce “lavori” pari a € 0,36.= (o.f.e.), corrispondente a € 0,40.= oneri fiscali compresi, già contabilizzata;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera C.I.14890, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 189.478,27	€ 1.485,44	€ 190.963,71
IMPEGNATO	€ 189.478,27	€ 0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento C.I.14890 "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal direttore lavori e acquisito agli atti come citato in premessa, relativo al (C.I. 14890) "Prolungamento pista ciclabile Favaro Dese", dell'importo complessivo contabilizzato di € 134.148,23.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione" del quadro economico dell'opera C.I. 14890 per l'importo di € 1.485,44.=, al cap./art. 27022/109 "Beni immobili", spesa finanziata con contributo regionale;
3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I.14890, al netto delle economie sopracitate, risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 189.478,27	€ 0,00	€ 189.478,27
IMPEGNATO	€ 189.478,27	€ 0,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Cristina Guerretta, giusta nomina dirigenziale prot. n. 305369 del 17/07/2020, acquisita agli atti;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

ing. Roberto Di Bussolo

f.to digitalmente

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegati:

A) C.I.14890 certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 230

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10090/2024 del 08/02/2024 "RIDUZIONE PER ECONOMIA"
autorizzazione Proposta di determina 230/2024 del 05/02/2024

La prenotazione di spesa numero 10090/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-1.485,44	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B20000340005		
<i>Opera</i>	4171 - 14890/000 - PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO		
<i>Tipo Spesa</i>	DESE 3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	1404 - 080.998 - CONTRIBUTO REGIONALE - ECAP		
	Totale:	-1.485,44	0,00
	Disponibilità:		-1.485,44

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
08/02/2024	576.718,56	-1.485,44	-1.485,44	0,00	0,00	-1.485,44	578.204,00

COMUNE DI VENEZIA, lì 19 febbraio 2024



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Terraferma e Smart City
Servizio pianificazione Nuove Infrastrutture Arredo Urbano e Smart
Cities

S. Marco 4136
30124 Venezia
telefono 041 2748111

C.I. 14890

R.U.P.: Guerretta Cristina

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI DI: (C.I. 14890) /CIG 87899933B1, CUP F71B20000340005/

“PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO DESE”

IMPRESA: SEGNALESTRADE VENETA SOC. COOP. A R.L.

IMPORTO LAVORI: € 134.148,59

CONTRATTO in data 21/09/2021 Rep. n. 22375 registrato a al n. Reg. Atti in data 21/09/2021

RELAZIONE

DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) Il progetto definitivo è stato approvato con DG n. 260 del 18/08/2020.

Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dell'arch. Massimo Zardetto, incaricato con atto n. DD 2275 del 11/11/2020.

Con determinazione dirigenziale n. 1125 in data 07/06/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo dei lavori da appaltare di euro 149.574,71 di cui €.144.574,71 oggetto dell'offerta di ribasso, €. 5.000,00, per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0.00
a corpo	144.574,71	a corpo	5.000,00		
in economia		in economia			
totale	144.574,71	totale	5.000,00		

importo a base di gara	% IVA(*)	importo IVA
149.574,71	10	14.957,47

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	24.081,82			24.081,82
7b) spese tecniche (incentivi)	2.393,20			2.393,20
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	26.505,02			
12) IVA			14.957,47	
totale a disposizione	41.462,49			
totale complessivo	191.037,20			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Con determinazione dirigenziale n. 1501 in data 06/08/2021, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all' appaltatore SEGNALSTRADE VENETA SOC. COOP. A R.L., che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 10,67%;

L'importo contrattuale ammonta a euro 134.148,59, di cui: a) euro 129.148,59 per lavori veri e propri, b) euro 5.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti,

e dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale. L'importo del contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Cod.Proc: 14390 Oggetto: PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE FAVARO DESE

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
a corpo	119.148,59	a misura	
		a corpo	5.000,00
in economia		in economia	
totale	119.148,59	totale	5.000,00

importo lavori al netto del ribasso del 10,670%	% IVA(*)	importo IVA
134.148,59	10	13.414,86

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	24.081,82			24.081,82
7b) spese tecniche (incentivi)	2.393,20			2.393,20
8) Spese per attività tec. ammin. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	26.505,02			
12) IVA			13.414,86	
totale a disposizione	39.919,88			
totale complessivo	174.068,47			

(*) in caso di % IVA differente sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
15.426,12	10,670	1.542,61	10	16.968,73	191.037,20

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con deliberazione di Consiglio comunale n.83 del 21/07/2021 "Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023. Variazione" la fonte di finanziamento dell'intervento di € 191.037,20.= è stata modificata come segue:

- per € 35.786,64 con avanzo da contributo provinciale;
- per € 6.994,39 con avanzo da contributo regionale;
- per € 60.000,02.= con contributo provinciale;
- per € 88.256,15.= con contributo regionale

c) GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di gara esperita con il criterio GARA INTERNA è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa SEGNALE STRADE VENETA SOC. COOP. A.R.L. che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 10,67% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 134.148,59 comprensivo di oneri per sicurezza non soggetti a ribasso.

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: Ai sensi dell'art. 103 del Capitolato Speciale di appalto l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 134.148,59 mediante polizza fidejussoria n° 1694.00.27.2799821585 Prestata dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.P.A.

e) CONTRATTO : Il contratto principale stipulato in data 21/09/2021 è stato registrato a Venezia il al n° serie 22375

ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 22/09/2021;

b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art.14 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 19/02/2022

VERBALE DI SOSPENSIONE E DI RIPRESA LAVORI

- con verbale del 18 ottobre 2021 sono stati sospesi i lavori
- con verbale del 02 novembre 2021 sono stati ripresi i lavori
- con verbale del 04 febbraio 2022 sono stati sospesi i lavori
- con verbale del 04 aprile 2022 sono stati ripresi i lavori

la data di ultimazione dei lavori risulta essere il **04 maggio 2022**

NUOVO TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In considerazione delle lavorazioni di finitura vengono concessi all'impresa ulteriori 45 giorni per l'ultimazione dei lavori, oltre ai 150 giorni previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, ha impartito un ordine di servizio.

SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richieste di subappalto.

PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai certificati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata liquidata la somma complessiva di € 118.482,41 come primo SAL.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 18.06.2022 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 129.148,24
Importo opere in economia	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ <u>4.999,99</u>
Somma	€ 134.148,23

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

1) 1° certificato di pagamento	€ 118.482,41
Resta un credito netto per l'impresa di	€ 15.665,82

ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs 163/2006 s.m.i.

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Padova mediante polizza assicurativa n° 0329232031 con decorrenza continuativa.

INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

AVVISO AI CREDITORI:

il R.U.P dichiara che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare proprietà private in modo permanente o in modo temporaneo, non sono stati arrecati danni di sorta alle medesime; alla luce di ciò si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del Dp:pR. 207/2010

CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

Dalla relazione del direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, degli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art.237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali esecutivi, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, arch. Cristina Guerretta e il sottoscritto Zardetto Massimo Direttore dei Lavori si sono recati nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del signor Pierluigi Masini.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

lavori di costruzione di una pista ciclabile con contestuale sistemazione degli spazi pubblici di zona in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Cà Rezzonico e Via Altinia in Favaro Veneto, Comune di Venezia (VE).

. Nello specifico, le opere previste sono:

- un tratto pista ciclabile di circa 130 metri a prolungamento della pista ciclabile Favaro Dese fino al capolinea del TPL ;
- un parcheggio di nuova costruzione;
- un parcheggio per biciclette con spazio dedicato al bike-sharing;
- una banchina in corrispondenza della fermata degli autobus;
- una piazzola ecologica a servizio del tessuto residenziale di zona;

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

A seguito di attenta verifica delle alberature messe a dimora si accerta che una buona parte non ha attecchito. Si conviene che tali alberature dovranno essere sostituite nella stagione più favorevole alla piantumazione.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Zardetto Massimo direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SEGNALSTRADE VENETA SOC. COOP. A R.L. corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in € 129.148,24
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n° 0329232031 con decorrenza continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice SEGNALSTRADE VENETA SOC. COOP. A R.L. e si attende la sostituzione delle specie arboree nel prossimo autunno.

LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

l'importo netto confermato del Conto finale a credito liquido della ditta e di:

€. 15.665,82 (diconsi quindicimilaseicentosessantacinque,82)

che possono essere corrisposti all'impresa SEGNALSTRADE VENETA SOC. COOP. A R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art.234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mogliano Veneto li 20.10.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Zardetto Massimo

omissis

Ai sensi dell'art.237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Guerretta Cristina

omissis