



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.: Completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera". Approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi art. 102 d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 69 del 16/01/2024

*Determinazione (DD)* n. 396 del 06/03/2024

*Fascicolo* 2019.XI/2/1.306 "C.I. 14572 COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA"

*Sottofascicolo* 1 "C.I. 14572 COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA - delibere e determine"

-----  
Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 28/02/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 05/03/2024.



*Responsabile Unico del Procedimento: ing. Francesco Dittadi*

Fascicolo n. 2019/XI.2.1/306-1

**OGGETTO:** C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.: Completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera". Approvazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi art. 102 d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. Atto da pubblicare.

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "ha sostituito ogni precedente", nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026,

assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente "Regolamento di Contabilità" del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611168 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto, è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al d. lgs. n. 50/2016;"

Premesso altresì che:

- con determinazione dirigenziale (DD) n. 1852 del 30/08/2019 si è provveduto ad affidare all'ing. arch. Alessandro Checchin l'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 78.942,79= (o.f.p.c.);
- a seguito dei maggiori lavori si è provveduto al ricalcolo dei corrispettivi spettanti al professionista sopra indicato, per il quale è stato previsto un incremento di spesa di € 8.956,00 (o.f.p.c.), per le attività di redazione della perizia di variante in argomento ritenuto congruo dal R.U.P.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25/05/2021, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 1.800.000,00=;
- con determinazione dirigenziale n. 1812 del 22/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e

l'impegno di spesa di € 1.800.000,00 (o.f.c.), con contestuale approvazione delle modalità a contrattare ex art 192 del d.lgs. n 267/2000 e art 32 co 2 del d.lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale n. 437 del 03/03/2022 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PATAVINA SRL, per l'importo di € 1.045.112,72= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 8,484%, a cui vanno aggiunti € 32.000,00= quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo contrattuale complessivo di € 1.077.112,72= oneri fiscali esclusi, giusto contratto stipulato in data 27/04/2022, Rep. n. 131485;
- i lavori sono stati consegnati in data 11/05/2022 come da verbale di consegna lavori, depositato nel fascicolo agli atti;
- con determinazione dirigenziale n. 668 del 23/03/2023 è stata approvata una perizia di variante, dell'importo di € 1.099.578,88 per lavori al netto del ribasso d'asta del 8,484% ed € 32.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che ha aumentato l'importo contrattuale a complessivi € 1.131.578,88 (o.f.e.) con un incremento dell'importo di contratto di € 54.466,16.= (o.f.e.), con il seguente quadro economico di spesa:

*Cod.Proc: 14572 Oggetto: 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	1.099.578,88	a corpo	32.000,00		
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>1.099.578,88</b>	<b>totale</b>	<b>32.000,00</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	8,484%	% IVA(*)	importo IVA
1.131.578,88		10	113.157,89

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	27.463,65			27.463,65
3) allacciamenti a pubblici servizi	25.000,00			25.000,00
4) imprevisti	144.806,76			144.806,76
5) acquisizione aree o immobili	243.986,46			243.986,46
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	87.898,79			87.898,79
7b) spese tecniche (incentivi)	16.905,60			16.905,60
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.952,00			1.952,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	7.249,97			7.249,97
<b>totale</b>	<b>555.263,23</b>			
12) IVA	113.157,89			
<b>totale a disposizione</b>	<b>668.421,12</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.800.000,00</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.244.736,77
somme a disposizione (o.f.c.)	538.357,63
incentivi	16.905,60
<b>totale complessivo</b>	<b>1.800.000,00</b>

- i lavori sono terminati in data 08/09/2023 come da Certificato di Ultimazione Lavori acquisito in data 12/09/2023 con PG/2023/0429642, concedendo giorni 61 per finiture ovvero entro il giorno 30/11/2023;
- con variazione al bilancio di previsione 2023-2025, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 23/11/2023, è stato incrementato il finanziamento dell'opera C.I. 14572 per complessivi € 38.571,23=, spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato a bilancio 2023, per cui il quadro economico dell'opera è stato assestato come segue:

*Cod.Proc: 14572 Oggetto: 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura		a misura			0,00
a corpo	1.099.578,88	a corpo	32.000,00		
in economia		in economia			
<b>totale</b>	<b>1.099.578,88</b>	<b>totale</b>	<b>32.000,00</b>		

importo lavori al netto del ribasso del	8,484%	% IVA(*)	importo IVA
1.131.578,88		10	113.157,89

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	27.463,65			27.463,65
3) allacciamenti a pubblici servizi	25.000,00			25.000,00
4) imprevisti	183.377,99			183.377,99
5) acquisizione aree o immobili	243.986,46			243.986,46
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	87.898,79			87.898,79
7b) spese tecniche (incentivi)	16.905,60			16.905,60
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	1.952,00			1.952,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi	7.249,97			7.249,97
<b>totale</b>	<b>593.834,46</b>			
12) IVA	113.157,89			
<b>totale a disposizione</b>	<b>706.992,35</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>1.838.571,23</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	1.244.736,77
somme a disposizione (o.f.c.)	576.928,86
incentivi	16.905,60
<b>totale complessivo</b>	<b>1.838.571,23</b>

VISTO che in data 15/01/2024, con PG/2024/0023528, è stato acquisito il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A) redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016 da cui si evince che:

- l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali;
- lo stato finale dei lavori riporta un totale lavori eseguiti pari a € 1.131.578,88= (o.f.e.), di cui pagamenti già erogati per € 1.131.578,88=;

RILEVATO che l'importo dei lavori contabilizzato di € 1.131.578,88= risulta uguale all'importo netto contrattuale di variante di € 1.131.578,88= approvato con determinazione dirigenziale n. 1275 del 30/05/2023 sopra richiamata;

DATO ATTO che l'appaltatore dei lavori in oggetto ha costituito in data 16/03/2022 polizza fidejussoria assicurativa n. 00000191000606 a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, svincolabile con l'assunzione del carattere di definitività del Certificato di Regolare Esecuzione;

DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	annualità precedenti	2024	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 1.828.145,04	€ 4.526,18	€ 1.832.671,22
Impegnato	€ 1.828.145,04	€ 0,00	

RILEVATO che la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza all'interno del PIAO 2023–2025 sopra citato, in applicazione della legge n. 190 del 06/11/2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, prevede per la chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione dirigenziale;

RITENUTO di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (ALLEGATO A);

VERIFICATO che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal vigente PTPCT;

## DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori per l'appalto C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.: Completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera", per l'importo complessivo contabilizzato di € 1.131.578,88= (o.f.e.);

2. di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di eventuali difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. di porre in economia per effetto della conclusione dell'opera, l'importo di € 4.526,18=, di cui alla voce "B) Somme a disposizione" in quanto non impegnate all'interno del quadro economico, stanziato a bilancio 2024, sul cap./art. 27022/109 "beni Immobili", codice gestionale 012 "infrastrutture stradali", come segue:
  - per € 669,06= spesa finanziata con Contributo dello Stato - Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia;
  - per € 3.857,12= spesa finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato applicato in esercizi finanziari precedenti;
4. di dare atto che a seguito dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e al netto delle economie sopra citate, il cronoprogramma finanziario del C.I. 14572 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	annualità precedenti	2024	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 1.828.145,04	€ 0,00	€ 1.828.145,04
Impegnato	€ 1.828.145,04	€ 0,00	

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Dittadi, giusto provvedimento di nomina Prot. Gen. 09/02/2022, PG/2022/0062877;
6. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 viene attestato dal Direttore dell'Area Economia e Finanza con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto con circolare della Direzione Finanziaria PG n. 521135 del 9 novembre 2016;
7. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. b) e 37, co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 33/2013 in combinato disposto con dell'art. 29 co. 1 d.lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

**IL DIRIGENTE**

ing. Roberto Di Bussolo

*atto firmato digitalmente*

**ALLEGATI:**

A) certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 69

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10670/2024 del 01/03/2024 "C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.:  
Completamento del collegamento ciclopedonale da  
Favaro a"  
autorizzazione Proposta di determina 69/2024 del 16/01/2024

La prenotazione di spesa numero 10670/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-3.857,12	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B19000150004		
<i>Opera</i>	5230 - 14572/000 - 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.:		
<i>Tipo Spesa</i>	COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	128 - 001.005 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO		
	<b>Totale:</b>	<b>-3.857,12</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-3.857,12</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>01/03/2024</b>	7.965.280,50	-3.857,12	-3.857,12	0,00	0,00	-3.857,12	<b>7.969.137,62</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 01 marzo 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10672/2024 del 01/03/2024 "C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.:  
Completamento del collegamento ciclopedonale da  
Favaro a"  
autorizzazione Proposta di determina 69/2024 del 16/01/2024

La prenotazione di spesa numero 10672/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-120,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B19000150004		
<i>Opera</i>	5230 - 14572/000 - 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.:		
<i>Tipo Spesa</i>	COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	<b>Totale:</b>	<b>-120,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-120,00</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>01/03/2024</b>	7.969.017,62	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00	<b>7.969.137,62</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 01 marzo 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10671/2024 del 01/03/2024 "C.I. 14572 "4.31 Rafforzamento Azione P.A.:  
Completamento del collegamento ciclopedonale da  
Favaro a"  
autorizzazione Proposta di determina 69/2024 del 16/01/2024

La prenotazione di spesa numero 10671/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-549,06	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F71B19000150004		
<i>Opera</i>	5230 - 14572/000 - 4.31 RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.:		
<i>Tipo Spesa</i>	COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA FAVARO A TESSERA		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	<b>Totale:</b>	<b>-549,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-549,06</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>01/03/2024</b>	7.968.588,56	-549,06	-549,06	0,00	0,00	-549,06	<b>7.969.137,62</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 01 marzo 2024

**COMUNE DI VENEZIA**

**Città Metropolitana di Venezia**

**LAVORI:** Lavori di "4.31 Rafforzamento Azione P.A.:

Completamento del collegamento ciclopedonale da Favaro a Tessera".

(CUP F71B19000150004 – CIG 8937939C95)\

**COMMITTENTE:** **COMUNE DI VENEZIA** CITTA' METROPOLITANA DI

VENEZIA, Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, Set-

tore Viabilità Terraferma e Smart City

**APPALTATORE:** **PATAVINA s.r.l** - Abano Terme (PD) 35031 – via

S.Giustina n. 21 - C.F. e P.iva 01486600297

**CONTRATTO:** (CUP F71B19000150004 – CIG 8937939C95)

DETERMINAZIONE N. 1812 DEL 22-09-2021

**DIRETTORE LAVORI:** arch. ing. **Alessandro Checchin**

c/o **Planum S.r.l.** con sede legale e operativa in via Ma-

nin, 53 Mestre – Venezia (VE)

**IMPORTO LAVORI:** Determinazione **N. 437 del 03-03-2022**

Importo di contratto: **1.045.112,72 euro**

Oneri per la sicurezza: **32.000,00 euro**

Determina Dirigenziale **N. 1275 del 30-05-2023**

Importo con perizia: **1.099.578,88 euro**

Oneri per la sicurezza: **32.000,00**

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI**

(art.116 e art.12 comma 1 lett.e all. II.14 del D.lgs 36/2023)

### Progetto Esecutivo

Il Progetto Esecutivo, a firma dell'ing. Arch. Alessandro Checchin, veniva approvato con Determinazione dirigenziale n. 1812 del 22-09-2021 e presentava il seguente quadro economico:

#### **A) OPERE**

a.1 Lavori a base d'asta € 1.142.000,00

a.2 Oneri per la sicurezza € 32.000,00

**TOTALE OPERE € 1.174.000,00**

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1 rilievi accertamenti ed indagini € 27.463,65

b.2 allacciamenti a pubblici servizi € 25.000,00

b.3 imprevisti € 38.230,75

b.4 acquisizione aree o immobili € 295.000,00

b.5 spese tecniche (incarichi esterni) € 80.000,00

b. 5.1 spese tecniche (incentivi) € 16.905,60

b. 6 spese per attività connesse alla progettazione € 2.000,00

b. 7 eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 1.000,00

b. 8 spese per pubblicità e opere artistiche € 3.000,00

b. 9 spese per accertamenti, verifiche e collaudi € 20.000,00

b.10 iva € 117.400,00

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 626.000,00**

**TOTALE COMPLESSIVO € 1.800.000,00**

### Finanziamento

L'opera è stata finanziata con finanziamento statale ammesso con Delibera CIPE n. 56/2016, pubblicata in G.U. n. 79 del 04.04.2017, avente oggetto "Fondo per lo

sviluppo e la coesione 20142020 "Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano e Venezia".

\*\*\*\*\*

### **Aggiudicazione dell'Appalto**

A seguito di procedura aperta, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione n. 437 del 03/03/2022, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 1.077.112,72 come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al 8,484%, sull'importo a base di gara.

A valle dell'affidamento il quadro Economico veniva aggiornato come segue:

#### **A) OPERE**

a.1 Lavori a corpo € 1.045.112,72

a.2 Oneri per la sicurezza € 32.000,00

**TOTALE OPERE € 1.077.112,72**

#### **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b.1 rilievi accertamenti ed indagini € 27.463,65

b.2 allacciamenti a pubblici servizi € 25.000,00

b.3 imprevisti € 38.230,75

b.4 acquisizione aree o immobili € 295.000,00

b.5 spese tecniche (incarichi esterni) € 80.000,00

b. 5.1 spese tecniche (incentivi) € 16.905,60

b. 6 spese per attività connesse alla progettazione € 2.000,00

b. 7 eventuali spese per commissioni aggiudicatrici € 1.000,00

b. 8 spese per pubblicità e opere artistiche € 3.000,00

b. 9 spese per accertamenti, verifiche e collaudi € 20.000,00

b.10 iva	€ 107.711,27
----------	--------------

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 616.311,27</b>
------------------------------------	---------------------

Ribasso 8.484% (iva inclusa)	€ 106.576,01
------------------------------	--------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>
---------------------------	-----------------------

\*\*\*\*\*

#### **Descrizione dei lavori**

I lavori svolti hanno interessato la realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale di larghezza variabile dai 3 m ai 2,50 m e di lunghezza di circa 2.200 m che si sviluppa lungo il lato sud di via Triestina.

Nello specifico l'intervento permette di collegare il tratto di pista sul lato sud della suddetta via Triestina, con la pista ciclopedonale realizzata recentemente.

\*\*\*\*\*

#### **Consegna dei lavori [all.01]**

A seguito dell'ordine di servizio emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, i lavori sono stati consegnati in data 11.05.2022, con apposito verbale sottoscritto in pari data.

\*\*\*\*\*

#### **Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori veniva stabilito in 390 (trecentonovanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori avvenuta in data 11.05.2022, fissando quale data di ultimazione la data del 04.06.2023

\*\*\*\*\*

#### **Sospensione e ripresa dei lavori**

Durante l'esecuzione dei lavori, non sono intervenute sospensioni delle lavorazioni.

\*\*\*\*\*

**Varianti in corso d'opera**

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata emessa una Perizia di Variante, approvata con determina Dirigenziale n. 1275 del 30.05.2023

\*\*\*\*\*

**Proroghe**

Durante il corso delle lavorazioni, l'impresa ha richiesto n. 3 proroghe:

**n. 1** con perizia di variante per 45 giorni, con fine lavori al 18/07/2023.

**n. 2** dal 19/07/2023 per un totale di 52 giorni, con fine lavori al 08/09/2023.

**n. 3** con certificato di fine lavori di 22 giorni, con fine lavori al 30/09/2023, per finiture

**n. 4** di 61 giorni, con fine lavori al 30/11/2023, per finiture.

\*\*\*\*\*

**Ordini di servizio**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

\*\*\*\*\*

**Verbali Concordamento Nuovi Prezzi**

E' stato sottoscritto un verbale di concordamento, congiuntamente con la perizia di variante n. 1

\*\*\*\*\*

**Atti di sottomissione**

Nel corso dei lavori è stato sottoscritto un Atto di Sottomissione, congiuntamente con la perizia di variante.

\*\*\*\*\*

**Ultimazione dei lavori [all.04]**

Le lavorazioni sono state ultimate in data **08.09.2023**, giusto verbale di ultimazione dei lavori, sottoscritto in pari data, e quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali.

\*\*\*\*\*

#### **Danni di forza maggiore**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenuti danni di forza maggiore.

\*\*\*\*\*

#### **Andamento dei lavori**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

\*\*\*\*\*

#### **Subappalti**

- Loresa Pavimentazioni protocollo PG/2022/0392718 del 05/09/2022
- F. Ili Conte S.r.l. protocollo PG/2022/0493757 del 21/10/2022
- F.Ili Carollo S.r.l. protocollo PG/2022/0537376 del 18/11/2022

\*\*\*\*\*

#### **Anticipazione e Stati di Avanzamento**

Importo dei lavori comprensivi di perizia di variante **€ 1.131.578,88**

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento:

anticipazione **€ 215.422,54**

**N.1** al 29.07.2022 di **€ 159.098,28** del 10.08.2022

**N.2** al 31.12.2022 di **€ 124.439,25** del 10.02.2023

**N.3** al 31.03.2023 di **€ 155.100,27** del 14.04.2023

**N.4** al 31.05.2023 di **€ 267.419,44** del 13.06.2023

**N.5** al 18.07.2023 di **€ 103.618,37** del 27.07.2023

**N. 6** al 31.11.2023 di **€ 106.470,73** del 21.12.2023

**TOTALE VERSATO € 1.131.578,88**

\*\*\*\*\*

**Stati di Avanzamento straordinari ai sensi dell'art 26 c. 1 D.L. n. 50/2022:**

**N.1** al 29.07.2022 di **€ 42.273,87** del 11.10.2022

**N.2** al 31.12.2022 di **€ 20.325,32** del 10.02.2023

**N.3** al 31.03.2023 di **€ 35.480,73** del 03.05.2023

**N.4** al 31.05.2023 di **€ 64.863,16** del 12.07.2023

**N.5** al 18.07.2023 di **€ 12.712,36** del 28.08.2023

**N.6** al 30.11.2023 di **€ 31.558,28** del 21.12.2023

**TOTALE VERSATO € 207.186,72**

**Conto Finale**

Il conto finale alla fine dell'esecuzione dei lavori risulta essere il seguente:

**RISULTA A CREDITO DELL'IMPRESA € 0,00**

\*\*\*\*\*

**Liste in economia**

Durante il corso dei lavori non è stato necessario redigere liste in economia per magisteri ed assistenze non liquidabili con prezzi d'elenco.

\*\*\*\*\*

**Riserve dell'Impresa**

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

\*\*\*\*\*

**Infortuni sul lavoro**

Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni sul lavoro.

\*\*\*\*\*

### **Assicurazione degli operai**

L'impresa PATAVINA S.r.l. ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso:

- INAIL n. 95601463-04
- Posizione INPS n. 5414708513
- Iscrizione CASSA EDILE DI PADOVA 10056316

\*\*\*\*\*

### **Cauzione**

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di €43.084,50 mediante polizza fidejussoria n. 00000191000606 emessa in data 16/03/2022 dalla compagnia Cattolica Assicurazioni, e rinnovata fino al 15/12/2023.

\*\*\*\*\*

### **Polizza per danni e responsabilità civile**

L'esecutore ha inoltre stipulato una polizza di assicurazione per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante per danni ad impianti e opere contro la responsabilità civile verso terzi; tale polizza è stata stipulata con la società Cattolica Assicurazioni in data 17/03/2023 con n. 00000191000622 per un massimale di € 500.000,00, e rinnovata fino al 9/12/2023.

\*\*\*\*\*

### **Direzione Lavori**

Il sottoscritto, ing. arch. Alessandro Checchin, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con n° 3940 e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia con n° 2975, a valle della disamina dei documenti progettuali e contrattuali, nonché in risultanza alla visita delle opere eseguite:

**DICHIARA**

- che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Patavina Srl corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
- che le opere sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- che la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti

**CERTIFICA**

che i lavori appaltati dell'impresa PATAVINA S.r.l., con sede in via Santa Giustina, 21  
– 35031 Abano Terme (PD) p. iva 01486600297

**SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI E LIQUIDATI**

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Comunale di Venezia, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative. Il presente atto è costituito da n. 9 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli interessati.

\*\*\*\*\*

Mestre, Venezia 11.01.2024

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE DEI LAVORI (ing. arch. Alessandro Checchin)

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

PATAVINA S.r.l. (geom. Alessandro Forin)

Visto: IL RUP (ing. Francesco Dittadi)