



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14959-14 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell' art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell' art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022 - Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 378 del 19/02/2024

Determinazione (DD) n. 492 del 20/03/2024

Fascicolo 2021.XI/2/1.535 "C.I. 14959/14 - Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S.Alvise e F.te Nuove Remiera Querini"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 19/03/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/03/2024.



PDD 378 del 19/02/2024

Fascicolo n. 2021/XI.2.1/535

Oggetto: C.I. 14959-14 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022 - "Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvisè e F.te Nuove Remiera Querini". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026, dove l'intervento è stato inserito con la variazione di Bilancio approvata con Delibera DC n. 63 del 23/11/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco PG 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua, Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato fino al 01/01/2027;
- l'intervento avente ad oggetto il C.I. 14959/14 Intervento di "Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvisè e F.te Nuove Remiera Querini" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC)

n. 60 del 21 dicembre 2021 per l'importo complessivo di € 366.000,00 (ofc) e rientra nell'ulteriore stralcio del piano emergenziale (Rif. Locale 11_CVViabilita_Acquea – D 02);

- tale spesa di € 366.000,00 è finanziata nel Bilancio 2022 sulla base del finanziamento disposto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021: "Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019", pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021;

Premesso altresì che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è stata autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziata con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs 1 del 2018;
- a seguito dell'approvazione del 1^ stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. 1847 del 4 febbraio 2020, ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il 2^ stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine all'art. 25 lett. b) secondo stralcio del D.Lgs. 1/2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- con nota Prot. 1865/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2^ stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, c. 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro 40.798.894,59;
- con DCM del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.Lgs 2 gennaio 2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziata con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;
- ai sensi dell'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 1/2018 è previsto che a seguito dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso il Consiglio dei Ministri, attraverso proprie deliberazioni, individui le risorse finanziaria necessarie al completamento delle attività di cui all'art. 25 c. 2 lett. a), b) e c) oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lett. d) del medesimo c.;
- con nota PG 398 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021, il Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) c. 2 del succitato art. 25 afferenti *“interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”*;

- con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019;
- con DCM in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con DCM in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto *"Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019"*, è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili in programmate e non utilizzate per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 851 del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata O.C.D.P.C. n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- l'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone, all'art. 4, una serie di deroghe normative in materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3, 4 e 5;
- l'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 all'art. 1, c. 2, ultimo periodo, dispone che *“il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4 della citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 616/2019 e*

successive modifiche ed integrazioni" e che, pertanto, è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

- in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune di Venezia:
 - 1) con Decreto 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, confermate con l'O.C.D.P.C. n. 851/2022, ed in riferimento all'Ordinanza 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;
 - 2) con Decreto 69649 del 14/02/2022, ha costituito la struttura di supporto e confermato i soggetti attuatori per le iniziative in capo al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, individuando l'arch. Alberto Chinellato quale soggetto attuatore per il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese"* di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *"Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;
- il vigente *"Regolamento di Contabilità"* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A."*;
- l'art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del *"Codice di comportamento interno"*, che *"ha sostituito ogni precedente"*;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"* e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

Visto:

- con Determina Dirigenziale (DD) n. 2651 del 17/12/2021, si è provveduto ad affidare allo studio Martini Ingegneria S.R.L. (Codice fiscale e partita IVA 03168000275) l'incarico professionale di progettazione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 16.981,89= (o.f.p.c.);
- con Determina Dirigenziale (DD) n. 576 del 15/03/2022, si è provveduto all'adeguamento dell'importo previsto per l'incarico di cui sopra e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 4.960,76= (o.f.p.c.);
- con DGC 190 del 31/08/2022, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 366.000,00 (ofc);
- con nota, acquisita agli atti con PG/2022/352566 del 05/08/2022, l'ing. Simone Agrondi, quale componente della struttura di supporto interdisciplinare e responsabile del coordinamento della conclusione degli interventi previsti dai Piani già oggetto di approvazione, ha espresso il nulla osta al progetto, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Sindaco 69630 del 14 febbraio 2022;

- con determina dirigenziale n. 2282 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare dei lavori relativi al C.I. 14959/14 "Intervento di ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini" (C.U.P. J77H21001530001) per un importo dei lavori da appaltare di € 268.000,00= oneri fiscali esclusi da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, oltre ad € 3.852,02= quali lavori in economia ed € 7.469,82= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che, con la Determina Dirigenziale (DD) n. 735 del 28/03/2023 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta CO.GE.FO. S.R.L. P.IVA 03262610276, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 12,25%, di **€ 236.556,93.**= (o.f.e.), ossia di **€ 288.599,45**= (o.f.c.), di cui € 225.235,09 (o.f.e.) per lavori a misura ribassati, € 7.469,82 (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed € 3.852,02 (o.f.e.) per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta giusto contratto Repertorio Spec. n. 24003 del 12/05/2023 - CUP J77H21001530001 - CIG: 9496061D6D, come risulta dal seguente quadro economico di aggiudicazione:

Cod.Proc: 14959/14 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. I DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	225.235,09	a misura	7.469,82
		a corpo	
in economia	3.852,02	in economia	
totale	229.087,11	totale	7.469,82

importo lavori al netto del ribasso del 12,250%	% IVA(*)	importo IVA
236.556,93	22	52.042,52

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00			5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	7.809,35			7.809,35
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	21.942,65			21.942,65
7b) spese tecniche (incentivi)	4.288,00			4.288,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	39.040,00			
12) IVA			52.042,52	
totale a disposizione	91.082,52			
totale complessivo	327.639,45			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
31.443,07	12,250	6.917,48	22	38.360,55	366.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	288.599,45
somme a disposizione (o.f.c.)	34.752,00
incentivi	4.288,00
totale complessivo	327.639,45

- che, con la medesima Determina Dirigenziale (DD) n. 735 del 28/03/2023 è stato impegnato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, adottato

con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, l'importo di € 4.288,00, per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo al netto di iva, posto a base di gara pari a € 268.000,00.= a bilancio 2023 al cap. 70022-109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

Visto che:

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- che il direttore dei lavori dott. arch. Roberto Megera ha redatto in data 31/10/2023, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/10, il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità senza riserve e che lo stato finale dei lavori, compilato dallo stesso in data 30/09/2023 riporta un totale lavori eseguiti di € 222.414,31 e quindi **€ 271.345,46** (o.f.c.) e come da documentazione contabile agli atti e che risultava a credito dell'impresa € 1.112,07 e quindi **€ 1.356,73** (o.f.c.);

Visto altresì che il Direttore dei Lavori assieme al Responsabile Unico del Procedimento ha redatto, in data 31/10/2023 la relazione acclarante, da cui risulta che, a fronte di un finanziamento complessivo di € 366.000,00 (o.f.c.) che trova copertura al cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018, il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € **297.576,11** (o.f.c.).

Accertato che l'importo dei lavori di € 222.414,31 e quindi **€ 288.599,45** (o.f.c.) risulta inferiore all'importo autorizzato pari a € 236.556,93 (o.f.e.) e quindi € 296.409,77 (o.f.c.) e una minore spesa di € 14.142,62 (o.f.e.) ovvero **€ 17.253,99** (o.f.c.), economia che risulta già contabilizzata;

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito delle operazioni di riaccertamento, risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 296.219,38	€ 52.526,63	€ 348.746,01
Impegnato	€ 296.219,38	€ 1.356,73	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del 31/10/2023 con PG 0079557 in data 15/02/2024 e la relazione acclarante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento del 26/01/2024 con PG 0080022 in data 15/02/2024, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023-2025, approvato con con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 01 del 26 gennaio 2023, prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione;

Dato atto che il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 8 marzo 2022;

Richiamati:

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

Dato atto che:

- ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 manutenzione puntuale di beni propri - tipologia 1 - manutenzione straordinaria" associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria "Procedure di Capitalizzazione";
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7, del D.Lgs 267/2000;

- dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del d.lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione del 31/10/2023 con PG 0079557 in data 15/02/2024 e la relazione acclarante del 26/01/2024 con PG 0080022 in data 15/02/2024 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento relativi all'intervento denominato "INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018, DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. n. 616/2019 e dell'art. 1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. n. 851/2022 - Intervento di "Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini" (CUP J77H21001530001- CIG: 9496061D6D) dell'importo complessivo contabilizzato di **€ 271.345,46** (o.f.c.) di cui € 222.414,31 (o.f.e.) per lavori ed € 48.931,15 per IVA al 22% come da documentazione contabile agli atti;
- di porre in economia il ribasso d'asta di € 38.360,55 (o.f.c.), prenotato, ma non impegnato e l'importo di € 12.809,35 (o.f.c.) delle somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione, prenotato, ma non impegnato, a bilancio 2024, sul cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;
- di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14959/14, a seguito delle economie sopra citate, risulta così aggiornato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro economico
Stanziato	€ 296.219,38	€ 1.356,73	€ 297.576,11
Impegnato	€ 296.219,38	€ 1.356,73	

5. incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
6. di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N10 manutenzione puntuale di beni propri – tipologia 1 – manutenzione straordinaria" associando all'impegno il codice di classificazione 101 della categoria "Procedure di Capitalizzazione";
7. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è il dott. arch. Roberto Megeza, giusta nomina del 01/10/2021, con PG 446734;
8. di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia.
9. Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
10. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 9-*bis* e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

(atto firmato digitalmente)

Allegati:

- Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 31/10/2023.
- Relazione Acclarante, redatta in data 26/01/2024.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 378

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 10580/2024 del 26/02/2024 "C.I. 14959/14 RIPRISTINO FRANGIONDE "
autorizzazione Proposta di determina 378/2024 del 19/02/2024

La prenotazione di spesa numero 10580/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:


		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-12.809,35	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali		
<i>CIG</i>	CUP J77H21001530001		
<i>Opera</i>	10000 - 14959/014- Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati		
<i>Tipo Spesa</i>	Remiera S.Alvise e F.te Nuove Remiera Querini (CUP J77H21001530001)		
	3648 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019		
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-38.360,55	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali		
<i>CIG</i>	CUP J77H21001530001		
<i>Opera</i>	10000 - 14959/014- Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati		
<i>Tipo Spesa</i>	Remiera S.Alvise e F.te Nuove Remiera Querini (CUP J77H21001530001)		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019		
	Totale:	-51.169,90	0,00
	Disponibilità:		-51.169,90

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01062.02.070022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
26/02/2024	3.091.434,36	-51.169,90	-51.169,90	0,00	0,00	-51.169,90	3.142.604,26

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 marzo 2024

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole</p>	<p>P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
--	--	---

Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)
PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)
Fasc. 2021/XI.2.1/535
pag. 1/10
file: C114959_14 relazione acclarante.odt

OGGETTO: Intervento di "Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini". C.I. 14959-14 – CUP J77H21001530001- CIG: 9496061D6D

RELAZIONE ACCLARANTE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1. L'intervento in oggetto rientra negli interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell' O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022.

2. COPERTURA FINANZIARIA

1. L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali e trova copertura nel Bilancio 2022 al capitolo 70022/109 "Beni Immobili";
2. Con Determina Dirigenziale n. 735 del 28/03/2023 è stato definito l'impegno di spesa, relativo accertamento di entrata per l'importo e contestuale affidamento lavori alla ditta CO.GE.FO. S.R.L. dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo dell'opera di € 288.599,45 (o.f.c.).

3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

A seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, l'appalto è stato affidato all'impresa CO.GE.FO. S.R.L. - Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi con sede legale a San Marco, 5296 - 30124 - VENEZIA, C.F. e P. Iva: 03262610276 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 12,25% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 236.556,93 (o.f.e.).

Il quadro economico di aggiudicazione risulta quindi il seguente:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole –
Mobilità Acqua Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro
Storico e Isole

P.G. 2023/

Fasc. 2021/XI.2.1/535
 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16658

generato in data: 20/12/2022

Cod.Proc: 14959/14 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. I DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	225.235,09	a misura	7.469,82
		a corpo	
in economia	3.852,02	in economia	
totale	229.087,11	totale	7.469,82

importo lavori al netto del ribasso del 12,250%	236.556,93	% IVA(*)	22	importo IVA	52.042,52
---	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00			5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	7.809,35			7.809,35
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	21.942,65			21.942,65
7b) spese tecniche (incentivi)	4.288,00			4.288,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	39.040,00			
12) IVA				
totale a disposizione	91.082,52			
totale complessivo	327.639,45			

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Ribasso

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
31.443,07	12,250	6.917,48		22	38.360,55	366.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	288.599,45
somme a disposizione (o.f.c.)	34.752,00
incentivi	4.288,00
totale complessivo	327.639,45

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
 Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
 Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

Comune di Venezia
 Data: 15/02/2024, PG/2024/0080022



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole –
Mobilità Acqua Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro
Storico e Isole

P.G. 2023/

Fasc. 2021/XI.2.1/535
R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera


4. CONTRATTO

Il contratto principale è stato stipulato in data 12/05/2023 con rep. Spec. Repertorio Speciale n. 24003.

5. DESCRIZIONE DEI LAVORI

Ripristino del frangionde presso la Remiera Querini

Analisi dei danni: Il frangionde presso la Remiera Querini risultava completamente deteriorato durante i giorni di acqua alta eccezionale, e gli unici elementi strutturali rimasti sono i pali costituiti da palancole, anch'essi in stato di degrado avanzato.



Descrizione intervento: Al fine di ricostruire il frangionde, gli interventi sono stati così organizzati:

- rimozione delle palancole costituenti i pali (12 palancole intere e due eventuali palancole spezzate);
- posa di 19 nuovi pali in legno di demerara, aventi diametro 40 cm e una lunghezza totale 10 m, interasse 1,40/1,50 m, infissi a circa 4/5 metri sotto acqua, con un'altezza di 3,80 m e quindi un medio mare di 1,50 m.
- posa dei pannelli in legno di okan costituiti da un'intelaiatura pre-assemblata formata da:
 - Elementi verticali di dimensione 15x4,5x350 cm;
 - Elementi orizzontali di dimensioni 15x4,5 cm e distanziati 35 mm, con lunghezza variabile a seconda dei pannelli (8 pannelli lunghi 475 cm, 1 pannello 300 cm e 2 pannelli lunghi 450 cm);
- posa di due file di tavole longitudinali nella parte superiore, da entrambi i lati del frangionde, realizzate in legno di okan e di sezione 15x4,5 cm

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



- posa di 7 nuovi pali esterni per garantire un maggior supporto alla struttura limitando l'influenza del moto ondoso.

Le tavole orizzontali sono fissate ai pali tramite barre filettate acciaio inox Ø 14 (e non da 12 come da progetto, perché più resistenti (visto il forte moto ondoso) e sono fissate alle tavole verticali, per formare l'intelaiatura, con viti in acciaio inox Ø 10.

La nuova struttura avrà una lunghezza complessiva di circa 54 m, 45 m nella parte frontale alla Remiera e 9 m lungo il lato Est. Inoltre, saranno mantenute due aperture di ampiezza pari a circa 4 m ciascuna, un'apertura frontale e una sul lato Est verso il Rio di Santa Giustina, per permettere il passaggio delle imbarcazioni.



Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
 Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
 Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it




Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole –
Mobilità Acqua Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro
Storico e Isole

P.G. 2023/

Fasc. 2021/XI.2.1/535
R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

Ripristino del frangionde presso la Remiera S. Alvise

Analisi dei danni: La struttura del frangionde a protezione della Remiera di S. Alvise si presentava complessivamente in buono stato di conservazione ma con la mareggiata di novembre 2019, risultava gravemente danneggiata sul lato Est, dove mancano alcuni elementi strutturali principali.



Comune di Venezia
Data: 15/02/2024, PG/2024/0080022

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole –
Mobilità Acqua Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro
Storico e Isole

P.G. 2023/

Fasc. 2021/XI.2.1/535
R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

Descrizione intervento: Il ripristino funzionale delle parti valutate non più rispondenti ai requisiti di sicurezza del frangionde presso la Remiera di Sant'Alvise era necessario.

Si è proceduto con:

- Posa dei due pannelli frangionde pre-assemblati in plastica riciclata in conformità ai pannelli esistenti tipo REIN o equivalenti;
- Ripristino delle tavole longitudinali in legno di larice.


Non è stata posta la copertura superiore in legno di larice in quanto sarebbe un'operazione puramente estetica e considerando il moto ondoso che insiste in questa zona può esser controproducente e causare il distacco di altri elementi.



Comune di Venezia
Data: 15/02/2024, PG/2024/0080022

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

	<p>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole</p>	<p>P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
---	--	---

6. ANDAMENTO DEI LAVORI

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in via d'urgenza, in data **03/05/2023**.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **60** giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **01/07/2023**.

SOSPENSIONE: Non ci sono stati sospensioni dei lavori.

CONCESSIONE DI PROROGHE: è stata concessa una proroga con autorizzazione in data 26/06/2023 con PG n. 303620 e pertanto i lavori dovevano essere ultimati il giorno **31/07/2023**, per complessivi giorni 60 (sessanta) consecutivi dopo la proroga di 30 giorni.


ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **31/07/2023**.

REGOLARE ESECUZIONE: con Certificato di Regolare esecuzione in data **31/10/2023** è stata certificata la regolare esecuzione dei lavori svolti dall'impresa CO.GE.FO. S.R.L. - Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi ed è stato liquidato l'importo netto confermato del conto finale pari ad € 222.414,31 (o.f.e.), ossia pari ad € 271.345,46 (o.f.c.).

Comune di Venezia
Data: 15/02/2024, PG/2024/0080022

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

	Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole	P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera
---	---	--

7. RENDICONTAZIONE ANALITICA ONERI TECNICI INTERNI

PERSONALE AMMINISTRATIVO		
1	FASE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO:	ore
	1. redazione richiesta offerta	15
	2. procedure di gara (CIG- dichiarazioni – PEC – verifica offerte)	20
	3. contratto e verifiche requisiti	10
2	FASE DI LIQUIDAZIONE:	ore
	1. liquidazione	8
	2. determina approvazione CRE	10
	TOTALE	63

PERSONALE TECNICO		
1	FASE PROGETTUALE	ore
	1. Sopralluoghi di verifica dei danni + rilievi	28
	2. Redazione verbale + supporto al progettista	20
2	FASE DIREZIONE LAVORI	ore
	1. Attività di Direzione lavori (sopralluoghi cantieri – rilievi contabili - contabilità)	240
	2. Redazione CRE	7
	3. Rendicontazione finale	15
	TOTALE	310

Le spese tecniche sono state definite in **€ 4.288,00** ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In sede di redazione della presente relazione, non è ancora intervenuta la corresponsione al personale dell'importo in questione in quanto detta liquidazione avviene secondo le tempistiche stabilite dell'Amministrazione Comunale.

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

	Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole	P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera
---	---	--

8. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL QUADRO ECONOMICO

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

BENEFICIARIO	OGGETTO	DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO LIQUIDAZIONE	ECONOMIE
Studio Martini Ingegneria S.R.L.	Incarico progett. e Dir. Operativa	2651/2021	€ 16.981,89	€ 14.262,72	N. 18376/22	€ 0,00
				€ 2.423,78	N. 19869/23	
		576/2022	€ 4.960,76	€ 5265,15	N. 18500/23	

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

9. CONCLUSIONI

Per quanto esplicitato nei precedenti paragrafi si certifica, ai fini della copertura della spesa, la necessità di procedere con la richiesta di erogazione a saldo del C.I. 14959/14 - CUP J77H21001530001- CIG: 9496061D6D per l'importo di **€ 297.576,11** sulla base dei conteggi di seguito riportati:

PROG	OGGETTO	IMPORTO
01	SAL FINALE lavori a tutto il 31/07/2023 (o.f.c.)	€ 271.345,46
02	Studio Martini Ingegneria S.R.L.	€ 21.942,65
03	INCENTIVI	€ 4.288,00
	Totale (ofc)	€ 297.576,11


CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE

Tutto ciò premesso, si riporta il prospetto che pone a confronto l'importo autorizzato con i costi effettivamente sostenuti, dal quale si evince che per il C.I. 14959/14 - CUP J77H21001530001- CIG: 9496061D6D è stata registrata un'economia pari ad **€ 68.423,89** che si rimette nelle disponibilità, di cui:

- € 38.360,55= per ribasso d'asta;
- € 17.253,99= quale economia derivante dalla voce lavori a seguito del completamento degli stessi;

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

	<p>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole</p>	<p>P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
---	--	---

- € 12.809,35 quale somma prenotata ma non impegnata delle somme a disposizione alla voce 2b) e 4b) del QE.

Prospetto:

PROG	OGGETTO	IMPORTO
01	Somme autorizzate	€ 366.000,00
02	Spese (ofc)	€ 297.576,11
	Residuo in avanzo (ofc)	€ 68.423,89


Venezia, 26/01/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. arch. Roberto Megera
(documento firmato digitalmente)

Comune di Venezia
Data: 15/02/2024, PG/2024/0080022

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)
Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Mobilità Acqua Energia e Impianti Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro Storico e Isole</p>	<p>P.G. 2023/ Fasc. 2021/XI.2.1/535 R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
--	---	---

Oggetto: C.I 14959-14 – Intervento di “Ripristino frangionde danneggiati a F.ta Giurati Remiera S. Alvise e F.te Nuove Remiera Querini” (CUP J77H21001530001–CIG: 9496061D6D)

IMPRESA: CO.GE.FO. S.R.L. - Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi con sede legale a San Marco, 5296 - 30124 – VENEZIA, C.F. e P. Iva: 03262610276

CONTRATTO: Repertorio Speciale n. 24003 del 12/05/2023

Importo a base di gara	€	268.000,00
Importo lavori a misura e in economia soggetti a ribasso d’asta	€	256.678,16
<u>Ribasso d’asta -12,25%</u>	€	<u>31.443,07</u>
Importo netto dei lavori	€	225.235,09
Importo lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta	€	3.852,02
<u>Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta</u>	€	<u>7.469,82</u>
<u>Importo contrattuale</u>	€	<u>236.556,93</u>

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016)

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA:

a) L’intervento in oggetto rientra negli interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell’art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell’art. 3 c. 1 dell’ O.C.D.P.C. 616/2019 e dell’art.1, c. 2 dell’ O.C.D.P.C. 851/2022.

b) FINANZIAMENTO: L’opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali e trova copertura nel Bilancio 2023 al capitolo 70022/109 “Beni Immobili”, codice gestionale 011 “infrastrutture portuali e aeroportuali” Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali.

c) GENERALITÀ DELL’APPALTATORE: A seguito di procedura negoziata, con l’invito di almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art.1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, è risultata aggiudicataria dell’appalto l’impresa CO.GE.FO. S.R.L. - Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi con sede legale a San Marco, 5296 - 30124 – VENEZIA, C.F. e P. Iva: 03262610276, che ha offerto un ribasso d’asta del 12,25% sull’importo posto a base di gara e, quindi per un importo netto contrattuale di € 236.556,93 (o.f.e.).

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l’importo di € 14.489,11, ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato dall’art. 103, comma 1, del medesimo decreto mediante polizza fideiussoria n.

Comune di Venezia
Data: 15/02/2024, PG/2024/0079557



2023/50/2665562 emessa in data 17/04/2023 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Venezia.

e) CONTRATTO: Il contratto principale è stato stipulato in data 12/05/2023 con rep. Spec. 24003.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dei lavori non sono state redatte perizie suppletiva e di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 288.599,45 (o.f.c.) e specificatamente € 3.852,02 per lavori in economia, € 7.469,82 quali oneri per la sicurezza, ed € 34.752,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio specificato nel Q.E. di aggiudicazione:





Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16658

generato in data: 20/12/2022

Cod.Proc: 14959/14 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. I DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	225.235,09	a misura	7.469,82
		a corpo	
in economia	3.852,02	in economia	
totale	229.087,11	totale	7.469,82

importo lavori al netto del ribasso del 12,250%	236.556,93	% IVA(*)	22	importo IVA	52.042,52
---	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini	5.000,00			5.000,00
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	7.809,35			7.809,35
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	21.942,65			21.942,65
7b) spese tecniche (incentivi)	4.288,00			4.288,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	39.040,00			
12) IVA			52.042,52	
totale a disposizione	91.082,52			
totale complessivo	327.639,45			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
31.443,07	12,250	6.917,48	22	38.360,55	366.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	288.599,45
somme a disposizione (o.f.c.)	34.752,00
incentivi	4.288,00
totale complessivo	327.639,45

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:



A_8.2_01_01_CRE_2015
Certificato di Regolare Esecuzione

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in via d'urgenza, in data **03/05/2023**.
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **60** giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **01/07/2023**.
- c) SOSPENSIONE: non ci sono stati sospensioni dei lavori.
- d) CONCESSIONE DI PROROGHE: è stata concessa una proroga di 30 giorni con autorizzazione in data 21/06/2023 con PG 296468.
- e) SCADENZA DEFINITIVA: è confermata il **31/07/2023**.
- f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **31/07/2023**, con una proroga di 30 giorni.

3. PENALI PER RITARDO:

Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prevista una penale giornaliera di € **236,56** (duecentotrentasei/56 euro), che non è stata applicata essendosi i lavori svolti in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

E' stata emessa n. 1 Lista in Economia per un importo totale di euro 1.942,68:

Lista N. 1 in data 17/05/2023	€ 1.942,68
Totale liste	€ 1.942,68

7. SUBAPPALTI: l'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento, non è stata emessa fattura di anticipazione, mentre è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un importo complessivo di € **221.302,24** (o.f.e.), ovvero € **269,988,73** (o.f.c.):

Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023	€ 221.302,24
Totale	€ 221.302,24

Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 31/09/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 242.737,10



Importo lavori in economia	€	1.942,68
Oneri per la sicurezza	€	7.469,82
Totale generale lordo	€	252.149,60
A dedurre ribasso del -12,25 % su 242.737,10	€	29.735,29
Totale generale netto	€	222.414,31

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023	€	221.302,24
Totale	€	1.112,07
Pertanto, resta il totale credito netto dell'impresa (o.f.e.) pari a	€	1.112,07
Cioè pari ad (o.f.c.)	€	1.356,73

diconsi € milletrecentocinquantasei/73 (o.f.c.)

10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato per lavori di	€	236.556,93
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale di	€	222.414,31
con una minore spesa di	€	14.142,62
Cioè pari ad (o.f.c.)	€	17.253,00

diconsi € diciassettemiladuecentocinquantatre/00 (o.f.c.)

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INPS Sede di Venezia con polizza 8810853306, I.N.A.I.L. con polizza 90388076 e CASSA EDILE con polizza C058 con decorrenza continuativa.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

16. AVVISO AI CREDITORI:



In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

17. CESSIONE CREDITI:

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

18. ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Non sono emerse controversie da motivare la redazione della relazione riservata del RUP.

20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, al 14/09/2023 il sottoscritto dott. arch. Roberto Megera, Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Luca Foccardi.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto dott. arch. Roberto Megera, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice COGE.FO. S.R.L. corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 222.414,31, quindi € 271.345,46 (o.f.c.);



- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 14.142,62 (o.f.e.), quindi € 17.253,00 (o.f.c.);
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro mediante INPS SEDE DI VENEZIA con polizza 8810853306, I.N.A.I.L. con polizza 90388076 e CASSA EDILE, e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice CO.GE.FO. S.R.L. - Costruzioni Generali Foccardi Lavori Edili Marittimi con sede legale a San Marco, 5296 - 30124 - VENEZIA

LIQUIDA

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 242.737,10
Importo lavori in economia	€ 1.942,68
Oneri per la sicurezza	€ 7.469,82
Totale generale lordo	€ 252.149,60
<u>A dedurre ribasso del -12,25 % su 242.737,10</u>	<u>€ 29.735,29</u>
Totale generale netto	€ 222.414,31

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

Certificato di pagamento n. 1 del 09/11/2023	€ 221.302,24
Totale	€ 1.112,07
<u>Pertanto, resta il totale credito netto dell'impresa (o.f.e.) pari a</u>	<u>€ 1.112,07</u>
Cioè pari ad (o.f.c.)	€ 1.356,73

diconsi € milletrecentocinquantasei/73 (o.f.c.)

che possono essere corrisposti all'impresa **CO.GE.FO. S.R.L.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì, 31/10/2023

Il Direttore dei Lavori e Responsabile Unico
del Procedimento
dott. arch. Roberto Megera
(atto firmato digitalmente)

L'Appaltatore
CO.GE.FO. S.R.L.
sig. Luca Foccardi
(atto firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

