



## COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.

*Proposta di determinazione (PDD)* n. 383                      del 19/02/2024

*Determinazione (DD)*    n. 499                      del 21/03/2024

*Fascicolo* 2021.XI/2/1.538 "C.I. 14959/16 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte"

---

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Chinellato Alberto, in data 19/03/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 20/03/2024.



PDD 383 del 19/02/2024

Fascicolo n. 2021/XI.2.1/538

Oggetto: C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale (D.C.C.) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026 e il Piano degli Investimenti delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione 2024-2026, dove l'intervento è stato inserito con la variazione di Bilancio approvata con Delibera DC n. 63 del 23/11/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale (d.G.C.) n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- con d.G.C. n. 1/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Performance", la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza", la sottosezione "Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale", la sottosezione "Organizzazione del lavoro agile" e la sottosezione "Piano delle Azioni Positive";
- con disposizione del Sindaco PG 611098 del 22/12/2023, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità Venezia Centro Storico e Isole, Mobilità Acqua, Energia e Impianti all'arch. Alberto Chinellato fino al 01/01/2027;
- l'intervento avente ad oggetto il C.I. 14959/16 Intervento di "Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte" risulta inserito nel Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione, allegato al Bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 60 del 21 dicembre 2021 per l'importo

complessivo di € 366.000,00 (ofc) e rientra nell'ulteriore stralcio del piano emergenziale (Rif. Locale 11\_CVViabilita\_Acquea - D 04);

- tale spesa di € 366.000,00 è finanziata nel Bilancio 2022 sulla base del finanziamento disposto con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021: "Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire del giorno 12 novembre 2019", pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021;

**Premesso altresì che:**

- con Delibera del Consiglio dei Ministri (DCM) del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è stata autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con le delibere del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs 1 del 2018;
- a seguito dell'approvazione del 1° stralcio degli interventi, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 c. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019, con nota Prot. 1847 del 4 febbraio 2020, ha trasmesso all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile il 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti in ordine all'art. 25 lett. b) secondo stralcio del D.Lgs. 1/2018, relativo al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- con nota Prot. 1865/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha approvato il succitato 2° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, c. 3, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16 novembre 2019 per un importo complessivo di Euro 40.798.894,59;
- con DCM del 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, c. 2, del D.Lgs 2 gennaio 2018, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;
- ai sensi dell'art. 24 c. 2 del D.Lgs. 1/2018 è previsto che a seguito dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso il Consiglio dei Ministri, attraverso proprie deliberazioni, individui le risorse finanziaria necessarie al completamento delle attività di cui all'art. 25 c. 2 lett. a), b) e c) oltre che per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lett. d) del medesimo c.;

- con nota PG 398 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del 16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021, il Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle misure urgenti relative alla lett. d) c. 2 del succitato art. 25 afferenti *“interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti”*;
- con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 616/2019;
- con DCM in data 13 febbraio 2020, pubblicata in G.U.R.I. serie generale del 24 febbraio 2020, è stato ratificato l'ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi nel territorio di Venezia interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con DCM in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale 233 del 29 settembre 2021, avente ad oggetto *"Autorizzazione al riutilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019"*, è stato autorizzato l'utilizzo delle risorse disponibili in programmate e non utilizzate per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. 1/2018;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 851 del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 novembre 2019, n. 616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati, pianificati e approvati e non ancora ultimati nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata O.C.D.P.C. n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- l'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone, all'art. 4, una serie di deroghe normative in materia di affidamento di lavori pubblici, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto ai commi 3, 4 e 5;
- l'O.C.D.P.C. n. 851 del 2022 all'art. 1, c. 2, ultimo periodo, dispone che *“il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4*

della citata *Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 616/2019 e successive modifiche ed integrazioni*” e che, pertanto, è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all’O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

- in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco del Comune di Venezia:
  - 1) con Decreto 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 616/2019, confermate con l’O.C.D.P.C. n. 851/2022, ed in riferimento all’Ordinanza 4 del 16 dicembre 2019 e relativi allegati;
  - 2) con Decreto 69649 del 14/02/2022, ha costituito la struttura di supporto e confermato i soggetti attuatori per le iniziative in capo al Comune di Venezia finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, individuando l’arch. Alberto Chinellato quale soggetto attuatore per il Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l’art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e i principi contabili in materia di imputazione delle spese”* di cui all’allegato 4-2 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011 n.118 e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 avente ad oggetto *“Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;
- il vigente *“Regolamento di Contabilità”* del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l’art. 153, comma 5, del d.lgs 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del d.lgs. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”*;
- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013 n.62, che all’art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell’Amministrazione;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "*Codice di comportamento interno*", che "*ha sostituito ogni precedente*";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i. e il d.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", in particolare quanto disposto dall'art. 1 co. 2 lett. a), così come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) n. 2) pt. 2.1. del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023-2025, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" e n. 4, delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 dell'1.03.2018 e n. 636 del 10.07.2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;

**Visto:**

- con Determina Dirigenziale (DD) n. 2726 del 17/12/2021, si è provveduto ad affidare al professionista arch. Marco Amendola con sede legale in Cannaregio 6262/B, 30131 Venezia (P.IVA: 03471560270) l'incarico professionale di progettazione e direzione lavori dell'intervento in oggetto e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 20.935,20= (o.f.p.c.);
- con Determina Dirigenziale (DD) n. 2728 del 17/12/2021, si è provveduto ad affidare al professionista ing. Riccardo Tommasi con sede legale in Dorsoduro 2408/C, 30135 VENEZIA (P.IVA 03684590270) l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza e contestualmente ad impegnare la somma pari a € 6.447,98 = (o.f.p.c.);
- con DGC n. 191 del 31/08/2022, è stato approvato il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnico economica per un importo di € 366.000,00 (o.f.p.c.);
- con nota, acquisita agli atti con PG n. 0173647 del 19/04/2022, l'ing. Simone Agrondi, quale componente della struttura di supporto interdisciplinare e responsabile del coordinamento della conclusione degli interventi previsti dai Piani già oggetto di approvazione, ha espresso il *nulla osta* al progetto, in conformità a quanto disposto dal

Decreto del Sindaco 69630 del 14 febbraio 2022;

- con determina dirigenziale n. 2283 del 15/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo e la determinazione a contrattare dei lavori relativi al C.I. 14959/16 Intervento di "Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte" (CUP: J77H21001600001), per un importo dei lavori da appaltare di € 269.375,84= oneri fiscali esclusi, così suddiviso € 260.266,14= oggetto dell'offerta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, oltre ad € 6.000,00= quali lavori in economia ed € 3.109,70= quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- che, con la Determina Dirigenziale (DD) n. 733 del 28/03/2023 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato alla ditta LA DRAGAGGI S.R.L, P.IVA 02499550271, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 10,15%, di **€ 242.958,83**= (o.f.e.), ossia di **€ 296.409,77**= (o.f.c.), di cui € 233.849,13 (o.f.e.) per lavori a misura ribassati, € 3.109,70 (o.f.e.) quali oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed € 6.000,00 (o.f.e.) per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta giusto contratto Repertorio Spec. n. 23995 del 09/05/2023 - CUP J77H21001600001 - CIG 94961452C2, come risulta dal seguente quadro economico di aggiudicazione:

*Cod.Proc: 14959/16 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	233.849,13	a misura	3.109,70
		a corpo	
in economia	6.000,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>239.849,13</b>	<b>totale</b>	<b>3.109,70</b>

importo lavori al netto del ribasso del 10,150%	% IVA(*)	importo IVA
242.958,83	22	53.450,94

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	5.668,29			5.668,29
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	27.383,18			27.383,18
7b) spese tecniche (incentivi)	4.310,01			4.310,01
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>37.361,48</b>			
12) IVA			53.450,94	
<b>totale a disposizione</b>	<b>90.812,42</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>333.771,25</b>			

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Ribasso**

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
26.417,01	10,150	5.811,74	22	32.228,75	366.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	296.409,77
somme a disposizione (o.f.c.)	33.051,47
incentivi	4.310,01
<b>totale complessivo</b>	<b>333.771,25</b>

- che, con la medesima Determina Dirigenziale (DD) n. 733 del 28/03/2023 è stato impegnato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019, l'importo di € 4.310,01, per la copertura degli incentivi da riconoscere al personale pari all'80% di quanto calcolato applicando l'aliquota del 2% all'importo al netto di iva, posto a base di gara pari a € 269.375,84.= a bilancio 2023 al cap. 70022-109 "beni immobili" codice gestionale 011

"Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;

**Visto che:**

- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- che il direttore dei lavori arch. Marco Amendola ha redatto in data 18/09/2023, ai sensi dell'art. 237 del DPR n. 207/10, il certificato di regolare esecuzione da cui risulta che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità senza riserve e che lo stato finale dei lavori, compilato dallo stesso in data 27/07/2023 riporta un totale lavori eseguiti di **€ 241.754,62** e quindi **€ 294.940,64** (o.f.c.) e come da documentazione contabile agli atti e che risultava a credito dell'impresa **€ 193.162,85** e quindi **€ 235.658,68** (o.f.c.) già liquidato e pagato;

**Visto altresì che** il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto, in data 19/02/2024 la relazione acclarante, da cui risulta che, a fronte di un finanziamento complessivo di € 366.000,00 (o.f.c.) che trova copertura al cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziare con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018, il costo complessivo dell'intervento è pari a **€ 324.827,89** (o.f.c.).

**Accertato che** l'importo dell'incarico professionale di progettazione e direzione lavori, relativo all'utilizzo delle somme a disposizione al punto B1 del quadro economico dei lavori in oggetto, del professionista arch. Marco Amendola, pari € 19.613,88 (o.f.c.), risulta inferiore all'importo netto autorizzato e relativo impegno di spesa pari a € 20.935,20 (o.f.c.), con una economia da contabilizzare di **€ 1.321,32** (o.f.c.);

**Accertato che** l'importo dell'incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, relativo all'utilizzo delle somme a disposizione al punto B1 del quadro economico dei lavori in oggetto, del professionista ing. Riccardo Tommasi, pari €

5.963,36 (o.f.c.), risulta inferiore all'importo netto autorizzato e relativo impegno di spesa pari a € 6.447,98 (o.f.c.), con una economia da contabilizzare di € **484,62** (o.f.c.);

**Accertato che** l'importo dei lavori di € **241.754,62** e quindi € **294.940,64** (o.f.c.) risulta inferiore all'importo autorizzato pari a € 242.958,83 (o.f.e.) e quindi € 296.409,77 (o.f.c.) e una minore spesa di € **1.204,21** (o.f.e.) ovvero € **1.469,13** (o.f.c.).

**Ritenuto pertanto** di provvedere per le motivazioni su esposte di porre in economia l'importo di € **1.469,13** (o.f.c.) e all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione acclarante aggiornata, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** il cronoprogramma finanziario dell'opera, a seguito delle operazioni di riaccertamento, risulta così determinato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro economico</b>
Stanziato	€ 326.297,02	€ 39.702,98	€ 366.000,00
Impegnato	€ 326.297,02	€ 1.805,94	

**Ritenuto pertanto di** provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del 18/09/2023 e la relazione acclarante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento con PG/2024/0084653 in data 19/02/2024, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**Rilevato che** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2023-2025, approvato con con Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 01 del 26 gennaio 2023, prevede per la fase del collaudo e chiusura dell'opera pubblica la specifica misura dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione espressa con determinazione;

**Dato atto che** il Dirigente Responsabile del *budget* di spesa non è in conflitto di interessi e che non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile Unico del Procedimento e in capo ad ulteriore personale dell'Ufficio così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del d.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 8 marzo 2022;

**Richiamati:**

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4 - 2 al D. Lgs. 23.06.2011 n. 118;

**Dato atto che:**

- ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "*N11 viabilità tipologia 1 manutenzione straordinaria*", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, c.7, del D.Lgs 267/2000;
- dalla nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e previsione, il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del d.lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 18/09/2023 e la relazione acclarante PG/2024/0084653 in data 19/02/2024 redatta dal Responsabile Unico del Procedimento relativi all'intervento denominato "INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018, DELL'ART. 3 C. 1 DELL' O.C.D.P.C. n. 616/2019 e dell'art. 1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. n. 851/2022 - "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE" (CUP J77H21001600001- CIG: 94961452C2) dell'importo complessivo contabilizzato di **€ 294.940,64** (o.f.c.) di cui € **241.754,62** (o.f.e.) per lavori ed € 53.186,02 per IVA al 22% come da documentazione contabile agli atti;
- di porre in economia, per effetto della conclusione dei lavori, l'importo residuo di € 1.469,13 (o.f.c.) alla voce lavori, impegnato con determinazione dirigenziale DD n. 733 del 28/03/2023 a bilancio 2024, sul cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, giusta Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, con la quale il Commissario Delegato è stato autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili non programmate e non utilizzate, stanziato con delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi di cui alla lettera d) del c. 2 dell'art. 25 del citato D.Lgs. n. 1/2018;
- di porre in economia il ribasso d'asta di € 32.228,75 (o.f.c.), prenotato, ma non impegnato e l'importo di € 5.668,29 (o.f.c.) delle somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione, prenotato, ma non impegnato, a bilancio 2024, sul cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, come sopra dettagliato;
- di porre in economia l'importo € 1.321,32 quale somma derivante dall'impegno del quadro economico alla voce B7a) spese tecniche (incarichi esterni) delle somme a disposizione del

quadro economico di aggiudicazione, impegnata con determinazione dirigenziale DD n. 2726 del 17/12/2021 a bilancio 2024, sul cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, come sopra dettagliato;

- di porre in economia l'importo di € 484,62 quale somma derivante dall'impegno del quadro economico alla voce B7a) spese tecniche (incarichi esterni) delle somme a disposizione del quadro economico di aggiudicazione, impegnata con determinazione dirigenziale DD n. 2728 del 17/12/2021 a bilancio 2024, sul cap. 70022/109 "beni immobili" codice gestionale 011 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali, come sopra dettagliato;
- di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria costituita dall'appaltatore a garanzia di difformità e vizi dell'opera non emersi in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14959/16, a seguito delle economie sopra citate, risulta così aggiornato:

<b>Cronoprogramma finanziario</b>	<b>Anni precedenti</b>	<b>2024</b>	<b>Totale Quadro economico</b>
Stanziato	€ 324.827,89	0,00	€ 324.827,89
Impegnato	€ 324.827,89	0,00	

- incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza e al correlato Fondo pluriennale vincolato, qualora necessarie, per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
- di dare atto che ai fini del processo di capitalizzazione del bene verrà attivata la procedura "N11 - viabilità - tipologia 1 - manutenzione straordinaria", associando all'impegno il codice di classificazione 111 della categoria Procedure di Capitalizzazione;
- di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è il dott. arch. Roberto Megera, giusta nomina del 28/01/2021 con PG n. 49388;
- di dare atto che il Dirigente Responsabile del budget di spesa non è in conflitto di interessi e non sussistono segnalazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile del procedimento ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Venezia;
- di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi degli artt. 9-bis e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 28 del d.lgs. n. 36 del 2023, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

arch. Alberto Chinellato

*(atto firmato digitalmente)*

**Allegati:**

Certificato di regolare Esecuzione, redatto in data 18/09/2023.

Relazione Acclarante, PG/2024/0084653 redatta in data 19/02/2024.

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Finanziaria  
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 383

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 11046/2024 del 14/03/2024 "terventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi

dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n."

"terventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi

dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione" autorizzazione Proposta di determina 383/2024 del 19/02/2024

rif. prenotazione n. 305030/2021 - autorizzazione Determine 2726/2021

L'impegno di spesa numero 11046/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2023</b>	-1.469,13
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	
<i>Fornitore</i>	LA DRAGAGGI S.R.L. Cod.Fisc. 02499550271 P.Iva 02499550271	
<i>CIG</i>	94961452C2 CUP J77H21001600001	
<i>Opera</i>	10002 - 14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte	
<i>Tipo Spesa</i>	3642 - LAV - IMPORTO LAVORI	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>-1.469,13</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2023 al 14/03/2024

Stanziamiento di bilancio	9.925.325,35 +
Impegni precedenti	4.216.024,77 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	5.709.300,58 =
Variatione di impegno	<b>-1.469,13 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	5.710.769,71 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, li 15 marzo 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10794/2024 del 04/03/2024 "C.I. 14959/16 RIDUZIONE PER ECONOMIE"

"C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare."  
autorizzazione Proposta di determina 383/2024 del 19/02/2024  
rif. prenotazione n. 305030/2021 - autorizzazione Determine 2726/2021

L'impegno di spesa numero 10794/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-1.321,32
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	
<i>Fornitore</i>	AMENDOLA MARCO Cod.Fisc. MNDMRC71C02Z327J P.Iva	
<i>CIG</i>	03471560270 Z563353DA4 CUP J77H21001600001	
<i>Opera</i>	10002 - 14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle	
<i>Tipo Spesa</i>	Motte 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	
	<b>Totale:</b>	<b>-1.321,32</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2024 al 04/03/2024

Stanziamiento di bilancio	50.209.389,48 +
Impegni precedenti	31.014.004,06 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	19.195.385,42 =
Variatione di impegno	<b>-1.321,32 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	19.196.706,74 =

**Area Economia e Finanza**

COMUNE DI VENEZIA, li 15 marzo 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11099/2024 del 18/03/2024 "C.I. 14959/16 ECO DA APPROVAZIONE CRE E R.A."

autorizzazione Proposta di determina 383/2024 del 19/02/2024

La prenotazione di spesa numero 11099/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		<b>Prenotato</b>	<b>Impegnato</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-32.228,75	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali		
<i>CIG</i>	CUP J77H21001600001		
<i>Opera</i>	10002 - 14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle		
<i>Tipo Spesa</i>	Motte		
	3645 - ECON - ECONOMIE		
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019		
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-5.668,29	0,00
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali		
<i>CIG</i>	CUP J77H21001600001		
<i>Opera</i>	10002 - 14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle		
<i>Tipo Spesa</i>	Motte		
	3648 - DISP N - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019		
	<b>Totale:</b>	<b>-37.897,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>Disponibilità:</b>		<b>-37.897,04</b>

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

### 01062.02.070022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
<b>18/03/2024</b>	1.479.155,79	-37.897,04	-37.897,04	0,00	0,00	-37.897,04	<b>1.517.052,83</b>

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 marzo 2024



# Città di Venezia

San Marco 4136  
30124 Venezia  
www.comune.venezia.it  
C.F. e partita iva 00339370272

## COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 10790/2024 del 04/03/2024 "C.I. 14959-16 ECO DA APP.NE  
CRE E R.A."

"C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi

dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare.C.I. 14959-16 - Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi

dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell'O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022- "RIFACIMENTO DEI FRANGIONDE E DARSENA VIA DELLE MOTTE". Approvazione del certificato di regolare esecuzione e Relazione Acclarante. Atto da pubblicare."

autorizzazione Proposta di determina 383/2024 del 04/02/2024

rif. prenotazione n. 305030/2021 - autorizzazione Determine 2726/2021

L'impegno di spesa numero 10790/2024 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		<b>Importo</b>
<i>Capitolo</i>	01062.02.070022109 - BENI IMMOBILI - <b>Comp. 2024</b>	-484,62
<i>Resp. servizio</i>	AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.011 - Infrastrutture portuali e aeroportuali	
<i>Fornitore</i>	TOMMASI RICCARDO Cod.Fisc. TMMRCR76S05L736V P.Iva	
<i>CIG</i>	03684590270 ZD83353F58 CUP J77H21001600001	
<i>Opera</i>	10002 - 14959/016 - Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle	
<i>Tipo Spesa</i>	Motte 3643 - DISP - SOMME A DISPOSIZIONE	
<i>Tipo Finanz.</i>	271 - 022.005 - CONTRIBUTO COMMISSARIO INTERVENTI EMERGENZIALI 12/11/2019	
<i>Cassa</i>	9999 - 9999 - CASSA LIBERA	

**Totale: -484,62**

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:


**01062.02.070022109 a competenza 2024 al 04/03/2024**

Stanziamiento di bilancio	50.209.389,48 +
Impegni precedenti	31.006.651,20 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno	19.202.738,28 =
Variatione di impegno	<b>-484,62 -</b>
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno	19.203.222,90 =

**Area Economia e Finanza**

---

COMUNE DI VENEZIA, lì 18 marzo 2024

 <p>CITTA' DI VENEZIA</p>	<p><b>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti</b>  <b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti</b>  <b>Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole</b></p>	<p><b>P.G. 2023/</b>  Fasc. 2021/XI.2.1/538  R.U.P.: dott. arch. Roberto Megea</p>
--	--	--

**Oggetto: C.I 14959-16 – Intervento di “Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte” (CUP J77H21001600001 – CIG: 94961452C2)**

IMPRESA: LA DRAGAGGI S.R.L. - con sede legale a Marghera in Via Luigi Kossut 6 - 30175 Venezia (VE) - C.F. e P. Iva: 02499550271

**CONTRATTO:** Rep. Speciale n. 23995 del 09/05/2023

Importo a base di gara	€	269.375,84
Importo lavori a misura	€	260.266,14
Ribasso d'asta 10,15%	€	26.417,01
Importo netto dei lavori	€	233.849,13
Importo lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	6.000,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.109,70
<b>Importo contrattuale</b>	<b>€</b>	<b>242.958,83</b>

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D.M. 50/2016)

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

a) L'intervento in oggetto rientra negli interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell' O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022.

b) FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali e trova copertura nel Bilancio 2023 al capitolo 70022/109 “Beni Immobili”, codice gestionale 011 “infrastrutture portuali e aeroportuali” Spesa finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: A seguito di procedura negoziata, con l'invito di almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa LA DRAGAGGI S.R.L. con sede legale a Marghera in Via Luigi Kossut 6 - 30175 Venezia (VE) - C.F. e P. Iva: 02499550271, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,15% sull'importo posto a base di gara e, quindi per un importo netto contrattuale di € 242.958,83 (o.f.e.).

d) CAUZIONE CONTRATTUALE: l'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 12.330,16, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo decreto mediante polizza fideiussoria n. PC50GN40 emessa in data 13/04/2023 dalla Società Zurich Insurance plc - Agenzia di Padova.



e) CONTRATTO: Il contratto principale è stato stipulato in data 09/05/2023 con rep. Spec. 23995.

f) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: Nel corso dei lavori non sono state redatte perizie suppletiva e di variante.

g) SOMME AUTORIZZATE: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 296.409,77 (o.f.c.) e specificatamente € 6.000,00 per lavori in economia, € 3.109,70 quali oneri per la sicurezza, ed € 33.051,47 quali somme a disposizione dell'Amministrazione come meglio specificato nel Q.E. di aggiudicazione:



## Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 16927

generato in data: 10/03/2023

Cod.Proc: 14959/16 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019

### A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	233.849,13	a misura	3.109,70
		a corpo	
in economia	6.000,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>239.849,13</b>	<b>totale</b>	<b>3.109,70</b>

importo lavori al netto del ribasso del 10,150%	242.958,83	% IVA(*)	22	importo IVA	53.450,94
---	------------	----------	----	-------------	-----------

### B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	5.668,29			5.668,29
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	27.383,18			27.383,18
7b) spese tecniche (incentivi)	4.310,01			4.310,01
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>37.361,48</b>			
12) IVA			53.450,94	
<b>totale a disposizione</b>	<b>90.812,42</b>			
<b>totale complessivo</b>	<b>333.771,25</b>			

(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

### Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
26.417,01	10,150	5.811,74	22	32.228,75	366.000,00

### Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	296.409,77
somme a disposizione (o.f.c.)	33.051,47
incentivi	4.310,01
<b>totale complessivo</b>	<b>333.771,25</b>



## 2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in via d'urgenza, in data **26/04/2023**.
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **63** giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **27/06/2023**.
- c) SOSPENSIONE: non ci sono stati sospensioni dei lavori.
- d) CONCESSIONE DI PROROGHE: è stata concessa una proroga di 30 giorni con autorizzazione in data 21/06/2023 con PG 296885.
- e) SCADENZA DEFINITIVA: è confermata il **27/07/2023**.
- f) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il **27/07/2023**, con una proroga di 30 giorni.

## 3. PENALI PER RITARDO:

Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prevista una penale giornaliera di € **269,37** (duecentosessantanove/37 euro), che non è stata applicata essendosi i lavori svolti in tempo utile.

## 4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

## 5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il sottoscritto direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

## 6. LAVORI IN ECONOMIA:

Sono state emesse n. 6 Liste in Economia per un importo totale di euro 4.980,51:

<u>Lista N. 1 in data 20/05/2023</u>	<u>€ 674,37</u>
<u>Lista N. 2 in data 27/05/2023</u>	<u>€ 159,17</u>
<u>Lista N. 3 in data 28/06/2023</u>	<u>€ 424,13</u>
<u>Lista N. 4 in data 31/06/2023</u>	<u>€ 426,62</u>
<u>Lista N. 5 in data 05-06-07/07/2023</u>	<u>€ 2.197,48</u>
<u>Lista N. 6 in data 17-18/07/2023</u>	<u>€ 1.098,74</u>
<b><u>Totale liste</u></b>	<b><u>€ 4.980,51</u></b>

## 7. SUBAPPALTI:

L'impresa in corso d'opera ha presentato richiesta di subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OG7 e consistenti in scavo di sbancamento, formazione di sottofondo stradale, fornitura e posa di geotessile, fornitura e posa di profilati in ferro e realizzazione di percorso carrabile in calcestruzzo drenanti nei confronti dell'impresa ECOPAVI SRL con sede legale in Via Francesco Rismondo, n. 36 - Venezia (VE), codice fiscale e partita IVA 04713270280, per un importo pari a € 57.000,00= o.f.e. (diconsi euro cinquantasettemila/00), di cui € 55.850,00= o.f.e. per lavori e € 1.150,00= o.f.e. per gli oneri della sicurezza. Essendo l'importo del sub-contratto inferiore a 100.000,00 euro e l'incidenza della manodopera inferiore al 50%, lo stesso rientra nella fattispecie art. 105 co. 2 del D. Lgs 50/2016.



L'impresa in corso d'opera ha presentato un'altra richiesta di subappalto per l'esecuzione delle lavorazioni afferenti alla categoria OG7 e consistenti in infissione pali d'ormeggio, manutenzione chiaviche esistenti, ricostruzione pontile e passerella in legno, ricostruzione rampa e scivolo e ricarica soffolta alla società GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL con sede legale in Cavallino-Treporti (VE) alla Via U. Vivaldi, 4/2 - 30013, codice fiscale e partita IVA 02827570272 per un importo presunto pari a € 62.000,00= o.f.e. (diconsi euro sessantamila/00), di cui € 58.500,00= o.f.e. per lavori e € 1.550,00= o.f.e. per gli oneri della sicurezza. Essendo l'importo del sub-contratto inferiore a 100.000,00 euro e l'incidenza della manodopera inferiore al 50%, lo stesso rientra nella fattispecie art. 105 co. 2 del D. Lgs 50/2016.

#### 8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Come si può dedurre dagli stati di avanzamento, è stata emessa una fattura di anticipazione, mentre è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un importo complessivo di € **241.754,62** (o.f.e.), ovvero € **294.940,64** (o.f.c.):

Anticipazione del 24/05/2023	€	59.281,96
Certificato di pagamento n. 1 del 15/09/2023	€	294.940,64
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>235.658,68</b>

**Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.**

#### 9. CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto dal direttore dei lavori in data 27/07/2023 e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti		
Importo lavorazioni eseguite	€	260.060,56
Importo lavori in economia	€	4.980,51
Oneri per la sicurezza	€	3.109,70
Totale generale netto	€	268.150,77
A dedurre ribasso del -10,15 % su 260.060,56	€	26.396,15
<b>Totale generale netto</b>	<b>€</b>	<b>241.754,62</b>

B) A dedurre i certificati in acconto già emessi:

Anticipazione del 24/05/2023	€	48.591,77
Certificato di pagamento n. 1 del 15/09/2023	€	241.754,62
Totale	€	193.162,85
<b>Pertanto, resta il totale credito netto dell'impresa (o.f.e.) pari a</b>	<b>€</b>	<b>193.162,85</b>
Cioè pari ad (o.f.c.)	€	235.658,68

diconsi € duecentotrentacinquemilaseicentocinquantotto/68(o.f.c.)

#### 10. CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

Importo netto autorizzato per lavori di	€	242.958,83
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale di	€	241.754,62
<b>con una minore spesa di</b>	<b>€</b>	<b>1.204,21</b>



Cioè pari ad (o.f.c.) **€ 1.469,13**

diconsi € millequattrocentosessantatré /13 (o.f.c.)

**11. ACCORDI BONARI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 205 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

**12. RISERVE DELL'IMPRESA:**

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

**13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INPS Sede di Venezia con polizza N. 8808963204 e INAIL Sede di Venezia con polizza codice impresa 4586810 PAT (Posizioni Assicurate Territoriali) 008402317 con decorrenza continuativa.

**14. INFORTUNI:**

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

**15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:**

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

Per ogni stato d'avanzamento lavori emesso, nonché per il conto finale, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**16. AVVISO AI CREDITORI:**

In sostituzione degli avvisi ai creditori il sottoscritto direttore dei lavori dichiara che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

**17. CESSIONE CREDITI:**

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

**18. ANDAMENTO DEI LAVORI:**

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

**19. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Non sono emerse controversie da motivare la redazione della relazione riservata del RUP.

**20. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

A norma dell'art. 237, 3° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (max tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.



## VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa, dal responsabile unico del procedimento, al 14/09/2023 il sottoscritto arch. Marco Amendola, Direttore dei Lavori, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del sig. Stefano Boscolo Cucco.

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Marco Amendola, direttore dei lavori delle opere di cui trattasi, considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice LA DRAGAGGI S.R.L. corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € 241.754,62, quindi € 294.940,64 (o.f.c.);
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 1.204,21 (o.f.e.), quindi € 1.469,14 (o.f.c.);
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro mediante INPS SEDE DI VENEZIA con polizza N. 8808963204 8808970275 8816633481 8816633582 e INAIL Sede di Venezia con polizza codice impresa 4586810 PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) 93109196 008402317 con decorrenza continuativa, e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

## CERTIFICA

Che i lavori di **SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI** dalla ditta appaltatrice **LA DRAGAGGI S.R.L.**



## LIQUIDA

A) Importo dei lavori eseguiti	
Importo lavorazioni eseguite	€ 260.060,56
Importo lavori in economia	€ 4.980,51
Oneri per la sicurezza	€ 3.109,70
<hr/>	
Totale generale netto	€ 268.150,77
A dedurre ribasso del -10,15 % su 260.060,56	€ 26.396,15
<hr/>	
<b>Totale generale netto</b>	<b>€ 241.754,62</b>

B) A dedurre il certificato in acconto già emesso:	
Anticipazione del 24/05/2023	€ 48.591,77
Certificato di pagamento n. 1 del 15/09/2023	€ 241.754,62
<hr/>	
Totale	€ 193.162,85
<hr/>	
<b>Pertanto, resta il totale credito netto dell'impresa (o.f.e.) pari a</b>	<b>€ 193.162,85</b>
<hr/>	
Cioè pari ad (o.f.c.)	€ 235.658,68

diconsi € duecentotrentacinquemilaseicentocinquantotto/68(o.f.c.)

che possono essere corrisposti all'impresa **LA DRAGAGGI S.R.L.** a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Venezia lì, 18/09/2023

Il DIRETTORE DEI LAVORI  
arch. Marco Amendola  
(atto firmato digitalmente)


L'Appaltatore  
**LA DRAGAGGI S.R.L.**  
Stefano Boscolo Cucco  
(atto firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. arch. Roberto Megera  
(atto firmato digitalmente)

Il Dirigente  
arch. Alberto Chinellato  
(atto firmato digitalmente)



	<p><b>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti</b>  <b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,</b>  <b>Mobilità acquea, Energia e Impianti</b>  <b>Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro</b>  <b>Storico e Isole</b></p>	<p><b>P.G. 2024/</b>  R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
---	---	--

Venezia, data, vedi ID su nota di trasmissione (PEC)  
PG n., vedi ID su nota di trasmissione (PEC)  
Fasc. 2021/XI.2.1/538  
pag. 1/20  
file: CI 14959\_16 Relazione acclarante rev02.odt

OGGETTO: Intervento di "Rifacimento dei frangionde e darsena Via delle Motte". C.I. 14959-16 – CUP J77H21001600001 – CIG: 94961452C2

**RELAZIONE ACCLARANTE**

**1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:**

1. L'intervento in oggetto rientra negli interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art. 25 lett. d) del D. Lgs. n. 1/2018, dell'art. 3 c. 1 dell' O.C.D.P.C. 616/2019 e dell'art.1, c. 2 dell' O.C.D.P.C. 851/2022.

**2. COPERTURA FINANZIARIA**

1. L'opera è stata finanziata con Contributo Amministrazioni Centrali e trova copertura nel Bilancio 2023 al capitolo 70022/109 "Beni Immobili".  
2. Con Determina Dirigenziale n. 733 del 28/03/2023 è stato definito l'impegno di spesa, relativo accertamento di entrata per l'importo e contestuale affidamento lavori alla ditta LA DRAGAGGI S.R.L. dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo dell'opera di € **296.409,77** (o.f.c.).

**3. PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

A seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art.1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 del 11 settembre 2020 e dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 coordinato con la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020, l'appalto è stato affidato all'impresa LA DRAGAGGI S.R.L. - con sede legale a Marghera in Via Luigi Kossut 6 - 30175 Venezia (VE) - C.F. e P. Iva: 02499550271 che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 10,15% e, quindi per un importo netto contrattuale di € 242.958,83 (o.f.e.).

Il quadro economico di aggiudicazione risulta quindi il seguente:

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653





**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



**Quadro Economico Aggiudicazione**

*Progressivo versione PDF: 16927*

*generato in data: 10/03/2023*

*Cod.Proc: 14959/16 Oggetto: INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI SENSI DELL'ART. 25 LETT. 1 DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1 DELL'O.C.D.P.C. 616/2019*

**A) Importi dei Lavori**

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	233.849,13	a misura	3.109,70
		a corpo	
in economia	6.000,00	in economia	
<b>totale</b>	<b>239.849,13</b>	<b>totale</b>	<b>3.109,70</b>

importo lavori al netto del ribasso del 10,150%	242.958,83	% IVA(*)	22	importo IVA	53.450,94
---	------------	----------	----	-------------	-----------

**B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante**

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	5.668,29			5.668,29
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	27.383,18			27.383,18
7b) spese tecniche (incentivi)	4.310,01			4.310,01
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
<b>totale</b>	<b>37.361,48</b>			
12) IVA			53.450,94	
<b>totale a disposizione</b>			<b>90.812,42</b>	
<b>totale complessivo</b>			<b>333.771,25</b>	

*(\*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

**Ribasso**

importo	%	IVA	importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
26.417,01	10,150	5.811,74		22	32.228,75	366.000,00

**Quadro Economico aggregato**

importo lavori (o.f.c.)	296.409,77
somme a disposizione (o.f.c.)	33.051,47
incentivi	4.310,01
<b>totale complessivo</b>	<b>333.771,25</b>

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
 Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
 Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)  
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

	<p><b>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti</b>  <b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,</b>  <b>Mobilità acquea, Energia e Impianti</b>  <b>Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro</b>  <b>Storico e Isole</b></p>	<p><b>P.G. 2024/</b>  R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera</p>
---	---	--

#### 4. CONTRATTO

Il contratto principale è stato stipulato in data 09/05/2023 con rep. Spec. 23995.

#### 5. DESCRIZIONE DEI LAVORI

##### 5.1 Intervento A1 Darsena centro abitato: fornitura e infissione pali di ormeggio in rovere

Analisi dei danni: a seguito dei giorni di acqua alta eccezionale, i pali di ormeggio ad uso pubblico risultavano in parte rotti e in parte deteriorati. In tale situazione, le imbarcazioni erano in seria difficoltà ad ormeggiare nello spazio acqueo interno della darsena.



Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

Descrizione intervento: a seguito di un sopralluogo preliminare, è stata eseguita la rimozione delle punte di palo presenti in loco e successivamente la fornitura e posa di n. 13 pali di ormeggio in rovere con diametro 30 cm e lunghezza m. 8,00 lungo le sponde a uso pubblico. Grazie a questo intervento, le imbarcazioni sono tornate ad ormeggiare agevolmente nello spazio acqueo della darsena.



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

## 5.1 Intervento A2 Ripristino funzionale chiavica n. 16

Analisi dei danni: durante i giorni di acqua alta eccezionale la chiavica non ha garantito la sua funzionalità. A seguito di sopralluogo tecnico, la chiavica in oggetto risultava non più funzionante in quanto la movimentazione del pancone di tenuta era bloccata.



Descrizione intervento: L'intervento è stato realizzato con la messa in asciutto e in sicurezza della struttura, tramite l'utilizzo dei panconi di emergenza.

Lo smontaggio delle paratoie con i pistoni annessi, il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutte le parti sommerse e la sostituzione degli elementi degradati.

Infine si è proceduto alla ricollocazione e prova di perfetto funzionamento di tutti gli elementi.

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquee, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

## 5.2 Intervento 01 ricostruzione pontile e passerella – presso darsena della Torre Massimiliana

**Analisi dei danni:** durante i giorni di acqua alta eccezionale, il pontile ha registrato un anomalo deterioramento della sua struttura a causa della sua esposizione verso il vento di scirocco che causa l'acqua alta.

A seguito di sopralluogo, la struttura risultava completamente danneggiata ed era impossibile utilizzarla in sicurezza come approdo. Tutti gli elementi in legno erano ormai degradati o assenti. Solo i pali in c.a.c. e parte delle staffe in acciaio inox risultavano in buone condizioni e recuperabili.



Vista del pontile e della passerella in direzione bocca di porto San Nicolò

**Descrizione intervento:** L'intervento ha richiesto la ricostruzione del pontile e della passerella con caratteristiche geometriche e sezioni di progetto uguali alle preesistenti, ma con l'utilizzo di legno AZOBE' al posto del rovere e del larice per traversi e travi strutturali.

Per l'impalcato, sono state utilizzate tavole in OKAN.

I parapetti sono in larice.

Per quanto riguarda la ferramenta, le staffe, bulloneria e tirafondi sono in acciaio Inox AISI 316 come specificato nelle tavole di progetto.

A conclusione, sono stati infissi n. 8 pali di ormeggio in plastica riciclata lungo la passerella

*Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)*

*Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)*

*Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)*

*Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it*



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

pubblica, con diametro da 20/25 cm e lunghezza di 8,50 m e una scaletta di risalita in acciaio inox.



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

### 5.3 Intervento 02: Ripristino funzionale chiavica n. 34

Analisi dei danni: durante i giorni di acqua alta eccezionale la chiavica non ha garantito la sua funzionalità. A seguito di sopralluogo, la chiavica in oggetto risultava non più funzionante in quanto la movimentazione del pancone di tenuta era bloccata.



Vista della chiavica N. 34 dalla darsena della Torre Massimiliana

Descrizione intervento: L'intervento è stato realizzato con la messa in asciutto e in sicurezza della struttura, tramite l'utilizzo dei panconi di emergenza.

Lo smontaggio delle paratoie con i pistoni annessi, il lavaggio con idropulitrice a pressione di tutte le parti sommerse e la sostituzione degli elementi degradati.

Infine si è proceduto alla ricollocazione e prova di perfetto funzionamento di tutti gli elementi.

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))

Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))

Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))

Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquee, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

#### 5.4 Intervento 03: Nuova pavimentazione in cls drenante carrabile

Analisi dei danni: Durante i giorni di acqua alta eccezionale, la strada bianca di accesso alla Torre Massimiliana e alla spiaggia risultava impraticabile a causa delle ingenti pozzanghere e dislivelli del terreno in ghiaia e stabilizzato di roccia, anche in concomitanza con il non funzionamento della chiavica nelle vicinanze.

Considerato che già la strada era soggetta a continua usura da parte dei mezzi di trasporto locali e degli agenti atmosferici, che costringevano a continui interventi di manutenzione, le giornate di maltempo del novembre 2019 hanno contribuito a deteriorare ulteriormente le condizioni carrabili della strada. A seguito di questo fenomeno, le condizioni della strada rendevano impervio l'accesso se non a velocità ridotta a passo d'uomo.



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Descrizione intervento: L'intervento ha permesso di rendere stabile e drenante la pavimentazione della strada di accesso alla Torre Massimiliana e alla spiaggia.

L'intervento realizzato consiste nella stesa di un calcestruzzo drenante e carrabile, la cui specificità consente di ottenere una pavimentazione con le caratteristiche visive dello stabilizzato di roccia naturale, eliminandone però le criticità.

Le lavorazioni previste per una superficie di 640 mq, sono:

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

- Rimozione dello strato superficiale del materiale in loco, e successivo riutilizzo dello stesso nelle aree circostanti, a ricarica dei tratti più depressi;
- Stesa di geo tessuto da 400 gr./mq;
- Fornitura e stesa di strato di posa costituito da ghiaia fine;
- Posizionamento di lame in acciaio di contenimento sui bordi;
- Realizzazione e stesa del prodotto finale con uno spessore di 15 cm – portata massima 20 q.li.



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquee, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

5.5 Intervento 04: Ricostruzione scivolo e rampa in legno presso la riservetta fronte arenile e ricarica della scogliera soffolta di protezione

Analisi dei danni: entrambi i manufatti risultavano fortemente deteriorati a causa del forte maltempo dovuto dai giorni di acqua alta eccezionale del novembre 2019.

Lo scivolo e rampa presentavano numerose assi di legno distaccate dalla pavimentazione e quindi pericolose. Inoltre a causa del perdurare dell'acqua alta, la soffolta fronte arenile ha perso consistenza non garantendo una protezione adeguata alle perturbazioni contro l'arenile.



Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.





**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

Descrizione intervento: l'intervento eseguito prevede:

- Rimozione e conferimento a discarica del legname di prima e seconda orditura;
- Ricostruzione delle travature principali di posa e dell'impalcato con elementi in legno AZOBE' e OKAN al posto del rovere o del larice e eventuale sostituzione dei paletti tutori;
- Ricarica della scogliera con rocce di piccola pezzatura da Kg 100 / 300 kg - per un rilevato di circa m. (30 x 3,00 x 1,00) = 90 mc;
- Fornitura e posa di pali di segnalazione in sommità.

L'intervento ha permesso di rendere agibile e calpestabile lo scivolo e la rampa in legno presso la riserverta fronte arenile.

Inoltre ricaricando la soffolta, si garantisce una maggiore protezione della scogliera contro fenomeni intensi.



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquee, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera



Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

### **ANDAMENTO DEI LAVORI**


- a) CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in via d'urgenza, in data **26/04/2023**.
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro **63** giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 27/06/2023.
- c) CONSEGNA DEI LAVORI DEFINITIVA: i lavori sono stati consegnati in via definitiva con apposito verbale redatto in data **10/05/2023** che confermava le scadenze previste.
- d) SOSPENSIONE: non ci sono stati sospensioni dei lavori.
- e) CONCESSIONE DI PROROGHE: è stata concessa una proroga di 30 giorni con autorizzazione in data 21/06/2023 con PG 296885.
- f) SCADENZA DEFINITIVA: è confermata il 27/07/2023.
- g) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è regolarmente avvenuta il **27/07/2023**.

REGOLARE ESECUZIONE: con Certificato di Regolare esecuzione in data **18/09/2023** è stata certificata la regolare esecuzione dei lavori svolti dall'impresa LA DRAGAGGI S.R.L. - con sede legale a Marghera in Via Luigi Kossut 6 - 30175 Venezia (VE) - C.F. e P. Iva: 02499550271, ed è stato liquidato l'importo netto confermato del conto finale pari ad **€ 241.754,62** (o.f.e.), ossia pari ad **€ 294.940,64** (o.f.c.).

Comune di Venezia  
Data: 19/02/2024, PG/2024/0084653

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

	<b>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti</b> <b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,</b> <b>Mobilità acquee, Energia e Impianti</b> <b>Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro</b> <b>Storico e Isole</b>	<b>P.G. 2024/</b> R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera
---	--	---

## 7. RENDICONTAZIONE ANALITICA ONERI TECNICI INTERNI

PERSONALE AMMINISTRATIVO		
1	FASE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO:	ore
	1. redazione richiesta offerta	16
	2. procedure di gara (CIG- dichiarazioni – PEC – verifica offerte)	20
	3. contratto e verifiche requisiti	10
2	FASE DI LIQUIDAZIONE:	ore
	1. liquidazione	8
	2. determina approvazione CRE	10
	<b>TOTALE</b>	<b>64</b>

PERSONALE TECNICO		
1	FASE PROGETTUALE	ore
	1. Sopralluoghi di verifica dei danni + rilievi	28
	2. Redazione verbale + interventi progettuali	21
2	FASE DIREZIONE LAVORI	ore
	1. Attività di RUP e suo supporto (sopralluoghi cantieri – verifica contabilità)	240
		7
	2. Redazione CRE	15
	3. Rendicontazione finale	
	<b>TOTALE</b>	<b>311</b>

Le spese tecniche sono state definite in **€ 4.310,01** ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In sede di redazione della presente relazione, non è ancora intervenuta la corresponsione al personale dell'importo in questione in quanto detta liquidazione avviene secondo le tempistiche stabilite dell'Amministrazione Comunale.

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

 <b>CITTA' DI VENEZIA</b>	<b>Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti</b> <b>Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,</b> <b>Mobilità acquea, Energia e Impianti</b> <b>Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro</b> <b>Storico e Isole</b>	<b>P.G. 2024/</b> R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera
---	--	---

## 8. IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTI A VALERE SULLE SOMME B) DEL QUADRO ECONOMICO

A valere sulle somme B) a disposizione della Stazione Appaltante sono stati effettuati i seguenti affidamenti e relativi impegni di spesa:

BENEFICIARIO	OGGETTO	DETERMINA	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	ATTO LIQUIDAZIONE	ECONOMIE
Arch. Marco Amendola	Incarico progett. e Dir. Lavori	2726/2021	€ 20.935,20	€ 13.607,88	N. 5382/22	€ 1.321,32
				€ 6.006,00	N. 15943/23	
Ing. Riccardo Tommasi	Incarico Coord. Sicurezza Prog. E Esec.	2728/2021	€ 6.447,98	€ 3.876,18	N. 18376/22	€ 484,62
				€ 2.087,18	N. 19869/23	

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

## 9. CONCLUSIONI

Per quanto esplicitato nei precedenti paragrafi si certifica, ai fini della copertura della spesa, la necessità di procedere con la richiesta di erogazione a **saldo del C.I.** 14959/16 - CUP J77H21001600001 - CIG: 94961452C2 per l'importo di **€ 324.827,89** sulla base dei conteggi di seguito riportati:

PROG	OGGETTO	IMPORTO
01	SAL FINALE lavori a tutto il 31/07/2023 (o.f.c.)	€ 294.940,64
02	Arch. Marco Amendola	€ 19.613,88
03	Ing. Riccardo Tommasi	€ 5.963,36
04	INCENTIVI	€ 4.310,01
	<b>Totale (ofc)</b>	<b>€ 324.827,89</b>

## CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESE

Tutto ciò premesso, si riporta il prospetto che pone a confronto l'importo autorizzato con i costi effettivamente sostenuti, dal quale si evince che per il C.I. 14959/16 - CUP J77H21001600001 - CIG: 94961452C2 è stata registrata un'economia pari ad **€ 41.172,11** (o.f.c.) che si rimette nelle disponibilità, di cui:

- € 32.228,75= per ribasso d'asta;
- € 1.469,13= quale economia derivante dalla voce lavori a seguito del completamento degli stessi;

Direttore - ing. Simone Agrondi ([simone.agrondi@comune.venezia.it](mailto:simone.agrondi@comune.venezia.it))  
 Dirigente - arch. Alberto Chinellato ([alberto.chinellato@comune.venezia.it](mailto:alberto.chinellato@comune.venezia.it))  
 Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera ([roberto.megera@comune.venezia.it](mailto:roberto.megera@comune.venezia.it))  
 Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: [dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it](mailto:dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.*



**Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti**  
**Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole,**  
**Mobilità acquea, Energia e Impianti**  
**Servizio Manutenzione Viabilità 2 Venezia Centro**  
**Storico e Isole**

**P.G. 2024/**

R.U.P.: dott. arch. Roberto Megera

- € 5.668,29 quale somma prenotata ma non impegnata delle somme a disposizione alla voce 1b) del QE;
- € 1.321,32 quale economia derivante dalla somma impegnata del quadro economico parte B alla voce 7a). In quanto l'arch. Marco Amendola, professionista incaricato della Progettazione e Direzione Lavori, ha scelto dal 01.01.2023 il regime fiscale forfettario per cui le sue fatture non sono più assoggettate al versamento dell'I.V.A. e nello specifico: "Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018";
- € 484,62 quale economia derivante dalla somma impegnata del quadro economico parte B alla voce 7a) a seguito di un impegno di spesa maggiore rispetto all'importo stabilito contrattualmente con il professionista incaricato del Coordinamento della Sicurezza ing. Riccardo Tommasi.

Prospetto:

<b>PROG</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
01	Somme autorizzate	€ 366.000,00
02	Spese (o.f.c)	€ 324.827,89
	<b>Residuo in avanzo (o.f.c.)</b>	<b>€ 41.172,11</b>

Venezia, 19/02/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento  
dott. arch. Roberto Megera  
(atto firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)  
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)  
Responsabile del Servizio - dott. arch. Roberto Megera (roberto.megera@comune.venezia.it)  
Sede di Venezia, Ca' Farsetti - San Marco, 4136 - 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.