



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b_2 - C.I. 14829
"ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA -
RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE
ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE". CUP
F75D20000030007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da
pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 598 del 20/03/2024

Determinazione (DD) n. 578 del 28/03/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.367 "C.I. 14829 - VE4.2.1.B_2 - ADEGUAMENTI
FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO
EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE
ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE (PON METRO)"

Sottofascicolo 1 "Atti (delibere/determinazioni)"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Menegazzi
Aldo, in data 22/03/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara,
in data 27/03/2024.



COMUNE DI VENEZIA

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti

Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia 1 Terraferma

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Elisabetta Rossato

PDD n. 598 del 20.03.2024

Fascicolo n. 2020/XI.2.1/367

OGGETTO: PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b_2 - C.I. 14829 "ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE". CUP F75D20000030007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento delle leggi sugli Enti Locali", in merito a funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.02.2013;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e s.m.i., per le parti ancora vigenti ai sensi degli art. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.” e s.m.i.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- il “Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 20.09.2004;
- il “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016;
- il “Codice di comportamento interno”, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018, successivamente modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13.04.2023;
- lo Statuto;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale (DCC) n. 71 del 21 dicembre 2023 sono stati approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30 gennaio 2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l’adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l’adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;
- con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale (DGC) n. 1 in data 30 gennaio 2024 è stato approvato, altresì, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione “Performance”, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, la sottosezione “Struttura organizzativa e Piano triennale dei fabbisogni del personale”, la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” e la sottosezione “Piano delle Azioni Positive”;
- con disposizione del Sindaco, PG n. 243550 del 18.05.2023, è stato prorogato l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Comunale Terraferma dell’Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, al dott. Aldo Menegazzi;

Premesso altresì che:

- il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;
- in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di

Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di Venezia l'AdG ha delegato al Comune di Venezia le funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;
- il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19 gennaio 2016 ha individuato nel Settore Sviluppo Economico, Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi, l' Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni delegate e nel dirigente del suddetto Settore – dott.ssa Paola Ravenna – il responsabile dell'Organismo stesso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29 giugno 2016 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che attribuisce le competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 19 novembre 2020 è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il relativo funzionigramma, che conferma, a partire dal 01/01/2021 l'assegnazione delle competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie;
- con disposizione prot. n. 2016/408425 del 1 settembre 2016 aggiornata con disposizione prot. n. 2017/527042 del 31/10/2017, con disposizione prot. n. 2020/484049 del 30/10/2020 e con disposizione prot. n. 2020/578281 del 23/12/2020, il Sindaco ha assegnato l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie, attualmente presso l'Area Economia e Finanza, alla Dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro di Venezia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul territorio veneziano, periodicamente aggiornato;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 dell'11.07.2017, è stato approvato lo strumento di autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c. 4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo Intermedio PON METRO di Venezia, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 26/10/2021.

Considerato che:

- il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 4 riguarda le "Infrastrutture per l'inclusione sociale" il cui obiettivo è la realizzazione di opere pubbliche in aree di criticità al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e la discriminazione;
- l'aggiornamento del Piano Operativo (PO) di ottobre 2019 prevede la programmazione delle risorse della premialità, come da comunicazione dell'AdG ns. PG 460018 del 18/09/2019 e incluse, tra i progetti dell'Asse 4 "*Infrastrutture per l'inclusione sociale*", nell'ambito dell'Azione 4.2.1. "Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire

a servizi di valenza sociale" comprende l'operazione VE4.2.1.B_2 "Adeguamenti funzionali del centro civico della Bissuola – Recupero edifici per attività socioculturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate (intervento PON Metro)"; (C.I. 14829) per un importo di € 200.000,00, finanziato interamente dal PON Metro;

- nel corso del 2020, a seguito di riprogrammazione del PON Metro per inserire operazioni di contrasto dell'emergenza da Covid 19, è stato possibile effettuare una variazione di risorse tra Assi e tipologie di fondo, assegnando all'operazione VE4.2.1.B_2 una dotazione aggiuntiva di € 32.200,00 per acquisto di arredi funzionali alla biblioteca presente presso il Centro Civico della Bissuola;
- con disposizione dirigenziale prot. n. 559876 del 07/12/2021 della Responsabile dell'OI PON Metro di Venezia, l'intervento in oggetto è stato ammesso al finanziamento nell'ambito del PON Metro, per un importo complessivo di € 232.200,00;
- con Atto ricognitivo PG/2023/0066480 del 08/02/2023 ad oggetto "Riprogrammazione PON Metro 2014-2020 - PROGRAMMA Operativo Complementare – Ambito IV" la Responsabile OI ha disposto il primo atto di riprogrammazione di economie dal PON Metro al POC Metro, e contestualmente l'approvazione della nuova scheda progetto e del relativo quadro economico dell'operazione VE4.2.1.b_2, prevedendo l'acquisto e l'installazione di corpi illuminanti negli spazi della biblioteca di Carpenedo Bissuola per € 180.000,00 da attuarsi con la NO 22101, in ragione di tale incremento, il nuovo importo dell'operazione VE4.2.1.b_2 (CUP F75D20000030007) passa da € 232.200,00 a € 412.200,00;
- con disposizione PG 41894 del 05/09/2023 la responsabile dell'OI approva la richiesta di modifica della scheda progetto e del quadro economico, pervenuta dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela della Tradizioni e del Verde Pubblico con PG/2023/416018 del 04/09/2023, inserendo nella NO 22101 l'acquisto attrezzature per l'avvio di laboratorio fotografico destinato a digitalizzare il materiale documentario dell'archivio fotografico Giacomelli;
- che tale modifica ha previsto l'utilizzo del budget residuo dell'operazione, il cui importo di € 412.200,00 risulta invariato rispetto all'ultima disposizione di modifica;
- l'intervento in oggetto riferito al C.I. 14829 è attualmente inserito, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e nell'elenco Annuale 2022, allegati al Bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021, per l'importo di € 200.000,00, spesa interamente finanziata con contributo PON Metro, codice CUP F75D20000030007;

Dato atto che con nota prot. n. 143375 del 22.03.2024, allegata al presente atto (Allegato A), la dott.ssa Paola Ravenna, dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie e responsabile dell'Organismo Intermedio del PON Metro, ha espresso il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 29.12.2021 e con Determinazione Dirigenziale n. 875 del 22.04.2022, esecutive a norma di legge, sono stati approvati,

rispettivamente, il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto esecutivo relativi all'intervento PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b_2 - C.I. 14829 "Adegualiamenti funzionali del centro civico della Bissuola – Recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate", dell'importo di € 200.000,00 (o.f.c.), di cui € 166.764,80 (o.f.e.) per l'esecuzione delle opere;

- con gara n. 18/2022 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori con invito rivolto a n. 5 imprese, ma non è pervenuta alcuna offerta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 875 del 22.04.2022 è stata, pertanto, dichiarata deserta la gara n. 18/2022 succitata e si è proceduto alla riapprovazione del progetto esecutivo dell'intervento - estrapolando la lavorazione relativa alla realizzazione della piattaforma elevatrice - redatto dal Servizio Progettazione e Realizzazione Nuove Opere Edilizie, dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti – Settore Edilizia Comunale Terraferma, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.P.R. 50/2016 e dell'art. 33 del D.P.R. n. 207/2010 per un costo complessivo di € 200.000,00.= (o.f.c.) di cui € 128.063,82 (o.f.e.) per l'esecuzione delle opere;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1398 del 11.07.2022, esecutiva, a seguito procedura di affidamento diretto, previa consultazione di tre operatori economici, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge n. 120/2020, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ALTEA ESCAVAZIONI SAS – C.F. e P. IVA n. 03521800270, per l'importo contrattuale complessivo di € 126.701,00 (o.f.e.), di cui € 112.205,92 per lavori a misura, al netto del ribasso d'asta del 1,200%, € 6.195,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 8.300,00 per lavori in economia non soggetti ad offerta, giusto contratto in data 26.08.2022, Repertorio n. 23192, CIG 9237825E56;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2630 del 15.12.2022, esecutiva, si è proceduto al recupero del ribasso d'asta e all'approvazione di una Perizia di variante in corso d'opera relativa ai lavori C.I. 14829 in oggetto, a seguito della quale l'importo di contratto è passato da € 126.701,00 (o.f.e.) a € 135.723,47 (o.f.e.), con conseguente assestamento del Quadro economico, così determinato:

Cod.Proc: 14829 Oggetto: VE4.2.1.B.2 - ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIF. PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE (INTERVENTO PON METR)

A) Importi dei Lavori

	importi esecuzione lavori				importi per l'attuazione dei piani di sicurezza			
	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
a misura	124.733,76	18,81000	23.467,16	148.200,92	6.195,08	22,00000	1.362,93	7.558,01
a corpo								
in economia	4.794,63	22,00000	1.054,82	5.849,45				
totale	129.528,39		24.521,98	154.050,37	6.195,08		1.362,93	7.558,01

spese di progettazione

importo lavori al netto del ribasso del 1,200%	135.723,47
Importo IVA a base gara	25.884,91

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				36.077,60
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				
7b) spese tecniche (incentivi)				2.049,02
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				265,00
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche				
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale				38.391,62
12) IVA				25.884,91
totale a disposizione				64.276,53
totale complessivo				200.000,00

() in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio*

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	161.608,38
somme a disposizione (o.f.c.)	36.342,60
incentivi	2.049,02
totale complessivo	200.000,00

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in oggetto, emesso dal Direttore dei Lavori in data 19.06.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), da cui risulta che:

- o i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore, in pendenza del contratto, con apposito verbale redatto senza riserve in data 22.08.2022 e l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.03.2023;
- o l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve;
- o il Conto Finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30.03.2023 per un importo totale netto dei lavori pari ad € 134.927,72 (o.f.e.);
- o è stato determinato un credito netto per l'Impresa pari a € 12.130,33 (o.f.e.);
- o la contabilità finale dei lavori ha evidenziato, altresì, una minore spesa pari a € 795,75 (o.f.e.) rispetto all'importo autorizzato;

Accertato che:

- la succitata somma di € 12.130,33 (o.f.e.) risulta essere già stata interamente corrisposta all'Appaltatore;

- l'economia di spesa pari a € 795,75 (o.f.e.) sopra citata risulta essere già stata contabilizzata in esercizi precedenti;

Dato atto che:

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è assolta dall'arch. Elisabetta Rossato, giusto provvedimento di nomina PG n. 566202 del 13.12.2021;

- il Dirigente Responsabile del budget di spesa e il Responsabile Unico del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto d'interesse così come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del DPR n. 62 del 2013, dall'art 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che si compone, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, di varie sottosezioni tra le quali la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" vigente;

Ritenuto di provvedere all'approvazione esplicita del Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'intervento risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale quadro economico
Stanziato	198.609,10	0,00	198.609,10
Impegnato	198.609,10		

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori in data 19.06.2023, relativo all'intervento PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b_2 - C.I. 14829 "ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE", dell'importo di € 134.927,72 (o.f.e.), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento il cronoprogramma finanziario dell'intervento rimane invariato;
3. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL DIRIGENTE

dott. Aldo Menegazzi
(firmato digitalmente)

I seguenti documenti, citati nelle premesse, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato A): Visto preventivo O.I.
- Allegato B): Certificato di Regolare Esecuzione

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D. Lgs 7/3/2005 n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 598

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

**ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA.
RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE
ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE**

COLLAUDI

CRE_01. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progettisti Arch. Alessandro Borsetti
Arch. Alessandro Scarpa

Direttore dei Lavori Arch. Alessandro Borsetti
Direttore Operativo Arch. Alessandro Scarpa

Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, mobilità e trasporti
Settore Edilizia comunale terraferma – Servizio Progettazione e realizzazione nuove opere edilizie
Responsabile del Procedimento: arch. Elisabetta Rossato
Asse 4 – VE4.2.1.b “Recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate”
PON METRO - CUP F75D20000030007 – C.I. 14829

VeNEZIA 19/06/2023

Venezia



CITTA' DI
VENEZIA



AREA LAVORI PUBBLICI,

SETTORE EDILIZIA COMUNALE TERRAFERMA

S. Marco 4136
30124 Venezia

telefono 041 2749709

C.I. 14829

R.U.P.: Rossato Elisabetta



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.237 del Regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

LAVORI di VE4.2.1.B_2 - ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE (INTERVENTO PON METRO).

IMPRESA: ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA
CONTRATTO in data 26/08/2022 Rep. n. 23192

Progetto e importo a base d'asta	Progetto Esecutivo:	€	128.063,82
Ribasso d'asta 1,2 %		€	1.362,82
Importo netto dei lavori		€	120.505,92
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€	6.195,08
Importo contrattuale		€	126.701,00
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di Determina N.2630 in data 15.12.22		€	9.022,47
Importo contrattuale complessivo:		€	135.723,47

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA.

1.1 PROGETTO ORIGINARIO

Si premette quanto segue:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 29/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo per lavori: "PON METRO 2014-2020 – Operazione VE4.2.1.B_2 - Adeguamenti funzionali del centro civico della Bissuola – Recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate",

- con determinazione dirigenziale n. 486 del 08/03/2022, è stato approvato il conseguente progetto esecutivo per un importo dei lavori da appaltare di € 166.764,80, oneri fiscali esclusi, di cui € 150.593,91 per lavori soggetti a ribasso d'asta mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, € 9.975,81 per opere in economia ed € 6.195,08 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale n. 875 del 22/04/2022 la gara n. 18/2022 indetta in base al sopra citato progetto esecutivo è stata dichiarata deserta ed è stato necessario riapprovare il progetto esecutivo per un importo dei lavori da appaltare di € 128.062,82, oneri fiscali esclusi, di cui € 113.568,74 per lavori soggetti a ribasso d'asta mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, € 8.300,00 per lavori in economia ed € 6.195,08 quali oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso.

- in seguito ad affidamento diretto, i cui verbali di gara sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 1398 del 11/07/2022, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ALTEA Escavazioni s.a.s. di Frison Mattia, per il prezzo complessivo di € 126.701,00, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso pari al 1,20%, sull'importo a base di gara.

- nel Quadro Economico dell'intervento sopra citato era inserita la somma necessaria per la realizzazione di una piattaforma elevatrice del costo complessivo stimato in € 36.100,00, oneri fiscali esclusi, di cui € 35.250,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 850,00 quali oneri per la sicurezza, oggetto di separato affidamento;

1.2 AFFIDAMENTO

In seguito a procedura di affidamento diretto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1398 del 11/07/2022, i lavori sono stati aggiudicati a ALTEA ESCAVAZIONI Sas, per il prezzo complessivo di € 126.701,00, oneri fiscali esclusi, in seguito all'offerta di ribasso pari al 1,20%, sull'importo a base di gara, comprensivi di € 6.195,08, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

1.3 FINANZIAMENTO

trova copertura a bilancio 2022, cap 837522/109 "Beni immobili" - codice gestionale 019 "Fabbricati ad uso strumentale"- Spesa finanziata con fondi europei (FESR) e Fondo di Rotazione del MEF nell'ambito del PON METRO 2014-2020. azione 4.2.1 asse B_2

1.4 GENERALITA' DELL'APPALTATORE

A seguito di gara avvenuta tramite procedura di affidamento diretto, con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e delle opere in economia mediante offerta a misura, è risultata affidataria dell'appalto l'Impresa ALTEA ESCAVAZIONI sas - con sede in VIA CA' BALLO 27/A FRAZIONE GAMBARARE, 30034 Mira (VE) - Codice fiscale e partita I.V.A. n.: 03521800270 con un ribasso pari al 1,20 % sull'importo posto a base di gara e, quindi per un importo netto contrattuale di € 126.701,00 = (o.f.e.) comprensivi degli oneri per la sicurezza.

1.5 CAUZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto l'impresa appaltatrice a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante GARANZIA FIDEJUSSORIA N. 789359538-03 RILASCIATA DA ALLIANZ VIVA S.P.A. - Aut. Cauzione 2282 del 25/5/2004 Gazzetta Ufficiale 128 del 03/6/200, per l'importo di € 12.670,10.

1.6 CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 26/08/2022 con N. 23192 di Repertorio Speciale

1.7 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

A seguito di un atto vandalico in copertura che ha causato una consistente infiltrazione d'acqua, per consentire l'isolamento dall'umidità del solaio al piano terra, in data 15/12/2022 è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 2630 una perizia suppletiva di variante ai sensi dell' art. 106, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo per maggiori lavori pari a € 9.022,47 (o.f.e.) contenuto nel limite del 50% del valore del contratto iniziale, previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo di contratto è quindi passato da € 126.701,00 (o.f.e.) a € 135.723,47 (o.f.e.); con l'approvazione della perizia di variante la durata dei lavori è rimasta invariata.

La maggiore spesa, dell'importo di € 10.290,24 (o.f.c.) ha trovato copertura per € 8.667,15 nelle somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento in oggetto (voce B4 "Imprevisti") e per € 1.623,09 (o.f.c.) dai fondi derivanti dal ribasso d'asta di aggiudicazione.

1.8 SOMME AUTORIZZATE

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'esecuzione dei lavori affidati ammonta a € 135.723,47 di cui Importo netto dei lavori pari a € 129.528,39 ed € 6.195,08 per Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a cui si sommano 24.521,98 € quali oneri fiscali (IVA in parte al 4% per le sole opere di eliminazione barriere architettoniche ed IVA al 22% per le opere complementari di straordinaria manutenzione) per un totale di € 154.050,37 oneri fiscali compresi.

1.9 DIREZIONE LAVORI

La Direzione dei Lavori è stata affidata allo scrivente arch. Alessandro Borsetti con disposizione prot. Gen. N° 2022/0227569 in data 23/05/2022.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI

Il giorno 22 agosto 2022 è stato siglato il Verbale di Consegna Lavori in pendenza del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del dlgs 50/2016, nonché dell'art. 8 del D.Lgs. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, così come previsto dal c.3 art. 13 del capitolato Speciale d'Appalto

Non sono state sollevate riserve all'avvio delle opere.

2.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del contratto d'appalto N. 23192 Repertorio Speciale le opere dovevano essere concluse entro i 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal momento di reperimento del materiale. Il termine ultimo doveva scadere quindi entro il 17/02/2023

2.3 SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI

In data 21/12/2022 è stata disposta una sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 conseguente a gravi ritardi nella consegna dei macchinari necessari per l'installazione della piattaforma elevatrice da parte della ditta Unilift s.r.l. a seguito della situazione internazionale.

I lavori sono ripresi il 30/01/2023, dopo 41 giorni di interruzione, pertanto il termine ultimo per la conclusione delle opere, fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, originariamente previsto per il 17/02/2023 è stato conseguentemente posticipato al 30/03/2023

2.4 CONCESSIONE DI PROROGHE

Non sono state concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori.

2.5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è stata attestata con apposito Certificato di Ultimazione Lavori il giorno 30/03/2023, quindi entro il termine utile sopra riportato.

2.6 PENALI PER RITARDO

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

2.7 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

2.8 ORDINI DI SERVIZIO E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori sono stati redatti 4 verbali di concordamento "Nuovi prezzi", di cui uno inserito all'interno degli elaborati della Perizia di Variante, per un totale di 13 Nuovi prezzi.

2.9 LAVORI IN ECONOMIA

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia per un importo pari a 7.148,52€.

2.10 SUBAPPALTI/SUBCONTRATTI

L'appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare opere afferenti alla categoria principale (OG1) ai seguenti soggetti per i successivi importi:

- GM PAVIMENTI SRL: per un importo lavori appaltato di € 24.168,48 (o.f.e.), di cui € 22.887,30 per lavori ed € 1.281,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- ZA DIPINTURE di Zampieri Andrea : per un importo lavori appaltato di € 12.880,99 o.f.e., di cui € 12.491,20 per lavori ed € 389,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

nonché per opere impiantistiche non afferenti alla categoria principale:

- GOBBI IMPIANTI SRL. : € 16.553,95 (o.f.e.), di cui € 15.426,39 per lavori ed € 1.127,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

nel caso specifico però le opere di cui cat. OS3 per lavorazioni relative ad impianti idrico-sanitario e scarichi sono state inserite nella categoria prevalente OG1, come di seguito suddivisa: € 3.716,04, di cui € 3.462,92 per lavori ed € 253,12 per oneri della sicurezza



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti: ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma: Dirigente dott. Aldo Menegazzi
Responsabile Unico del Procedimento arch. Elisabetta Rossato
tel. 041/2749819 fax 041-2749851 E-mail elisabetta.rossato@comune.venezia.it
Polo Tecnico "Ex Carbonifera" Viale Ancona n. 63, 30172 Mestre Ve

i subappalti afferenti alla categoria principale rientrano all'interno del limite del 50% del valore della categoria stessa in conformità con l'art. 49 comma 1 lettera A, del Capitolato Speciale d'Appalto

2.11 SUBAFFIDAMENTI

Nel corso dell'andamento lavori sono stati affidati lavori di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o con l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare alle seguenti ditte:

- LA B&B SERRAMENTI SRL - P.IVA:04334960277
Via Industria, 26, 30010 Camponogara Venezia
per la fornitura e posa di un serramento interno per un totale di € 1,350
- BRUGNATTI MICHELE SRL - P.IVA:01457570297
Viale Combattenti Alleati D'Europa, 29/C, 45100 Rovigo
per la fornitura con posa dei mantelli dei ventil convettori per un totale di € 4.592,54.

3. CONTABILITA'

3.1 PAGAMENTI DI ANTICIPAZIONI E ACCONTI

Come si può dedurre dai mandati di pagamento e dagli stati di avanzamento dei lavori, assunti in atti, all'impresa esecutrice è stata corrisposta una Anticipazione del 30% dell'importo contrattuale nonché 2 rate di acconto, in conformità con l'art. 29 comma 1 del Capitolato speciale d'appalto.

La prima rata di acconto è stata disposta con il SAL n° 1 al raggiungimento del 65% dell'importo lavori di contratto

La seconda rata di acconto è stata disposta con il SAL n° 2 al raggiungimento del 87% dell'importo lavori di contratto sommato all'importo supplementare previsto dalla perizia di variante.

3.2 CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 30/03/2023 e riporta i seguenti valori economici:

A)	Importo dei lavori contabilizzati nel conto finale		
-	Importo lavorazioni eseguite a misura	€	121.263,62
-	Importo opere in economia	€	7.469,02
-	Oneri per la sicurezza	€	6.195,08
	Sommano	€	134.927,72

B) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

- certificato di pagamento n.1 (anticipazione) del 09/09/2022	€	38.010,30
- certificato di pagamento n.2 (SAL n°1) del 18/10/2022	€	58.366,66
- certificato di pagamento n.3 (SAL n°2) del 22/12/2022	€	<u>26.420,43</u>
Totale	€	122.797,39

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di : € 12.130,33

Calcolo dell'IVA da versare:

l'importo lavori di cui al punto A) è così suddiviso:

	opere L.13/89	iva al 4%	altre opere	iva al 22%
SAL 1	€ 13.997,19	€ 559,89	€ 44.369,47	€ 9.761,28
SAL 2	€ 5.608,08	€ 224,32	€ 20.812,35	€ 4.578,72
recupero anticipazione			€ 36.598,75	€ 8.051,73
conto finale	€ 2.589,96	€ 103,60	€ 10.341,94	€ 2.275,23
Ritenute 0,5%			€ 609,98	
sub. Tot.	€ 22.195,23	€ 887,81	€ 112.732,49	€ 24.666,95
TOTALI opere eseguite (€ 22.195,23 + € 112.732,49)			€ 134.927,72	
TOTALE IVA DA VERSARE (€ 887,81 + € 24.666,95)			€ 25.554,76	
acconti IVA già versati				
anticipazione			€ 8.362,27	
SAL 1 iva al 4%		€ 559,89		
SAL 1 iva al 22%			€ 9.761,28	
SAL 2 iva al 4%		€ 224,32		
SAL 2 iva al 22%			€ 4.578,72	
Totale IVA già versata			€ 23.486,48	
RESTA IVA DA VERSARE			€ 2.068,28	

importo lordo dei lavori eseguiti € 134.927,72 + € 25.554,76 = **€ 160.482,48**

3.3 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- Importo NETTO autorizzato dei lavori	€	135.723,47
- Importo NETTO dello Conto Finale dei lavori	€	<u>134.927,72</u>
differenza di spesa (risparmio)	€	795,75

4. ACCORDI BONARI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 d.lgs 163/2006 ss.mm.ii.

5. RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa non ha sollevato né apposto sulla contabilità alcuna riserva.

6. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso

INPS 8811638234 sede 8800-VENEZIA

INAIL 138531876 P.A.T. 91397910/11 sede VENEZIA

CASSE EDILE codice 010450 sede COMPETENTE EDILCASSA VENETO .

7. INFORTUNI

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

8. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:

E' stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore con l'acquisizione del **ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'** denominato **DURC di CONGRUITA'** – (D.M. 143 del 25 giugno 2021) emesso dalla La Cassa Edile conclusosi con **ESITO POSITIVO**, con Protocollo di attestazione n° 202302487VE11/3 in Data attestazione 24/03/2023

è stata inoltre verificata la regolarità contributiva con certificato Numero Protocollo INAIL_37031495 scadenza validità 24/06/2023

9. AVVISO AI CREDITORI:

Si è proceduto alla redazione ed all'affissione nell'albo pretorio on-line dell'Avviso ai Creditori, in Data: 06/04/2023, con PG/2023/0170302.

A seguito del suddetto avviso, nel termine di 60 giorni non sono giunte segnalazioni di crediti pendenti nei confronti della ditta ALTEA ESCAVAZIONI sas.

10. CESSIONE CREDITI

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

11. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

Venuto a conoscenza di un procedimento CI 15069 a seguito di specifico finanziamento per complessivi € 2.752.000,00 volto, tra le altre cose, alla realizzazione di interventi diffusi di riqualificazione dell'involucro e su Infissi e coperture, visto il buono stato di conservazione delle dipinture delle pareti esterne nonché la previsione di intervento sui relativi serramenti dell'ex internet point (vano 0.2), il Direttore dei Lavori ha pertanto ritenuto di effettuare un differente intervento di dettaglio facendo sostituire i mantelli di copertura dei ventil-convettori, che risultavano fortemente degradati.

Questo aspetto, preventivamente concordato con il RUP è stato deciso in conformità con l'art. 22 comma 6 del DM 49/2018

12. RELAZIONE RISERVATA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Poiché non sono state espresse domande o riserve dall'appaltatore sul Conto Finale non ci sono i presupposti per la redazione della relazione riservata prevista dall'art. 202 del d.P.R. n ° 207/10.

13. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A norma dell'art.237, 3° comma, del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori, ovvero entro il 30/06/2023.

14. VISITA SUI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all'impresa dal RUP, il sottoscritto arch. Alessandro Borsetti, Direttore dei Lavori, si è recato presso la sede del cantiere assieme al sig. Mattia Frison, in qualità di appaltatore, in data 12/06/2023.

Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi:

Opere di straordinaria manutenzione volte all'eliminazione di barriere architettoniche e adeguamenti funzionali necessari per la creazione di sale studio;

Sono stati quindi effettuati, controlli, verifiche e misurazioni e testata la corretta posa dei materiali, il corretto funzionamento degli impianti installati.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che essa è stata eseguita con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Riscontrata la presenza di alcuni distacchi della pavimentazione la ditta si è attivata ed ha prontamente ripristinato il danno.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Al termine dei lavori sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- a. Progetto Strutturale
- b. Dichiarazione di Regolare Esecuzione per le opere strutturali
- c. Dichiarazioni di Conformità DM 37/08 delle opere impiantistiche realizzate (elettriche e meccaniche)
- d. schede tecniche materiali pavimentazione.

15. VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Alessandro Borsetti, Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, considerato che:

i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA E C. Codice Fiscale 03521800270, corrispondono quali-quantitativamente al progetto approvato;



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti: ing. Simone Agrondi
Settore Edilizia Comunale Terraferma: Dirigente dott. Aldo Menegazzi
Responsabile Unico del Procedimento arch. Elisabetta Rossato
tel. 041/2749819 fax 041-2749851 E-mail elisabetta.rossato@comune.venezia.it
Polo Tecnico "Ex Carbonifera" Viale Ancona n. 63, 30172 Mestre Ve

le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 134.927,72 =.;
tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate
gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL continuativa e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di installazione di Adeguamenti funzionali del Centro Civico della Bissuola. recupero edifici per attività socio-culturali finalizzate all'animazione delle comunità emarginate (CI 14829) SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA E C., e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto finale:	€	134.927,72
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate	€	<u>122.797,39</u>
Resta a credito liquido della ditta	€	12.130,33


(diconsi Euro dodicimilacentotrenta, 33)

che possono essere corrisposti all'Impresa ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S. DI FRISON MATTIA E C.. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti.

Al momento della presentazione della garanzia presentata a copertura del conto finale, il presente atto, costituisce svincolo della fidejusione posta a garanzia per l'esecuzione dei lavori.

Venezia – Mestre, lì 19/06/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
arch. Alessandro Borsetti



ALTEA ESCAVAZIONI s.a.s.

Via Cà Ballo, 27/A - 30034 MIRA (VE)

C.F. / P.IVA 03521800270

L'IMPRESA ESISTE SU www.alteaspa.it

ALTEA ESCAVAZIONI S.A.S.

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Elisabetta Rossato



CITTA' DI
VENEZIA



Area Economia e finanza
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie

La Dirigente

Numero di protocollo e data indicati nel timbro

Oggetto: PDD 598/2024 - PON METRO 2014-2020 - VE4.2.1.b_2 - C.I. 14829 "ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEL CENTRO CIVICO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE". CUP F75D20000030007. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Atto da pubblicare. **Visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del PON Metro**

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5, par. 4, lett. c, si esprime il visto preventivo di ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE
Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.