



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14883) "3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility." Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 824 del 18/04/2024

Determinazione (DD) n. 769 del 24/04/2024

Fascicolo 2020.XI/2/1.596 "3.3.17 – RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 19/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/04/2024.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e
Locale Terraferma
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma

C.I. 14883

R.U.P.: dott. Alberto Cesaro

Fasc. 2020/XI.2.1/596.1

OGGETTO: (C.I. 14883) "3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility." Approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che "*ha sostituito ogni precedente*", nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatici dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611168 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visto inoltre che l'intervento di cui trattasi risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale delle opere pubbliche e nell'Elenco Annuale 2020, allegati al Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 nell'anno 2020, successiva variazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/07/2020 e, con il codice identificativo (C.I.14883), avente ad oggetto “3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility”, per un importo complessivo di Euro 800.000,00.= finanziata con Contributo per lo Stato patto per Venezia;

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 18/08/2020 esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 575.800,00.= posto a base di gara oltre ad € 224.200,00.= quali somme a disposizione per un totale di € 800.000,00.=;
- con determinazione dirigenziale n.2124 del 29/10/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori “3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility” per un importo di lavori pari ad € 575.800,00.=, di cui € 11.540,40.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 20.800,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; oltre ad € 224.200,00.= quali somme a disposizione per un totale di € 800.000,00.=;
- con Determinazione Dirigenziale n.116 del 01/02/2021 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta T.E.S. S.p.A. C.F. e P.iva n.01971670268, per l'importo di € 569.523,04.= (o.f.e.), al netto del ribasso d'asta del 1,155% di cui € 11.540,40.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 20.800,00.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto contratto Rep. Spec. n. 21805 del 10/03/2021, con il seguente quadro economico:

Cod.Proc: 14883 Oggetto: 3.3.17 – RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	537.182,64	a misura	20.800,00
		a corpo	
in economia	11.540,40	in economia	
totale	548.723,04	totale	20.800,00

importo lavori al netto del ribasso del	1,155%	% IVA(*)	importo IVA
569.523,04		22	125.295,07

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	48.800,00			48.800,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	14.208,00			14.208,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	2.303,20			2.303,20
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	97.524,00			
12) IVA			125.295,07	
totale a disposizione			222.819,07	
totale complessivo			792.342,11	

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso


importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
6.276,96	1,155	1.380,93	22	7.657,89	800.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	694.818,11
somme a disposizione (o.f.c.)	88.311,20
incentivi	9.212,80
totale complessivo	792.342,11

- con determinazione dirigenziale n.457 del 05/03/2021 esecutiva a norma di legge, è stato affidato l'incarico di direttore operativo per lavori, liquidazione, rendicontazione, contabilità a misura e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Gabriele Capitanio, P.iva 03692930278, relativo ai lavori di cui all'oggetto, giusto contratto Rep. Spec. n. 21881 del 22/04/2021 per l'importo di € 9.189,54.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

- con Determinazione Dirigenziale n.2718 del 17/12/2021 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha aumentato l'importo di contratto della ditta T.E.S. S.p.A. di ulteriori € 59.810,73.= (o.f.e.), con il seguente quadro economico:



Quadro Economico VARIANTE

Progressivo versione PDF: 15362

generato in data: 30/09/2021

Cod.Proc: 14883 Oggetto: 3.3.17 – RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	602.985,79	a misura	23.347,98		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	3.000,00	in economia			
totale	605.985,79	totale	23.347,98		

importo lavori al netto del ribasso del	1,155%	% IVA(*)	importo IVA
629.333,77		22	138.453,43

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	32.212,80			
12) IVA			138.453,43	
totale a disposizione	170.666,23			
totale complessivo	800.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	767.787,20
somme a disposizione (o.f.c.)	23.000,00
incentivi	9.212,80
totale complessivo	800.000,00

Visto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";
- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

Dato che, per l'opera C.I. 14883:

- i lavori sono stati ultimati in data 05/08/2022 entro il termine utile contrattuale, come da certificato di ultimazione sottoscritto in pari data;
- in sostituzione dell'avviso ai creditori, il direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione in data 07/10/2022 attestante che per l'effettuazione dei lavori non sono occorse occupazione né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, arch. Diego Costantini, in data 03/11/2022 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 578309 del 14/12/2022 (allegato A), art.102 del D.Lgs n. 50/2016, in cui si evidenziava che l'impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 629.129,95.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 563.071,30.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l'impresa di € 66.058,65.= (o.f.e.), già regolarmente corrisposto;

Accertato che l'importo dei lavori contabilizzato di € 629.129,95.= risulta inferiore all'importo netto autorizzato pari a € 629.333,77.=, per cui si rileva un'economia alla voce "lavori" pari a € 203,82.= (o.f.e.) corrispondente a 248,66.= (o.f.c.), già contabilizzato;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14883, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico

STANZIATO	€ 788.604,06	€ 10.320,14	€ 798.924,20
IMPEGNATO	€ 788.604,06	€ 0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento C.I. 14883 "3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility.", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal direttore dei lavori, relativo al (C.I. 14883) "3.3.17 – Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility.", dell'importo complessivo contabilizzato di € 629.129,95.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione", tra le somme prenotate ma non impegnate, del quadro economico dell'opera C.I. 14883 per l'importo di € 10.320,14.=, a bilancio 2024 al cap./art. 27022/109 "Beni immobili", spesa finanziata con contributi a carico dello Stato – Patto per Venezia;
3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14883, al netto delle economie sopracitate, risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 788.604,06	€ 0,00	€ 788.604,06
IMPEGNATO	€ 788.604,06	€ 0,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è il dott. Alberto Cesaro, giusta nomina PG 333473 del 04/08/2020, conservata agli atti;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

Allegati:

A) CI 14883 certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 824

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11796/2024 del 22/04/2024 "RIDOTTO PER ECONOMIE"
autorizzazione Proposta di determina 824/2024 del 18/04/2024

La prenotazione di spesa numero 11796/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-10.320,14	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H20001130001		
<i>Opera</i>	5334 - 14883/000 - 3.3.17 – RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO		
<i>Tipo Spesa</i>	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY		
	3648 - DISPON - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	Totale:	-10.320,14	0,00
	Disponibilità:		-10.320,14

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
22/04/2024	7.465.548,44	-10.320,14	-10.320,14	0,00	0,00	-10.320,14	7.475.868,58

COMUNE DI VENEZIA, lì 22 aprile 2024

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

C.I. 14883



R.U.P.: dott. Alberto Cesaro

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010)

Fascicolo: 2020/XI.2.1/596.1

Lavori: C.I. 14883 - "3.3.17 - Ripristino viabilità e adeguamento segnaletica verticale e orizzontale funzionale ai servizi di sharing mobility"

CIG 852203803C - CUP F77H20001130001

Aggiudicazione: Determinazione del Dirigente n. 116 del 01/02/2021

Contratto: Rep. Spec. n. 21805 del 10/03/2021

Impresa: T.E.S. S.p.A. - C.F. e P.iva 01971670268

Importo a base d'asta	€ 543.459,60
Ribasso d'asta 1,155%	€ - 6.276,96
Importo netto dei lavori	€ <u>537.182,64</u>
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.800,00
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>11.540,40</u>
Importo contrattuale	€ 569.523,04
Importo di perizia	€ <u>59.810,73</u>
Importo comprensivo di perizia	€ 629.333,77

RELAZIONE

Progetto: con Deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 29/10/2020, esecutiva, e con Determinazione del Dirigente n. 2124 del 29/10/2020 sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo relativi ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 800.000,00.= (o.f.c.), di cui € 575.800,00.= (o.f.e.) per lavori, così suddiviso:

- € 543.459,60.= per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta;
- € 11.540,00.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta;
- € 20.800,00.= quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.





Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 14248

generato in data: 28/09/2020

Cod.Proc: 14883 Oggetto: 3.3.17 - RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	543.459,60	a misura	20.800,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	11.540,40	in economia		
totale	555.000,00	totale	20.800,00	

importo a base di gara	575.800,00	% IVA(*)	22	importo IVA	126.676,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	------------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	48.800,00			48.800,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	14.208,00			14.208,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. ammi. connesse alla progettazione	2.303,20			2.303,20
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	97.524,00			
12) IVA			126.676,00	
totale a disposizione	224.200,00			
totale complessivo	800.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	702.476,00
somme a disposizione (o.f.c.)	88.311,20
incentivi	9.212,80
totale complessivo	800.000,00

Procedura di gara: si è stabilito di procedere all'appalto in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge n. 120/2020, secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Con lettera prot. n. 541860 del 02/12/2020, sono state invitate n. 10 imprese scelte a rotazione tra quelle inserite nell'elenco redatto dall'Amministrazione Comunale di Venezia, sulla base delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Entro il termine stabilito dalla lettera d'invito sono pervenute n. 9 (nove) offerte.



Aggiudicazione dei lavori: i lavori in oggetto sono stati aggiudicati con Determinazione del Dirigente n. 116 del 01/02/2021 all'Impresa T.E.S. S.p.A. - C.F. e P.iva 01971670268, per un importo di € 537.182,64.= (o.f.e.) al netto del ribasso d'asta del 1,155%, oltre ad € 11.540,40.= per lavori in economia ed € 20.800,00.= quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Contratto: il giorno 10 marzo 2021 è stato stipulato il Contratto d'Appalto n. 21805 di Repertorio Speciale con l'Impresa T.E.S. S.p.A. per un importo complessivo di € 569.523,04.= (o.f.e.).

Finanziamento: l'opera è stata finanziata con Contributo dello Stato - Patto per Venezia per un importo complessivo di € 792.342,11.= (o.f.c.), di cui € 569.523,04.= per lavori ed € 222.819,07.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione, come da seguente quadro economico.



Quadro Economico Aggiudicazione

Progressivo versione PDF: 14573

generato in data: 22/12/2020

Cod.Proc: 14883 Oggetto: 3.3.17 - RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	537.182,64	a misura	20.800,00
		a corpo	
in economia	11.540,40	in economia	
totale	548.723,04	totale	20.800,00

importo lavori al netto del ribasso del	1,155%	% IVA(*)	importo IVA
569.523,04		22	125.295,07

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto	48.800,00			48.800,00
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	14.208,00			14.208,00
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione	2.303,20			2.303,20
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	97.524,00			
12) IVA			125.295,07	
totale a disposizione	222.819,07			
totale complessivo	792.342,11			

(*) in caso di % IVA differenti sulla medesima voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
6.276,96	1,155	1.380,93	22	7.657,89	800.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	694.818,11
somme a disposizione (o.f.c.)	88.311,20
incentivi	9.212,80
totale complessivo	792.342,11



Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati il giorno 8 aprile 2021, come da verbale sottoscritto in pari data, senza riserve da parte dell'appaltatore.

Tempo utile per l'esecuzione: come stabilito dall'art. 5 del Contratto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Pertanto l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 7 aprile 2022.

Perizia suppletiva e di variante: con Determinazione del Dirigente n. 2718 del 17/12/2021 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante che ha comportato un incremento dei lavori per un importo di € 59.810,73.= (o.f.e.) corrispondenti al 10,50%, e una diminuzione delle somme a disposizione per un importo di € 52.152,84.=, ovvero un incremento del finanziamento pari ad € 7.657,89.= (o.f.c.), portando il quadro economico dell'intervento a complessivi € 800.000,00.= (o.f.c.), trovando disponibilità dal recupero del ribasso d'asta.

Il quadro economico dell'appalto è stato rimodulato con i seguenti importi:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 1,155%	€ 602.985,79
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.000,00
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>23.347,98</u>
Importo complessivo	€ 629.333,77

A seguito della perizia suddetta, il giorno 28 dicembre 2021 è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione con il quale l'Impresa appaltatrice ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i lavori attinenti alla perizia suppletiva e di variante, secondo gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto, per un importo complessivo di € 59.810,73.=, di cui € 65.803,15.= per lavori al netto del ribasso d'asta del 1,155%, € - 8.540,40.= per lavori in economia ed € 2.547,98.= per oneri relativi alla sicurezza.





Quadro Economico VARIANTE



Cod.Proc: 14883 Oggetto: 3.3.17 - RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'armazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	602.985,79	a misura	23.347,98	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	3.000,00	in economia		
totale	605.985,79	totale	23.347,98	

importo lavori al netto del ribasso del	1,155%	% IVA(*)	importo IVA
629.333,77		22	138.453,43

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti				
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	15.000,00			15.000,00
7b) spese tecniche (incentivi)	9.212,80			9.212,80
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	8.000,00			8.000,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	32.212,80			
12) IVA			138.453,43	
totale a disposizione	170.666,23			
totale complessivo	800.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	767.787,20
somme a disposizione (o.f.c.)	23.000,00
incentivi	9.212,80
totale complessivo	800.000,00

Proroghe: con l'Atto di Sottomissione suddetto è stata concessa all'Impresa una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi al termine di ultimazione dei lavori, pertanto i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 6 giugno 2022.

A seguito della richiesta ricevuta dell'Impresa T.E.S. S.p.A., con nota prot. n. 237353 del 30/05/2022, è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi al termine previsto per il 6 giugno 2022 a causa della difficoltà nel reperire le materie prime oggetto di lavorazione, pertanto il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il giorno 5 agosto 2022.

Sospensioni: i lavori non sono stati sospesi.



Subappalti: nel corso dell'esecuzione dei lavori l'Impresa appaltatrice non ha presentato richieste di subappalto.

Ordini di servizio: nel corso dell'esecuzione dei lavori non è stato emanato alcun ordine di servizio.

Danni di forza maggiore: non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore.

Ultimazione dei lavori: i lavori sono stati ultimati il giorno 5 agosto 2022 e quindi entro il termine utile contrattuale, come da certificato di ultimazione sottoscritto in pari data. Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 6 del Contratto.

Compensazione prezzi per l'anno 2022: ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel libretto delle misure a partire dal 1 gennaio 2022 deve essere adottato applicando i prezzi regionali aggiornati.

I prezzi di contratto e i nuovi prezzi pattuiti nel corso dei lavori sono stati ricalcolati sulla base del Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto, aggiornato all'anno 2022, approvato con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022.

Ai fini della determinazione dell'importo finale dei prezzi aggiuntivi di contratto e dei nuovi prezzi, è stato applicato un incremento massimo pari al venti per cento del prezzo originario.

Il computo delle lavorazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2022 con i prezzi adeguati è inserito nello stato finale dei lavori a tutto il 05/08/2022.

Nuovi prezzi: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati redatti n. 2 (due) verbali di concordamento per complessivi n. 36 (trentasei) nuovi prezzi.

Il giorno 4 agosto 2022 è stato stipulato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 con l'elenco dei prezzi adeguati in base al prezzario della Regione del Veneto aggiornato all'anno 2022, per i quali viene applicato un incremento massimo pari al venti per cento del prezzo originario per i prezzi aggiuntivi di contratto e per i nuovi prezzi pattuiti nel corso dei lavori.

Anticipazione: l'Impresa appaltatrice non ha richiesto la corresponsione di un'anticipazione dell'importo contrattuale.

Stati di Avanzamento dei Lavori: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti n. 3 (tre) Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.):

- S.A.L. n. 1 a tutto il 30/06/2021 € 224.044,10
- S.A.L. n. 2 a tutto il 31/01/2022 € 431.484,27
- S.A.L. n. 3 a tutto il 05/08/2022 corrispondente al finale € 629.129,95

Certificati di acconto: nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti n. 3 (tre) certificati di acconto per complessivi € 563.071,30.=:

- 1) certificato di acconto del 02/08/2021 (S.A.L. n. 1): € 222.923,88
- 2) certificato di acconto del 01/03/2022 (S.A.L. n. 2): € 206.402,96
- 3) certificato di acconto del 27/10/2022 (S.A.L. n. 3): € 133.744,46

Liste in economia: nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie prestazioni di manodopera e di materiali, come regolarmente documentato con n. 7 (sette) liste in economia inserite negli atti contabili, per un importo complessivo di € 4.606,37.=



Stato finale: lo stato finale dei lavori è stato redatto in data 05/08/2022 e ammonta a un importo complessivo di **€ 629.129,95= (o.f.e.)**, così distinti:

Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 597.684,62
Lavori in economia	€ 4.606,37
Oneri relativi alla sicurezza	<u>€ 26.838,96</u>
Totale	€ 629.129,95

Detraendo l'importo di € 563.071,30.= già corrisposto con i certificati di acconto, resta un credito netto per l'Impresa pari ad **66.058,65.=** (diconsi euro sessantaseimilacinquantotto/65).

Riserve dell'appaltatore: l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

Confronto tra l'importo autorizzato e quello speso:

Importo netto autorizzato per i lavori	€ 629.333,77
Importo netto dei lavori eseguiti	<u>€ 629.129,95</u>
Minore spesa	€ 203,82

Infortunati durante i lavori: nel corso dell'esecuzione dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio che rivestisse carattere di particolare gravità e per il quale sia stata fatta regolare denuncia.

Assicurazioni degli operai: l'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza n. 6649880/16 - I.N.A.I.L. di Treviso.

Assicurazioni sociali e previdenziali: la stazione appaltante ha acquisito i documenti unici di regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice, dai quali si evince la posizione regolare della stessa alla data odierna.

Avviso ai creditori: come da dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 07/10/2022, si è ritenuto di omettere la pubblicazione dell'avviso ai creditori perché per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né temporanee né permanenti, né possono essersi verificati danneggiamenti di edifici o stabili privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione appaltante.

Cessione dei crediti: l'Impresa appaltatrice ha dichiarato di non aver ceduto i suoi crediti né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori.

Termine per il certificato di regolare esecuzione: il presente certificato è stato emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Diego Costantini, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti alla regola dell'arte secondo il progetto e la perizia suppletiva e di variante approvati;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;



- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti o successivamente concordati e approvati;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 629.129,95.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 203,82.=;

CERTIFICA

che i lavori "C.I. 14883 - 3.3.17 - RIPRISTINO VIABILITÀ E ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE FUNZIONALE AI SERVIZI DI SHARING MOBILITY" - CIG 852203803C - CUP F77H20001130001 sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa appaltatrice T.E.S. S.p.A. come con il presente atto e con il seguente Stato Finale dei Lavori:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 629.129,95
Detrazioni per acconti corrisposti	€ 563.071,30

LIQUIDA

il credito netto per l'Impresa appaltatrice di € **66.058,65.=** (diconsi euro sessantaseimilacinquantotto/65), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Venezia Mestre, 3 novembre 2022

Per l'Impresa T.E.S. S.p.A.
geom. Alessandro Foschini
Via dell' Artigianato, 19
31050 Veduggio (TV)
Telefono 0423.400670
Cod. Fisc. e P. Iva 01971670268

Il Direttore dei Lavori
arch. Diego Costantini

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Alberto Cesaro

