



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: (C.I. 14884) "3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili."
Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

Proposta di determinazione (PDD) n. 828 del 18/04/2024

Determinazione (DD) n. 770 del 24/04/2024

Fascicolo 2021.XI/2/1.87 "C.I. 14884 - RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Di Bussolo Roberto, in data 19/04/2024.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 24/04/2024.



AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma
Servizio Manutenzione e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale
Terraferma

C.I. 14884

R.U.P.: arch. Diego Costantini

Fasc. 2021/XI.2.1/87.1

OGGETTO: (C.I. 14884) "3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili." Approvazione del certificato di regolare esecuzione. Atto da pubblicare.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. in merito alle competenze dei dirigenti;
- l'art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 del suddetto D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A." e s.m.i.;
- il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165", approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 e s.m.i., che all'art.2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in favore dell'Amministrazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del "Codice di comportamento interno", che *"ha sostituito ogni precedente"*, nonché le successive modifiche apportate con deliberazione di Giunta n. 78 del 13/04/2023;
- l'art.17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023 e s.m.i. con cui è stato approvato il Bilancio di previsione e relativi allegati e approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026, assegnando ai Dirigenti l'adozione delle determinazioni a contrarre, la responsabilità di tipo finanziario, l'adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO per gli anni 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 30/01/2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con L. n. 113 del 08/08/2021, che incorpora i documenti programmatori dapprima adottati singolarmente, ora maggiormente coordinati tra loro, tra i quali la sottosezione 3.2 dedicata alla Performance, ai sensi

dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori per gli anni indicati, e la sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15/06/2016;
- l'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di visto di regolarità contabile e gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;
- la disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 611168 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di Dirigente del Settore Pianificazione Mobilità e Gestione Viabilità di Quartiere e Locale Terraferma dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, all'ing. Roberto Di Bussolo;

Visto inoltre che:

- il Comune di Venezia risulta assegnatario, per l'intervento in questione, di un contributo finanziario pari a € 200.000,00=. derivante dalla sottoscrizione del “Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia: Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Città di Venezia”;
- l'intervento di cui trattasi risulta inserito, in conformità al disposto dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella prima annualità del Programma Triennale delle opere pubbliche e nell'Elenco Annuale 2021, allegati al Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 18/12/2020, con il codice identificativo C.I. 14884, avente ad oggetto “3.3.19 – Ripristini funzionali collegamenti ciclabili”, per un importo complessivo di Euro 200.000,00=. da finanziare con contributo dello Stato – Patto per lo Sviluppo della città di Venezia;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1457 del 27/07/2021 si è affidato l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva di fattibilità tecnica ed economica e rilievi, ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e redazione certificato di regolare esecuzione per i lavori in oggetto all'arch. Bruno Gianolla, P.iva 02701720274, per l'importo di € 31.162,43.= (o.f.prev.c.), giusto Contratto Rep. Spec. n. 22331 del 17/08/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 1596 del 23/08/2021 si è affidato l'incarico di indagini geognostiche e redazione relazione geologica al dott. Geologo Filippo Zago p.iva 04851060261, per l'importo di € 1.650,07.= (o.f.prev.c.);
- con deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo, comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell'intervento sopra menzionato per la spesa complessiva di € 200.000,00.=-;
- con determinazione dirigenziale n. 1890 del 05/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento “3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili”, comportante una spesa complessiva di € 200.000,00.= oneri fiscali compresi, di cui € 149.000,00=. oneri fiscali esclusi, quale importo complessivo dell'appalto, così suddiviso: € 136.960,06= per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta, € 8.039,94.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 4.000,00= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- con determinazione dirigenziale n.1457 del 27/07/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnica economica e rilievi, ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, all'arch. Bruno Gianolla, per l'importo complessivo di € 31.162,43.= (oneri previdenziali e fiscali compresi);
- con determinazione dirigenziale n. 2242 del 15/11/2021 i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Ecopavi S.r.l., partita iva 04713270280, per l'importo complessivo di € 135.386,17.=, al netto del ribasso d'asta del 9,94% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 8.039,94.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 4.000,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto Contratto Rep. Spec. n. 22702 del 14/01/2022, CIG 8938380883 - CUP F77H20001140001, con il seguente quadro economico:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza	
misura	123.346,23	a misura	4.000,00
		a corpo	
in economia	8.039,94	in economia	
totale	131.386,17	totale	4.000,00

importo lavori al netto del ribasso del	9,940%	% IVA(*)	importo IVA
135.386,17		10	13.538,62

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	2.523,57			2.523,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	31.162,43			31.162,43
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	36.100,00			
12) IVA	13.538,62			
totale a disposizione	49.638,62			
totale complessivo	185.024,79			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Ribasso

importo	%	IVA importo	IVA %(*)	importo lordo	Totale (A+B+Ribasso)
13.613,83	9,940	1.361,38	10	14.975,21	200.000,00

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	148.924,79
somme a disposizione (o.f.c.)	33.716,00
incentivi	2.384,00
totale complessivo	185.024,79

- con determinazione dirigenziale n. 2668 del 17/12/2021 è stato implementato, in via cautelativa, la voce B4) imprevisti del quadro economico mediante il recupero del ribasso d'asta di € 14.975,21= (o.f.c.) generato in sede di gara il cui utilizzo è stato preventivamente autorizzato del Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia con nota acquisita agli atti in data 06/12/2021 PG 557564 e pertanto il quadro economico dell'opera C.I. 14884 "3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili" risulta così assestato:

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	123.346,23	a misura	4.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	8.039,94	in economia			
totale	131.386,17	totale	4.000,00		

importo lavori al netto del ribasso del	9,940%	% IVA(*)	importo IVA
135.386,17		10	13.538,62

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.848,71			15.848,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	32.812,50			32.812,50
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	51.075,21			
12) IVA			13.538,62	
totale a disposizione	64.613,83			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti nella voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	148.924,79
somme a disposizione (o.f.c.)	48.691,21
incentivi	2.384,00
totale complessivo	200.000,00

Visto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 226 c. 2 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, le cui disposizioni con relativi allegati hanno acquistato efficacia dal 01/07/2023, continuano ad applicarsi le norme di cui al d. lgs. n. 50/2016 relativamente ai procedimenti già in corso a tale data, nello specifico la lett. a) del suddetto art. 226 c. 2 vi ricomprende "le procedure e i contratti per i quali i

bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;

- l'indizione della procedura di scelta del contraente relativa alla realizzazione dei lavori di cui in oggetto è stata pubblicata prima del 01/07/2023, data in cui il nuovo Codice dei contratti ha acquisito efficacia e pertanto relativamente al presente procedimento continua ad applicarsi la normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità e precisamente n. 3, delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

Dato che, per l’opera C.I. 14884:

- i lavori sono stati ultimati in data 09/07/2022 entro il termine utile contrattuale;
- l’avviso ai creditori è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio e in tale periodo di pubblicazione nessuno ha avanzato richieste verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori;
- ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i contratti pubblici di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
- il direttore dei lavori, arch. Bruno Gianolla, in data 06/10/2022 ha emesso il certificato di regolare esecuzione, prot. n. 584866 del 19/12/2022 (allegato A), art.102 del D.Lgs n. 50/2016, in cui si evidenziava che l’impresa ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali, firmando il registro di contabilità finale senza riserve, e che riporta le seguenti previsioni economiche: totale lavori eseguiti € 135.345,55.= (o.f.e.), pagamenti in acconto già erogati € 121.134,26.= (o.f.e.), per cui si evince un credito netto per l’impresa di € 14.211,29.= (o.f.e.), già regolarmente corrisposto;

Accertato che l’importo dei lavori contabilizzato di € 135.345,55.= risulta inferiore all’importo netto autorizzato pari a € 135.386,17.=, per cui si rileva un’economia alla voce “lavori” pari a € 40,62.= (o.f.e.) corrispondenti a 44,68 (o.f.c.), già contabilizzata;

Dato atto che il cronoprogramma finanziario dell’opera C.I. 14884, a seguito del riaccertamento effettuato ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 28/12/2011 e dei successivi atti adottati, risulta allo stato attuale così determinato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 199.909,13	€ 16,19	€ 199.925,32
IMPEGNATO	€ 199.909,13	€ 0,00	

Ritenuto pertanto di provvedere per le motivazioni su esposte all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento C.I. 14884 "3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili.", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Accertato che non risultano conflitti di interesse in capo al firmatario del presente atto e dell'assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

Vista la nota n. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

DETERMINA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), redatto dal direttore dei lavori, relativo al (C.I. 14884) "3.3.19 Ripristini funzionali collegamenti ciclabili.", dell'importo complessivo contabilizzato di € 135.345,55.= (o.f.e.), come da documentazione contabile agli atti;
2. il verificarsi di un'economia alla voce "somme a disposizione", tra le somme prenotate ma non impegnate, del quadro economico dell'opera C.I. 14884 per l'importo di € 16,19.=, a bilancio 2024 al cap./art. 27022/109 "Beni immobili", spesa finanziata con contributi a carico dello Stato – Patto per Venezia;
3. di dare atto che il cronoprogramma finanziario dell'opera C.I. 14884, al netto delle economie sopracitate, risulta essere così modificato:

Cronoprogramma finanziario	Anni precedenti	2024	Totale Quadro Economico
STANZIATO	€ 199.909,13	€ 0,00	€ 199.909,13
IMPEGNATO	€ 199.909,13	€ 0,00	

4. di incaricare l'Area Economia e Finanza ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al presente impegno di spesa e/o per aggiornare gli stanziamenti al cronoprogramma delle obbligazioni;
5. di dare atto che il responsabile unico del presente procedimento è l'arch. Diego Costantini, giusta nomina PG 184858 del 15/04/2021, conservata agli atti;
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
ing. Roberto Di Bussolo
f.to digitalmente

Allegati:

A) CI 14884 certificato di regolare esecuzione

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2024 / 828

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11798/2024 del 22/04/2024 "RIDOTTO PER ECONOMIE"
autorizzazione Proposta di determina 828/2024 del 18/04/2024

La prenotazione di spesa numero 11798/2024 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	10052.02.027022109 - BENI IMMOBILI - Comp. 2024	-16,19	0,00
<i>Resp. servizio</i>	PIANIFICAZIONE MOBILITA' E GESTIONE VIABILITA' DI QUARTIERE E LOCALE TERRAFERMA		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		
<i>CIG</i>	CUP F77H20001140001		
<i>Opera</i>	5335 - 14884/000 - 3.3.19 – RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI		
<i>Tipo Spesa</i>	3648 - DISPN - SOMME A DISPOSIZIONE OGP N		
<i>Tipo Finanz.</i>	1217 - 022.003.999 - CONTRIBUTI STATO - PATTO PER VENEZIA		
	Totale:	-16,19	0,00
	Disponibilità:		-16,19

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

10052.02.027022109 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
22/04/2024	7.475.868,58	-16,19	-16,19	0,00	0,00	-16,19	7.475.884,77

COMUNE DI VENEZIA, lì 22 aprile 2024

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

Fascicolo 2021/XI.2.1/87.2

Oggetto: (C.I.14884) 3.3.19- Ripristini funzionali collegamenti ciclabili.
CIG 8938380883 - CUP F77H20001140001

Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 2242 del 15/11/2021

Impresa: Ecopavi s.r.l., partita iva 04713270280

Contratto d'appalto: Rep. Spec. n. 22702 del 14/01/2022

Importo a base d'asta	€	136.960,06
Ribasso d'asta 9,94%	€	- 13.613,83
Importo netto dei lavori	€	123.346,23
Lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta	€	8.039,94
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.000,00
Importo contrattuale	€	135.386,17

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

RELAZIONE

1. DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

a) PROGETTO ORIGINARIO: il progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 01/09/2021 per un importo complessivo di € 200.000,00,= (o.f.c.) così ripartito:





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma



Quadro Economico Progetto Definitivo

Progressivo versione PDF: 15261

generato in data: 12/08/20

Cod.Proc: 14884 Oggetto: 3.3.19 - RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione	
a misura	136.960,37	a misura	4.000,00		0,00
a corpo		a corpo			
in economia	8.039,63	in economia			
totale	145.000,00	totale	4.000,00		

importo a base di gara	149.000,00	% IVA(*)	10	importo IVA	14.900,00
------------------------	------------	----------	----	-------------	-----------

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	1.927,57			1.927,57
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	31.162,43			31.162,43
7b) spese tecniche (incentivi)	2.980,00			2.980,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	36.100,00			
12) IVA			14.900,00	
totale a disposizione	51.000,00			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indica il valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	163.900,00
somme a disposizione (o.f.c.)	33.120,00
incentivi	2.980,00
totale complessivo	200.000,00




Certificato regolare esecuzione



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

Con determinazione dirigenziale n. 1980 del 05/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 200.000,00.= (o.f.c.) così ripartito:



Quadro Economico Progetto Esecutivo

Progressivo versione PDF: 15327

generato in data: 20/09/2021

Cod.Proc: 14554 Oggetto: 3.3.19 - RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI

A) Importi dei Lavori							
importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione			
a misura	136.960,06	a misura	4.000,00	0,00			
a corpo		a corpo					
in economia	8.039,94	in economia					
totale	145.000,00	totale	4.000,00				
importo a base di gara		% IVA(*)	importo IVA				
149.000,00		10	14.900,00				
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
somme a disposizione							
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto							
2) rilievi accertamenti ed indagini							
3) allacciamenti a pubblici servizi							
4) imprevisti				1.927,57			1.927,57
5) acquisizione aree o immobili							
6) accantonamento							
7a) spese tecniche (incarichi esterni)				31.162,43			31.162,43
7b) spese tecniche (incentivi)				2.980,00			2.980,00
8) Spese per attività tec. ann. connesse alla progettazione							
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici							
10) spese per pubblicità e opere artistiche				30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi							
totale				36.100,00			
12) IVA				14.900,00			
totale a disposizione				51.000,00			
totale complessivo				200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti nella voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	163.900,00
somme a disposizione (o.f.c.)	33.120,00
incentivi	2.980,00
totale complessivo	200.000,00





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

Con determinazione dirigenziale n. 2242 del 15/11/2021 i lavori sono stati affidati all'impresa
ECOPAVI s.r.l., p.iva 04713270280;

Con determinazione dirigenziale n. 2668 del 17/12/2021 è stato approvato l'assestamento del
quadro economico dell'opera, come di seguito riportato:



Quadro Economico ASSESTAMENTO

Progressivo versione PDF: 15565

generato in data: 02/12/2021

Cod.Proc: 14554 Oggetto: 3.3.19 - RIPRISTINI FUNZIONALI COLLEGAMENTI CICLABILI

A) Importi dei Lavori

importi esecuzione lavori		importi per l'attuazione dei piani di sicurezza		spese di progettazione
a misura	123.346,23	a misura	4.000,00	0,00
a corpo		a corpo		
in economia	8.039,94	in economia		
totale	131.386,17	totale	4.000,00	

importo lavori al netto del ribasso del	9,940%	% IVA(*)	importo IVA
135.386,17		10	13.538,62

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

somme a disposizione	netto	% IVA(*)	importo IVA	lordo
1) lavori in economia previsti ed esclusi dall'appalto				
2) rilievi accertamenti ed indagini				
3) allacciamenti a pubblici servizi				
4) imprevisti	15.848,71			15.848,71
5) acquisizione aree o immobili				
6) accantonamento				
7a) spese tecniche (incarichi esterni)	32.812,50			32.812,50
7b) spese tecniche (incentivi)	2.384,00			2.384,00
8) Spese per attività tec. amm. connesse alla progettazione				
9) eventuali spese per commissioni aggiudicatrici				
10) spese per pubblicità e opere artistiche	30,00			30,00
11) spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi				
totale	51.075,21			
12) IVA	13.538,62			
totale a disposizione	64.613,83			
totale complessivo	200.000,00			

(*) in caso di % IVA differenti sulla voce la % indicata è un valore medio

Quadro Economico aggregato

importo lavori (o.f.c.)	148.924,79
somme a disposizione (o.f.c.)	48.691,21
incentivi	2.384,00
totale complessivo	200.000,00



CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma



b) FINANZIAMENTO: l'opera è stata finanziata con le somme a disposizione del C.I. 14884, sul cap. 27022/109 "Beni Immobili", Bilancio 2022, Codice Gestionale 012 "Infrastrutture Stradali". Spesa finanziata con contributo dello Stato – Patto per lo Sviluppo della Città di Venezia.

c) GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: si è ritenuto di procedere all'appalto in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 come modificato in via transitoria dall'art. 1 c.2 lett. a) del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge n. 120 del 11/09/2020 successivamente modificato con D.L. n. 77 del 29/05/2021 convertito in legge n. 108 del 31/07/2021, tramite contratto da stipulare a misura, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base degli elaborati progettuali esecutivi.

Si è proceduto all'affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di offerta pari a € 149.000,00.=, di cui € 136.960,06.= per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 8.039,94.= per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 4.000,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Con nota trasmessa a mezzo PEC PG n. 466691 del 12/10/2021 sono stati invitati n. 3 operatori economici, individuati tra i soggetti qualificati idonei per l'esecuzione dei lavori in oggetto, a presentare un'offerta. Entro il termine previsto sono pervenute n. 2 offerte valide.

La migliore offerta, acquisita agli atti con PG n. 483581 del 21/10/2021 e ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento, è quella presentata dall'impresa ECOPAVI s.r.l., p.iva 04713270280, la quale si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni applicando un ribasso del 9,94% sull'importo dei lavori.

d) AFFIDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 2242 del 15/11/2021 all'impresa ECOPAVI s.r.l., p.iva 04713270280, per un importo di € 123.346,23.= al netto del ribasso d'asta del 9,94%, a cui vanno aggiunti € 8.039,94.= per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 4.000,00.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo complessivo di € 135.386,17.= (o.f.e.).

e) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: non sono state approvate perizie suppletive e di variante;

f) VERBALE NUOVI PREZZI: è stato redatto n. 1 verbale di concordamento nuovi prezzi rispettivamente in data 17 maggio 2022.





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

g) SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a € 200.000,00.= di cui:

- € 123.346,23.= (o.f.e.) per lavori a misura;
- € 8.039,94.= per lavori in economia;
- € 4.000,00.= quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- € 64.613,83.= quali somme a disposizione dell'Amministrazione compresa IVA.

2. ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

- a) CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 31/01/2022;
- b) TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 3 del contratto PG. n. 20651 del 14/01/2022, il tempo utile per ultimare i lavori è stato fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 30/05/2022;
- c) PROROGA: con nota acquisita agli atti con PG n. 234982 l'impresa Ecopavi ha chiesto una proroga di 40 giorni naturali consecutivi del termine di ultimazione dei lavori. Con nota del 30/05/2022 è stata disposta la proroga di 40 giorni naturali consecutivi al termine di ultimazione, pertanto il nuovo termine per ultimare i lavori era il 09/07/2022;
- d) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI: i lavori non sono stati sospesi
- e) ULTIMAZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati ultimati in data 09/07/2022 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. PENALI PER RITARDO:

Non è stata applicata la penale prevista dall'art. 4 del contratto PG. n. 20651 del 14/01/2022, essendosi svolti i lavori in tempo utile.

4. DANNI DI FORZA MAGGIORE:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. ORDINI DI SERVIZIO:

Il direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

6. LAVORI IN ECONOMIA:

Durante i lavori si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia per un importo di € 6.871,55.=, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto. Tali lavori sono stati quantificati con apposite liste di manodopera, noli e forniture che sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

7. SUBAPPALTI:





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

L'impresa in corso d'opera non ha presentato richiesta di subappalto.

8. PAGAMENTI IN ACCONTO:

Durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto:

1° certificato di acconto del 28/09/2022 (1° S.A.L. a tutto il 09/07/2022) € 121.134,26

9. CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Il credito residuo dell'impresa riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo dei lavori eseguiti

Importo lavorazioni eseguite	€ 124.474,00
Lavori in economia	€ 6.871,55
Oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
Somma	€ 135.345,55

B) Detrazioni

Certificati precedenti € 121.134,26

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 14.211,28.⁹ = (o.f.e.)

10. CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA:

La differenza tra somme autorizzate e spesa è pari a:

- importo netto autorizzato dei lavori	€ 135.386,17
- importo del conto finale dei lavori	€ 135.345,55
Minore spesa	€ 40,62

11. ACCORDI BONARI:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili senza l'applicazione di alcuna riserva.

13. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione I.N.A.I.L. di Venezia n. 19217295.

14. INFORTUNI:

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

15. ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI:





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma

Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad accertare la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore.

16. AVVISO AI CREDITORI:

Si è provveduto a pubblicare all'albo pretorio comunale l'avviso ai creditori.

In tale periodo di pubblicazione nessuno ha avanzato richieste verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori.

17. CESSIONE CREDITI:

L'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto, come risulta da dichiarazione prot. n. 444159 del 29/09/2022.

18. TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

A norma dell'art. 237, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'art. 10 del contratto, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Dopo aver esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, il sottoscritto arch. Bruno Gianolla, Direttore dei Lavori, ha riscontrato che essi sono stati eseguiti con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge e assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto arch. Bruno Gianolla, Direttore dei Lavori, considerato che:

- i lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice Ecopavi s.r.l. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori si conferma in netti € 135.345,55.= (o.f.e.);
- tale importo rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di 40,62.=;





Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Manutenzione Viabilità Terraferma



- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione I.N.A.I.L. di Venezia n. 19217295 e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di legge;

CERTIFICA

che i lavori (C.I.14884) 3.3.19- Ripristini funzionali collegamenti ciclabili SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI DALL'IMPRESA APPALTATRICE ECOPAVI S.R.L.

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto del conto finale	€ 135.345,55
B) Detrazioni	€ 121.134,26
Resta a credito liquido dell'impresa	€ 14.211,28 ⁹

(diconsi Euro quattordicimiladuecentoundici/28)⁹

che possono essere corrisposti all'impresa Ecopavi s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. n. 207/2010.

Si procederà con atto successivo e ai sensi dell'art. 26 c.1 del Decreto Legge n.50 del 17 maggio 2022 all'adeguamento dei prezzi secondo il prezzario regionale veneto 2022.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.

Mestre (Ve), lì 06/10/2022

L'Impresa Ecopavi Srl
ECOPAVI s.r.l.
Via Francesco Rismondo, 36
30173 MESTRE (VE)
C.F. e P. IVA 04713270280



Ai sensi dell'art. 237, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Diego Costantini



Comune di Venezia
Data: 19/12/2022, PG/2022/0584866

UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
UFFICIO DEL CAPO UFFICIO
UFFICIO DEL CAPO UFFICIO

